



"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 450 2018 -GRJ/GRI

Huancayo,

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

VISTO:

La Carta N° 472-2018-GRJ/GRI/SGSLO-MRC, de fecha 11 de Diciembre del 2018, mediante el cual la Coordinadora de Liquidación de Obras del Gobierno Regional Junín la CPC. MAGDALENA ROMERO CABRERA, remite el expediente de Liquidación Técnico de contrato de Obra, para su aprobación mediante Acto Resolutivo previa verificación correspondiente a la Obra denominada: **"MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 318 DEL BARRIO CENTRO, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO- JUNIN", CON CODIGO SNIP N° 67512.**

El Informe Técnico N° 706-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 11 de Diciembre del 2018, mediante el cual el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, Ing. Oswaldo Johan ZAVALETA ACEVEDO da la conformidad de expedientes de Liquidación Técnico de Contrato de Obra, y remite para su aprobación mediante Acto Resolutivo.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Art. 194 de la Carta Magna vigente, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico.

Que, la entidad Gobierno Regional de Junín a través de la Gerencia Regional de Infraestructura y Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra consideró dentro del Plan de Inversiones, fomentar el bienestar y desarrollo integral y armónico del ámbito de su jurisdicción, en este caso, el proyecto se denominó: **"MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 318 DEL BARRIO CENTRO, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO- JUNIN", CON CODIGO SNIP N° 67512.**

Que, mediante el Contrato N° 269-2017-GRJ/GGR, de fecha 28 de setiembre del 2017, se suscribe el Contrato de la Ejecución de la Obra denominada: **"MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 318 DEL BARRIO CENTRO, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO- JUNIN", CON CODIGO SNIP N° 67512**, de una parte el Gobierno Regional Junín y de la otra parte la empresa **CONSORCIO EDUCATIVO PILCOMAYO** conformado por las Empresas **(1.GO'VIL S.A.C.) (2. CONSULTORES Y CONTRATISTAS RAVI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)** presentado por su representante común **Sr. RAMOS VILA JOSE LUIS**, por el monto contractual de

G. R. I.	
REG. N°	3045499
EXP. N°	2048433



"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

S/. 3'441,467.79 Soles, por el sistema de ejecución a suma alzada, con un plazo de ejecución de 270 días calendarios.

Que, según Acta de Recepción de Obra en base a la **Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 230-2018-GRJ/GRI**, conformado por los siguientes: Presidente: ARQ. JORGE ORDOÑEZ FLORES (Personal de Planta de la SGSLO), Miembro: ING. ALEX CARHUAMACA CANTO (Coordinador de Obra de la SGSLO), Asesor: ING. ALEX GAMIÓN FABIAN (Supervisor de Obra); por el Contratista "**CONSORCIO EDUCATIVO PILCOMAYO**" representante Legal **Sr. RAMOS VILA JOSE LUIS**, el Residente de Obra: **Ing. Francisco GYL GODIÑO POMA CIP N° 52909**; la comisión recepcionó la obra el 13 de Agosto del 2018.

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225 (en adelante el Reglamento), en el **artículo 179°.- Liquidación del Contrato de Obra**, establece:

El contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad debe pronunciarse con cálculos detallados, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que éste se pronuncie dentro de los Quince (15) días siguientes. En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, es responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidación en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido. Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta debe pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas. En el caso que una de las partes no acceja las observaciones formuladas por la otra, aquella debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas. Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. En el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, la liquidación final se practica con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados; mientras que en las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada la liquidación se practica con los precios, gastos generales y utilidad del valor referencial, afectados por el factor de relación. No se procede a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 40° de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones con el Estado, establece el Plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 7 años.

Que, en conformidad a la Carta N° 472-2018-GRJ/GRI/SGSLO-MRC, de fecha 11 de Diciembre del 2018, presentado por la Responsable de Liquidación de Obras, remite la liquidación Técnica de Contrato de Obra: "**MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 318 DEL BARRIO CENTRO, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO- JUNIN**", CON CODIGO SNIP N° 67512, el mismo que fue presentado por el contratista **CONSORCIO EDUCATIVO PILCOMAYO** presentado por su representante común **Sr. RAMOS VILA JOSE LUIS**, por la entidad revisado por el Supervisor de Obra **Ing. Oscar Alex GAMIÓN FABIAN CIP N° 127426** y la **Evaluación realizada por la Ing. Carmen Nidia ROMERO CABRERA CIP N° 190576** el mismo con el resumen siguiente:



"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

El Evaluador de Contrato de obra informa lo siguiente:

Base Legal:

- LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO N°1017 Y SU REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.
- DIRECTIVA N°002-2017-GR-JUNIN-GRJ/GRI/SGSLO, aprobada el 07 de Marzo del 2017.
- Decreto Supremo 011-79-VC.

ANTECEDENTES:

Descripción:

- Con CARTA N°018-2018/CEP, de fecha 12 de Octubre del 2018; el Representante Legal del CONSORCIO EDUCATIVO PILCOMAYO presenta la Liquidación del Contrato de Obra a la Entidad.
- Con INFORME SOBRE LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA de parte del Jefe de Supervisión- Ing. Gamion Fabian Oscar Alex, doc. Sin fecha donde en sus conclusiones APRUEBA la LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE LA OBRA presentada por el Contratista "CONSORCIO EDUCATIVO PILCOMAYO".
- Con CARTA N°2129-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 30 de Octubre del 2018, el Ing. Oswaldo Johan Zavaleta Acevedo-Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras remite la Liquidación del Contrato de Obra a la Responsable de Liquidación.

CONTRATO

Con CONTRATO DE PROCESO N°269-2017-GRJ/GGR, de fecha 28 de Setiembre del 2017 firman el Contrato la Entidad y el CONSORCIO EDUCATIVO PILCOMAYO.

Lo que indica el Contrato

- CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCATIVO PILCOMAYO
- Representante Legal del CONSORCIO EDUCATIVO PILCOMAYO: Sr. Ramos Vila José Luis
- SISTEMA DE CONTRATACIÓN: SUMA ALZADA
- MONTO CONTRACTUAL: S/. 3, 441,467.79 soles incl. IGV
- PLAZO DE EJECUCIÓN: 270 días calendarios
- MONTO MÁXIMO DE OTORGAR ADELANTO DIRECTO: 10 % del monto del Contrato
- MONTO MÁXIMO DE OTORGAR ADELANTO DE MATERIALES: 20% del monto del Contrato.

CONTRATO

Con CONTRATO DE PROCESO N°270-2017-GRJ/ORAF, ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°055-2017-GRJ-CS-1, de fecha 03 de Octubre del 2017 firman el Contrato la Entidad y la Empresa CONSULTORA CONSTRUCTORA MONTALVAN M & K S.A.C..

Lo que indica el Contrato

- Empresa CONSULTORA CONSTRUCTORA MONTALVAN M & K S.A.C.
- Representante Legal de la CONSULTORA CONSTRUCTORA MONTALVAN M & K S.A.C: Sra. Nieto Montalvan Katty Luz
- SISTEMA DE CONTRATACIÓN: SUMA ALZADA
- JEFE DE SUPERVISIÓN: Ing. Gamion Fabian Oscar Alex
- MONTO CONTRACTUAL: S/. 81,000.00 soles incl. IGV
- PLAZO DE EJECUCIÓN DE PRESTACIÓN: 270 días calendario

RESOLUCIONES DE APROBACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA

Expediente Técnico

Con RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°215-2017-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 01 de Junio de 2017, en el ARTICULO PRIMERO, mencionan la APROBACIÓN de la Actualización del Presupuesto y Cambio de Modalidad de Administración Directa a Contrata del Expediente Técnico: "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E. NRO. 318 DEL BARRIO CENTRO, DISTRITO DE PILCOMAYO-HUANCAYO-JUNIN", CODIGO SNIP N°67512, con un plazo de ejecución de 270 días calendarios y un presupuesto General vigente al mes de abril 2017.

- | | |
|---------------------|--------------------|
| - Costo Referencial | : S/. 3,823,853.10 |
| - Supervisión | : S/. 84,124.77 |
| TOTAL PRESUPUESTO | S/. 3,907,977.87 |

Son: Tres Millones novecientos siete mil novecientos setenta y siete con 87/100 soles .

FACTOR RELACION:

- 0.900000

ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO DE MATERIALES:

ADELANTO DIRECTO



"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

- ✓ La Entidad Otorgo Adelanto Directo al Contratista "CONSORCIO EDUCATIVO PILCOMAYO" el monto de S/. 344,147.00 soles incl. IGV en el mes de Octubre del 2017.

ADELANTO DE MATERIALES

- ✓ La Entidad Otorgo Adelanto de Materiales al Contratista "CONSORCIO EDUCATIVO PILCOMAYO" el monto de S/. 688,294.00 soles incl. IGV en el mes de Octubre del 2017

DEL CUADERNO DE OBRA:

CUADERNO DE OBRA N°1,02 y 03

En el folio n°02 del cuaderno de obra n°01, de fecha 11 de Octubre del 2017, mencionan el ACTA DE INICIO DE OBRA.

En el folio n°02 del cuaderno de obra n°03, asiento n°389 de fecha 31 de Mayo del 2018, el Residente de Obra mencionan lo siguiente:

- Siendo 31 de Mayo del 2018 se da por terminado la ejecución de la Obra, cumpliendo al 100% de ejecución de las partidas del Proyecto, solicito a la Supervisión la conformidad de culminación de Obra y según el artículo 178 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado solicito la Recepción de Obra habiendo culminado la ejecución de la Obra.

En el folio n°04 del cuaderno de obra n°03, asiento n°390 de fecha 31 de Mayo del 2018, el Supervisor de Obra mencionan lo siguiente:

- Ya que habiendo culminado la Obra al 100%, con todas las partidas ejecutadas de acuerdo al Expediente Técnico. Esta supervisión solicita la conformación del comité de recepción de Obra, para posteriormente proceder con la recepción de la Obra.

Participantes para la ejecución de Obra (Residente de Obra y Supervisor de Obra):

- Residente de Obra: Ing. Francisco Cyl Godiño Poma CIP N°52909, de fecha 11-10-17 al 07-08-18
- Supervisor de Obra: Ing. Oscar Alex Gamion Fabian CIP N°127426, de fecha 11-10-17 al 07-08-18

OBSERVACIONES

- ✓ Respecto al fedateado del cuaderno de Obra, se observa que el primer y tercer cuaderno de Obra está fedateado por la NOTARIA ELSA CANCHANYA SANCHEZ y el segundo cuaderno de obra se encuentra fedateado por la NOTARIA CIRO GALVEZ HERRERA.
- ✓ Respecto al Cuaderno de Obra, EL Contratista presento a la Entidad 03 cuadernos de obra, cuaderno de obra N°1 del Folio N°01 al Folio N°100, cuaderno de obra N°2 del Folio N°01 al Folio N°100 y cuaderno de obra N°3 del Folio N°01 al Folio N°42.

ACTA DE RECEPCION DE OBRA:

El Comité de Recepción de Obra designado mediante la **RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°230-2018-GRJ/GRI de fecha 19 de junio del 2018 (PRESIDENTE: Arq. Jorge Ordoñez Flores –Personal de Planta (SGSLO), MIEMBRO: Ing. Alex Antonio Carhuamaca Canto-Coordinador de Obra, Ing. Oscar Alex Gamion Favian- Supervisor de Obra) y de la otra parte el Residente de Obra: Ing. Francisco Cyl Godiño Poma, por parte del CONSORCIO EDUCATIVO PILCOMAYO con su Representante Legal el Ing. José Luis Ramos Vila decepcionaron la Obra : "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 318 DEL BARRIO CENTRO, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO - JUNIN", CON CODIGO SNIP N°67512" el día 13 de Agosto del 2018.**

En el Acta de Recepción el Comité de Recepción menciona lo siguiente:

- ✓ El Comité de Recepción de Obra, culmino las 12:00 horas del día 13 de Agosto del año 2018, y terminada la verificación de la Obra, in situ levantados todas las observaciones, **la comisión concluye que es procedente dar POR RECEPCIONADA LA OBRA** por parte del Comité de Recepción de Obra **designados mediante de Junín**, a partir de la fecha para lo cual procedemos firmar el presente Acta de Entrega y Recepción de Obra en señal de conformidad.

DEL TEMA DE CALCULOS:

- Con REPORTE N°370-2018-ORAF-OAF/CC, de fecha 23 de Noviembre del 2018, el área de Contabilidad Informa que en adelanto directo no adeuda nada, sin embargo en adelanto de materiales tiene exceso de amortización por S/. 12,449.00 incl. IGV, siendo este monto considerado en los cálculos de la Liquidación del Contrato de Obra.
- Después de la evaluación de la Liquidación Técnica de Obra del Convenio se determinó que el **Saldo a favor de del Contratista es de S/. 22,084.12 soles incl. IGV.**

POR LO TANTO:

- De acuerdo al **ACTA DE RECEPCION DE OBRA**, el comité de Recepción de Obra, concluye que es procedente dar **POR RECEPCIONADA LA OBRA** por parte del Comité de Recepción de Obra.
- Con **INFORME SOBRE LA REVISION Y APROBACION DE LA LIQUIDACION DE OBRA-Doc. Sin número ni fecha**, el Jefe de Supervisión de Obra-Ing. Cesar Alex Gamion Fabián **APRUEBA LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DE LA OBRA** por un monto a favor del CONTRATISTA "CONSORCIO EDUCATIVO PILCOMAYO"; que asciende a S/. 22,793.73 (VEINTIDOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 73/100 SOLES).

Después de la evaluación de la Liquidación de Contrato de Obra el **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA "CONSORCIO EDUCATIVO PILCOMAYO"** es de S/. 22,084.12 soles incl. IGV.



"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

OBRA

"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 318 DEL BARRIO CENTRO, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO - JUNIN", CON CODIGO SNIP N°67512

RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA:

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°215-2017-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 01-06-2017

COSTO REFERENCIAL S/. 3,823,853.10

SUPERVISION S/. 84,124.77

TOTAL PRESUPUESTO S/. 3,907,977.87

PRESUPUESTO BASE S/. 3,823,853.10

abr-17

CONTRATO:

CONTRATO DE PROCESO N°269-2017-GRJ/GGR, LICITACION PUBLICA N°09-2017-GRJ/CS-LP, de fecha 28-09-2017

SISTEMA DE CONTRATACION:

SUMA ALZADA

VALOR CONTRATADO:

S/. 3,441,467.79

PLAZO DE EJECUCION

270 DIAS CALENDARIOS

CONTRACTUAL:

CONTRATISTA:

CONSORCIO EDUCATIVO PILCOMAYO

Conformado
por los siguientes:

La Empresa GO'VIL S.A.C. con RUC N°20486774445, con porcentaje de participación de 90%

La Empresa CONSULTORES Y CONTRATISTAS RAVI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, con RUC N°20487315461, con el 10% de participación

REPRESENTANTE LEGAL:

Sr. RAMOS VILA JOSE LUIS

DIRECCION DE NOTIFICACION:

Jr. Don Bosco N°569, Distrito y Provincia de Huancayo, Departamento de Junín

FACTOR RELACION:

0.90000

PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADO

270 días calendarios

FECHA DE PRESUPUESTO BASE

abr-17

FECHA DE ENTREGA DE OBRA

04-oct-17

FECHA DE INICIO DE OBRA

11-oct-17

FECHA DE TERMINO DE OBRA PROGRAMADO

07-jul-18

FECHA DE TERMINO REAL DE OBRA

31-may-18

PLAZO DE EJECUCION REAL

233 días calendarios

Según el se menciona en el folio n°02,03 asiento n°389.390 del Cuaderno de Obra N°03.



"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

FECHA DE RECEPCION DE LA OBRA: 13-ago-18

RESIDENTE DE OBRA: Ing. FRANCISCO CYL GODIÑO POMA CIP N°52909 de fecha 11-10-17 al 07-08-18

SUPERVISOR DE OBRA: Ing. OSCAR ALEX GAMION FABIAN CIP N°127426 de fecha 11-10-17 al 07-08-18

COORDINADOR DE OBRA: Ing. ALEX CARHUAMACA CANTO CIP N°98227

EVALUADOR DE LIQUIDACION DE OBRAS: Ing. CARMEN NIDIA ROMERO CABRERA CIP N°190575

VALORIZACION

01.01.00

PROGRAMADO SEGÚN CONTRATO :

Sub presupuesto total

SI. 2,916,498.13

Por Valorizaciones

SI. 2,916,498.13

Reajuste de Obra principal

SI. 0.00

Reajuste de obra principal

SI. 0.00

Total

SI. 2,916,498.13

IGV total

SI. 524,969.66

Monto total programado de ejecución según Contrato

SI. 3,441,467.79

01.02.00

MONTO PAGADO

01.02.01

Adelantos Otorgados

SI. 874,950.00

Por Adelanto Directo

SI. 291,650.00

Por Adelanto de Materiales

SI. 583,300.00

01.02.02

Valorización, reajuste, deducción y amortización de adelantos

SI. 2,092,776.72

Por Valorizaciones

SI. 2,916,498.11

Por Reajuste

SI. 68,578.70

Por Deducción de Adelanto Directo

SI. 0.00

Por Deducción de Adelanto de Materiales

SI. 6,800.01

Por amortización de Adelanto Directo

SI. 291,650.00

Por amortización de Adelanto de Materiales

SI. 593,850.08

Total

SI. 2,967,726.72

IGV total

SI. 534,190.81

Monto total programado de ejecución según Contrato

SI. 3,501,917.52

01.03.00

MONTO AUTORIZADO

01.03.01

Adelantos Otorgados

SI. 874,950.00

Por Adelanto Directo

SI. 291,650.00

Por Adelanto de Materiales

SI. 583,300.00

01.03.02

Valorización Reajustada

SI. 2,111,492.07

Por Valorizaciones

SI. 2,916,498.13

Por Reajuste

SI. 70,004.30

Por Deducción de Adelanto Directo

SI. 443.57

Por Deducción de Adelanto de Materiales

SI. 383.29

Por amortización de Adelanto Directo

SI. 291,650.00



"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

Por amortización de Adelanto de Materiales

S/. 583,300.08

Monto total autorizado

S/. 2,986,442.07

IGV total autorizado

S/. 537,559.57

Monto total autorizado incl. IGV

S/. 3,524,001.65

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA INC. IGV: (CONTRATO PRINCIPAL)

S/. 22,084.12

II. ADELANTOS Y AMORTIZACIONES

02.01.00

OTORGADOS:

Efectivo

S/. 344,147.00

Materiales

S/. 688,294.00

02.02.00

AMORTIZADOS:

Efectivo

S/. 344,147.00

Materiales

S/. 700,743.00

02.03.00

SALDO POR AMORTIZAR:

En Efectivo

S/. 0.00

Materiales

-S/. 12,449.00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

S/. 12,449.00

III. MULTA Y/O PENALIDAD

03.01.00

AUTORIZADO

Por retraso en culminación de Obra

S/. 0.00

03.02.00

DESCONTADO

Por retraso en culminación de Obra

S/. 0.00

03.03.00

**SALDO A CARGO DEL
CONTRATISTA**

S/. 0.00

IV. RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS

04.01.00

AUTORIZADO

RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS

S/. 0.00

04.02.00

PAGADO

RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS

S/. 0.00

04.03.00

**SALDO A FAVOR DEL
CONTRATISTA**

- En Efectivo

S/. 0.00

V. MAYORES GASTOS GENERALES

05.01.00

AUTORIZADO

MAYORES GASTOS
GENERALES

S/. 0.00

05.02.00

PAGADO

MAYORES GASTOS
GENERALES

S/. 0.00

05.03.00

**SALDO A FAVOR DEL
CONTRATISTA**

- En Efectivo

S/. 0.00

VI. ELABORACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

06.01.00

AUTORIZADO

ARTICULO 179 RLCE

S/. 0.00



"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

06.02.00

PAGADO

ARTICULO 179 RLCE
SALDO A FAVOR DE LA
ENTIDAD

S/. 0.00

06.03.00

- En Efectivo

S/. 0.00

RESUMEN DE SALDOS

ITEM	CONCEPTO	A FAVOR DEL CONTRATISTA	A FAVOR DE LA ENTIDAD
a.	POR VALORIZACION	S/. 0.02	S/. 0.00
b.	POR REAJUSTE	S/. 1,682.21	S/. 0.00
c.	POR DEDUCCION DE ADELANTO DIRECTO	S/. 523.42	S/. 0.00
d.	POR DEDUCCION DE ADELANTO DE MATERIALES	-S/. 8,476.29	S/. 0.00
e.	POR AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO	S/. 0.00	S/. 0.00
f.	POR AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES	S/. 12,449.00	S/. 0.00
TOTAL S/. (a+b-c-d+e+f)		S/. 22,084.12	S/. 0.00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA Y/O ENTIDAD

Saldo a favor del Contratista	S/. 22,084.12
Saldo a favor de la Entidad	S/. 0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA DESPUES DE LAS DEDUCCIONES	S/. 22,084.12

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA:

Nº	DESCRIPCIÓN	MONTO SIN IGV	IGV	TOTAL
AUTORIZADO				
Adelanto Otorgado				
1	Por Adelanto Directo	S/. 291,650.00	52,497.00	344,147.00
2	Por Adelanto de Materiales	S/. 583,300.00	104,994.00	688,294.00
Valorizaciones				
3	Por Valorización	S/. 2,916,498.13	524,969.66	3,441,467.79
4	Por Reajuste	S/. 70,004.30	12,600.77	82,605.08
5	Por Deducción de Adelanto Directo	S/. 443.57	79.84	523.42
6	Por Deducción de Adelanto de Materiales	S/. 383.29	68.99	-452.28
7	Por Amortización de Adelanto Directo	S/. 291,650.00	52,497.00	344,147.00
8	Por Amortización de Adelanto de Materiales	S/. 583,300.08	104,994.01	688,294.09



"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

(A) TOTAL AUTORIZADO (1+2+3+4-5-6-7-8)				3,524,001.65
PAGADO				
Adelanto Otorgado				
1	Por Adelanto Directo	S/. 291,650.00	52,497.00	344,147.00
2	Por Adelanto de Materiales	S/. 583,300.00	104,994.00	688,294.00
Valorizaciones				
3	Por Valorización	S/. 2,916,498.11	524,969.66	3,441,467.77
4	Por Reajuste	S/. 68,578.70	12,344.17	80,922.87
5	Por Deducción de Adelanto Directo	S/. 0.00	-	0.00
6	Por Deducción de Adelanto de Materiales	S/. 6,800.01	1,224.00	8,024.01
7	Por Amortización de Adelanto Directo	S/. 291,650.00	52,497.00	344,147.00
8	Por Amortización de Adelanto de Materiales	S/. 593,850.08	106,893.01	700,743.09
(B) TOTAL PAGADO (1+2+3+4-5-6-7-8)				3,501,917.52
MULTA Y/O PENALIDAD				
1	Multa y/o penalidad	S/. 0.00	-	0.00
(C) TOTAL (1)				0.00
RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS				
1	Resarcimiento por Daños y Perjuicios	S/. 0.00	-	0.00
(D) TOTAL (1)				0.00
MAYORES GASTOS GENERALES				
1	Mayores Gastos Generales	S/. 0.00	-	0.00
(E) TOTAL (1)				0.00
POR ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA DE OBRA				
	Por Elaboración de Liquidación Técnica de Obra	S/. 0.00	-	0.00
(F) TOTAL (1)				0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (S/. 22,084.13

	DESCRIPCIÓN	MONTO
A	Saldo a favor del Contratista	S/. 22,084.12
B	Saldo a favor de la Entidad	S/. 0.00
C	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA DESPUES DE LAS DEDUCCIONES	S/. 22,084.12



"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

Que, en conformidad al Informe Técnico N° 706-2018-GRJ/GRI/SGS-LO, de fecha 11 de Diciembre del 2018, mediante el cual el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, ING. OSWALDO JOHAN ZAVALA ACEVEDO después de haber verificado **Otorga la conformidad** los cuales remito para su aprobación mediante acto resolutivo.

Que, estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura y Dirección Regional de Asesoría Jurídica, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por el artículo 21° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias;

Que, por el principio de desconcentración consagrado en la Ley N° 27444 Art. 74° numeral 74.3. Ley de Procedimiento Administrativo General, se ha delegado a esta Gerencia mediante el Reglamento de Organizaciones y Funciones facultades administrativas y al amparo de los considerando descritas en los párrafos precedentes, La Gerencia Regional de Infraestructura.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico de CONTRATO N° 269-2017-GRJ/ORAF, de fecha 28 de Setiembre del 2017, se suscribe el Contrato de la Ejecución de la Obra denominada: "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 318 DEL BARRIO CENTRO, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO- JUNIN", CON CODIGO SNIP N° 67512, de una parte el Gobierno Regional Junín y de la otra parte la empresa **CONSORCIO EDUCATIVO PILCOMAYO** conformado por las Empresas **(1.GO'VIL S.A.C.) (2. CONSULTORES Y CONTRATISTAS RAVI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)** presentado por su representante común Sr. **RAMOS VILA José Luis**, por el monto contractual de **S/. 3'441,467.79 Soles**, por el sistema de ejecución a suma alzada, con un plazo de ejecución de 270 días calendario, finalmente se aprueba por el monto contractual de **S/.3'501,917.52 (TRES MILLONES QUINIENTOS UN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 52/100 SOLES)** incluido IGV. Incluido saldo a favor del contratista de **S/. 22,084.12 (VEINTE Y DOS MIL OCHENTA Y CUATRO CON 12/100 Soles)** Según los fundamentos expuestos en la parte considerativa.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina Regional de Administración y Finanzas, a realizar las acciones pertinentes con el fin de efectuar el estipendio a favor del Contratista por el monto total de **S/.22,084.12 (VEINTE Y DOS MIL OCHENTA Y CUATRO CON 12/100 Soles)**, Según los fundamentos expuestos en la parte considerativa.

Corresponde al proyecto: "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 318 DEL BARRIO CENTRO, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO- JUNIN", CON CODIGO SNIP N° 67512, según la parte considerativa.



"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

ARTICULO TERCERO.- RESPONSABILIDAD de la veracidad de la Liquidación Técnico de contrato de Obra al Contratista **CONSORCIO EDUCATIVO PILCOMAYO** conformado por las Empresas (1.GO'VIL S.A.C.) (2. CONSULTORES Y CONTRATISTAS RAVI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA) presentado por su representante común Sr. RAMOS VILA José Luis y el Residente de Obra ING. FRANCISCO GYL GODIÑO POMA CIP N° 52909, evaluada por la ING. CARMEN NIDIA ROMERO CABRERA CIP N° 197875.

ARTICULO CUARTO.- RESPONSABILIDAD de la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 318 DEL BARRIO CENTRO, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO- JUNIN", CON CODIGO SNIP N° 67512, a los Profesionales: actores de la Ejecución de la Obra, y así como de contar con posibles, omisiones, errores, deficiencias y/o transgresiones legales o técnicas que cuente la obra a los siguientes:

CONTRATISTA EJECUTOR

: **CONSORCIO EDUCATIVO PILCOMAYO** conformado por las Empresas (1.GO'VIL S.A.C.) (2. CONSULTORES Y CONTRATISTAS RAVI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA) presentado por su representante común Sr. RAMOS VILA JOSE LUIS.

RESIDENTE DE OBRA
SUPERVISOR DE OBRA

: ING. FRANCISCO GYL GODIÑO POMA CIP N°52909
: CONSULTORA CONSTRUCTORA MONTALVAN M&K S.A.C. representante legal LIC. KATTY L. NIETO MONTALVAN Supervisada por ING. OSCAR ALEX GAMIÓN FABIAN CIP N°127426.

Así como la Comisión de Recepción de Obra por las posibles omisiones, errores, deficiencias y/o transgresiones legales o técnicas que cuenten el expediente y ejecución de obra, según corresponda.

ARTICULO QUINTO.- HACER de conocimiento la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de obras, Órgano Regional de Control Institucional, Oficina Regional Desarrollo y Tecnología de la Comunicación Informática, Dirección Regional de Administración y Finanzas, Sub Dirección de Administración y Finanzas (para la rebajas contables), con conocimiento de la Empresa Contratista y demás Unidades Orgánicas que por la Naturaleza de sus funciones tengan inherencia en el contenido de la misma.

ARTICULO SEXTO.- Derivar el Expediente Original de Liquidación Técnica del contrato de obra: "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 318 DEL BARRIO CENTRO, DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO- JUNIN", CON CODIGO SNIP N° 67512, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones de Obras, para la custodia y proseguir su trámite correspondiente.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 18 DIC. 2018

ING. ALFREDO POMA SAMANEZ
Gerente Regional de Infraestructura
HUANCAYO - JUNIN

Abg. A. Antonieta Vidalon
SECRETARÍA GENERAL