



RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 203 -2018-GRJ/GGR

Huancayo, 30 ABR 2018

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

VISTO:

La Carta N° 03-2018-CSM/RL de fecha 12 de enero de 2018, respecto del plazo de la supervisión de la obra: "Construcción del Puente sobre el río Mantaro, Distritos de Chilca y Tres de Diciembre, Provincias de Huancayo y Chupaca, Departamento de Junín";

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Supervision Mantaro, suscribieron el Contrato de Proceso N° 081-2017-GRJ/GGR, con el objeto de supervisar la obra: "Construcción del Puente sobre el río Mantaro, Distritos de Chilca y Tres de Diciembre, Provincias de Huancayo y Chupaca, Departamento de Junín", con un plazo de ejecución de doscientos setenta (270) días calendario, por un monto económico de S/. 2'250,000.00 Soles (Dos Millones Doscientos Cincuenta Mil con 00/100 Soles);

Que, mediante la Resolución Gerencial General Regional N° 028-2018-GRJ/GGR de fecha 24 de enero de 2018, se aprueba la ampliación de plazo N° 01 por ciento treinta y tres (133) días calendario para la ejecución de la obra referida;

Que, por la Carta N° 03-2018-C.S.M/RL de fecha 12 de enero de 2018, el Consorcio Supervisor Mantaro, informa sobre las ampliaciones de plazo de ejecución de obra, a efectos que se tome en cuenta para el plazo de supervisión de obra, refiere que: "(...) considerando que el plazo de servicio de supervisión de obra culmina hoy 12 de enero de 2018, mi representada se reserva el derecho a solicitar la respectiva ampliación de plazo de supervisión y los mayores costos de supervisión, una vez conocida su decisión";

Que, a través del Informe Técnico N° 001-2018-MTC de fecha 23 de febrero de 2018, el coordinador de la obra, señala que es procedente ampliar el plazo de la supervisión de la obra por ciento treinta y tres (133) días calendario, en razón de las ampliaciones de plazo otorgadas para la ejecución de la obra;

Que, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obra, por el Informe Técnico N° 273-2018-GRJ/GRI-SGSLO, se dirige al Gerente Regional de Infraestructura, y solicita

GERENCIA GENERAL	
DOC. N°	2649979
EXP. N°	1692398



se apruebe la ampliación de plazo N° 01 por ciento treinta y tres (133) días al contrato de supervisión de la obra, la misma que se computará desde el 13 de enero de 2018 hasta el 25 de mayo de 2018, en mérito a la ampliación otorgada a la ejecución de la obra y por los fundamentos expuestos en su informe;

Que, mediante el Informe Técnico N° 144-2018-GRJ/GRI, el Gerente Regional de Infraestructura, presenta su informe técnico ante el Gerente General Regional, donde aprueba la ampliación de plazo N° 01 para la supervisión de la obra por ciento treinta y tres (133) días calendario, por las ampliaciones otorgadaa a la ejecución de la obra, teniendo como nueva fecha de culminación contractual el 25 de mayo de 2018;

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en su artículo 169, establece que:

"Causales de ampliación de plazo:

"El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:

- 1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.*
- 2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.*
- 3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados que no provengan de variaciones del expediente técnico de obra, en contratos a precios unitarios";*

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en sus artículos, dispone lo siguiente:

"Artículo 159: Inspector y/o supervisor de obras

159.1 Durante a ejecución de la obra, debe contarse, de modo permanente y directo, con un inspector o con un supervisor, según corresponda. Queda prohibida la existencia de ambos en una misma obra. El inspector es un profesional, funcionario o servidor de la Entidad, expresamente designado por esta, mientras que el supervisor es una persona natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin. En el caso de ser una persona jurídica, esta designa a una persona natural como supervisor permanente en la obra.

Artículo 170: Procedimiento

170.1 Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedi de su residente debe anotar en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor,



según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente;

Artículo 171: Efectos de la modificación del plazo contractual

171.3 En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad debe ampliar el plazo de los otros contratos que hubiera celebrado que se encuentren vinculados directamente al contrato principal”;

Que, de los artículos citados, se aprecia que la ampliación de plazo de ejecución de un contrato de obra, determina la ampliación de plazo de los contratos directamente vinculados a él, en el presente caso es el contrato de supervisión de obra, en esta medida la Entidad puede ampliar el plazo del contrato de supervisión de obra por el mismo periodo ampliado al contrato de ejecución de obra, con el mismo procedimiento y plazos, en razón a la naturaleza accesoria que tiene el primero respecto al segundo y con la finalidad de mantener el control de la ejecución de la obra, como lo señala la ley;



Que, respecto a la parte técnica que sustenta la presente ampliación, se aprecia en los informes técnicos emitidos por los responsables de las áreas respectivas, que el plazo a ampliar es de ciento treinta y tres (133) días calendario, a razón de las ampliaciones aprobadas para la ejecución de la obra, plazo contractual que debe computarse del 13 de enero de 2018 al 25 de mayo de 2018;



Que, en mérito a los informes técnicos detallados en los párrafos precedentes y al informe legal emitido por el Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, corresponde aprobar la ampliación de plazo N° 01 al Contrato N° 081-2017-GRJ/GGR para la supervisión de la obra: “Construcción del Puente sobre el río Mantaro, Distritos de Chilca y Tres de Diciembre, Provincias de Huancayo y Chupaca, Departamento de Junín”;



Con el visto de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerencia Regional de Infraestructura y Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Resolución Ejecutiva Regional N° 137-2017-GR-JUNIN/GR, suscrita por el Gobernador Regional de Junín;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar, la ampliación de plazo N° 01 por ciento treinta y tres (133) días calendario al Contrato de Proceso N° 081-2017-GRJ/GGR de fecha 10 de abril de 2017 para la supervisión de la obra: “Construcción del Puente sobre el río Mantaro, Distrito de Chilca y Tres de Diciembre, Provincia de Huancayo, Junín”, desde el 13 de enero de 2018 hasta el 25 de mayo de 2018, sin el reconocimiento de mayor costo alguno, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.





ARTICULO SEGUNDO.- Notificar, copia de la presente Resolución a la empresa ejecutora, al supervisor de obra, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Abog. JAVIER YAURI SALOME
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 02 MAY 2018

Abog. A. Antonieta Vidales Ruelas
SECRETARIA GENERAL