

RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 336 -2016-GRJ/GGR

Huancayo, 13 OCT 2016

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

VISTO:

El Informe Legal N° 930-2016-GRJ/ORAJ de fecha 22 de octubre de 2016, el Reporte N° 595-2016-GRJ-GRI de fecha 19 de setiembre de 2016, el Informe N° 112-2016-GRJ/GRI/SGE de fecha 25 de agosto de 2016, la Carta N° 0140-2016-ERNF de fecha 25 de agosto de 2016, la Carta N° 015-2016/YLBP/CJ/RL de fecha 12 de agosto de 2016, en referencia a la solicitud de ampliación de plazo N° 01 para la elaboración del estudio de pre-inversión a nivel de perfil para la obra: "Mejoramiento de la Carretera Departamental JU-103 Tramo: EMP. PE-22 a (Palca) Tapo – Antacucho – Ricrán – Abra Cayan – Yauli Pancán – EMP. PE -3S a (Jauja) Región Junín",

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Junín, suscribieron el Contrato de Proceso N° 130-2016-GRJ/GGR de fecha 14 de junio de 2016, para la elaboración del estudio de pre-inversión a nivel de perfil para la obra: "Mejoramiento de la Carretera Departamental JU-103 Tramo: EMP. PE-22 a (Palca) Tapo – Antacucho – Ricrán – Abra Cayan – Yauli Pancán – EMP. PE -3S a (Jauja) Región Junín", por un monto económico de S/. 576,000.00 (Quinientos Setenta y Seis Mil con 00/100 Soles), incluido el I.G.V. y un plazo de ejecución de sesenta (60) días calendario;

Que, a través de la Carta N° 015-2016/YLBP/CJ/RL de fecha 12 de agosto de 2016, el Consorcio Junín, solicita la ampliación de plazo N° 01 por treinta y uno (31) días calendario, por causas que no le son atribuibles, indicando que su primer informe lo presentó el 04 de julio de 2016 mediante la Carta N° 002-2016/CONJUNIN y la Entidad aprueba tal informe con la Carta N° 187-2016-GRJ/GRI/SGE, el cual le fue comunicado el 21 de julio de 2016; y desde la presentación del primer informe hasta su aprobación por parte de la Entidad han transcurrido dieciocho (18) días calendario, y este tiempo no ha sido cuantificado en los términos de referencia ni el contrato. Aduce el Consorcio Junín que de fecha 22 de julio de 2016 mediante la Carta N° 002-2016/CONJUNIN presenta su segundo informe, el mismo que fue aprobada por el Informe N° 078-2016-GRI/SGE/LFMCH de fecha 04 de agosto de 2016, habiendo transcurrido trece (13) días. Por lo que, indica que, sumando los plazos de revisión de los informes presentados, han transcurrido treinta y uno (31) días, señalando que le corresponde una ampliación de plazo por igual tiempo;

Que, a través del Informe N° 140-2016-ERNF de fecha 25 de agosto de 2016, el profesional especialista de la Sub Gerencia de Estudios, sobre la ampliación de plazo solicitada por el Consorcio Junín, emite opinión señalando que ésta resulta improcedente, ya que de

GERENCIA GENERAL
DOC. N° 1724410
EXP. N° 1133177



Gerencia General Regional



acuerdo a las bases de la Adjudicación Menor Cuantía N° 005-2016-GRJ/CE-0-2da. Convocatoria derivada del Concurso Público N° 011-2015-GRJ/CE-O, en el plazo no se incluye el periodo de revisión y subsanación de observaciones de los informes;

Que, mediante el Informe N° 112-2016-GRJ/GRI/SGE de fecha 25 de agosto de 2016, el Sub Gerente de Estudios, concluye que la ampliación de plazo N° 01 presentada por el Consorcio Junín resulta improcedente, en razón que las Bases de la Adjudicación Menor Cuantía N° 005-2016-GRJ/CE-0-2da. Convocatoria derivada del Concurso Público N° 011-2015-GRJ/CE-O, establece que en el plazo no se incluye el periodo de revisión y subsanación de observaciones de los informes;



Que, por el Reporte N° 595-2016-GRJ-GRI de fecha 16 de setiembre de 2016, el Gerente Regional de Infraestructura, en virtud de los informes técnicos señalados anteriormente, concluye que la ampliación de plazo N° 01, presentada por el Consorcio Junín, debe ser declarada improcedente;

Que, a través del Informe Legal N° 930-2016-GRJ/ORAJ de fecha 22 de setiembre de 2016, el Director de la Oficina de Asesoría Jurídica, emite opinión recomendando que se declare improcedente la solicitud de ampliación de plazo N° 01;

Que, el Contrato de Proceso N° 130-2016-GRJ/GGR de fecha 14 de junio de 2016, en su cláusula quinta, establece:

"El plazo de ejecución del servicio de consultoría es de sesenta (60) días calendario, contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato";

Que, la cláusula sexta del Contrato referido, dispone que:

"El presente contrato está conformado por las Bases Integradas (...)";


Que, las Bases de la Adjudicación Menor Cuantía N° 005-2016-GRJ/CE-0-2da. Convocatoria derivada del Concurso Público N° 011-2015-GRJ/CE-O, establece que

"(...) En este plazo no se incluye el periodo de revisión y subsanación de observaciones de los informes";

Que, el artículo 116 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, establece que:

"El contrato está conformado por el documento que lo contiene, los documentos del procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas y la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes";

Que, teniendo en cuenta lo dispuesto por la normativa de contrataciones del Estado, debe indicarse que las bases integradas al constituirse uno de los documentos cruciales del procedimiento de selección y formar parte del contrato, resulta de obligatorio cumplimiento para las partes;





Gerencia General Regional



¡DESARROLLO SOSTENIBLE CON IDENTIDAD!

Que, el numeral 5) del artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, establece que:

“El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por atrasos y/o paralizaciones ajenas a su voluntad, debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual de acuerdo a lo que establezca el Reglamento”;

Que, el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, dispone que:

“Procede la ampliación de plazo en los siguientes casos:

1. *Cuando se apruebe el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.*
2. *Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista.*

El contratista debe solicitar la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generado del atraso o paralización.

(...);

Que, de conformidad a lo establecido en los artículos citados anteriormente, la solicitud de ampliación de plazo N° 01, presentada por el Consorcio Junín, carece de fundamento y amparo legal, puesto que, se invoca la causal de atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista en alusión a los días que tuvo la Entidad para revisar los informes N° 01 y 02 presentados. Conforme a lo establecido en las Bases de la Adjudicación Menor Cuantía N° 005-2016-GRJ/CE-0-2da. Convocatoria derivada del Concurso Público N° 011-2015-GRJ/CE-O, el plazo no incluye el periodo de revisión y subsanación de observaciones de los informes, por tanto, el periodo de revisión por parte de la Entidad no es causal de ampliación de plazo;

Que, el Consorcio Junín, hasta la presentación y emisión de la conformidad del Informe N° 02, 04 de agosto de 2016, ha ejecutado un plazo de cuarenta (40) días calendario, debiendo haber presentado el Informe N° 03 hasta el 14 de agosto de 2016, según lo advertido por el área usuaria, Sub Gerencia de Estudios;

Que, estando a los informes técnicos del profesional especialista de la Sub Gerencia de Estudios, , coordinador de obra, del Sub Gerente de Estudios, del Gerente Regional de Infraestructura, del Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, corresponde denegar la ampliación de plazo N° treinta y uno (31) días calendario al Contrato de Proceso N° 130-2016-GRJ/GGR de fecha 14 de junio de 2016, para la elaboración del estudio de pre-inversión a nivel de perfil para la obra: “Mejoramiento de la Carretera Departamental JU-103 Tramo: EMP. PE-22 a (Palca) Tapo – Antacucho – Ricrán – Abra Cayan – Yauli Pancán – EMP. PE -3S a (Jauja) Región Junín”;

Con el visto de la Sub Gerencia de Estudios, Gerencia Regional de Infraestructura y Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y,



En uso de las atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 114-2016-GR-JUNIN/GR, suscrita por el Gobernador Regional de Junín;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DENEGAR, la ampliación de plazo parcial N° 01 por treinta y uno (31) días calendario al Contrato de Proceso N° 130-2016-GRJ/GGR de fecha 14 de junio de 2016, para la elaboración del estudio de pre-inversión a nivel de perfil para la obra: "Mejoramiento de la Carretera Departamental JU-103 Tramo: EMP. PE-22 a (Palca) Tapo – Antacucho – Ricrán – Abra Cayan – Yauli Pancán – EMP. PE -3S a (Jauja) Región Junín", por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, copia de la presente Resolución al Consorcio Junín, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Estudios y a los Organos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Abog. JAVIER YAURI SALOME
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 13 OCT 2016

Abog. A. Antonieta Vidalón Robles
SECRETARIA GENERAL