



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº 112 -2016-GRJ/GGR

Huancayo, 12 MAY 2016

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

El Informe Legal N° 408-2016-GRJ/ORAJ de fecha 08 de Mayo del 2016; el Informe Técnico N° 021-2016-GRJ/GRI de fecha 27 de Abril del 2016; el Informe Técnico N° 085-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 27 de Abril del 2016; la Carta N° 093-2016-CO-EDT de fecha 27 de Abril del 2016; el Informe N° 005-2016/SO-EAPR-JS de fecha 25 de Abril del 2016; el Informe de obra N° 008-2016-CCJ/RO de fecha 25 de Abril del 2016, mediante el cual el Consorcio Constructor Junín, a través de su Residente de obra Ing. Juan Carlos Vidal Escudero presenta a la Supervisión de Obra el sustento técnico con el cual solicita la Ampliación de Plazo N° 05, de la obra: **"Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizado de la I.E. N° 921 en el Centro Poblado Alto Saureni, Distrito de Pangoa, Provincia de Satipo, Región Junín"**, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Constructor Junín, suscribieron el Contrato N° 169-2015-GRJ-GGR, de fecha 07 de Setiembre del 2015, con el objeto de la ejecución de la Obra: "Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizado en la I.E. N° 921 en el Centro Poblado Alto Saureni, distrito de Pangoa, Provincia de Satipo, Región Junín", por el monto total de S/. 1'594,690.73 (Un Millón quinientos novena y cuatro Mil seiscientos noventa con 73/100 Nuevos Soles), por el sistema de contratación a Suma Alzada y a todo costo, con un plazo de ejecución de ciento cincuenta (150) días calendarios;

Que, mediante Informe de Obra N° 008-2016-CCJ/RO, de fecha 25 de Abril del 2016, el Consorcio Constructor Junín a través de su Residente de obra Ing. Juan Carlos Vidal Escudero presenta a la Supervisión de Obra el sustento técnico con el cual solicita la Ampliación de Plazo N° 05, de la precitada obra, por cuarenta y seis (46) días calendarios, invocando lo establecido en los Artículos 200° y 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, con Informe N° 005-2016/SO-EAPR-JS de fecha 25 de Abril del 2016, el Supervisor de Obra, Ing. Ever Alfredo Perez Rabelo, sobre el pedido de Ampliación de plazo de obra, presentado por la empresa contratista, luego de realizar una evaluación integral de los documentos que forman parte del expediente

GERENCIA GENERAL	
DOC. N°	1523239
EXP. N°	1038545



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

administrativo, concluye que se debe aprobar la Ampliación de Plazo N° 05, por el periodo de (46) días calendarios;

Que, a fojas (105) del expediente administrativo, obra la Declaración Jurada presentado por la empresa contratista, con el cual renuncia a la posibilidad de poder solicitar gastos generales, así como las utilidades que podría genere la Ampliación de Plazo N° 05;

Que, con Carta N° 093-2016-CO-EDT, de fecha 27 de Abril del 2016, la Coordinadora de Obra Arq. Emperatriz De la Cruz Tapia, emite pronunciamiento sobre la solicitud de Ampliación de Plazo N° 05, concluyendo en el extremo de que se debe aprobar por el periodo de cuarenta y seis (46) días calendarios, sin reconocimiento de mayores gastos generales;

Que, mediante Informe Técnico N° 085-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 27 de Abril del 2016, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, Ing. Julio Buyu Nakandakare Santana, opina favorable y considera procedente la aprobación de la solicitud de Ampliación de plazo N° 05, por un periodo de (46) días calendarios, sin reconocimiento de mayores gastos generales, por lo que recomienda la emisión de la resolución Administrativa;

Que, con Informe Técnico N° 021-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 27 de Abril del 2016, el Gerente Regional de Infraestructura, Ing. William Teddy Bejarano Rivera, después de haber realizado un análisis integral de los documentos relacionados a la Ampliación de plazo de obra, opina favorable y considera procedente la aprobación de la Ampliación N° 05, por un periodo de (46) días calendarios;

Que, sobre el particular, la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873, en el numeral 41.6 del Artículo 41° establece: *"El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual"*;

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en el Artículo 200° (en adelante EL REGLAMENTO), establece que: *"De conformidad con el Artículo 41° de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:"*

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.



"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

2. Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.
3. *Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.*
4. *Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. (...)*".

Que, se debe considerar lo dispuesto en el Artículo 201° del Reglamento el cual establece el procedimiento para la Ampliación de plazo de obra, precisando que el Contratista deberá anotar por intermedio del Residente de Obra las circunstancias que a su criterio determinan la configuración de alguna de las causales señaladas en el párrafo anterior. En esa medida dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el Inspector o Supervisor de Obra según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra;

Que, respecto a lo señalado en el considerando anterior, se observa a fojas (76), copias del Acta de Paralización de fecha 01 de Marzo del 2016, suscrita por el Residente y Supervisor de Obra, además del panel fotográfico que obra a folios (106 al 112) y con el cual la empresa contratista justifica la causal de paralización; por lo que, en merito a lo señalado en los párrafos anteriores, queda acreditado las circunstancias que motivaron el pedido de ampliación de plazo;

Que, se advierte que mediante Carta N° 093-2016-CO-EDT la Arq. Emperatriz De la Cruz Tapia, suscribe el documento sin consignar el cargo de Coordinadora de Obras, por lo que téngase en cuenta conforme señala el Artículo 173° de la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444: "Toda Autoridad, cuando formule informes (...) suscribiéndolos con su firma habitual, consignando su nombre, apellido y cargo";

Que, en consecuencia, a razón de los considerandos precitados, contando con el Informe Legal N° 408-2016-GRJ/ORAJ de fecha 08 de Mayo del 2016, además de los Informes emitidos por el Supervisor de Obra, Coordinador de Obra y Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, y con la conformidad de la Gerencia Regional de Infraestructura, resulta pertinente APROBAR la solicitud de Ampliación de Plazo de obra N° 05, de la Obra: "Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizado en la I.E. N° 921 en el Centro Poblado Alto Saureni, distrito de Pangoa, Provincia de Satipo, Región Junín", presentado por el Consorcio Constructor Junín, por un periodo de cuarenta y seis (46) días calendarios del 16 de abril al 31 de Mayo del 2016, sin reconocimiento de mayores gastos generales; a través de la emisión del acto resolutivo correspondiente;

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y contando con las visaciones del Sub Gerente de la Sub Gerencia citada,



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

del Gerente Regional de Infraestructura y Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, y;

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 y sus modificatorias, Resolución Ejecutiva Regional N° 192-2016-GR-JUNIN/GR y Resolución Ejecutiva Regional N° 114-2016-GR-JUNIN/GR;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Ampliación de Plazo N° 05, de la Obra "Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizado en la I.E. N° 921 en el Centro Poblado Alto Saureni, distrito de Pangoa, Provincia de Satipo, Región Junín" solicitado por el Sr. Juan Carlos Vidal Escudero, representante legal del **Consortio Constructor Junín**, por un periodo de cuarenta y seis (46) días calendarios, el cual se contabilizara a partir **del 16 de Abril al 31 de Mayo del 2016**, sin reconocimiento de mayores gastos generales; conforme a las consideraciones expuestas en la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR la presente Resolución, al **Consortio Constructor Junín**, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Abog. JAVIER YAU RI SALOME
GERENTE GENERAL

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 12 MAY 2016

Abog. A. Antonieta Vidalón Robles
SECRETARIA GENERAL

