



PRESIDENCIA



RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

Nº 329 -2013-GR-JUNÍN/PR.

Huancayo, 15 JUL 2013

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

La Carta Nº 050-2013-CS, de fecha 04 de Junio de 2013 suscrito por el representante legal del Consorcio Saneamiento; la Carta Nº 110-2013-WDLM, de fecha 01 de Julio de 2013 suscrito por el Liquidador Técnico Ingeniero Wilder Lira Moscoso; el Reporte Nº 2017-2013-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 04 de Julio de 2013 suscrito por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras; la Resolución de la Unidad Ejecutora de Inversiones Multipropósito Nº 247-2010-G.R.-JUNÍN/UEIM, de fecha 15 de Julio de 2010; el Reporte Nº 2074-2013-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 11 de Julio de 2013 suscrito por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta Nº 050-2013-CS, recibida por el Gobierno Regional Junín el 04 de Junio de 2013 el Consorcio Saneamiento remite la Liquidación de la Obra: "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Ampliación de la Ciudad de San Ramón – I Etapa";

Que, al respecto el Ingeniero Wilder Lira Moscoso, en su condición de Liquidador Técnico mediante Carta Nº 110-2013-WDLM, de fecha 01 de Julio de 2013, realiza la evaluación a la Liquidación del Contrato de Obra, exponiendo lo siguiente:

"Las controversias entre el Gobierno Regional Junín y el contratista Consorcio Saneamiento se han resuelto mediante el laudo arbitral, Resolución Nº 23 de fecha 26/Marzo/2013, donde dicho laudo fue notificado el 03/Abril/2013 al Gobierno Regional Junín mediante cedula de notificación Nº 2248-2013, en consecuencia el contratista ha presentado su liquidación el 04/Junio/2013 encontrándose mal elaborado y sin dar cumplimiento al laudo arbitral debido a lo siguiente:

El valor del expediente técnico se encuentra totalmente cancelado; sin embargo el contratista manifiesta que el Gobierno Regional Junín le adeuda S/. 8.40, este pago por concepto de expediente técnico se encuentra totalmente cancelado como se evidencia en le SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera).

En relación a la ejecución de obra, según el laudo arbitral el monto del contrato al 52.43% es S/. 4'376,288.41 (Cuatro millones trescientos setenta y seis mil doscientos ochenta y ocho con 41/100 nuevos soles) sin IGV; sin embargo el contratista manifiesta que el monto del contrato es 8'346,916.67 (Ocho millones trescientos cuarenta y seis mil novecientos dieciséis con 67/100 nuevos soles), en consecuencia la liquidación practicada por el contratista se encuentra

Doc: 382362

Exp: 268572



PRÉSIDENTENCIA



mal calculada; sin embargo en la presente liquidación el suscrito ha calculado con el avance de obra al 52.43% de acuerdo al ludo arbitral.

Respecto a los reajuste por aplicación de la formula Polinómica, el contratista ha calculado de forma errónea y no ha seguido las normas del D.S. 011 – 79 VC, donde ha empleado índices unificados que no le corresponde en el sistema de agua potable y en el sistema de alcantarillado.

Se precisa mencionar que el contratista manifiesta que el reajuste que le corresponde es S/. 286,508.50 (Doscientos ochenta y seis mil quinientos ocho con 50/100 nuevos soles); sin embargo de acuerdo a la liquidación practicada por el suscrito, el reajuste que realmente corresponde al contratista es el valor de S/. 259,201.49 (Doscientos cincuenta y nueve mil doscientos uno con 49/100 nuevos soles), donde estos cálculos se han obtenido por medio de la fuente de índices unificados que se publican de forma mensual en el diario oficial el peruano.

Asimismo el contratista no ha calculado los deductivos al reajuste que no corresponden por los adelantos otorgados, estos cálculos son obligatorios y necesarios de acuerdo al D.S. 011-79-VC "Reglamento de Formulas Polinómicas"; sin embargo el suscrito ha calculado que el reajuste que no corresponde por los adelantos otorgados es el valor de S/. 90,377.49 (Noventa mil trescientos setenta y siete con 49/100 nuevos soles), como se evidencia en la presente liquidación.

Con relación a la amortización, el contratista en su liquidación señala que adeuda a la entidad el valor de S/. 653,399.75 (Seiscientos cincuenta y tres mil trescientos noventa y nueve con 75/100 nuevos soles), sin embargo el monto que adeuda el contratista a la Entidad es el valor de S/. 1'500,755.01 (Un Millón quinientos mil setecientos cincuenta y cinco con 01/100 nuevos soles), de acuerdo a los cuadros que se adjunta en el control de la amortización.

El contratista expone que la Entidad deberá de pagar los mayores gastos generales por el valor de S/. 2'158,420.95 (Dos millones ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos veinte con 95/100 nuevos soles); sin embargo el laudo arbitral señala taxativamente que los gastos generales que corresponde al contratista es por 97 días calendario donde estos deberán estar acreditados, debido a que estos mayores gastos generales obedecen a la paralización de obra; sin embargo el contratista comete el error de calcular los mayores gastos generales sin acreditar los mayores gastos generales vulnerando por completo el Laudo Arbitral en mención.

Se precisa mencionar que el suscrito no ha calculado los mayores gastos generales debido a que esto es competencia del contratista poder acreditar ante la Entidad a fin de poder reconocerle por el espacio de 97 días calendario en fiel cumplimiento del laudo arbitral.

Ante todo lo expuesto el contratista ha determinado sin sustento alguno y contraviniendo el laudo arbitral que se le pague el valor de S/. 1'775,925.02 (Un millón setecientos setenta y cinco mil novecientos veinte cinco con 02/100 nuevos soles); sin embargo como se ha demostrado y de forma fehaciente el contratista adeuda a la entidad el valor de S/. 3'924,563.33 (Tres millones novecientos veinticuatro mil quinientos sesenta y tres con 33/100 nuevos soles).

Para dar mayor relevancia a todo lo mencionado se adjunta la liquidación del contrato de obra en función al laudo arbitral y al D.S. 011-79-VC "Formulas Polinómicas".

Por lo tanto es competencia del Gobierno Regional Junín poder recuperar el monto de S/. 3'924,563.33 (Tres millones novecientos veinticuatro mil quinientos sesenta y tres con 33/100 nuevos soles) incluido IGV".



LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA												
OBRA		"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON I ETAPA"										
CONTRATO		Nº 779-2006-GRJ/PR										
MODALIDAD DE CONTRATACION		CONCURSO OFERTA										
SISTEMA DE CONTRATACION		A SUMA ALZADA										
MONTO DEL CONTRATO		S/. 10,229,326.84										
RESOLUCION DEL CONTRATO		52.43% DE AVANCE FISICO										
FECHA PRESUPUESTO BASE		SETIEMBRE 2006										
FECHA DE INICIO DE OBRA		15-Oct-07										
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA		240 DIAS CALENDARIO										
FECHA DE TERMINO DE OBRA prog.		10-Jun-08										
AMPLIACION DE PLAZO Nº 01		56 d.c.	DEL 11/JUNIO AL 05/AGOSTO/2008					31/12/2009	06/04/2010	96		
AMPLIACION DE PLAZO Nº 02		117 d.c.	DEL 06/AGOSTO/2008 AL 30/NOVIEMBRE/2008					08/12/2009	30/12/2009	22		
PARALIZACION DE OBRA		190 d.c.	DEL 01/DICIEMBRE/2008 AL 08/JUNIO/2009					07/10/2009	07/12/2009	61		
AMPLIACION DE PLAZO Nº 03		120 d.c.	DEL 09/JUNIO/2009 AL 06/OCTUBRE/2009					09/06/2009	06/10/2009	119		
AMPLIACION DE PLAZO Nº 04		62 d.c.	DEL 07/OCTUBRE/2009 AL 07/DICIEMBRE/2009									
AMPLIACION DE PLAZO Nº 05		23 d.c.	DEL 08/DICIEMBRE/2009 AL 30/DICIEMBRE/2009									
AMPLIACION DE PLAZO (6,7,8,9 y 10)		97 d.c.	DEL 31/DICIEMBRE AL 06/ABRIL/2010					15/10/2007				
FECHA DE TERMINO DE OBRA real		06-Abr-10						10/06/2008	11/06/2008	05/08/2008		
CONTRATISTA EJECUTOR		CONSORCIO SANEAMIENTO									55	
EX SUPERVISOR DE OBRA		ACRUTA & TAPIA								239		
INSPECTOR DE OBRA		ING. VICTOR RAUL DUEÑAS CAPCHA								06/08/2008	30/11/2008	
LIQUIDADOR TECNICO		ING. WILDER DANIEL LIRA MOSCOSO									116	
										01/12/2008	08/06/2009	189
I. AUTORIZADO Y PAGADO												
AUTORIZADO												
Elaboracion Expediente Tecnico					SIN IGV	S/. 296,496.00						
Contrato Principal AL 52.43% DE AVANCE FISICO					SIN IGV	S/. 4,376,288.41						
Reintegros Netos:						S/. 259,201.49						
Deductivo al reajuste que no corresponde:						S/. 90,377.49						
Adelanto directo						S/. 51,434.38						
Adelanto De materiales						S/. 38,943.11						
SUB TOTAL						S/. 4,841,608.41						
MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN SIN IGV						S/. 4,841,608.41						
PAGADO:												
Elaboracion Expediente Tecnico						S/. 296,496.00						
Contrato Principal						S/. 5,455,156.14						
Reintegros Netos:						S/. 302,265.79						
Deductivo al reajuste que no corresponde:						S/. 0.00						
Adelanto directo						S/. 0.00						
Adelanto De materiales						S/. 0.00						
SUB TOTAL						S/. 6,053,917.93						
MONTO TOTAL PAGADO SIN IGV						S/. 6,053,917.93						
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD:					SIN IGV	S/. 1,212,309.52						
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD:					CON IGV	S/. 1,430,525.24						
II. ADELANTOS Y AMORTIZACIONES												
OTORGADOS:												
Efectivo					SIN IGV	S/. 1,719,214.03						
Materiales					SIN IGV	S/. 2,176,281.18		S/. 3,895,495.21				
AMORTIZADOS:												
Efectivo					SIN IGV	S/. 1,227,270.79		S/. 2,623,668.93				
Materiales					SIN IGV	S/. 1,396,398.14						
SALDO POR AMORTIZAR:								S/. 1,271,826.28				
En Efectivo					SIN IGV	S/. 491,943.24						
Materiales					SIN IGV	S/. 779,883.04						
SALDO POR AMORTIZAR					SIN IGV	S/. 1,271,826.28						
SALDO POR AMORTIZAR					CON IGV	S/. 1,500,755.01						
III. DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA												
AUTORIZADO						S/. 0.00						
DESCONTADO						S/. 0.00						
SALDO						S/. 0.00						
IV. MULTA Y/O PENALIDAD												
AUTORIZADA												
Por retraso en culminación de Obra (alcanzo el monto maximo de penalidad)						S/. 993,283.08						
Incumplimientos						S/. 0.00						
DESCONTADA												
Por retraso en culminación de Obra						S/. 0.00						
Incumplimientos						S/. 0.00						
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA						S/. 993,283.08						
V. MAYORES GASTOS GENERALES		(El contratista no acredita como exige el laudo arbitral)				S/. 0.00						
RESUMEN DE SALDOS												
ITEM	CONCEPTO	A FAVOR DEL CONTRATISTA		A FAVOR DE LA ENTIDAD								
I.	AUTORIZADO Y PAGADO	S/. 0.00		S/. 1,430,525.24								
II.	ADELANTOS	S/. 0.00		S/. 1,500,755.01								
III.	DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA	S/. 0.00		S/. 0.00								
IV.	MULTA Y/O PENALIDAD	S/. 0.00		S/. 993,283.08								
V.	MAYORES GASTOS GENERALES	S/. 0.00		S/. 0.00								
TOTAL S/.		S/. 0.00		S/. 3,924,563.33								
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD												
- Total		S/.		S/. 3,924,563.33								



PRESIDENCIA



Que, con Reporte N° 2017-2013-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 04 de Julio de 2013 el Ingeniero Constantino Escobar Galván, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, presenta la Liquidación del Contrato de Obra: "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Ampliación de la Ciudad de San Ramón – I Etapa", al 52.43 %, exponiendo lo siguiente:

El contratista Consorcio Saneamiento ha practicado y presentado su liquidación a la Entidad Pública contratante "Gobierno Regional Junín", mediante la Carta N° 050-2013-CS, siendo recepcionado por la entidad el día 04 de junio del 2013; donde el contratista solicita el pago de su liquidación con el monto a su favor de S/. 1'775,925.02 (Un millón Setecientos setenta y cinco mil Novecientos veinticinco con 02/100 Nuevos Soles).

Asimismo, la Entidad pública contratante ha elaborado la liquidación del contrato de obra de acuerdo a la Carta N° 110-2013-WDLM, en verificación del monto solicitado por el contratista Consorcio Saneamiento, sin embargo como se ha demostrado y de forma fehaciente el contratista adeuda a la entidad el valor de S/. 3'924,563.33 (Tres millones Novecientos veinticuatro mil Quinientos sesenta y tres con 33/100 Nuevos Soles), esto en fiel cumplimiento del Laudo Arbitral, Resolución N° 23, de fecha 26 de Marzo de 2013.

Por consiguiente, la liquidación del contrato de obra practicada por el contratista Consorcio Saneamiento se encuentra mal elaborada ya que el contratista adeuda el valor de S/. 3'924,563.33 incluido IGV, monto que e a favor de la Entidad.

Por lo tanto se remite la liquidación del contrato de obra para su revisión, análisis y proyección de resolución a fin de ser eficaz los actos administrativos para un proceso arbitral de presentarse.

Que, mediante la Resolución de la Unidad Ejecutora de Inversiones Multipropósito N° 247-2010-G.R.-JUNÍN/UEIM, de fecha 15 de Julio de 2010 se resuelve aprobar la Liquidación Técnica del Contrato N° 779-2006-GRJ/PR, de fecha 29 de diciembre de 2006, suscrito con el Consorcio Saneamiento, correspondiente a la elaboración del Expediente Técnico y ejecución del Proyecto: "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Ampliación de la Ciudad de San Ramón – I Etapa", con un saldo a favor de la Entidad de S/. 3'442.227.67 (Tres millones Cuatrocientos cuarenta y dos mil Doscientos veintisiete con 67/100 Nuevos Soles), según el Resumen de la Liquidación Técnica, anexada a la presente Resolución, el cual forma parte integrante de la misma. Con lo demás que contiene la referida Resolución;

Que, sin embargo mediante la Resolución N° 23 de fecha 26 de Marzo de 2013 se emite el laudo Arbitral, en el arbitraje seguido por el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Saneamiento, que lauda en el punto: **"AL CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO.- Declarar infundada la cuarta pretensión de**



PRESIDENCIA



Consortio Saneamiento, por lo que no corresponde al pago del monto que pretende el Contratista, correspondiendo que los montos finales del contrato sean determinados oportunamente en la liquidación del contrato que deberá elaborarse conforme a lo determinado con el presente laudo";

Que, sobre el particular mediante el Reporte N° 2074-2013-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 11 de Julio de 2013 el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, expone lo siguiente:

Habiéndose revisado el proyecto de Resolución Gerencial Regional de Infraestructura sobre la Liquidación de Contrato de la Obra: "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Ampliación de la Ciudad de San Ramón – I Etapa", de acuerdo al Laudo Arbitral, Resolución N° 23 de fecha 26 de Marzo de 2013, es preciso mencionar que antes del mencionado laudo arbitral la Entidad había realizado la liquidación de corte de obra aprobado mediante Resolución de la Unidad Ejecutora de Inversiones Multipropósito N° 247-2010-G.R.-JUNÍN/UEIM, de fecha 15 de Julio de 2010 en el cual se aprueba la Liquidación Técnica del Contrato N° 779-2006-GRJ/PR, por el monto de S/. 3'442,227.67 Nuevos Soles a favor de la Entidad.

Por lo expuesto esta Resolución de la Unidad Ejecutora de Inversiones Multipropósito N° 247-2010-G.R.-JUNÍN/UEIM, se ha generado antes de conocer el laudo arbitral; sin embargo a la fecha se cuenta con el laudo arbitral consentido motivo por el cual se practico la liquidación de acuerdo a la Carta N° 110-2013-WDLM, por el monto a favor de la Entidad de S/. 3'924,563.33 Nuevos Soles.

Ante todo lo expuesto en el párrafo anterior es preciso mencionar que se debe dejar sin efecto la Resolución de la Unidad Ejecutora de Inversiones Multipropósito N° 247-2010-G.R.-JUNÍN/UEIM, a fin de ser eficaz los actos administrativos.

Que, por tanto estando a los sustentos expuestos por el Ingeniero Constantino Escobar Galván en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obra de la Gerencia Regional de Infraestructura debe dejarse sin efecto la Resolución de la Unidad Ejecutora de Inversiones Multipropósito N° 247-2010-G.R.-JUNÍN/UEIM, de fecha 15 de Julio de 2010;

Que, consecuentemente, debe aprobarse la Liquidación del Contrato de Ejecución de Obra N° 779-2006-GRJ/PR, suscrito con el Consorcio Saneamiento para la ejecución de la Obra: "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Ampliación de la Ciudad de San Ramón – I Etapa", practicado por el Ingeniero Wilder Lira Moscoso en su condición de Liquidador Técnico por el costo total de S/. 4'841,608.41 (Cuatro millones Ochocientos cuarenta y uno mil Seiscientos ocho con 41/100 Nuevos Soles), sin IGV., equivalente al 52.43 % de ejecución física de la Obra, con un saldo a favor de la Entidad de S/. 3,924.563.33 (Tres millones Novecientos veinticuatro mil Quinientos sesenta y tres con 33/100 Nuevos Soles), Liquidación que

cuenta con la conformidad de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras;

Con la visación del Gerente Regional de Infraestructura, Gerencia General Regional, Oficina Regional de Administración y Finanzas, Directora de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

De conformidad con las facultades y atribuciones dispuestas por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO, la Resolución de la Unidad Ejecutora de Inversiones Multipropósito N° 247-2010-G.R.-JUNÍN/UEIM, de fecha 15 de Julio de 2010, que aprueba la Liquidación Técnica del Contrato N° 779-2006-GRJ/PR de fecha 29 de diciembre de 2006 suscrito con el Consorcio Saneamiento, en todos sus extremos.

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR, la Liquidación Técnica del Contrato de Obra N° 779-2006-GRJ/PR, de fecha 29 de Diciembre de 2006 suscrito con el Consorcio Saneamiento para la elaboración del Expediente Técnico y ejecución de la Obra: "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Ampliación de la Ciudad de San Ramón – I Etapa", por el costo total de S/. 4'841,608.41 (Cuatro millones Ochocientos cuarenta y uno mil Seiscientos ocho con 41/100 Nuevos Soles), sin IGV., equivalente al 52.43 % de ejecución física de la Obra, con un saldo a favor del Gobierno Regional Junín de S/. 3,924.563.33 (Tres millones Novecientos veinticuatro mil Quinientos sesenta y tres con 33/100 Nuevos Soles).

ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR, a la Oficina Regional de Administración y Finanzas, a realizar las acciones pertinentes con el fin de que el Consorcio Saneamiento, abone al área de tesorería el monto de S/. 3,924.563.33 (Tres millones Novecientos veinticuatro mil Quinientos sesenta y tres con 33/100 Nuevos Soles), aprobado en el artículo primero de la presente Resolución.

ARTÍCULO CUARTO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, a la Oficina Regional de Administración y Finanzas, y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, con conocimiento del Consorcio Saneamiento.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



Dr. VLADIMIR ROY CERRÓN ROJAS
PRESIDENTE
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes.

HYO, 15 JUL 2013

Abog. Roy J. Díaz Herrera
Director Regional de Comunicaciones