



RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 365 -2016-GRJ/GGR

Huancayo, 26 OCT 2016

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

VISTO:

El Informe de Ampliación de Plazo N° 01 de fecha 22 de setiembre de 2016, donde el residente de obra, solicita la ampliación de plazo N° 01 de la obra: "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad del tramo del cruce Ricardo Palma a la Plaza Principal de Coviriali, distrito de Coviriali, provincia de Satipo – Junín, I Etapa";

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 146-2016-G.R.-JUNIN/GRI de fecha 22 de junio de 2016, se aprobó el expediente técnico disgregado del proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad en el tramo del cruce Ricardo Palma a la Plaza Principal de Coviriali, distrito de Coviriali, provincia de Satipo – Junín, I Etapa", bajo la modalidad de administración directa con un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días calendario y un presupuesto general vigente al mes de junio de 2016 de S/. 1'400,000.00 (Un Millón Cuatrocientos Mil con 00/100 Soles);

Que, a través del Informe de Ampliación de Plazo N° 01 de fecha 22 de setiembre de 2016, el residente de obra solicita una ampliación de plazo por setenta y cuatro (74) días calendario, sustentando las causales: Por desabastecimiento de materiales, por paralizaciones de obra por la presencia de lluvias intensas propias de la época que imposibilita la ejecución de la obra, así como la ejecución de obras adicionales y modificación de expediente técnico por mayores metrados;

Que, mediante la Carta N° 015-2016-SO-ECO-Coviriali de fecha 28 de setiembre de 2016, la supervisora de obra emite opinión de procedencia de la ampliación de plazo N° 01 por setenta y cuatro (74) días, y señala que se tiene inconvenientes en el término de los trabajos en obra a consecuencia de la falta de materiales, como se muestra en los documentos adjuntos al presente como: el pedido de compra N° 01573 piedra chancada $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$, pedido de compra N° 01556 arena gruesa, pedido de compra N° 01572 material de base granular y pedido de compra N° 01560 cemento Portland tipo I, se realizaron el 19 de julio de 2016, es por ello que se debe de contemplar la ampliación de plazo para la culminación de la obra; adicionalmente

GERENCIA GENERAL	
DOC N°	1743495
EXP N°	1168818



Gerencia General Regional



indica la supervisora de obra que la ampliación de plazo no necesita ampliación de presupuesto;

Que, por la Carta N° 0706-2016-OJZA/CO de fecha 13 de octubre del 2016, el coordinador de obra, recomienda que se declare procedente la ampliación de plazo N° 01 por setenta y cuatro (74) días, validando la cuantificación de la supervisora de obra;

Que, a través del Informe N° 299-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 13 de octubre de 2016, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, emite opinión de procedencia para la aprobación de la ampliación de plazo N° 01 por setenta y cuatro (74) días calendario, señalando que debe modificarse el plazo hasta el 31 de diciembre de 2016; en razón que los hechos que originan la ampliación de plazo no son atribuibles al ejecutor de obra, hechos que han afectado la ruta crítica;

Que mediante el Informe N° 45-2016-GRJ/GRI de fecha 14 de octubre de 2016, el Gerente Regional de Infraestructura, vistos los informes técnicos precedidos, recomienda que se apruebe la ampliación de plazo N° 01 por setenta y cuatro (74) días calendario, que se contabiliza del 19 de octubre al 31 de diciembre de 2016, puesto que la ruta crítica de los trabajos de ejecución de obra ha sido afectada;

Que, a través del Informe N° 042-2016-GRJ/GRI de fecha 27 de setiembre de 2016, el Gerente Regional de Infraestructura, en virtud de los informes técnicos antecitados, emite opinión favorable y considera procedente la aprobación de la solicitud de ampliación de plazo N° 01 por un plazo de quince (15) días;

Que, mediante el Informe Legal N° 1020-2016-GRJ/ORAJ de fecha 20 de octubre de 2016, el Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, recomienda que se declare procedente la ampliación de plazo N° 01 por setenta y cuatro (74) días calendario, sin ampliación presupuestal, el cual se contabiliza del 19 de octubre al 31 de diciembre de 2016;

Que, sobre el particular, el numeral 5) del artículo 1 de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG-NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION DIRECTA, establece:

En la etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un "Cuaderno de Obra", debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de los materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra";

Que, el segundo párrafo del numeral 6.5.4. de la Directiva N° 005-2009-GR-JUNIN, Normas y Procedimientos para la Ejecución de Obras Públicas por Ejecución Presupuestaria Directa en el Gobierno Regional Junín", dispone que:



Gerencia General Regional



Informes sustentatorios de ampliación de plazo.- El plazo pactado sólo podrá ser prorrogado cuando se justifique documentadamente las causales y éstas modifiquen la ruta crítica del calendario valorizado de avance de obra y PERT-CPM, las causales son:

- a) Por atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor.*
- b) Atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la Entidad;*
- c) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados*

(...)

b. Procedimiento

- El ejecutor por intermedio de su Residente de Obra, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo.*
- Dentro de los quince (15) días naturales de concluido el hecho invocado, el ejecutor solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el supervisor o inspector presentando un expediente de ampliación de plazo”;*



Que, de los asientos del cuaderno N°s 108 y 109, se advierten las anotaciones del residente de obra, sobre la necesidad de poder ampliar el plazo de ejecución de obra por desabastecimiento de materiales y eventos fortuitos; la causal de ampliación de plazo se genera por hechos ajenos a la voluntad del ejecutor, los mismo que afectan la ruta crítica de los trabajos de ejecución de obra, tal como lo ha señalado el residente de obra y la supervisora de obra, por lo que, al existir el sustento técnico y legal debe aprobarse la ampliación de plazo N° 01 por setenta y cuatro (74) días, sin incremento presupuestal, para la obra ejecutada bajo la modalidad de administración directa;



Que, estando a los informes técnicos emitidos por el residente de obra, supervisora de obra, coordinador de obra, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, el Gerente Regional de Infraestructura y el informe legal del Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, corresponde aprobar la ampliación de plazo N° 01 por setenta y cuatro (74) días calendario para la ejecución de la obra: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad del tramo del cruce Ricardo Palma a la Plaza Principal de Coviriali, distrito de Coviriali, provincia de Satipo – Junín, I Etapa”;

Con el visto de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerencia Regional de Infraestructura y Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y,



En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 114-2016-GR-JUNIN/GR, suscrita por el Gobernador Regional de Junín;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la ampliación de plazo N° 01, sin incremento ni modificación presupuestal, por setenta y cuatro (74) días calendario para la ejecución de la obra: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad del tramo del cruce Ricardo Palma a la Plaza Principal de Coviriali, distrito de Coviriali, provincia de Satipo – Junín, I Etapa”, presentada por el residente de la obra, mediante el





Gerencia General Regional



Informe de Ampliación de Plazo N° 01 de fecha 22 de setiembre de 2016, contabilizado a partir del 19 de octubre al 31 de diciembre de 2016, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, copia de la presente Resolución al residente de obra, a la supervisora de obra, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Obra, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Abog. JAVIER YALURI SALOME
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYQ 26 OCT 2016

Abog. A. Antonieta Vidalón Robles
SECRETARIA GENERAL

