



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

## RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº 206 -2016-GRJ/GGR

Huancayo, 13 JUL 2016

### EL GERENTE GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

#### VISTO:

El Informe Legal N° 661-2016-GRJ/ORAJ de fecha 12 de Julio del 2016; el Informe N° 31-2016-GRJ/GRI de fecha 04 de Julio del 2016; el Reporte N° 2795-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 04 de Julio del 2016; la Carta N° 412-2016-OJZA/CO, de fecha 04 de Julio del 2016; la Carta N° 009-2016-LPRP de fecha 16 de Junio del 2016, mediante la cual el Supervisor de Obra, remite a la Sub Gerencia Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, el Informe N° 019-2016-GRJ/SGO/RO/VARP, respecto a la solicitud de la Ampliación de Plazo N° 03, de la Obra: **"Instalación de Alcantarillado Sanitario en los Barrios de Mirador San Miguel, Fortaleza y Villaretama, Distrito de Chilca – Huancayo – Junín"**; y,

#### CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín a través de la Sub Gerencia de Obras viene ejecutando la Obra: **"Instalación de Alcantarillado Sanitario en los Barrios de Mirador, San Miguel de Fortaleza, Villaretama, Distrito de Chilca, Huancayo - Junín"**, por el monto de S/. 1'175,713.34 (Un Millón Ciento Setenta y Cinco Mil Setecientos Trece con 34/100 nuevos soles), por la modalidad de Administración Directa, con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendario;

Que, mediante Carta N° 09-2016-LPRP, de fecha 16 de Junio del 2016 la Ing. Ludmir Rojas Pariona, Supervisora de obra, indica como causal de ampliación de plazo la siguiente: Por la ejecución de obras adicionales, cuyo expediente técnico de obras Adicionales N° 02, se encuentra en trámite para su respectiva aprobación; por problemas para el pase de la red colectora por la calle Pueblo Unido intersección con prolongación Amazonas cuyos propietarios se niegan a ese pase a pesar de ser calle de acuerdo a la Municipalidad Distrital de Chilca; retraso del contratista en el servicio de excavación del terreno de la zanja. Siendo la cuantificación de la ampliación del plazo N° 03 por 30 días calendarios, desde el 27 de Junio al 26 de Julio del 2016;

Que, con Reporte N° 2795-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 04 de Julio del 2016, el Ing. Julio Buyu Nakandakare Santana Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, después de haber revisado el expediente de Ampliación de

GERENCIA GENERAL	
DOC. N°	1604085
EXP. N°	1083544





"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

Plazo N°03, elevado por el Coordinador de obras, emite informe técnico bajo las siguientes consideraciones: Que teniendo todos los documentos sustentatorios que demuestran las causales para la ampliación de plazo N° 03, así como consta en folios 34 del informe del coordinador, de acuerdo a la Directiva N° 05-2009-GR-JUNIN, además con la opinión favorable del Supervisor de obra respecto a la ampliación de plazo presentado, esta ampliación no genera mayor presupuesto;

Que, mediante Informe N° 31-2016-GRJ/GRI de fecha 05 de Julio del 2016, que teniendo todos los documentos sustentatorios que demuestran las causales, esta ampliación no genera mayor presupuesto, además con la opinión favorable del Supervisor de obra respecto a la Ampliación de Plazo presentado, el suscrito aprueba la descrita ampliación, solicita a la Oficina Regional de Asesora Jurídica, emitir opinión legal y proyecto de resolución respectivamente;

Que, sobre el particular, el numeral 5) del artículo 1° de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG-NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - establece:

*"En la etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un "Cuaderno de Obra", debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará; la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de los materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra".*

Que, La Directiva N° 005 - 2009 - GR-JUNIN, "Normas y Procedimientos para la Ejecución de Obras Públicas por Ejecución Presupuestaria Directa en el Gobierno Regional Junín", en el segundo párrafo del numeral 6.5.4., señala lo siguiente:

*"Informes sustentatorios de Ampliación de plazo.- El plazo pactado sólo podrá ser prorrogado cuando se justifique documentadamente las causales y éstas modifiquen la ruta crítica del calendario valorizado de avance de obra y PERT-CPM, las causales son:*

**Requisitos**

- Por atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor;
  - Atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la Entidad;
  - Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados
- (...)

**b. Procedimiento**



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

- El ejecutor por intermedio de su Residente de Obra, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo.

- Dentro de los quince (15) días naturales de concluido el hecho invocado, el ejecutor solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de Ampliación de Plazo ante el Supervisor o Inspector presentando un expediente de ampliación de plazo.

(...)"

- La Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras previo informe del Coordinador de obra, elevará su informe con opinión a la Gerencia Regional de Infraestructura, dentro de un plazo de tres (03) días naturales.

Que, visto la copia del cuaderno de obra, que obran en autos, en el asiento del cuaderno de obra N° 259, podemos advertir que el Residente de obra, señala la necesidad de poder ampliar el plazo de ejecución de obra para poder concluir con las partidas que faltan ejecutar y cumplir con las metas establecidas en el expediente técnico;

Que, del mismo modo, la Supervisora de Obra Ing. Ludmir Rojas Pariona, concluye declarando procedente la tercera ampliación de plazo de la ejecución de obra por (30) días calendarios, conforme indica en su Carta N° 009-2016-LPRP, de fecha 16 de Junio del 2016, lo cual es refrendado por el Coordinador de Obra, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y la Gerencia Regional de Infraestructura;

Que, en consecuencia, a razón de los considerandos expuestos precedentemente, en virtud a lo dispuesto en la Directiva N° 005 - 2009 - GR-JUNIN, contando con el Informe Legal N° 661-2016-GRJ/ORAJ de fecha 12 de Julio del 2016, además de los Informes emitidos por la Supervisora de Obra, Coordinador de Obra, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, y con la conformidad de la Gerencia Regional de Infraestructura, resulta pertinente APROBAR la Ampliación de Plazo N° 03, de la obra "Instalación de Alcantarillado Sanitario en los Barrios de Mirador San Miguel, Fortaleza, Villaretama, Distrito de Chilca, Huancayo, Junín", solicitado por el Ing. Víctor Rojas Patiño, Residente de Obra, por un periodo de treinta (30) días calendarios, teniendo como fecha de inicio el 27 de Junio al 26 de Julio del 2016, sin utilización de mayor presupuesto; a través de la emisión del acto resolutivo correspondiente;

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y contando el visado del Sub Gerente de la Sub Gerencia citada, del Gerente





"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

Regional de Infraestructura y Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica,  
y;

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 y sus modificatorias, Resolución Ejecutiva Regional N° 192-2016-GR-JUNIN/GR y Resolución Ejecutiva Regional N° 114-2016-GR-JUNIN/GR;

### SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR** la Ampliación de Plazo N° 03, de la obra "Instalación de Alcantarillado Sanitario en los Barrios de Mirador San Miguel, Fortaleza, Villaretama, Distrito de Chilca, Huancayo - Junín", solicitado por el Ing. Víctor Rojas Patiño, Residente de Obra, por un periodo de treinta (30) días calendarios, modificándose la fecha de inicio de Ampliación del 27 de Junio al 26 de Julio del 2016, sin utilización de mayor presupuesto, conforme a las consideraciones expuestas en la presente Resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR** copia de la presente Resolución, al Residente de Obra, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Abog. JAVIER YAURI SALOME  
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNIN  
Lo que transcribo a Ud. para su  
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 13 JUL 2016

Abog. A. Antoniera Vidalón Robles  
SECRETARIA GENERAL