



"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 109 -2016-GRJ/GGR

Huancayo, 11 MAY 2016

LA GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

El Informe Legal N° 397-2016-GRJ/ORAJ de fecha 04 de Mayo del 2016; el Informe Técnico N° 024-2016-GRJ/GRI con fecha de recepción 02 de Mayo del 2016; el Informe Técnico N° 087-2015-GRI/SGSLO de fecha 28 de Abril del 2016; la Carta N° 074-2016-CO-MATM de fecha 28 de Abril del 2016, la Carta N° 005-2016-CONSORCIO NUEVA ESPERANZA/FAVO/SO de fecha 25 de Abril del 2016, la Carta N° 012-CG-DGEN-RC-2016 de fecha 21 de Abril del 2016, mediante el cual el Sr. Daniel G. Espejo Nuñez, en su condición de Representante Común del Consorcio Guru, presenta al Supervisor de Obra del Consorcio Nueva Esperanza, el Informe Sustentatorio de la Ampliación de Plazo N° 01, de la Obra: "Mejoramiento del servicio Educativo en la I.E. Inicial N° 31933 del Centro Poblado Nueva Esperanza, distrito de Pichanaqui, Chanchamayo, Junín"; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Guru, suscribieron el Contrato N° 237-2015-GRJ/GGR, de fecha 14 de Diciembre del 2015, con el objeto de ejecutar la Obra: "Mejoramiento del servicio Educativo en la I.E. Inicial N° 31933 del Centro Poblado Nueva Esperanza, distrito de Pichanaqui, Chanchamayo, Junín", por el monto total de S/. 1'241,214.48 (Un Millón doscientos cuarenta y un Mil doscientos catorce con 48/100 Nuevos Soles), por el sistema de contratación a Suma Alzada y a todo costo, con un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días calendarios;

Que, con Carta N° 012 – CG-DGEN-RC-2016 de fecha 21 de Abril del 2016 el Consorcio Guru (en delante EL CONTRATISTA) presenta a la Supervisión de Obra del Consorcio Nueva Esperanza, el sustento técnico con el cual solicita la Ampliación de Plazo N° 01, de la obra precitada, por un periodo de (24) días calendarios.

Que, mediante Carta N° 005-2016-CONSORCIO NUEVA ESPERANZA/FAVO/SO de fecha 25 de Abril del 2016, el Arq. Freddy Antonio Velásquez Ochoa, Supervisor de Obra, solicita Ampliación de Plazo N° 01, presentado por la empresa contratista, luego de realizar una evaluación integral de los documentos que forman

GERENCIA GENERAL	
DOC. N°	1521465
EXP. N°	1038465



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

parte del expediente administrativo concluye, que se debe aprobar la ampliación de plazo N° 01, por el periodo de 24 días calendarios;

Que, con Carta N° 074-2016-CO-MATM de fecha 28 de Abril del 2016, el Ing. Marco A. Torres Melgar, Coordinador de Obras, solicita la Ampliación de plazo N° 01, después de realizar una evaluación integral de los documentos que forman parte del expediente administrativo concluye, que se debe aprobar la Ampliación de Plazo N° 01;

Que, mediante Informe Técnico N° 087-2015-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 28 de Abril del 2016, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, concluye que se debe aprobar la Ampliación de Plazo N° 01, por un periodo de 24 días calendarios;



Que, con Informe Técnico N° 024-2015-GRJ/GRI con fecha de recepción 02 de Mayo del 2016, el Gerente Regional de Infraestructura, solicita la Ampliación de plazo N° 01, luego de realizar un análisis exhaustivo del expediente que nos avoca, concluye que se debe aprobar la Ampliación de Plazo N° 01. por un periodo de 24 días calendarios;



Que, sobre el particular, la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873, en el numeral 41.6 del Artículo 41° establece:

"El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual"



Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en el Artículo 200° (en adelante EL REGLAMENTO), establece que:



"De conformidad con el Artículo 41° de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
2. Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.
3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.
4. Cuando se aprueba la prestación adicional de obra.)".



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

Que, en relación con lo señalado, se debe considerar lo dispuesto en el Artículo 201° del Reglamento el cual establece el procedimiento para la ampliación de plazo de obra, precisando que el contratista deberá anotar por intermedio del Residente de Obra las circunstancias que a su criterio determinan la configuración de alguna de las causales señaladas en el párrafo anterior. En esa medida dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el Inspector o Supervisor de Obra según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra.

Que, respecto a lo señalado en el considerando precitado, se aprecia de autos las copias del cuaderno de obra, en el cual el Residente y Supervisor de Obra anotan las ocurrencias que conllevan al pedido de ampliación, siendo en el presente caso las constantes precipitaciones (lluvias intensas) lo que imposibilitó al normal desarrollo de la ejecución de obra; siendo en el Asiento N° 97 de fecha 07 de Abril del presente año en el que el Residente de obra realiza la última anotación que advierte la continuidad de las lluvias intensas, además de indicar la necesidad de solicitar a la Entidad la ampliación de plazo;

Que, sobre las demás condiciones previstas en el Artículo 201° del Reglamento, la empresa contratista, en mérito al expediente técnico de ampliación presentado por el Residente de Obra; adjunta el Informe Técnico emitido por el Senamhi con el cual demuestra las precipitaciones que formaron parte del periodo lluvioso durante el periodo de ejecución de la obra, además del panel fotográfico que obra en autos y con el cual la empresa contratista acredita el mal tiempo en las fechas señaladas que impidió el normal desarrollo de ejecución de la obra. Por lo que en merito a lo señalado en los párrafos anteriores, queda acreditado las circunstancias que motivaron el pedido de ampliación de plazo;

Que, visto el Informe Técnico N° 024-2016-GRJ-GRI y el Informe Técnico N° 087-2015-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 28 de Abril del 2016; se advierte que son documentos similares en la forma y contenido; siendo incongruentes e imprecisos dichos informes y además hacen mención en el numeral 2.3 de ambos informes, a datos que no guardan relación con el presente expediente; ya que conforme al MOF es función de ambas oficinas supervisar, analizar técnicamente y consecuentemente emitir un informe claro y preciso por lo que se deslinda responsabilidad administrativa por el deficiente cumplimiento de sus funciones tanto del Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras y del Gerente Regional de Infraestructura. Exhortándose una vez más la diligencia y cumplimiento de sus funciones conforme a ley;





"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

Que, en consecuencia, a razón de los considerandos expuestos y contando con el Informe Legal N° 397-2016-GRJ/ORAJ de fecha 04 de Mayo del 2016, además de los Informes emitidos por el Supervisor de Obra, Coordinador de Obra y Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, y con la conformidad de la Gerencia Regional de Infraestructura, resulta pertinente APROBAR el pedido de Ampliación de Plazo de Obra N° 01, de la obra: "Mejoramiento del servicio Educativo en la I.E. Inicial N° 31933 del Centro Poblado Nueva Esperanza, distrito de Pichanaqui, Chanchamayo, Junín", presentado por el Consorcio Guru, por un periodo de veinticuatro (24) días calendarios, sin reconocimiento de mayores gastos generales; a través de la emisión del acto resolutivo correspondiente;

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y contando con el visado del Sub Gerente de la Sub Gerencia citada, del Gerente Regional de Infraestructura y Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, y;

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 y sus modificatorias, Resolución Ejecutiva Regional N° 192-2016-GR-JUNIN/GR y Resolución Ejecutiva Regional N° 114-2016-GR-JUNIN/GR;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Ampliación de Plazo N° 01, de la obra **Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Inicial N° 31933 del Centro Poblado Nueva Esperanza, distrito de Pichanaqui, Chanchamayo, Junín**", presentado por el Sr. Daniel G. Espejo Nuñez Representante Común del **Consorcio Guru**, por un periodo de veinticuatro (24) días calendarios, modificando la fecha de culminación de ejecución al **21 de Mayo del 2016**, sin reconocimiento de mayores gastos generales; conforme a los considerandos expuestos en la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- REMÍTASE copias de todos los actuados a la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Sede Regional, a fin que conforme a sus funciones y atribuciones, precalifique las presuntas faltas y deslinde responsabilidad de parte de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y Gerencia Regional de Infraestructura, por la negligencia en sus funciones en la presente Ampliación de plazo.

ARTICULO TERCERO.- RECOMENDAR una vez más, a la Gerencia Regional de Infraestructura y a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, ser más diligentes en el cumplimiento de sus funciones y emitir sus



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

documentos de manera clara y precisa, respetando las características que contiene un informe.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente Resolución, al Consorcio Guru, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Abog. JAVIER YAURI SALOME
GERENTE GENERAL



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 11 MAY 2016

Abog. A. Antonieta Vidalón Robles
SECRETARIA GENERAL

