



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 181 -2016-GRJ/GGR

Huancayo, 20 JUN 2016

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

El Informe Legal N° 553-2016-GRJ/ ORAJ de fecha 15 de Junio del 2016; el Informe N° 027-2016-GRJ-GRI de fecha 13 de Junio del 2016; Informe N° 0073-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 13 de Junio del 2016; la Carta N° 159-2016-CORAR de fecha 13 de Junio del 2016; la Carta N° 0054-2016/JLBL-HYO de fecha 06 de Junio del 2016; el Informe N° 010-2016-GRJ/CSN/RO de fecha 31 de Mayo del 2016 mediante el cual el Consorcio Sol Naciente a través de su Residente Ing. Genaro J. Llenara Cárdenas, solicita a la Supervisión de Obra la Ampliación de plazo N° 04, de la Obra: "Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizada en la I.E. N° 2227 del Centro Poblado Sol Naciente, distrito de Rio Tambo, Provincia de Satipo, Región Junín", y,

CONSIDERANDO:

Que, El Gobierno Regional Junín y el Consorcio Sol Naciente, suscribieron el Contrato N° 410-2015-GRJ/GGR, de fecha 14 de Diciembre del 2015, con el objeto de ejecutar la Obra: "Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizada en la I.E. N° 2227 del Centro Poblado Sol Naciente, distrito de Rio Tambo, Provincia de Satipo, Región Junín", por el monto total de S/. 1'347,877.00 (Un Millón trescientos cuarenta y siete Mil ochocientos setenta y siete con 00/100 soles), por el sistema de contratación a Suma Alzada y a todo costo, con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendarios;

Que, mediante Informe N° 010-2016-GRJ/CSN/RO de fecha 31 de Mayo del 2016 el Consorcio Sol Naciente, a través de su residente Ing. Genaro J. Llenara Cárdenas presenta a la Supervisión de Obra el sustento técnico con el cual solicita la ampliación de plazo parcial N° 04 de obra por un periodo de (15) días calendarios;

Que, mediante Carta N° 0054-2016/JLBL-HYO de fecha 06 de Junio del 2016, que contiene el informe N° 028-2016/SO-JLBL-IC/GRJ-SGSLO/JUNIN de fecha 06 de Junio del 2016, el Ing. Jimmy Luis Bustamante Lapa, Supervisor de Obra, sobre el pedido de ampliación de plazo de obra presentado por la empresa contratista y luego de realizar una evaluación integral de los documentos que forman parte del expediente administrativo concluye; aprobar la ampliación de plazo N° 04 por el periodo de 15 días calendarios;

GERENCIA GENERAL	
DOC. N°	1572357
EXP. N°	1074828



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

Que, a fojas 09, obra la Declaración Jurada presentado por la empresa contratista, con el cual renuncia a la posibilidad de poder solicitar gastos generales, así como las utilidades que podría generar la ampliación de plazo N° 04;

Que, mediante Carta N° 159-2016-CO-RAR de fecha 13 de Junio del 2016, el Arq. Raúl Alcarraz Ricaldi, Coordinador de Obras, sobre el pedido de ampliación de plazo de obra presentado por la empresa contratista y luego de realizar una evaluación integral de los documentos que forman parte del expediente administrativo concluye; aprobar la ampliación de plazo N° 04 por el periodo de 15 días calendarios;

Que, mediante Informe N° 0073-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 13 de junio del 2016, el Ing. Julio Buyú Nakandakare Santana, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, sobre el pedido de ampliación de plazo, declara procedente la ampliación de plazo N° 04 por 15 días calendarios;

Que, mediante Informe N° 027-2016- GRJ-GRI de fecha 13 de Junio del 2016 el Ing. William Teddy Bejarano Rivera, Gerente Regional De Infraestructura, sobre el pedido de ampliación de plazo de obra presentado por la empresa contratista Sol Naciente y luego de realizar una evaluación integral de los documentos que forman parte del expediente administrativo concluye; aprobar la ampliación de plazo N° 04 por el periodo de 15 días calendarios. Que comprende desde el 30 de Julio del 2016 al 13 de Agosto del 2016, a favor del consorcio "Sol Naciente";

Que, la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873, en el numeral 41.6. del Artículo 41° establece:

"El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual".

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en el Artículo 200° (en adelante EL REGLAMENTO), establece que:

"De conformidad con el artículo 41° de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:


1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
2. Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.




"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

3. *Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.*
4. *Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. (...)*


Que, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 201° del Reglamento el cual establece el procedimiento para la ampliación de plazo de obra, precisando que el contratista deberá anotar por intermedio del Residente de Obra las circunstancias que a su criterio determinan la configuración de alguna de las causales señaladas en el párrafo anterior. En esa medida dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el Inspector o Supervisor de Obra según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra;




Que, se observa que de fojas 01 al 08, obra copias del cuaderno de obra en el cual el Residente y Supervisor de Obra anotan las ocurrencias que conllevan al pedido de ampliación, siendo en el presente caso las constantes precipitaciones (lluvias intensas) lo que imposibilitó al normal desarrollo de la ejecución de obra; siendo en el Asiento N° 168 de fecha 17 de Mayo al Asiento N° 198 de fecha 31 de Mayo del presente año en el que el Supervisor de obra realiza la última anotación que advierte la continuidad de las lluvias intensas, además de indicar la necesidad de solicitar a la Entidad la ampliación de plazo;



Que, respecto a las demás condiciones previstas en el artículo 201° del Reglamento, la empresa contratista, en mérito al expediente técnico de ampliación presentado por el Residente de Obra; además del panel fotográfico que obra de folios 10 al 16 y con el cual la empresa contratista acredita el mal tiempo en las fechas señaladas que impidió el normal desarrollo de ejecución de la obra. Por lo que en merito a lo señalado en los párrafos anteriores, queda acreditado las circunstancias que motivaron el pedido de ampliación de plazo;



Que, el Supervisor de Obra Ing. Jimmy Luis Bustamante Lapa, concluye declarando procedente la cuarta ampliación de plazo de la ejecución de obra por 15 días calendarios, conforme indica en su Carta N° 0054-2016/JLBL-HYO, lo cual es referendado por el Coordinador de Obra, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y la Gerencia Regional de Infraestructura. Empero en menester resaltar que:

- 
- Visto los documentos emitidos por el Gerente Regional de Infraestructura, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras y el Coordinador de obra; se advierte que son documentos similares en la forma y contenido.
 - Que, visto el Reporte N° 028-2016/SO-JLBL-IC de fecha 06 de Junio del 2016 emitido por el Supervisor de Obras, señala: "que la ampliación de



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

plazo N°04 presentado por el contratista Sol Naciente cumple con lo establecido en la ley de contrataciones del Estado y la Directiva N° 004-2009-GR-JUNIN, tanto en las causales y su viabilidad" no siendo esta normativa aplicable en el presente expediente.

- Se advierte que el Coordinador de Obra Arq. Raúl Alcarraz Ricaldi, emitió su informe siete días después del Informe de Supervisor de Obra; por lo que cabe señalar que este actuar, respecto al procedimiento administrativo es contrario a las normas que rigen la administración pública, más aun si la Norma antes incoada señala los plazos para el procedimiento de ampliación.

Que, debe tenerse en cuenta que la verificación y análisis del expediente corresponde estrictamente al área técnica de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y la Gerencia Regional de Infraestructura, bajo responsabilidad de los mismos.

Que, en consecuencia, a razón de los considerandos expuestos precedentemente, contando con el Informe Legal N° 553-2016-GRJ/ ORAJ de fecha 15 de Junio del 2016, además de los Informes emitidos por el Supervisor de Obra, Coordinador de Obra, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, y con la conformidad de la Gerencia Regional de Infraestructura, resulta pertinente APROBAR la solicitud de Ampliación de plazo de obra N° 04: "Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizada en la I.E. N° 2227 del Centro Poblado Sol Naciente, distrito de Rio Tambo, Provincia de Satipo, Región Junín"; presentado por el Consorcio Sol Naciente a través de su Residente Ing. Genaro J. Llenara Cárdenas, por un periodo de quince (15) días calendarios, siendo su fecha de término el 13 de Agosto del 2016, sin reconocimiento de mayores gastos generales; a través de la emisión del acto resolutivo correspondiente;

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y contando el visado del Sub Gerente de la Sub Gerencia citada, del Gerente Regional de Infraestructura y Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica,

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 y sus modificatorias, Resolución Ejecutiva Regional N° 192-2016-GR-JUNIN/GR y Resolución Ejecutiva Regional N° 114-2016-GR-JUNIN/GR;





"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Ampliación de plazo N° 04, de la Obra "Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizada en la I.E. N° 2227 del Centro Poblado Sol Naciente, distrito de Rio Tambo, Provincia de Satipo, Región Junín", presentado por el Consorcio Sol Naciente, a través de su Residente Ing. Genaro J. Llenara Cárdenas, por un periodo de quince (15) días calendarios, siendo su fecha de término el 13 de Agosto del 2016, sin reconocimiento de mayores gastos generales, conforme a las consideraciones expuestas en la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- EXHORTAR a la Gerencia Regional de Infraestructura y Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, dar fiel cumplimiento a sus funciones.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR copia de la presente Resolución, al Consorcio Sol Naciente, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Abog. JAVIER YAURI-SALOME
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 20 JUN 2016

Abog. A. Antonieta Vidatón Robles
SECRETARIA GENERAL