



Gobierno Regional Junín

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"



RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 105 2019-GR-JUNÍN/GGR

Huancayo, 23 MAY 2019

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

La Carta N° 009-2019-CH/LP-18-2015-CE-O de fecha 03 de mayo del 2019; Informe N° 004-2019-IO/MCC/SGSLO/GRJ de fecha 09 de mayo del 2019; Informe Técnico N° 212-2019-SGSLO/GRJ de fecha 20 de mayo del 2019; Informe Técnico N° 105-2019-GRJ/GRI-JFP de fecha 21 de mayo del 2019; Informe Legal N° 278-2019-GRJ/ORAJ de fecha 23 de mayo del 2019; Reporte N° 220-2019-GRJ/ORAJ de fecha 23 de mayo del 2019.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley N° 27680 – Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV, del Título IV, sobre Descentralización, concordante con el Artículo 31° de la Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización, el Artículo 2° de la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Artículo Único de la Ley N° 30305, - Ley de reforma de los artículos 191°, 194° y 203° de la Constitución Política del Perú sobre denominación y No Reección Inmediata de Autoridades de los Gobiernos Regionales y de los Alcaldes; los Gobiernos Regionales son personas jurídicas que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Huasahuasi, suscribieron el Contrato N° 113-2016-GRJ/GGR, de fecha 12 de mayo del 2016, para la contratación de la ejecución de la Obra: "Mejoramiento de la carretera Huayauniocc – Huasahuasi, Distrito de Huasahuasi, Provincia de Tarma – Región Junín" por el monto total de S/. 20'104.585.03 (Veinte millones ciento cuatro mil quinientos ochenta y cinco con 03/100 Soles) a través del proceso de selección Licitación Pública N° 18-2015-CE/O, con un plazo de ejecución de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario.

Que, mediante Carta N° 009-2019-CH/LP-18-2015-CE-O de fecha 03 de mayo del 2019 el representante común del Consorcio Huasahuasi Sr. Manuel Villavicencio Ampuero solicita al Inspector de Obra la Ampliación de Plazo Parcial N° 14 adjunta al



Gobierno Regional Junín



"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

mismo el Informe de la Ampliación de Plazo Parcial N° 14 suscrito por el Residente de Obra Ing. Roger Castro Franco quien entre otros aspectos refiere lo siguiente:

(...) solicitamos la ampliación de plazo parcial N° 14, la misma que se enmarca dentro de la causal de "atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista", por mantener a la fecha la causal abierta a la consulta formulada mediante asiento N° 225 y 227 de cuaderno de obra, derivada de la no absolución a las consultas formuladas por el contratista en concordancia con el artículo 196° del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

Solicita la AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N° 014 por 46 días calendarios, por mantener la causal abierta a la consulta formulada mediante asiento N° 225 y N° 227 del cuaderno de obra y mientras la Entidad oficializa, comunica y emite pronunciamiento sobre el criterio a seguir y los plazos necesarios para brindar la disponibilidad física del área involucrada y así reiniciar los trabajos que a la fecha se encuentran suspendidos por falta de comunicación y pronunciamiento a las consultas formuladas en cuanto a la necesidad de realizar los trabajos adicionales que permitan complementar las metas en los tramos involucrados en los cuales no se pueden ejecutar los trabajos finales.



Que, mediante Informe N° 004-2019-IO/MCC/SGSLO/GRJ de fecha 09 de mayo del 2019 el Inspector de Obra Ing. Marcial Castro Cayllahua luego de la revisión correspondiente manifiesta lo siguiente:



Habiendo verificado el sustento y la cuantificación del contratista. Esta inspección hace su pronunciamiento al amparo del art. 196° 200° y 201° del reglamento, donde aprueba la solicitud de Ampliación de plazo parcial N° 14 solicitada por el contratista la misma que se enmarca dentro de la causal del art. 196 "..... Si, en ambos casos vencidos los plazos no se absuelve la consulta, el contratista tendrá derecho a solicitar ampliación de plazo contractual por el tiempo correspondiente a la demora. Esta demora se computara solo a partir de la fecha en que la no ejecución de los trabajos material de la consulta empiece a afectar la ruta crítica del programa d ejecución de la obra." Y el art. 200° "Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista", la cual mantiene a la fecha la causal abierta a la consulta formulada mediante asiento N° 225 y N° 227 de cuaderno de obra y la no ejecución de defensas ribereñas mediante enrocado en varios tramos, construcción de badenes de concreto en zonas de escorrentía y deslizamiento, protección para la durabilidad de la plataforma derivada de la no absolución a las consultas formuladas par el contratista en concordancia con el artículo 196° del reglamento de la ley de contrataciones del Estado.

Esta Inspección APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 14 POR 46 DÍAS CALENDARIO, por mantener la causal abierta a la consulta formulada mediante asiento N° 225 y N° 227 del cuaderno de obra y la no ejecución de partidas contractuales, por falta de comunicación y pronunciamiento oportuno sobre las consultas ya mencionadas así también se APRUEBA EL Saldo del plazo contractual de 04 días calendarios, para el cumplimiento de metas del proyecto y mejorar la transitabilidad vehicular hacia el distrito de Huasahuasi.



Gobierno Regional Junín



"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

Al respecto, debe indicarse que el Reglamento precisa, además de las causales que autorizan al contratista a solicitarla, los procedimientos que deben cumplirse para aprobar una ampliación del plazo, diferenciándose estos según el objeto del contrato.

Para el caso específico de los contratos de obra, el artículo 201 del Reglamento de la ley de Contrataciones regula los aspectos relacionados con el procedimiento de ampliación del plazo contractual; entre estos, el plazo que tiene la Entidad para pronunciarse sobre la solicitud de ampliación formulada por el contratista, detallándose así el procedimiento a seguir.

SEGUNDO.- El artículo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones que establece que: Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo. El inspector o supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad, en un plazo no mayor de siete (7) días, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resolverá sobre dicha ampliación y notificará su decisión al contratista en un plazo máximo de catorce (14) días, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se considerará ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la Entidad.

TERCERO.- El artículo 196° del Reglamento de la Ley de Contrataciones en su último párrafo prescribe lo siguiente: (...) Si, en ambos casos, vencidos los plazos, no se absuelve la consulta, el contratista tendrá derecho a solicitar ampliación de plazo contractual por el tiempo correspondiente a la demora. Esta demora se computará solo a partir de la fecha en que la no ejecución de los trabajo materia de la consulta empieza a afectar la ruta crítica del programa de ejecución de la obra.

Sin embargo cabe precisar que la demora en la absolución de la consulta precisada en el artículo 196° no exime al contratista del cumplimiento artículo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones que establece que: Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra.





Gobierno Regional Junín



"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

Que, mediante Informe Técnico N° 212-2019-SGSLO/GRJ de fecha 20 de mayo del 2019 el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras Ing. Luis Ángel Ruiz Ore luego de la verificación correspondiente concluye lo siguiente:

(...) Se verifico y evaluó informes técnicos presentados por el Contratista Consorcio Huasahuasi y del inspector de obra aprobando la ampliación de plazo parcial N° 14, siendo conformes a lo solicitado se da PROCEDENCIA A LA APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N° 14. Se tiene acta de paralización de obra la cual corresponde desde el 16 de enero del 2019 hasta el 30 de abril del 2019.

Que, mediante Informe Técnico N° 105-2019-GRJ/GRI-JFP de fecha 21 de mayo del 2019 la Gerente Regional de Infraestructura Ing. Jakelyn Flores Peña luego del análisis correspondiente concluye lo siguiente:

El inspector de obra aprueba la ampliación de plazo parcial N° 14, por los 46 días calendarios solicitadas por el contratista, siendo estas justificadas por la causal segunda al Art. 196 y 200 de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así también se APRUEBA MAS LOS 04 DÍAS CALENDARIOS que comprende el SALDO DE PLAZO CONTRACTUAL DE OBRA.

Se verifico y evaluó informes técnicos presentados por el Contratista CONSORCIO HUASAHUASI y del inspector de obra aprobando la Ampliación de Plazo Parcial N° 14 siendo conformes a lo solicitado se da PROCEDENCIA A LA APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N° 14.

Se tiene acta de paralización de obra, la cual corresponde desde el 16 de enero del 2019 hasta el 30 de abril del 2019.

Emitir la Resolución de Ampliación de plazo Parcial N° 14 de obra: "Mejoramiento de la carretera Huayauniocc – Huasahuasi, Distrito de Huasahuasi, Provincia de Tarma – Región Junín" por los 46 días calendarios más 4 días calendarios correspondientes de saldo de plazo contractual de la obra, teniendo en cuenta la paralización de obra entonces la ampliación de plazo se consideraría desde el 01 de mayo del 2019 hasta el 19 de junio del 2019 sin considerar mayores Gastos Generales, que el contratista renuncia a ello.

Que, mediante Informe Legal N° 278 -2019-GRJ/ORAJ, de fecha 23 de mayo del 2019 la trabajadora de la Dirección Regional de Asesoría Jurídica Abg. Fiorella Marroquín Gutiérrez realiza un análisis de los hechos suscitados en el expediente referente a la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 14 para la Obra: "Mejoramiento de la carretera Huayauniocc – Huasahuasi, Distrito de Huasahuasi, Provincia de Tarma – Región Junín" manifestando lo siguiente:

PRIMERO.- *En primer lugar, debe indicarse que el numeral 41.6 del artículo 41 de la Ley de Contrataciones establece que "El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual."*



Gobierno Regional Junín



"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

Los plazos que establece la normativa de Contrataciones son de caducidad, entendiéndose que la caducidad se produce por la inacción del titular de derecho durante el plazo de vigencia predeterminado en la ley, sin que para ello sea necesaria la oposición del obligado.

CUARTO.- El Consorcio Huasahuasi solicita Ampliación de Plazo Parcial N° 14 por mantenerse la causal abierta en las anotaciones del cuaderno de obra N° 225° y 227°, anotaciones que datan de fecha 27 y 28 de agosto del 2017, así mismo las siguientes anotaciones del cuaderno de obra datan del año 2018, al presente expediente no se adjuntan copias del cuaderno obra a fin de verificar los plazos establecidos en cumplimiento artículo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

QUINTO.- De acuerdo a los documentos adjuntos al presente expediente no se verifica el análisis del cumplimiento del procedimiento establecido en el artículo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones que establece que: Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitara cuantificara y sustentara su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra.

SEXTO: En el presente expediente se verifica que no se ha cumplido con el procedimiento establecido en el artículo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones que establece que: Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitara cuantificara y sustentara su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra, visto que las anotaciones del cuaderno de obra datan del año 2017 y 2018 respectivamente.

Por lo tanto no habiéndose cumplido con el procedimiento establecido en el artículo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (referente a los plazos establecidos) y así mismo el Inspector de Obra seguido de las dependencias que emiten Informe Técnico, no evalúan de forma técnica y detallada la afectación a **la ruta crítica del programa de ejecución** de la obra: "Mejoramiento de la carretera Huayauniocc – Huasahuasi, Distrito de Huasahuasi, Provincia de Tarma – Región Junín" la solicitud de ampliación de plazo solicitada por Consorcio Huasahuasi devendría en **IMPROCEDENTE**.

Que, de acuerdo al análisis realizado a través del Informe Legal N° 278-2019-GRJ/ORAJ, el cual se detalla líneas arriba, la trabajadora de la Dirección Regional de Asesoría Jurídica Abg. Fiorella Marroquín Gutiérrez concluye opinando lo siguiente:



Gobierno Regional Junín



"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

1. Es **IMPROCEDENTE**, la Ampliación de Plazo Parcial N° 14 para la ejecución de la Obra: "Mejoramiento de la carretera Huayauniocc – Huasahuasi, Distrito de Huasahuasi, Provincia de Tarma – Región Junín" solicitado por el Contratista Consorcio Huasahuasi, por 46 días calendario por el no cumplimiento de lo establecido en el artículo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que, mediante Reporte N° 220-2019-GRJ/ORAJ, de fecha 23 de mayo del 2019 la Directora Regional de Asesoría Jurídica Abg. Mercedes Carrión Romero valida el Informe Legal N° 278-2019-GRJ/ORAJ y solicita la prosecución del trámite.

Que, mediante proveído de fecha 23 de mayo del 2019 el Gerente General Regional luego de la verificación y análisis correspondiente, ordena a la Dirección de Asesoría Jurídica la Proyección del presente Acto Administrativo referente a la improcedencia de la AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N° 14 solicitado por el Contratista Consorcio Huasahuasi.

Que, no habiéndose cumplido con el procedimiento establecido en el artículo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (referente a los plazos establecidos) y así mismo el Inspector de Obra seguido de las dependencias que emiten Informe Técnico, no evalúan de forma técnica y detallada la afectación a **la ruta crítica del programa de ejecución** de la obra: "Mejoramiento de la carretera Huayauniocc – Huasahuasi, Distrito de Huasahuasi, Provincia de Tarma – Región Junín" la solicitud de ampliación de plazo solicitada por Consorcio Huasahuasi devendría en **IMPROCEDENTE**.

Que, cabe precisar que los plazos estipulados en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento son de caducidad es decir, si en el plazo estipulado el sujeto no ejerce la potestad de un acto que tendrá efectos sustanciales pierde el derecho a entablar la acción correspondiente, por lo tanto en cumplimiento a lo descrito en el artículo 201° la solicitud de Ampliación de Plazo para la ejecución de la Obra: "Mejoramiento de la carretera Huayauniocc – Huasahuasi, Distrito de Huasahuasi, Provincia de Tarma – Región Junín" devendría en Improcedente.

Con la visación de la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras y la Oficina de Asesoría Jurídica.

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, Ley N° 27783 - Ley de bases de la Descentralización, Ley N° 27867 – Ley Organiza de los Gobiernos Regionales, modificado por la Ley N° 27902.



Gobierno Regional Junín

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"



SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE, la **AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N° 14** solicitado por el Contratista Consorcio Huasahuasi para la ejecución de la Obra: "Mejoramiento de la carretera Huayauniocc – Huasahuasi, Distrito de Huasahuasi, Provincia de Tarma – Región Junín" por un plazo de cuarenta y seis (46) días calendario, por el no cumplimiento de lo establecido en el artículo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, el presente Acto Administrativo al Contratista Consorcio Huasahuasi, Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, Inspector de Obra y a los órganos competentes del Gobierno Regional de Junín, para los fines pertinentes.



REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE




GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

BOG. L. WIDER HERRERA LAVADO
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 23 MAY 2010


B/A Bog. Helen S. Díaz Herrera
SECRETARIA GENERAL