

RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 379 -2016-GRJ/GGR

Huancayo, 03 NOV 2016

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

VISTO:

El Reporte N° 4376-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 28 de octubre de 2016, el Informe Legal N° 961-2016-GRJ/ORAJ de fecha 04 de octubre de 2016, el Informe Técnico N° 152-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 28 de setiembre de 2016, el Informe Técnico N° 260-2016-GRJ-GRI/SGSLO de fecha 28 de setiembre de 2016, la Carta N° 232-2016-GRJ/GRI/SGSLO/CO-MFY de fecha 22 de setiembre de 2016, la Carta N° 27-2016-CHJ/RL de fecha 19 de setiembre de 2016, en referencia a la solicitud de ampliación de plazo N° 01 al servicio de consultoría para la supervisión de la obra: "Implementación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la Macroregión del Centro del Perú",

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Hospitalario Junín, suscribieron el Contrato N° 675-2014-GRJ/ORAF de fecha 30 de setiembre de 2014, con el objeto de contratar el servicio de consultoría para la supervisión de la obra: "Implementación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la Macroregión del Centro del Perú", bajo el sistema de contratación a suma alzada, por el periodo de setecientos veinte (720) días calendario, por el monto de S/. 5'209,481.35 (Cinco Millones Doscientos Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno con 35/100 Soles);

Que, a través de la Carta N° 027-2016-CHJ/RL de fecha 19 de setiembre del 2016 el Consorcio Hospitalario Junín, presenta a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, el sustento técnico con el cual solicita la ampliación de plazo N° 01 del servicio de supervisión de la obra por un periodo de sesenta y ocho (68) días calendario, indicando que el 29 de agosto de 2016 ha culminado el plazo contractual del contratista para la ejecución de la obra: "Implementación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la Macroregión del Centro del Perú", no obstante, el contratista ha solicitado la ampliación de plazo N° 06, la misma que ha sido aprobada por la Entidad, a través de la Resolución Gerencial General Regional N° 279-2016-GRJ/GGR de fecha 02 de setiembre de 2016, por ciento veinte (120) días calendario, modificándose la fecha de término del plazo contractual hasta el 27 de diciembre de 2016;

Que, asimismo, el supervisor de obra, indica que en su plazo contractual se produce un desfase de sesenta y ocho (68) días calendario que corresponde desde la fecha de término de nuestros servicios para la etapa de supervisión de ejecución de obra desde el 20 de octubre del 2016 hasta la fecha de término de la obra por parte del contratista, es decir hasta el 27 de diciembre de 2016;

GERENCIA GENERAL	
DOC. N°	1756089
EXP. N°	1160291



Gerencia General Regional



Que, mediante el Informe N° 084-2016-GRJ/GRI/SGSLO/CO-MFY de fecha 22 de setiembre del 2016, la ex coordinadora de obra, sobre el pedido de ampliación de plazo, concluye que es procedente la aprobación por sesenta y ocho (68) días calendario a favor del Consorcio Hospitalario Junín, indicando que el pedido de ampliación de plazo es de necesidad indispensable para el control de la obra, conforme lo establece el artículo 41 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017;



Que, mediante el Informe Técnico N° 260-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 28 de setiembre del 2016, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, concluye que la ampliación de plazo es procedente por sesenta y ocho (68) días calendario, en razón que habiéndose ampliado el plazo de ejecución del contrato de obra, es necesario que se amplíe el plazo al supervisor de obra;

Que, mediante Informe Técnico N° 152-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 28 de setiembre del 2016, el Gerente Regional de Infraestructura, concluye que la ampliación de plazo solicitada por el supervisor de obra, es procedente por sesenta y ocho (68) días calendario, de conformidad a la normativa de contrataciones del Estado;

Que, debe señalarse que el artículo 190 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, establece que toda obra debe contar, de modo permanente y directo, con un inspector o con un supervisor, a elección de la Entidad, a menos que el valor de la obra a ejecutar sea igual o superior al monto establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal respectivo, supuesto en el cual, necesariamente debe contarse con un supervisor de obra;



Que, al respecto, el artículo 175 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, además de regular el procedimiento que debe seguir el contratista para solicitar una ampliación de plazo, establece las causales específicas que, de verificarse, lo autorizan a solicitar la ampliación de plazo en los contratos de bienes y servicios, observándose que estas también se originan por atrasos y/o paralizaciones ajenas a su voluntad;

Que, asimismo se debe advertir lo resuelto por el Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, ya que en mérito a lo dispuesto en el literal j) del artículo 58° de la Ley de Contrataciones del Estado y Segunda Disposición Complementaria Final de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF, señala en sus diversas opiniones: *“que el término servicios incluye, tanto a la prestación de servicios en general como a la prestación de servicios de consultoría y que estos servicios incluyen a su vez la consultoría de obras entre otros (...)”*;

Que, en mérito a lo solicitado por el supervisor de obra, se advierte que la causal invocada se da por un hecho de desfase de sesenta y ocho (68) días calendario, porque el plazo para la etapa de ejecución de obra se ha ampliado hasta el 27 de diciembre del 2016, constituyendo una causal válida para ampliar su vigencia por tratarse de un contrato complementario, accesorio y simultáneo al contrato de ejecución de obra; y más aún si toda obra debe contar de manera permanente y directa con un supervisor como lo establece la normativa de contrataciones del Estado;





Gerencia General Regional



Que, del mismo modo resulta necesario considerar lo dispuesto en el Artículo 175° del referido Reglamento toda vez que tiene alcance al hecho que nos avoca: *"El contratista deberá solicitar la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización. La Entidad debe de resolver sobre dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tendrá por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad"*;

Que, estando a los informes técnicos emitidos por la ex coordinadora de obra, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, el Gerente Regional de Infraestructura y el informe legal del Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, corresponde aprobar la ampliación de plazo N° 01 por sesenta y ocho (68) días calendario al Contrato N° 675-2014-GRJ/ORAF de fecha 30 de setiembre de 2014, con el objeto de contratar el servicio de consultoría para la supervisión de la obra: "Implementación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la Macroregión del Centro del Perú";

Con el visto de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerencia Regional de Infraestructura y Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 114-2016-GR-JUNIN/GR, suscrita por el Gobernador Regional de Junín;

#### SE RESUELVE:



**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR**, la ampliación de plazo N° 01 al Contrato N° 675-2014-GRJ/ORAF de fecha 30 de setiembre de 2014, para el servicio de consultoría de supervisión de la obra: "Implementación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la Macroregión del Centro del Perú", contabilizado a partir del 19 de octubre hasta el 27 de diciembre de 2016, presentada por el Consorcio Hospitalario Junín, mediante la Carta N° 027-2016-CHJ/RL, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR**, copia de la presente Resolución al Consorcio Hospitalario Junín, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**



GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Abog. JAVIER YAURI SALOME  
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNIN  
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 04 NOV 2016

Abog. A. Antonieta Vidación Ruelas  
SECRETARIA GENERAL