



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

## RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° **433** - 2017 - GRJ/GRI

Huancayo, **30** NOV 2017

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE  
JUNIN

### VISTO:

La CARTA N° 215-2017-GRJ/GRI/SGSLO-MRC, de fecha 28 de noviembre del 2017, mediante el cual la Responsable de Liquidación de Obras CPC. MAGDALENA ROMERO CABRERA, remite los expedientes de Liquidación Técnico Financiero de Obra, para su aprobación mediante Acto Resolutivo de Liquidación previa verificación de la Obra: **"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA, PAZ Y VIDA, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO"** CODIGO SNIP 331464;

El INFORME TÉCNICO N° 509-2017-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 28 de noviembre del 2017, mediante el cual el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, ING. OSWALDO JOHAN ZAVALA ACEVEDO da la conformidad de expedientes de Liquidación Técnico Financiero, y remite para su aprobación mediante Acto Resolutivo, y

### CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Artículo 194° de la Carta Magna vigente, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico;

Que, conforme lo establece la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, la entidad debe proceder a efectuar la Liquidación Técnica Financiera de la Obra, una vez concluida, su transferencia a la Unidad Usaria;

Que, la entidad Gobierno Regional a través de Gerencia Regional de infraestructura y Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra considero dentro del Plan de Inversiones, fomentar el bienestar y desarrollo integral y armónico

G. R. I.	
REG. N°	2914342
EXP. N°	1645155



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

del ámbito de su jurisdicción, en este caso, el proyecto se denominó. **"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA, PAZ Y VIDA, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO" CODIGO SNIP 331464;**

Que, en conformidad al MEMORANDO N° 742-2017-GRJ/GRI/SGO, de fecha 19 de octubre del 2017, la Sub Gerencia de Obras presenta la Liquidación Técnica de la **I ETAPA** de obra en referencia, con MEMORANDO N° 743-2017-GRJ/GRI/SGO, de fecha 19 de octubre del 2017, la Sub Gerencia de Obras presenta la Liquidación Técnica de la **II ETAPA** de obra en referencia, con MEMORANDO N° 3378-2017-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 20 de octubre del 2017 y MEMORANDO N° 3395-2017-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 23 de octubre del 2017, se solicita a la Sub Gerencia de Obras Subsanan las observaciones realizadas a la Liquidación de Obra de la I ETAPA y II ETAPA, con REPORTE N° 268-2017-GRJ/GRI/SGO/CO-GEPP, de fecha 21 de octubre del 2017, la Sub Gerencia de Obras presenta la Liquidación de Obra de la III ETAPA, Con MEMORANDO N° 3557-2017-GRJ-GRI/SGSLO, de fecha 02 de noviembre del 2017, se solicita a la Sub Gerencia de Obras Subsanan las observaciones realizadas a la Liquidación de Obra de la **III ETAPA**, con MEMORANDO N° 766-2017-GRJ/GRI/SGO, de fecha 26 de octubre del 2017, el Sub Gerente de Obras remite el levantamiento de observaciones de la liquidación de obra **II ETAPA**, con MEMORANDO N° 792-2017-GRJ/GRI/SGO, de fecha 07 de noviembre del 2017, el Sub Gerente de Obras remite el levantamiento de observaciones de la liquidación de obra **I ETAPA**, con MEMORANDO N° 812-2017-GRJ/GRI/SGO, de fecha 10 de noviembre del 2017, el Sub Gerente de Obras remite el levantamiento de observaciones de la liquidación de obra **III ETAPA**;

Que, en conformidad al REPORTE N° 4451-2017-GRJ-GRI/SGSLO, de fecha 14 de noviembre del 2017, se remite los expedientes de liquidación Técnico Financiero para su Conciliación contable, con REPORTE N° 0024-2017-GRJ-OAF-CC/GIVO, de fecha 27 de noviembre del 2017, el CPC. GLADYS ISABEL VILLALBA OLIVERA en su condición de analista contable **emite la conformidad a la conciliación contable** por un monto de **S/. 1,625,990.06 Soles**, con REPORTE N° 0440-2017-ORAF-OAF/CC, de fecha 27 de noviembre del 2017, la **CPC. MARÍA ISABEL ÁLVAREZ ESTRADA**, en su calidad de **COORDINADORA CONTABLE**, da la **CONFORMIDAD DE CONCILIACIÓN CONTABLE** DE LA LIQUIDACIÓN FINANCIERA DE OBRA, Con MEMORANDO N° 308-2017-GRJ/ORAF/OAF, de fecha 27 de noviembre del 2017, el CPC. ANGEL RICARDO BUJAICO MENDOZA, en su calidad de SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, remite la conformidad, revisada y analizada por la COORDINADORA DE CONTABILIDAD informando en su asunto CONFORMIDAD DE CONCILIACIÓN CONTABLE DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA;



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

Que, en conformidad a la Carta N° 215-2017-GRJ/GRI/SGSLO-MRC, de fecha 27 de noviembre del 2017, presentado por la Liquidadora de Obras, **CPC, MAGDALENA ROMERO CABRERA**; informa que los técnicos que elaboraron la Liquidación Técnica Financiera de Obra denominado: **"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA, PAZ Y VIDA, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO"** CODIGO SNIP 331464, son los siguientes: La Liquidación Técnica fue elaborada por la **Arq. GHEIMY ROSADO ROJAS CAP N° 11898** y la Liquidación Financiera por **CPC. MAGDALENA ROMERO CABRERA Mat. N° 2201**, el mismo con el resumen siguiente:

Presupuesto Ejecutado de la obra según la liquidación financiera es por el Periodo: 2016 y 2017.  
La Pre Liquidación Técnica fue presentada por la Sub Gerencia de Obras obra ejecutada en tres etapas siendo los responsables ejecutores los siguientes:

**DE LA I ETAPA**

RESIDENTE DE OBRA	Ing. Ronald Peinado De la Cruz, CIP N° 106394 (Del 14/06/2016 al 01/08/2017)
INSPECTOR DE OBRA (EPS SEDAM HUANCAYO SA)	Arq. Carlos Daniel Yancan Mescua, CAP N° 5095 (Del 14/06/2016 al 01/08/2017)

**DE LA II ETAPA**

RESIDENTE DE OBRA	Ing. Sidman Reynoso Bastidas, CIP N° 177200 (Del 09/05/2017 al 22/07/2017)
SUPERVISOR DE OBRA	Ing. Miguel Ángel Medina Camargo, CIP N° 69234 (Del 06/07/2017 al 22/07/2017)

**DE LA III ETAPA**

RESIDENTE DE OBRA	Ing. Sidman Reynoso Bastidas, CIP N° 177200 (Del 18/09/2017 al 18/10/2017)
SUPERVISOR DE OBRA	Ing. Miguel Ángel Medina Camargo, CIP N° 69234 (Del 18/09/2017 al 18/10/2017)

Finalmente Liquidada revisada y evaluada por la **Arq. GHEIMY ROSADO ROJAS CAP N° 11898**.

- ✓ Y La Liquidación Financiera elaborada por la **CPC. MAGDALENA ROMERO CABRERA Mat. N° 2201**.
- ✓ Los mismos con el resumen siguiente:

**RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA**  
**DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA**



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

ETAPAS	DESCRIPCION	PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO		VALORIZACION FINAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO
		Inicial	Disgregado		

**EXPEDIENTE TECNICO INICIAL**

RGRJ N° 100-2016 - G.R. - JUNIN/GRI de fecha 03/05/2016

7,882,424.93

I ETAPA	Fecha de Inicio	14/06/2016	EXP. TECNICO DISCREGADO I ETAPA - COMPONENTE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO RGRJ N° 120-2016-G.R. - JUNIN/GRI de fecha 31/05/2016	1,973,631.36	468,075.00	22.72%
	Fecha de Terminación Real	01/08/2016				
II ETAPA	Fecha de Inicio	09/05/2017	EXP. TECNICO DISCREGADO II ETAPA - COMPONENTE AGUA POTABLE RGRJ N° 141-2017-G.R. - JUNIN/GRI de fecha 30/03/2017	2,320,273.93	2,122,712.18	91.49%
	Fecha de Terminación Real	22/07/2017				
III ETAPA	Fecha de Inicio	18/09/2017	EXP. TECNICO DISCREGADO III ETAPA - COMPONENTE AGUA POTABLE RGRJ N° 219-2017-G.R. - JUNIN/GRI de fecha 11/09/2017	315,835.92	239,939.75	75.97%
	Fecha de Terminación Real	18/10/2017				

<b>TOTAL GENERAL</b>	7,882,424.93	4,609,741.24	2,830,726.93
<b>% AVANCE RESPECTO AL EXP. TECNICO INICIAL</b>			35.91%
<b>% AVANCE RESPECTO AL EXP. TECNICO DISCREGADO I, II y III Etapa</b>			61.41%

**LIQUIDACIÓN FINANCIERA**

El Presupuesto Ejecutado de la obra PERIODOS 2016 y 2017 son los siguientes:

CODIGO	OBRA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	GASTO FINAL	SALDO DE MATERIALES	STOCK DE ALMACEN	SALDO PRESUPUESTAL
AÑO 2016 - META 0393, 0384	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVIDO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA HH RINCHIA PAZ Y VIDA DISTRITO DE TAMBO PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN	500,000.00	396,662.24	377,268.14	19,394.10	0.00	103,337.76
AÑO 2017 - META 0145		1,524,279.00	1,287,203.525	1,266,021.935	21,181.60	0.00	237,075.47
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,024,279.00</b>	<b>1,683,865.765</b>	<b>1,643,290.065</b>	<b>40,575.70</b>	<b>0.00</b>	<b>340,415.23</b>

El Presupuesto Ejecutado en el presente proyecto fue de S/. 1,683,865.76 Soles, de las cuales se deduce los siguientes:

**TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016 y 2017 1,683,865.76**

**ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MAYORES A 1/8 DE UNA UIT Y DURADEROS A 1 AÑO CONSIDERADO POR PATRIMONIO DE LA ENTIDAD** (17,300.00)  
**NEA** (40,575.70)  
**TOTAL PARA LA REBAJA CONTABLE 1'625,990.06**

Conciliado para la rebaja contable S/. 1,625,990.06 (UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TREINTA Y UNO CON 65/100 SOLES).

Que, en conformidad al INFORME TÉCNICO N° 509-2017-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 28 de noviembre del 2017, mediante el cual el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, ING. OSWALDO JOHAN ZAVALETA ACEVEDO después de haber verificado y evaluado, emite la conformidad los cuales remite para su aprobación mediante acto resolutivo;



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

Que, estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y Dirección Regional de Asesoría Jurídica, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por el artículo 21° de la Ley N°27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias;

Que, por el principio de desconcentración consagrado en el numeral 74.3 del Artículo 74° de la Ley 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, se ha delegado a esta Gerencia mediante el Reglamento de Organizaciones Funciones facultades administrativas y al amparo de los considerando descritas en los párrafos precedentes, La Gerencia Regional de Infraestructura;

#### SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR** el Expediente de Liquidación Técnico – Financiero de la Obra denominada: **"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA, PAZ Y VIDA, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO"** CODIGO SNIP 331464, del Gobierno Regional Junín, con un gasto final de Obra de S/. 1,643,290.06 (UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 05/100 SOLES) según la parte considerativa de la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** La VERACIDAD de la Liquidación Técnico – Financiero a los Profesionales **Arq. GHEIMY ROSADO ROJAS CAP N° 11898**; y la Liquidación Financiera por la **CPC. MAGDALENA ROMERO CABRERA, Mat. N°2201**, que elaboraron la Liquidación Técnico – Financiero de la obra denominada: **"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA, PAZ Y VIDA, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO"** CODIGO SNIP 331464, del Gobierno Regional de Junín, así como a la Comisión de Recepción de Obra y Liquidación de Obras por las emisiones, errores, deficiencias y/o transgresiones legales o técnicas que contara el expediente.

**ARTÍCULO TERCERO.- RESPONSABILIZAR** de la Ejecución de la Obra: **"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA, PAZ Y VIDA, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO"** CODIGO SNIP 331464, a los Profesionales: de la **PRIMERA ETAPA**: RESIDENTE **ING. RONALD PEINADO DE LA CRUZ, CIP N° 106394**, INSPECTOR DE OBRA (EPS SEDAM HUANCAYO SA) **ARQ. CARLOS DANIEL YANCAN MESCUA, CAP N° 5095**; de la **SEGUNDA ETAPA**: RESIDENTE **ING. SIDMAN REYNOSO BASTIDAS, CIP N°**





"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

177200, SUPERVISOR ING. MIGUEL ÁNGEL MEDINA CAMARGO, CIP N° 69234, **TERCERA ETAPA:** RESIDENTE ING. SIDMAN REYNOSO BASTIDAS, CIP N° 177200, SUPERVISOR ING. MIGUEL ÁNGEL MEDINA CAMARGO, CIP N° 69234.

**ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR** a la Gerencia de Administración y Finanzas a través de la Sub. Gerencia de Contabilidad, rebaje la cuenta 1508.05 AGUA Y SANEAMIENTO, 1501.080502 POR ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL, 1501.080503 Por ADMINISTRACIÓN DIRECTA BIENES, 1501.080504 POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA SERVICIOS.

**AÑO 2016 CADENA FUNCIONAL 0384**

Sub Cuenta	1501.0805	Agua y Saneamiento	
	1501.080502	Por Adm. Directa – Personal	69,935.66
	1501.080503	Por Adm. Directa – Bienes	160,960.25
	1501.080504	Por Adm. Directa – Servicios	110,872.23

**AÑO 2016 CADENA FUNCIONAL 0393**

Sub Cuenta	1501.0805	Agua y Saneamiento	
	1501.080504	Por Adm. Directa – Servicios	35,500.00

**AÑO 2017 CADENA FUNCIONAL 0145**

Sub Cuenta	1501.0805	Agua y Saneamiento	
	1501.080502	Por Adm. Directa – Personal	446,571.45
	1501.080503	Por Adm. Directa – Bienes	644,428.77
	1501.080504	Por Adm. Directa – Servicios	157,721.70

**TOTAL SEGÚN REGISTROS CONTABLES** **S/. 1,625,990.06**

Corresponde al PROYECTO: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA, PAZ Y VIDA, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO" CODIGO SNIP 331464.

**ARTÍCULO QUINTO.- HACER** de conocimiento la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Obras, Órgano Regional de Control Institucional, Oficina Regional Desarrollo y Tecnología de la Comunicación Informática, Dirección Regional de Administración y Finanzas, Sub Dirección de Administración y Finanzas (para la rebajas contables), SEDAM HUANCAYO y demás Unidades Orgánicas que por la Naturaleza de sus funciones tengan inherencia en el contenido de la misma.

**ARTÍCULO SEXTO.- DERIVAR** el Expediente Original de la Liquidación Técnica – Financiero del Proyecto denominado, "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA, PAZ Y VIDA, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO" CODIGO SNIP 331464, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, para la custodia y trámite correspondiente.



**ARTÍCULO SÉPTIMO.- PROCEDER,** a Transferir la Obra según corresponda, para su administración, control, mantenimiento y conservación correspondiente.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**



  
Ing. EDUARDO CRISTIAN LAGOS VILLAVICENCIO  
Gerente Regional de Infraestructura  
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNIN  
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 04 DIC. 2017

  
Abog. A. Antonieta Vidalon Robles  
SECRETARIA GENERAL