

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**N° 106 -2020-GRJ/GRI**

Huancayo, 17 JUL 2020

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN**VISTO:**

El Informe Técnico N° 113-2020-GRJ/GRI, de fecha 14 de julio de 2020 suscrito por el Gerente Regional de Infraestructura; el Informe Técnico N° 360-2020-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 13 de julio de 2020 suscrito por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras; el Reporte N° 092-2020/GRJ/GRI/SGSLO/CLO, de fecha 10 de julio de 2020 suscrito por la C.P.C. Edy Martínez Valenzuela; el Informe Técnico N° 006-2020-GRJ/GRI/SGSLO/EMV, de fecha 10 de julio de 2020 suscrito por la C.P.C. Edy Martínez Valenzuela; el Reporte N° 137-2020/GRJ/ORAF-QAF/CC, de fecha 09 de julio de 2020 suscrito por el C.P.C. Roel Hilario Torres en su condición de Coordinador de Contabilidad; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 191 de nuestra Carta Magna en concordancia con el Artículo 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que establecen que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico;

Que, el Gobierno Regional Junín a través de la Gerencia Regional de Infraestructura y Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, consideró dentro del Plan de Inversiones, fomentar el bienestar y desarrollo integral y armónico del ámbito de su jurisdicción, en este caso, el proyecto se denominó: "MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE MASIVO NORTE - SUR, AV. FERROCARRIL (TRAMO: AV. CIRCUNVALACIÓN - CRUCE CARRETERA CENTRAL), DISTRITOS DE EL TAMBO, SAN AGUSTÍN DE CAJAS, HUALHUAS, SAÑO, SAN JERÓNIMO DE TUNAN, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN" con Código SNIP N° 181303;

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Vial Junín suscribieron el Contrato de Proceso N° 156-2018-GRJ/GGR, de fecha 03 de julio de 2018 con el objeto de la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE MASIVO NORTE - SUR, AV. FERROCARRIL (TRAMO: AV. CIRCUNVALACIÓN - CRUCE CARRETERA CENTRAL), DISTRITOS DE EL TAMBO, SAN AGUSTÍN DE CAJAS, HUALHUAS, SAÑO, SAN JERÓNIMO DE TUNAN, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN" con Código SNIP N° 181303, por el monto contractual de S/. 54'592,093.95 (Cincuenta y cuatro millones Quinientos noventa y dos mil Noventa y tres con 95/100 Soles), bajo el sistema de contratación a precios unitarios, con un plazo de ejecución de trescientos (300) días calendarios;

G. R. I.	
REC. N°	4219512
EXP. N°	2883102



Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio "Supervisión del Centro" suscribieron el Contrato de Proceso N° 281-2018-GRJ/GGR, de fecha 22 de octubre del 2018 con el objeto de la contratación de servicio de consultoría de obra para la supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE MASIVO NORTE - SUR, AV. FERROCARRIL (TRAMO: AV. CIRCUNVALACIÓN - CRUCE CARRETERA CENTRAL), DISTRITOS DE EL TAMBO, SAN AGUSTÍN DE CAJAS, HUALHUAS, SAÑO, SAN JERÓNIMO DE TUNAN, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN" con Código SNIP N° 181303, por el monto contractual de S/. 2'127,000.00 (Dos millones Ciento veintisiete mil con 00/100 Soles) por el sistema de contratación a suma alzada con un plazo de ejecución de doscientos cuarenta (240) días calendarios;

Que, mediante la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 060-2019-GRJ/GRI, de fecha 08 de mayo del 2019, el Gerente Regional de Infraestructura, resuelve entre otros puntos, APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico-Financiero de Corte de Obra de la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE MASIVO NORTE - SUR, AV. FERROCARRIL (TRAMO: AV. CIRCUNVALACIÓN - CRUCE CARRETERA CENTRAL), DISTRITOS DE EL TAMBO, SAN AGUSTÍN DE CAJAS, HUALHUAS, SAÑO, SAN JERÓNIMO DE TUNAN, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN" con Código SNIP N° 181303, que fue suscrito por el Gobierno Regional Junín conjuntamente con el Consorcio Vial Junín, a través del Contrato N° 158-2018-GRJ/GGR, de fecha 03 de julio de 2018, derivado del Proceso de Selección de Licitación Pública N° 01-2018-GRJ/CS-Primera Convocatoria, por un monto total ascendiente a la suma de S/. 54'592,093.95 (Cincuenta y cuatro millones Quinientos noventa y dos mil Noventa y tres con 95/100 Soles), bajo el sistema de contratación a precios unitarios y con un plazo de ejecución de trescientos (300) días calendarios. El cual comprende con un avance físico acumulado de 14,20% a fecha de 20 de marzo de 2019, representando el monto contractual de S/. 7'751,694.98 soles incluido el IGV, asimismo, el monto por valorizar es de S/. 46'840,398.92 Soles incluido el IGV, que representa el 85.80%;

Que, mediante la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 083-2019-GRJ/GRI, de fecha 11 de junio del 2019, el Gerente Regional de Infraestructura, resuelve entre otros puntos, APROBAR la Liquidación del Contrato de Proceso N° 281-2018-GRJ/GGR de Consultoría de Obra: "MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE MASIVO NORTE - SUR, AV. FERROCARRIL (TRAMO: AV. CIRCUNVALACIÓN - CRUCE CARRETERA CENTRAL), DISTRITOS DE EL TAMBO, SAN AGUSTÍN DE CAJAS, HUALHUAS, SAÑO, SAN JERÓNIMO DE TUNAN, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN" suscrito con el Consorcio Supervisión del Centro, siendo el costo total del contrato de servicio de consultoría el importe de S/. 779,900.00 (Setecientos setenta y nueve mil Novecientos con 00/100 nuevos soles);

Que, mediante el Reporte N° 087-2020-GRJ-GRI-SGSLO/EMV, de fecha 06 de julio de 2020, la C.P.C. Edy Martínez Valenzuela en su condición de Coordinadora de Liquidación de Obras - GRJ, entrega a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras la Liquidación Financiera de Corte de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE MASIVO NORTE - SUR, AV. FERROCARRIL (TRAMO: AV. CIRCUNVALACIÓN - CRUCE CARRETERA CENTRAL), DISTRITOS DE EL TAMBO, SAN AGUSTÍN DE CAJAS, HUALHUAS, SAÑO, SAN JERÓNIMO DE TUNAN, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN", ejecutada por la modalidad de contrato durante los años 2018 y 2019, para su revisión y conciliación con los registros contables;



Que, la **LIQUIDACIÓN FINANCIERA DE LA OBRA**, es el acto final de la liquidación de una obra, se realizará después de consentida mediante acto resolutivo las liquidaciones tanto del contrato de la obra, así como del contrato de supervisión; dicha liquidación estará compuesta por los gastos realizados en la elaboración del expediente técnico, revisión de elaboración del expediente técnico, el valor final de la obra, de la supervisión, los gastos administrativos y de liquidación, etc., cuya sumatoria determinará la inversión total de la obra, la misma que permitirá realizar el cierre del proyecto en el Formato SNIP 14: Ficha de Registro del Informe de cierre;

Que, mediante el Memorando N° 862-2020/GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 06 de julio de 2020 la Ing. Gaby Paula Lozano Chambergo, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, entrega a la Sub Directora de Administración Financiera, la Liquidación Financiera de Corte de la Obra mencionada, para su revisión conciliación con los registros contables;

Que, mediante la Carta N° 010-2020/JJC, de fecha 09 de julio de 2020 el CPC. Julián Jurado Conce, remite al Coordinador de Contabilidad, la conformidad de conciliación contable de liquidación financiera de corte de la Obra, manifestando entre otros aspectos lo siguiente:

"En consecuencia, revisado y analizado los Auxiliares Estándar y Análisis de Cuenta que corresponde a la Obra arriba mencionado, ejecutado los años 2018 y 2019, ES CONFORME DE ACUERDO A LA EJECUCIÓN CONTABLE";

Que, mediante el Reporte N° 137-2020-GRJ-ORAF-OAF/CC, de fecha 09 de julio de 2020 el C.P.C. Roel Hilario Torres en su condición de Coordinador de Contabilidad, remite a la Sub Directora de Administración Financiera CPC. Ofelia Rios Pacheco, la Conformidad a la Conciliación Contable de la Liquidación Financiera de la Obra, quien manifiesta su conformidad y posteriormente lo remite a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras;

Que, mediante el Informe Técnico N° 006-2020-GRJ-GRI-SGSLO/EMV, de fecha 10 de julio de 2020, la C.P.C. Edy Martínez Valenzuela en su condición de Liquidador Financiero de Obra, remite la Liquidación Financiera de la Obra a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, emitiendo las siguientes conclusiones y recomendaciones:

- Se determinó que el Costo Real de Obra a nivel de Metas Presupuestarias ejecutadas, asciende al monto de S/. 9'184,629.90 Soles, como se detalla en el expediente de Liquidación Financiera que se adjunta.
- Se cuenta con la CONFORMIDAD A LA CONCILIACIÓN CONTABLE de la Liquidación Financiera de Obra, según Reporte N° 137-2020-GRJ-ORAF-OAF/CC, de fecha 09/07/2020 de la COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD y aprobación de la Oficina de Administración Financiera.
- Se recomienda que el Expediente de Liquidación Técnico Financiero, después de su verificación, se dé continuidad al trámite para su aprobación mediante Acto Resolutivo.

Que, mediante el Informe Técnico N° 360-2020-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 13 de julio de 2020 la Ing. Gaby Paula Lozano Chambergo, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, después de la revisión, evaluación de la Liquidación Técnico Financiero de Corte de Obra, otorga su conformidad, bajo el siguiente análisis:

ANÁLISIS:

DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN TÉCNICO.

Con **RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 079-2018-G.R.-JUNIN/GRI**, de fecha 15 de Febrero de 2010, en el ARTICULO PRIMERO, se resuelve APROBAR, la Actualización de Costos del Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE MASIVO NORTE - SUR, AV. FERROCARRIL (TRAMO: AV. CIRCUNVALACION - CRUCE CARRETERA CENTRAL), DISTRITOS DE EL TAMBO, SAN AGUSTIN DE CAJAS, HUALHUAS, SAÑO, SAN JERONIMO DE TUNAN, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN.", CODIGO SNIP N° 181303, modalidad: Contrata, con un plazo de ejecución de 300 días calendarios y un presupuesto General vigente al mes de diciembre del 2017.





Gobierno Regional Junín

"Año de la Universalización de la Salud"



Costo Referencial	:	S/.	54'592,093.95
Supervisión	:	S/.	752,268.07
TOTAL PRESUPUESTO	:	S/.	55'344,362.02

Son: Cincuenta y Cinco Millones Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Sesenta y Dos con 02/100 Nuevos Soles.

LIQUIDACIÓN TÉCNICA DE CORTE DE OBRA	
OBRA	"MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE MASIVO NORTE - SUR, AV. FERROCARRIL (TRAMO: AV. CIRCUNVALACION - CRUCE CARRETERA CENTRAL), DISTRITOS DE EL TAMBO, SAN AGUSTIN DE CAJAS, HUALHUAS, SAÑO, SAN JERONIMO DE TUNAN, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN"
CODIGO SNIP	181303

Expediente	<i>Proyectista</i>	Ing. David Vargas Arias con CIP N° 132906
	<i>Evaluator</i>	Ing. Elmer Vásquez Sedano con CIP N° 193896
	<i>Aprobación</i>	Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 079 - 2018 - G.R. - JUNIN/GRI, de Fecha 15 - Febrero - 2018
	<i>Monto con IGV</i>	S/ 55'344,362.02

Contrato de Ejecución de Obra	Contrato	N° 156-2018-GRJ/GGR
	Fecha de suscripción	03 - Julio - 2018
	Plazo	300 días
	Modalidad	Proceso de Selección de Licitación Pública N° 01-2018-GRJ/CS - Primera convocatoria
	Entrega de terreno	20- Julio - 2018
	Inicio de ejecución	20 - Julio - 2018
	Termino de ejecución	16 - Mayo - 2018
	Monto con IGV	S/. 54'592,093.95

Ejecutor	Consorcio	CONSORCIO VIAL JUNIN RUS N° 20603331614
	Representantes Legales Comunes	- Sr. Castro Aranda Nixon Michael (Representante Legal Común 01) - Sra. Hurtado Sáenz Grace Gysela (Representante Legal Común 02) - Sra. Castro Rodríguez Cristian (Representante Legal Común 03) - Sra. Zarate Palomino Milton (Representante Legal Común 04)
	Empresas	- CORPORACIONNSAN RAFAEL SAC – RUC N° 20445794211 - DITRANSERVA SAC - RUC N° 20505789092 - CORPORACIÓN EJECUTORA DE OBRAS SAC - RUC N° 20218090550 - CONSTRUCTORA Y CONSULTORA LA INCONTRASTABLE GREAT GROUP SRL – RUC N° 20487034887 - HVC INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SAC – RUC N° 20568168799
	Residente de Obra	Ing. Héctor Julio Vizarreta Pacheco
	Inspector de Obra	Ing. José Antonio Arenales Granados

Supervisión	Consorcio	CONSORCIO "SUPERVISIÓN DEL CENTRO" – RUC N° 20603704356
	Contrato	N° 281-2018-GRJ/GGR
	Fecha de suscripción	22 de Octubre de 2018
	Plazo	240 días
	Modalidad	Proceso de Selección de Concurso Público N° 05-2018-GRJ/CS - Primera convocatoria
	Monto con IGV	2'127,000.00
	Representante Legal	- Sra. PAUCAR ESPEJO MARY LUZ (Representante Legal Común 01) - Sr. GAMARRA GONZALES ENRIQUE (Representante Legal Común 02)





Gobierno Regional Junín



Participando con la fuerza del pueblo

"Año de la Universalización de la Salud"

Empresas	- Espinoza Salgado Eloy Justo – RUC N° 10225104366 - Bazán Orellana Miguel Enrique – RUC N° 10200447331 - Constructora DEGGAMZ SAC – RUC N° 20541514547 - Romero Melgar Rogers Enrique – RUC N° 10401747023 - Tovar Huanca Elmer Raúl – RUC N° 10199424039
Supervisor de Obra	Ing. QUISPE ANTICONA MANUEL JESUS (desde) Ing. JOSE ARENALES GRANADOS (desde el 18/01/2019 hasta la fecha de corte)

CÁLCULO DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA

CONCEPTO	MONTO CONTRACTUAL	MONTO PAGADOS VALORIZADOS	MONTO VALORIZADO REAL	SALDO VALORIZADO
I. AVANCE EJECUTADO				
Valorización N° 01	75,510.44	220,465.20	220,465.20	0.00
Valorización N° 02	1,954,576.62	1,421,073.18	1,421,073.18	0.00
Valorización N° 03	3,198,714.80	2,124,987.51	2,125,269.37	281.86
Valorización N° 04	3,685,598.76		906,554.52	906,554.52
Valorización N° 05	3,741,572.18		377,498.20	377,498.20
Valorización N° 06	4,167,919.30		1,512,222.56	1,512,222.56
Valorización N° 07	4,742,597.90			0.00
Valorización N° 08	5,008,709.64			0.00
Valorización N° 09	7,578,380.47			0.00
Valorización N° 10	7,452,421.43			0.00
Valorización N° 11	4,631,793.85			0.00
Plan Regulador de ruta	14,391.00			0.00
Mitigación Ambiental	12,300.00		6,150.00	6,150.00
TOTAL (A)	46,264,486.39	3,766,525.89	6,569,233.03	2,802,707.14
II. ADICIONAL Y/O DEDUCTIVO				
Adicional	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (B)	0.00	0.00	0.00	0.00
III. AJUSTE DE PRECIOS				
Reintegro Pto. Principal	288,286.75	108,214.63	288,286.75	180,072.12
Reintegro Pto. Adicional	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (C)	288,286.75	108,214.63	288,286.75	180,072.12
IV. ADELANTOS OTORGADOS				
Adelanto Directo	0.00	4,306,389.07	0.00	-4,306,389.07
Amortización de Adelanto Directo	0.00	-350,621.85	0.00	350,621.85
Adelanto para Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de Adelanto de Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (D)	0.00	3,955,767.22	0.00	-3,955,767.22
DEDUCCIÓN DE REINTEGROS				
Deducción de reintegro que no corresponde por Adelanto Directo	-11,419.57	-5,284.27	-11,419.57	-6,135.30
Deducción de reintegro que no corresponde por Adelanto de Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (E)	-11,419.57	-5,284.27	-11,419.57	-6,135.30
VI. COSTO OBRA (A+B+C+D+E)	46,541,353.57	7,825,223.47	6,846,100.21	-979,123.26
IGV.18%	8,377,443.64	1,408,540.22	1,232,298.04	-176,242.19
TOTAL	54,918,797.21	9,233,763.69	8,078,398.25	-1,155,365.45
VII. SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD				
MONTO				-1,155,365.45



DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA.

- Mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 060-2019-GRJ/GRI de fecha 08 de mayo de 2019, en el ARTÍCULO PRIMERO se resuelve APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico Financiero de Corte de Obra de la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE MASIVO NORTE- SUR, AV. FERROCARRIL (TRAMO: AV. CIRCUNVALACIÓN- CRUCE CARRETERA CENTRAL), DISTRITO DE EL TAMBO, SAN AGUSTÍN DE CAJAS, HUALHUAS, SAÑO, SAN JERÓNIMO DE TUNÁN, PROVINCIA DE HUANCAYO — JUNÍN", con CÓDIGO SNIP N° 181303, que fue suscrito por el Gobierno Regional Junín conjuntamente con el Consorcio VIAL JUNÍN, a través del Contrato N°158-2018-GRJ/GGR de fecha 03 de julio de 2018, derivado del Proceso de Selección de Licitación Pública N°01-2018-GRJ/CS-Primera Convocatoria, por un monto total ascendiente a la suma de S/.54,592,093.95 (Cincuenta y cuatro millones quinientos noventa y dos mil noventa y tres con 95/100 soles), bajo el sistema de contratación a Precios Unitarios y con un plazo de ejecución de 300 días calendarios. El cual comprende con un avance físico acumulado de 14,20% a fecha de 20 de marzo de 2019, representando el monto contractual de S/. 7'751,694.98 soles incluido el IGV, asimismo, el monto por valorizar es de S/. 46'840,398.92 soles incluido el IGV, que representa el 85.80%.
 - La Liquidación Financiera se ha realizado en función a los comprobantes de pago y valorizaciones de pago que están adjuntos a los comprobantes de pago.
 - La Liquidación comprende gastos ejecutados de los años 2018 y 2019. Se realiza la liquidación final para proceder con su cierre, para ello se remite la Ficha de Cierre N° 09, Registro de Cierre de Inversión; con la cual se cierra el proyecto, en cumplimiento a la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES aprobado RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 001-2019-EF/63.01, que indica en su Artículo 29°. Inicio y alcance de la fase de Ejecución, inciso 29.4 "La liquidación técnica y financiera se realiza conforme a la normativa de la materia. Luego de efectuada la liquidación técnica y financiera, la UEI registra el cierre de las inversiones en el Banco de Inversiones mediante el Formato N° 09: Registro de cierre de inversión."
1. El Presupuesto Aprobado para la ejecución de la presente obra, Ejercicio Fiscal correspondiente a los años 2018 y 2019, por la modalidad de Contrato, el Presupuesto fue de **S/. 16'304,041.00** Soles.



PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2018 META 050 RB 00; META 253 RB 00; META 439 RB 00

ESPECIFICA	DESCRIPCION	META	RUBRO	SUB TOTAL	MONTO
2.6.8.1.3.1	Elaboración de Expedientes Técnicos	439	'00	4,000.00	4,000.00
2.6.2.3.2.3	Costo de Construcción por Contrata	050	'00	14'822,990.00	14'822,990.00
2.6.2.3.2.5	Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes	253	'00	12,000.00	12,000.00
2.6.2.3.2.6	Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios	253	'00	634,951.00	634,951.00

TOTAL PRESUPUESTO AUTORIZADO AÑO 2018 **15'473,941.00** **15'473,941.00**

PRESUPUESTO AUTORIZADO AÑO 2019 META 127 RB 00

ESPECIFICA	DESCRIPCION	META	RUBRO	SUB TOTAL	MONTO
2.6.2.3.2.5	Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios	127	'00	50,200.00	50,200.00
2.6.2.3.2.6	Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios	127	'00	779,900.00	779,900.00

TOTAL PRESUPUESTO AUTORIZADO AÑO 2019 **830,100.00** **830,100.00**

TOTAL PRESUPUESTO AUTORIZADO AÑO 2018-2019 **16'304,041.00** **16'304,041.00**

El Presupuesto Ejecutado de la presente obra en el periodo 2018 y 2019 alcanzó a la suma de **S/ 10'339,995.36** (Diez millones trescientos treinta y nueve mil novecientos noventa y cinco con 36/100 Soles).

PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2018 META 050 RB 00; META 253 RB 00; META 439 RB 00

ESPECIFICA	DESCRIPCION	META	RUBRO	MONTO	MONTO
2.6.8.1.3.1	Elaboración de Expedientes Técnicos	439	'00	4,000.00	4,000.00
2.6.2.3.2.3	Costo de Construcción por Contrata	050	'00	9'233,763.70	9'233,763.70
2.6.2.3.2.5	Costo de Construcción por	253	'00	5,265.00	5,265.00

	Administración Directa - Servicios				
2.6.2.3.2.6	Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios	253	'00	266,866.66	266,866.66
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2018				9'509,895.36	9'509,895.36

PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2019 META 127 RB 00

ESPECIFICA	DESCRIPCION	META	RUBRO	MONTO	MONTO
2.6.2.3.2.5	Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios	127	'00	50,200.00	50,200.00
2.6.2.3.2.6	Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios	127	'00	779,900.00	779,900.00
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2019				830,100.00	830,100.00

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2018-2019				10'339,995.36	10'339,995.36
--	--	--	--	----------------------	----------------------

3. De la Ejecución Presupuestal Financiera.

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y GASTO FINAL CONSOLIDADO

(Expresado en Soles)

AÑO	META	RUBRO	OBRA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	GASTO FINAL	SALDO PRESUPUESTAL
CÓDIGO 2160392			"MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE MASIVO NORTE - SUR, AV. FERROCARRIL (TRAMO: AV. CIRCUNVALACION - CRUCE CARRETERA CENTRAL), DISTRITOS DE EL TAMBO, SAN AGUSTIN DE CAJAS, HUALHUAS, SAÑO, SAN JERONIMO DE TUNAN, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN"				
AÑO 2018 META 050 RB 00; META 253 RB 00; META 439 RB 00				15'473,941.00	9'509,895.36	9'509,895.36	5'964,045.64
AÑO 2019 META 050 RB 00; META 127 RB 00				830,100.00	830,100.00	830,100.00	0.00
			TOTAL S/.	16'304,041.00	10'339,995.36	10'339,995.36	5'964,045.64

4. El Costo Final de la Obra asciende a lo siguiente.

ITEM	LIQUIDACIÓN FINANCIERA	MONTO S/.
1	(+) CONTRATO DE OBRA + REAJUSTE	9,233,763.70
	(-) SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD - DEVOLUCIÓN SEGÚN RIC N° 498-2019	-1,155,365.46
CONTRATO DE OBRA REAL		8,078,398.24
2	(+) COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO	4,000.00
3	(+) SUPERVISIÓN DE OBRA	779,900.00
4	(+) GASTOS GENERALES	322,331.66
TOTAL COSTO REAL DE OBRA		9,184,629.90

Para las rebajas contables:

ESPECIFICA	DESCRIPCION	META	RUBRO	2018	META	RUBRO	2019	TOTAL
2.6.8.1.3.1.	Expediente Técnico	439	'00	4,000.00				4,000.00
2.6.2.3.2.3.	Costo de Construcción por Contrata	050	'00	9,233,763.70				9,233,763.70
2.6.2.3.2.5.	Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes	253	'00	5,265.00				5,265.00
2.6.2.3.2.6.	Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios	253	'00	266,866.66				266,866.66



Gobierno Regional Junín

"Año de la Universalización de la Salud"



2.6.2.3.2.6.	Costo de Construcción por Administración Directa -Servicios				127	'00	779,900.00	779,900.00
2.6.2.3.3.5.	Costo de Construcción por Administración Directa -Servicios				127	'00	50,200.00	50,200.00
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO				9,509,895.36			830,100.00	10,339,995.36

SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD - DEVOLUCIÓN SEGÚN RIC N° 498-2019

(1,155,365.46)

TOTAL COSTO NETO DE OBRA

S/ **9,184,629.90**

NOTA: El importe total del Recibo de Ingreso N° 498-2019, por ejecución de las Cartas Fianzas es de S/ 1'155,526.00; siendo el importe de S/ 1'155,365.46, el saldo a favor de la entidad; quedando el importe de S/ 160.54 a favor del Contratista pendiente de Devolución.

CONCLUSIÓN:

Se determinó el Costo Real de Obra que, a nivel de Metas Presupuestarias, asciende al monto de S/. 9'184,629.90 Soles; quedando el importe de S/. 160.54 pendiente de Devolución a favor del Contratista. Visto, las respectivas liquidaciones técnica y financiera, después de su verificación **SE OTORGA LA CONFORMIDAD**, los cuales remito para su aprobación mediante acto resolutivo.

Que, mediante el Informe Técnico N° 113-2020-GRJ/GRI, de fecha 14 de julio de 2020 el Ing. Luis Ángel Ruiz Oré, en su condición de Gerente Regional de Infraestructura, después de la revisión, evaluación del Expediente de Liquidación Técnica Financiera de Corte de Obra: "MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE MASIVO NORTE - SUR, AV. FERROCARRIL (TRAMO: AV. CIRCUNVALACIÓN - CRUCE CARRETERA CENTRAL), DISTRITOS DE EL TAMBO, SAN AGUSTÍN DE CAJAS, HUALHUAS, SAÑO, SAN JERÓNIMO DE TUNAN, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN", otorga su **APROBACIÓN**;

Que, la Liquidación Técnica Financiera de Corte de Obra, ha sido materia de revisión, evaluación por parte de la **Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, quien se encuentra encargada de la supervisión, evaluación, control, liquidación y transferencia de obras ejecutadas por el Gobierno Regional Junín,** de acuerdo a la normatividad vigente sobre esta materia;

Que, al respecto el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Junín, en el artículo 90°, establece que la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras tiene entre otras funciones las siguientes:

- Programar, dirigir, coordinar, supervisar y ejecutar las actividades de recepción, liquidación y transferencias de los proyectos de inversión y/o obras financiados por el Gobierno Regional Junín, hasta la emisión de la resolución respectiva,** de acuerdo a la normatividad vigente y según corresponda la modalidad de ejecución.
- Revisar y dar conformidad a las liquidaciones técnico-financieras de obras, emitiendo opinión al respecto y recomendando su aprobación mediante resolución correspondiente.**
- Realizar las liquidaciones física y financiera oportuna de las obras, resultantes de la ejecución de los proyectos de inversión, conforme a la legislación vigente, conciliando con la Oficina de Administración Financiera para la liquidación final.**
- Formular los informes de liquidación de obras** (el resaltado y subrayado es agregado).

Que, además de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Junín **la Gerencia Regional de Infraestructura tiene por función entre otras la de supervisar el cumplimiento de las normas legales vigentes relacionadas con la ejecución de obras, estudios y, supervisión y liquidación de obras;**

Que, en virtud de las normas citadas, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, está encargada de la elaboración de la Liquidación Técnica Financiera de la Obra que ejecuta el Gobierno Regional Junín, revisa y otorga conformidad de acuerdo a la normatividad pertinente y modalidad de ejecución



correspondiente, además otorga su aprobación hasta la emisión del acto resolutivo. Por su parte la Gerencia Regional de Infraestructura supervisa el cumplimiento de las normas legales vigentes relacionadas con la liquidación de obras;

Que, en consecuencia, estando a la elaboración, evaluación, conformidad y aprobación otorgada a la Liquidación Técnica Financiera de Corte de Obra: "MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE MASIVO NORTE - SUR, AV. FERROCARRIL (TRAMO: AV. CIRCUNVALACIÓN - CRUCE CARRETERA CENTRAL), DISTRITOS DE EL TAMBO, SAN AGUSTÍN DE CAJAS, HUALHUAS, SAÑO, SAN JERÓNIMO DE TUNAN, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN", por las siguientes Áreas: Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras mediante el Informe Técnico N° 360-2020-GRJ/GRI/SGSLO, Gerencia Regional de Infraestructura mediante el Informe Técnico N° 113-2020-GRJ/GRI, corresponde aprobarla por el costo total de S/. 9,184.629.90 (Nueve millones Ciento ochenta y cuatro mil Seiscientos veintinueve con 90/100 Soles), quedando un saldo presupuestal de S/. 7,119.411.10 (Siete millones Ciento diecinueve mil Cuatrocientos once con 10/100 Soles), asimismo, queda el importe de S/. 160.54 (Ciento sesenta con 54/100 Soles) pendiente de devolución a favor del Contratista;

Con la visación de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, la Gerencia Regional de Infraestructura, la Oficina Regional de Administración y Finanzas, la Dirección Regional de Asesoría Jurídica.

En uso de las atribuciones y facultades otorgadas por la Directiva General N° 002-2017-GR-JUNÍN-GRJ/GRI/SGSLO, "Normas y Procedimientos Para la Liquidación Técnica y Financiera de Obras Ejecutadas por la Modalidad de Administración Indirecta (Contrata) en el Gobierno Regional De Junín".

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR el Expediente de Liquidación Técnica Financiera de Corte de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE MASIVO NORTE - SUR, AV. FERROCARRIL (TRAMO: AV. CIRCUNVALACIÓN - CRUCE CARRETERA CENTRAL), DISTRITOS DE EL TAMBO, SAN AGUSTÍN DE CAJAS, HUALHUAS, SAÑO, SAN JERÓNIMO DE TUNAN, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN" con Código SNIP N° 181303, del Gobierno Regional de Junín con un gasto final de la Obra que asciende al monto de S/. 9'184,629.90 (Nueve millones Ciento ochenta y cuatro mil Seis cientos veintinueve con 90/100 Soles), quedando un saldo presupuestal de S/. 7'119.411.10 (Siete millones Ciento diecinueve mil Cuatrocientos once con 10/100 Soles) que comprende el presupuesto ejecutado correspondiente a los ejercicios fiscales 2018 y 2019, quedando el importe de S/ 160.54 (Ciento sesenta con 54/100 Soles) pendiente de devolución a favor del Contratista.

ARTICULO SEGUNDO. - DECLARAR la veracidad del Expediente de Liquidación Técnica Financiera de Corte de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE MASIVO NORTE - SUR, AV. FERROCARRIL (TRAMO: AV. CIRCUNVALACIÓN - CRUCE CARRETERA CENTRAL), DISTRITOS DE EL TAMBO, SAN AGUSTÍN DE CAJAS, HUALHUAS, SAÑO, SAN JERÓNIMO DE TUNAN, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN" con Código SNIP N° 181303, del Gobierno Regional Junín; asimismo, **DETERMINAR** la responsabilidad de la CPC. Edy Martínez Valenzuela, CPC. Ofelia Ríos Pacheco, Ing. Gaby Paula Lozano Chambergó, Ing. Luis Ángel Ruiz Oré, quienes intervinieron en la elaboración, evaluación,



Gobierno Regional Junín

"Año de la Universalización de la Salud"



Participando con la fuerza del pueblo

conformidad y aprobación del Expediente de Liquidación Técnica Financiera de Corte de la Obra mencionada, todo ello en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones técnicas y legales.

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR a la Dirección Regional de Administración y Finanzas a través de la Sub Dirección de Administración y Finanzas, rebaje la Cuenta 1501, Sub Cuenta 0802 – INFRAESTRUCTURA VIAL – CONSTRUCCIONES EN CURSO, por el monto de S/. 9'184,629.90 (Nueve millones Ciento ochenta y cuatro mil Seiscientos veintinueve con 90/100 Soles), del proyecto "MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE MASIVO NORTE - SUR, AV. FERROCARRIL (TRAMO: AV. CIRCUNVALACIÓN - CRUCE CARRETERA CENTRAL), DISTRITOS DE EL TAMBO, SAN AGUSTÍN DE CAJAS, HUALHUAS, SAÑO, SAN JERÓNIMO DE TUNAN, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN" con Código SNIP N° 181303.

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Obras, Órgano Regional de Control Institucional, Oficina Regional Desarrollo y Tecnología de la Comunicación Informática, Dirección Regional de Administración y Finanzas, Sub Dirección de Administración y Finanzas (para las rebajas contables) y demás Unidades Orgánicas que por la naturaleza de sus funciones tengan inherencia en el contenido de la misma.

ARTÍCULO QUINTO. - DERIVAR el Expediente original de la Liquidación Técnica - Financiera de Corte de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE MASIVO NORTE - SUR, AV. FERROCARRIL (TRAMO: AV. CIRCUNVALACIÓN - CRUCE CARRETERA CENTRAL), DISTRITOS DE EL TAMBO, SAN AGUSTÍN DE CAJAS, HUALHUAS, SAÑO, SAN JERÓNIMO DE TUNAN, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN" con Código SNIP N° 181303, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, para la custodia y trámite correspondiente.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.


Ing. LUIS ANGEL RUIZ ORE
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO.

17 JUL 2020

Abog. Helen S. Díaz Herrera
SECRETARIA GENERAL