



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

## RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 064 -2016-GRJ/GGR

Huancayo, 06 ABR 2016.

LA GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

### VISTO:

El Informe Legal N° 240-2016-GRJ/ORAJ de fecha 23 de Marzo del 2016; el Memorando N° 556-2016/GRJ/GGR de fecha 16 de Marzo del 2016; el Reporte N° 186-2016-GRJ-GRI de fecha 14 de Marzo del 2016; la Carta N° 010-2016-GRJ/GRI/SGSLO/CO-RAR de fecha 12 de Febrero del 2016; Informe Legal N° 151-2016-GRJ/ORAJ de fecha 23 de Febrero del 2016; el Reporte N° 472-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 12 de febrero del 2016; la Carta N° 0038-2016-SE/VSLB-MIABFSSHDOPJRJ de fecha 09 de Febrero del 2016; la Carta N° 0202-2016-COS, con fecha de recepción 08 de Febrero del 2016, mediante la cual el Consorcio Overall Strategy S.A.C. Ing. Oscar Alvarado Rivera, solicita la ampliación de plazo N° 02, de la Obra "Mejoramiento de las Infraestructuras de apoyo para el buen funcionamiento de los servicios de salud en el Hospital Domingo Olavegoya de la Provincia de Jauja – Región Junín", y;

### CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Overall Strategy S.A.C., suscribieron el Contrato N° 1157-2012-GRJ-ORAF, de fecha 17 de diciembre del 2012, con el objeto de la ejecución de la Obra: "Mejoramiento de las Infraestructuras de apoyo para el buen funcionamiento de los servicios de salud en el Hospital Domingo Olavegoya de la Provincia de Jauja – Región Junín", por el monto total de S/. 2'352,122.40 (Dos Millones trescientos cincuenta y dos Mil ciento veintidós con 40/100 Nuevos Soles), por el sistema de contratación a Suma Alzada y a todo costo, con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendarios;

Que, mediante Carta N° 0202-2016-COS, con fecha de recepción 08 de Febrero del 2016, el representante legal del Consorcio Overall Strategy S.A.C. Ing. Oscar Alvarado Rivera, solicita la ampliación de plazo N° 02 de la obra señalada líneas arriba, por diecisiete (17) días calendarios, invocando lo establecido en los artículos 200° y 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, con Carta N° 0038-2016-SE/VSLB-MIABFSSHDOPJRJ de fecha 09 de Febrero del 2016, el Supervisor de Obra, Arq. V. Silvio Lazo Bernardo entrega el Informe de ampliación de plazo N° 02, considerando procedente la ampliación de plazo N° 02;

| GERENCIA GENERAL |         |
|------------------|---------|
| DOC. N°          | 1475641 |
| EXP. N°          | 0974199 |



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

Que, mediante Reporte N° 472-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 12 de Febrero del 2016, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, Ing. Julio Buyu Nakandakare Santana, opina favorable y considera procedente la aprobación de la solicitud por un plazo de 17 días sin reconocimiento de mayores gastos generales y Recomendando la emisión de la resolución Administrativa;

Que, con Resolución Ejecutiva Regional N° 317-2015-GRJ/GR, de fecha 30 de Junio del 2015, se aprueba la paralización de la ejecución de la obra "Mejoramiento de las Infraestructuras de apoyo para el buen funcionamiento de los servicios de salud en el Hospital Domingo Olavegoya de la Provincia de Jauja – Región Junín" con eficacia anticipada del 19 de Abril del 2014;

Que, sobre el particular, la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873, en el numeral 41.6. del Artículo 41° establece:

*"El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual".*

Que, a fojas (20) del expediente administrativo, obra el pronunciamiento del Consorcio Overall Strategy S.A.C., en el cual se aprecia que la causal que motiva la ampliación de plazo N° 02, es debido a la paralización temporal de la obra que se aprobó mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 317-2015-GRJ/GR; asimismo de autos se corrobora con lo anotado en los asientos N° 258 y 259 del cuaderno de obra de fecha 02 de Febrero del 2016, donde el Residente de Obra comunica al Supervisor de Obra sobre la ampliación de plazo N° 02, se procede de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en el Artículo 200° (en adelante EL REGLAMENTO), establece que:

*"De conformidad con el artículo 41° de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:*

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
2. Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.
3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.
4. Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. (...)"





"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el Artículo 201°, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 138-2012-EF, dispone:

*"Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el Cuaderno de Obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. **Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo. (...)**"*

Que, asimismo, resulta necesario señalar lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 202° del Reglamento:

*"En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad ampliará el plazo de los otros contratos celebrados por ésta y vinculados directamente al contrato principal."*

Que, en virtud de lo indicado, el Reglamento dispone que la ampliación de plazo debe ser solicitado dentro del periodo contemplado en el Artículo 201°, por lo que todo pedido deberá ser solicitarlo antes del vencimiento del plazo de ejecución de la obra. En mérito a ello se tiene que el Consorcio Overall Strategy S.A.C., solicita con fecha 08 de Febrero del 2016, la Ampliación de plazo de ejecución de obra, plazo que se encuentra dentro de lo establecido en el Contrato N° 1157-2012-GRJ-ORAF, además de contener todos los documentos que sustentan su pedido los cuales obran de fojas (01 al 20) del expediente;

Que, asimismo mediante Carta N° 0038-2016-SE/VSLB-MIABFSSHDOPJRJ de fecha 09 de Febrero del 2016, el Arq. V. Silvio Lazo Bernardo, en su condición de Supervisor de Obra opina por la procedencia de la solicitud de ampliación de plazo de obra N° 02 por la causal de atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del contratista y en cumplimiento al Artículo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por un periodo de 17 días calendarios con efectividad del 01 de febrero hasta el 17 de Febrero del 2016, sin generar mayores gastos generales, debiendo esta última fecha ser considerada como fecha de término de obra; consecuentemente lo ratifica el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras a través de su respectivo informe técnico, considerando que el plazo de ampliación de ejecución de obra será por el periodo de diecisiete (17) días calendarios;

Que, sin perjuicio de lo antes mencionado y visto el Reporte N° 472-2016-GRJ/GRI/SGSLO, se advierte que no es un informe valorativo concluyente; por lo





"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

que debe tenerse en cuenta el Artículo 173° de La Ley N° 27444, que señala: *"toda autoridad cuando formule informes o proyectos de resoluciones fundamenta su opinión en forma sucinta y establece conclusiones expresas y claras sobre todas las cuestiones planteadas en la solicitud, y recomienda concretamente los recursos de acción a seguir, cuando estos correspondan, suscribiéndolos con su firma habitual, consignando su nombre, apellido y cargo."*; de ello, se colige que la Sub Gerencia citada, no emitió el Informe Técnico respectivo, conforme lo establece la norma;

Que, del mismo modo, es preciso aclarar que el Memorando N° 285-2016-GRJ/GRI-SGSLO, mediante el cual el Ing. Julio Buyu Nakandakare Santana ENCARGA la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras al Ing. Arturo Del Pozo Castro, lo cual resulta contrario a lo establecido en la Ley N° 27444 en el Artículo 72° el cual establece el procedimiento correcto es la DELEGACIÓN de firma, hecho que en el presente caso no se ha llevado conforme señala la norma antes acotada;

Que, asimismo, en reiteradas oportunidades se ha efectuado la observación tanto a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras como a la Gerencia Regional de Infraestructura, porque no emiten informes técnicos valorativos concluyentes que permitan a esta oficina expedir un Informe Legal idóneo, ya que como es de verse las conclusiones expedidas son ambiguas y nada determinantes;

Que, sin perjuicio de lo señalado precedentemente, cabe destacar que la presente ampliación de plazo no se tramitó en el momento oportuno, por lo que es procedente su aprobación en vías de regularización, ya que existe una presunta responsabilidad en la demora de la presente ampliación de plazo;

Que, a razón de los considerandos expuestos, contando con el Informe Legal N° 151-2016-GRJ/ORAJ de fecha 23 de Febrero del 2016 e Informe Legal N° 240-2016-GRJ/ORAJ de fecha 23 de Marzo del 2016 y además de los Informes técnicos emitidos por el Supervisor de Obra, Coordinador de Obra y Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, resulta pertinente aprobar el pedido realizado por el representante legal del Consorcio Overall Strategy S.A.C. Ing. Oscar Alvarado Rivera, sobre la Ampliación de plazo N° 02 de la Obra: "Mejoramiento de las Infraestructuras de apoyo para el buen funcionamiento de los servicios de salud en el Hospital Domingo Olavegoya de la Provincia de Jauja – Región Junín";

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y contando con las visaciones del Sub Gerente de la Sub Gerencia citada, del Gerente Regional de Infraestructura y Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, y;

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 y sus modificatorias, Resolución Ejecutiva





"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

Regional N° 093-2016-GR-JUNIN/GR y Resolución Ejecutiva Regional N° 099-2016-GR-JUNIN/GR;

### SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR** en vías de regularización, la Ampliación de Plazo N° 02, solicitado por el representante legal del **Consorcio Overall Strategy S.A.C.** - Ing. Oscar Alvarado Rivera, de la Obra "Mejoramiento de las Infraestructuras de apoyo para el buen funcionamiento de los servicios de salud en el Hospital Domingo Olavegoya de la Provincia de Jauja – Región Junín", por un periodo de diecisiete (17) días calendarios, considerando como fecha de término de obra el **17 de Febrero del 2016**, sin reconocimiento de mayores gastos generales; conforme a las consideraciones expuestas en la presente Resolución.


**ARTICULO SEGUNDO.- RECOMENDAR** a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, cumpla con emitir Informes técnicos y no Reportes, conforme lo señala la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y en atención a lo establecido por el Artículo 173° de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444.

**ARTICULO TERCERO: DISPONER** la presunta responsabilidad del Gerente Regional de Infraestructura, por la demora en la tramitación de la presente ampliación de plazo, desde el día 23 de Febrero del 2016.

**ARTICULO CUARTO.- REMITIR** copias de todos los actuados al Secretario técnico de Procesos Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional de Junín, para el deslinde de responsabilidades al haberse vulnerado los Artículos 150°, 173° y 148° de la Ley N° 27444 y en inobservancia de lo dispuesto por el Artículo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, referido a los plazos para resolver una Ampliación de plazo.

**ARTICULO QUINTO.- TRANSCRIBIR** la presente Resolución, al Consorcio Overall Strategy S.A.C., a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

  
C.P.C.C. JESUS MELCHORA ASCURRA PALACIOS  
GERENTE GENERAL REGIONAL  
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNIN  
Lo que transcribo a Ud. para su  
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 07 ABR 2016

  
Abog. A. Antonieta Vidatón Robles  
SECRETARIA GENERAL