



Gobierno Regional Junín

G. R. I.	
REC. N°	4861562
EXP. N°	3328065



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

## RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 177 -2021-GR-JUNÍN/GRI

Huancayo, 10 JUN 2021.

### EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

#### VISTO:

El Memorando N° 636-2021-GRJ/ORAJ, de fecha 04 de junio de 2021 suscrito por la Abogada Silvia Carmen Ticze Huamán, en su condición de Directora Regional de Asesoría Jurídica; el Informe Técnico N° 129-2021-GRJ/GRI, de fecha 01 de junio de 2021 suscrito por el Ingeniero Luis Ángel Ruiz Ore, en su condición de Gerente Regional de Infraestructura; el Informe Técnico N° 388-2021-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 31 de mayo de 2021 suscrito por el Ingeniero Carlos Alberto Pérez Rafael, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras; el Informe N° 16-2021-GRJ/SGSLO/IO/CAPR-HUANCAMAYO, de fecha 25 de mayo de 2021 suscrito por el Ingeniero Carlos Alberto Pérez Rafael, en su condición de Inspector de Obra; la Carta N° 025-2021-RO-HAP, de fecha 19 de mayo de 2021 suscrito por el Arquitecto Héctor Avilez Peña, en su condición de Residente de Obra; y,

#### CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley N° 27680 - Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV, del Título IV, sobre Descentralización, concordante con el Artículo 31° de la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización, el Artículo 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Artículo Único de la Ley N° 30305, - Ley de reforma de los artículos 191°, 194° y 203° de la Constitución Política del Perú sobre denominación y No Reección Inmediata de Autoridades de los Gobiernos Regionales y de los Alcaldes; los Gobiernos Regionales son personas jurídicas que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Gobierno Regional Junín a través de la Sub Gerencia de Obras viene ejecutando la Obra: **"Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Inicial Huancamayo Centro Poblado Huancamayo, distrito de Santo Domingo de Acobamba, Huancayo, Junín"** - Saldo de Obra, con un presupuesto general de S/. 1'295,123.73 Soles, bajo la modalidad de Administración Directa, con un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días calendario;

Que, el Arquitecto Héctor Avilez Peña, en su condición de Residente de Obra, mediante la Carta N° 025-2021-RO-HAP, de fecha 19 de mayo de 2021 remite el Informe N° 045-2021-GRJ/GRI/SGO/RO/HAP, solicitando evaluación y aprobación de Ampliación de Plazo N° 04 por el periodo de 90 días calendarios, por el hecho de la aprobación del Expediente Técnico de Modificación N° 01 por mayores metrados y partidas nuevas del proyecto **"Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Inicial Huancamayo, Centro Poblado Huancamayo, distrito de Santo Domingo de Acobamba, Huancayo Junín"** ejecutada por la modalidad de administración directa, con un plazo de ejecución de 90 días calendarios y un presupuesto adicional de S/. 193



Gobierno Regional Junín



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

965.59 (Ciento noventa y tres mil Novecientos sesenta y cinco con 59/100 Soles) con un porcentaje de incidencia presupuestal de 14.98%;

Que, el Ingeniero Carlos Alberto Pérez Rafael, en su condición de Inspector de Obra, mediante el Informe N° 16-2021-GRJ/GRI/SGSLO/IO/CAPR-HUANCAMAYO, de fecha 25 de mayo de 2021 con los sustentos técnicos y legales que expone aprueba la **AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 04**, para la ejecución del Expediente Técnico de Modificación N° 01 por mayores metros y partidas nuevas, por el plazo de 90 días calendarios que se computara desde el 21 de mayo hasta el 18 de agosto de 2021;

Que, mediante el Informe Técnico N° 388-2021-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 31 de mayo de 2021 el Ingeniero Carlos Alberto Pérez Rafael, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, después de la evaluación de la Ampliación de Plazo N° 04 expresa que la causal obedece para que el Residente de Obra pueda concluir en los plazos establecidos, según cronograma, las partidas del EXPEDIENTE MODIFICADO N° 01 por Mayores Metrados y Partidas Nuevas que se encontraban en trámite la probación afectando consecuentemente las partidas del expediente original como son: Culminación de Obras de Arquitecturas (Veredas, Pisos y Acabados), Obras de instalaciones eléctricas y sanitarias, e implementación de Ambientes (Mobiliarios) y que originaba retraso de obra e impedimento de ejecución de obra, por lo que, otorga su aprobación por 90 días calendarios;

Que, el Ingeniero Luis Ángel Ruiz Ore, en su condición de Gerente Regional de Infraestructura, mediante el Informe Técnico N° 129-2021-GRJ/GRI, de fecha 01 de junio de 2021, después de la revisión, evaluación de la Ampliación de Plazo N° 04 declara PROCEDENTE TÉCNICAMENTE por (90) días calendarios, los cuales serán contabilizados desde el 21 de mayo de 2021 hasta el 18 de agosto del 2021;

Que, La Directiva N° 005-2009/GRJ-JUNÍN - "Normas y Procedimientos Para la Ejecución de Obras Públicas por Ejecución Presupuestaria Directa en el Gobierno Regional Junín", en el numeral 5.3.5.3), establece:

"Toda ampliación de plazo de la obra será aprobada por el titular de la entidad o el funcionario designado, previa sustentación escrita del residente de obras si la causal es de su competencia, y solo estará justificada cuando afecte la ruta crítica y esté vigente el plazo de ejecución, en los casos siguientes:

- Problemas en la efectiva disponibilidad de recursos presupuestales.
- Desabastecimiento de los materiales e insumos requeridos por causas ajenas al proceso de adquisición de la entidad.
- Demoras en la absolución de consultas por modificaciones sustanciales del expediente técnico que afecten el cronograma de ejecución de avance de obra.
- Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, se debe documentar con fotografías, pruebas de campo, etc.
- De autorizarse ampliaciones de plazo se actualizará el cronograma de obra y se sustentará los gastos generales que resulten necesarios";

Que, La Directiva precitada en el numeral 6.5.4), establece:

- **Informes sustentatorios de Ampliación de plazo.-** El plazo pactado sólo podrá ser prorrogado cuando se justifique documentadamente las causales y éstas modifiquen la ruta crítica del calendario valorizado de avance de obra y PERT-CPM, las causales son:

- **Por atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor.**
- Atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.
- Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.

Las lluvias normales de la zona no son causales de ampliación de plazo, pero si las consecuencias de éstas, si es que deterioraron el trabajo ejecutado y/o no permiten el normal desarrollo de la obra, lo cual debe estar debidamente sustentado (incluyendo documentos de la entidad responsable), incluir además panel fotográfico.





Gobierno Regional Junín



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

a. Requisitos:

- Que las causales estén anotadas en el Cuaderno de Obra, dentro del plazo contractual.
- Que la causal modifique el calendario valorizado vigente de avance de obra y que afecten la ruta crítica de Obra. El Supervisor o Inspector deberá presentar un informe detallado de cómo afecta la ruta crítica del Diagrama PERT-CPM.
- Deberá estar acompañado de los documentos sustentatorios y ser presentado oportunamente, de acuerdo a los plazos de la presente directiva.

b. Procedimiento:

- El ejecutor por intermedio de su Residente de Obra, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo.
- Dentro de los quince (15) días naturales de concluido el hecho invocado, el ejecutor solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de Ampliación de Plazo ante el Supervisor o Inspector presentando un expediente de ampliación de plazo.
- El Supervisor o Inspector analizará lo expuesto por el contratista y presentará un informe a Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras con opinión de procedencia o no de lo solicitado, en el plazo máximo de siete (07) días naturales de haber recibido el expediente del ejecutor.
- Los expedientes de ampliación no serán devueltos para adicionar documentación y/o arreglar sustentación.
- En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente contractual, la solicitud documentada se efectuará antes del vencimiento del mismo.
- La Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, previo informe técnico del coordinador de obra (administrador del contrato), elevará su informe con opinión, a la Gerencia Regional de Infraestructura, dentro de un plazo de tres (03) días naturales.
- La Gerencia Regional de Infraestructura, dentro de dos (02) días naturales emitirá su Informe Técnico y lo derivará a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para que de la opinión presupuestal y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, quien emitirá su Informe Legal, formulará el resolutivo de la Gerencia General Regional y notificará a las partes en un plazo máximo de cinco (05) días naturales desde la recepción de la documentación.

c. Contenido del Expediente de Ampliación presentado por el ejecutor:

- Copias de los asientos del Cuaderno de Obra, donde se evidencia el origen, ocurrencia y término de la causal de ampliación de plazo.
- Diagrama PERT-CPM de Obra en el que se demuestre la afectación de la ruta crítica producida por la causal invocada.
- Memoria descriptiva de las causales de la ampliación de plazo.
- Justificación técnica y legal
- Conclusiones y Recomendaciones.
- Otros documentos que ayuden a sustentar el pedido de ampliación.
- Panel fotográfico;

Que, las normas citadas establecen las causales, requisitos y procedimientos para la presentación, evaluación y aprobación de una Ampliación de Plazo durante la ejecución de una Obra por la modalidad de Administración Directa como en el presente caso;

Que, el Residente de Obra, presenta la solicitud de Ampliación de Plazo N° 04 por el periodo de 90 días calendarios, por el hecho de la aprobación del Expediente Técnico de modificación N° 01 por mayores metros y partidas nuevas del proyecto **"Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Inicial Huancamayo, Centro Poblado Huancamayo, distrito de Santo Domingo de Acobamba, Huancayo Junín"** ejecutada por la modalidad de administración directa, con un plazo de ejecución de 90 días calendarios y un presupuesto adicional de S/. 193 965.59 (Ciento noventa y tres mil Novecientos sesenta y cinco con 59/100 Soles) con un porcentaje de incidencia presupuestal de 14.98%, aprobado mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 155-2021-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 18 de mayo de 2021.

El Residente de Obra, corrobora los hechos expuestos con los siguientes documentos:

- ✓ Copias de los asientos del Cuaderno de Obra, donde se evidencia el origen, ocurrencia y término de la causal de ampliación de plazo.
- ✓ Diagrama PERT-CPM de Obra en el que se demuestra la afectación de la ruta crítica producida por la causal invocada.
- ✓ Memoria descriptiva de las causales de la ampliación de plazo.



Gobierno Regional Junín



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

- ✓ Justificación técnica y legal.
- ✓ Panel fotográfico.
- ✓ Conclusiones y recomendaciones.
- ✓ Anexos;

El Inspector de Obra, mediante el Informe N° 16-2021-GRJ/GRI/SGSLO/IO/CAPR-HUANCAMAYO, con los sustentos técnicos y legales que expresa, aprueba la Ampliación de Plazo N° 04, para la ejecución del Expediente Técnico de Modificación N° 01 por mayores metrados y partidas nuevas, por el plazo de 90 días calendarios que se computara desde el 21 de mayo hasta el 18 de agosto de 2021;

Que, por su parte el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, a través del Informe Técnico N° 388-2021-GRJ-GRI/SGSLO, después de la evaluación de la Ampliación de Plazo N° 04 expresa que, la causal obedece para que el Residente de Obra pueda concluir en los plazos establecidos, según cronograma, las partidas del EXPEDIENTE MODIFICADO N° 01 por Mayores Metrados y Partidas Nuevas que se encontraban en trámite la probación afectando consecuentemente las partidas del expediente original como son: Culminación de Obras de Arquitecturas (Veredas, Pisos y Acabados), Obras de instalaciones eléctricas y sanitarias, e implementación de Ambientes (Mobiliarios) y que originaba retraso de obra e impedimento de ejecución de obra, por lo que, otorga su aprobación por 90 días calendarios;

Que, la Gerencia Regional de Infraestructura, mediante el Informe Técnico N° 129-2021-GRJ/GRI, después de la revisión, evaluación de la Ampliación de Plazo N° 04 la declara PROCEDENTE TÉCNICAMENTE por (90) días calendarios, los cuales serán contabilizados desde el 21 de mayo de 2021 hasta el 18 de agosto del 2021;

Que, la Abogada Silvia Carmen Ticze Huamán, en su condición de Directora Regional de Asesoría Jurídica, mediante el Memorando N° 636-2021-GRJ/ORAJ, de fecha 04 de junio de 2021, remite el Informe Legal N° 211-2021-GRJ/ORAJ, suscrito por el Abogado Víctor Christian Ríos Canchanya, en el que emite la siguiente opinión legal:

"Es viable, APROBAR la solicitud de Ampliación de Plazo N° 04 solicitado por el Residente de la Obra: **"Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Inicial Huancamayo Centro Poblado Huancamayo, distrito de Santo Domingo de Acobamba, Huancayo, Junín"** - Saldo de Obra, mediante la Carta N° 025-2021-RO-HAP, por un periodo de noventa (90) días calendarios el mismo que se contabilizará desde el 21 de mayo al 18 de agosto del 2021";

Que, se advierte el Expediente de la Ampliación de Plazo N° 04 cuenta con la sustentación técnica, legal y documentos que corroboran los hechos que determinan su calificación positiva, puesto que contiene la sustentación escrita del Residente de Obra y del Inspector de Obra; el hecho de la aprobación del Expediente Técnico de Modificación N° 01 por mayores metrados y partidas nuevas del proyecto **"Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Inicial Huancamayo, Centro Poblado Huancamayo, distrito de Santo Domingo de Acobamba, Huancayo Junín"** ejecutada por la modalidad de administración directa, con un plazo de ejecución de 90 días calendarios y un presupuesto adicional de S/. 193 965.59 (Ciento noventa y tres mil Novecientos sesenta y cinco con 59/100 Soles) con un porcentaje de incidencia presupuestal de 14.98%, está acreditado con la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 155-2021-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 18 de mayo de 2021;

Los hechos que generan la Ampliación de Plazo N° 04 se encuentran anotadas en los asientos del cuaderno de obra, desde el inicio hasta la finalización de la causal, enmarcándose





Gobierno Regional Junín



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

dentro de la causal por atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor; asimismo, la Ampliación de Plazo se ha solicitado dentro de la vigencia del plazo de ejecución de obra;

Que, el Inspector de Obra, ha manifestado que los hechos que generan la ampliación de plazo modifica el calendario valorizado vigente de avance de obra y que afecta la ruta crítica de Obra, puesto que no se cumplió con el Cronograma de Avance de Obra Programado debido a que la aprobación del expediente modificado N° 01 estaba en trámites afectando consecuentemente las partidas del expediente original;

Que, además, contando con los sustentos positivos, expuestos por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, y Gerente Regional de Infraestructura, es viable aprobar la solicitud de Ampliación de Plazo N° 04 presentado por el Residente de Obra, por un periodo de noventa (90) días calendarios el mismo que se contabilizará desde el 21 de mayo de 2021 hasta el 18 de agosto del 2021;

Con la visación de la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En uso de las facultades conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 065-2021/GR-JUNÍN/GR, de fecha 19 de marzo de 2021 a favor del Gerente Regional de Infraestructura;

#### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR**, la Ampliación de Plazo N° 04 solicitado por el Residente de la Obra: "**Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Inicial Huancamayo Centro Poblado Huancamayo, distrito de Santo Domingo de Acobamba, Huancayo, Junín**" - **Saldo de Obra**, mediante la Carta N° 025-2021-RO-HAP, por un periodo de noventa (90) días calendarios el mismo que se contabilizará desde el 21 de mayo al 18 de agosto del 2021; por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente Resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR**, el presente acto resolutivo a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Obras, Inspector de Obra, Residente de Obra y a los órganos competentes del Gobierno Regional Junín, para los fines pertinentes.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Ing. ANTHONY G. AVILA ESCALANTE  
Gerente Regional de Infraestructura  
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
Lo que transcribo a Ud. para  
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 04 JUN 2021

Mg. César F. Bonilla Pacheco  
SECRETARIO GENERAL