



"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

## RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 114 - 2018 - GRJ/GRI

Huancayo, 08 MAR 2018

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

### VISTO:

La Carta N° 115-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 08/03/2018, mediante el cual la Liquidadora de Obras CPC. MAGDALENA ROMERO CABRERA, remite los expedientes MODIFICADOS de Liquidación Técnico Financiero de Corte de Obra ADMINISTRACIÓN DIRECTA, para su aprobación mediante Resolución de Liquidación previa verificación de la Obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON", CODIGO SNIP N° 3093.

El Informe Técnico N° 181-2018-GRJ/GRI/SGS-LO, de fecha 08 de Marzo del 2018, mediante el cual el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, Ing. Oswaldo Johan ZAVALA ACEVEDO da la conformidad de expedientes de Liquidación Técnico Financiero de corte de Obra Administración Directa, y remite para su aprobación mediante Acto Resolutivo, y;

### CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Artículo 194° de la Carta Magna vigente, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico;

Que, de acuerdo al Artículo 44° de la Ley de Contrataciones con el Estado del Decreto Legislativo N° 1017, se establece "...En caso de resolución de contrato de obra y de existir saldo de obra por ejecutar, la Entidad contratante podrá optar por culminar la obra mediante administración directa, convenio con otra Entidad o, teniendo en cuenta el orden de prelación, podrá invitar a los postores que participaron en el proceso de selección que dio el saldo de la misma. El procedimiento será establecido en el Reglamento del presente Decreto Legislativo. De no proceder ninguno de los mecanismos antes mencionados, se deberá convocar el proceso de selección que corresponda, teniendo en cuenta el Valor Referencial respectivo...";

Que, de acuerdo a la Resolución de la Contraloría N°195-88-CG;

G. R. I.	
REG. N°	2563317
EXP. N°	1247453



"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 50° de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones con el Estado, establece el Plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 7 años;

Que, la entidad Gobierno Regional a través de la Gerencia Regional de Infraestructura y Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra considero dentro del Plan de Inversiones, fomentar el bienestar y desarrollo integral y armónico del ámbito de su jurisdicción, en este caso, el proyecto se denominó. **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON"**, CODIGO SNIP N° 3093;

Que, en conformidad a las ACTAS DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO - OBRAS PARALIZADAS CON MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO (según acta de reunión de fecha 03/08/2017, 04/08/2017, 13/11/2017, 28/12/2017 y 23/02/2018), el equipo técnico y funcionarios correspondientes han asistido a las reuniones de coordinación para la sustentación del expediente de saldo de obra paralizada, para ello los revisores del MINISTERIO DE VIVIENDA han solicitado el INFORME PERICIAL DE LA OBRA EN REFERENCIA para el deslinde de responsabilidades, en mérito a ello la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos a remitido el Informe Pericial y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación ha incorporado la Liquidación técnica financiera de corte de proyecto en general remitido para su aprobación mediante acto resolutivo;

Que, en conformidad a la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 432-2017-GRJ/GRI, de fecha 30 de Noviembre del 2017, se ha aprobado la Liquidación de Corte y el Informe Pericial de proyecto en general, en mérito al peritaje, los informes técnicos e informe legal;

Que, en conformidad a la ACTAS DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO - OBRAS PARALIZADAS CON MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO (según acta de reunión de fecha 28/12/2017 y 23/02/2018), los Técnicos revisores del MINISTERIO DE VIVIENDA han observado la aprobación del informe pericial y liquidación técnica financiera de corte en general, debiendo ser independientemente un informe pericial de la etapa de ejecución de obra por contrata y otro informe pericial de la etapa de ejecución de obra por administración directa, en mérito a ellos se debe realizar la liquidación de obra de la etapa de contrato de obra y liquidación de la etapa ejecución administración directa para el deslinde de responsabilidades de manera independiente;

Que, en conformidad a la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 101-2018-GRJ/GRI, de fecha 01 de Marzo del 2018, se aprueba el PERITAJE de la ejecución de obra de la etapa de ADMINISTRACION DIRECTA en la cual Resuelve:

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el INFORME DE PERITAJE TECNICO DE LA EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA de la Obra denominada: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON", CODIGO SNIP**



"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

N°3093, la obra tiene una valorización física equivalente al 21.72% del monto total contratado, este equivale al monto total de S/. 906,335.09 Soles incluido I.G.V., Existiendo perjuicio económico al estado, de valorización de partidas no ejecutadas que asciende al monto de S/115,446.52 Soles, siendo responsable los ejecutores de obra residente, Supervisor, Sub Gerente de Obras entre otros.

**ARTICULO SEGUNDO.- VERACIDAD** del Informe del PERITAJE de la parte Técnica al **ING. PAVEL ALDO YUPARI ANYAIPOMA CIP N°63200, CONSULTOR REG. C-2072 - PERITO JUDICIAL REPEJ.**

**ARTICULO TERCERO.-REMITIR** al Procurador Público del Gobierno Regional de Junín, adopte las Acciones Legales pertinentes ante los órganos correspondientes tendientes a la recuperación de los montos económicos afectado al estado, demandar la indemnización por los mayores daños y perjuicios irrogados a la Entidad y denunciar los ilícitos administrativo, civil, penales según corresponda en coordinación con el Asesor Legal de acuerdo a las coordinaciones con el Ministerio de Vivienda.

**ARTICULO CUARTO.- HACER** de conocimiento la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, Procurador Público Regional, Asesoría Legal, Órgano Regional de Control Institucional, Oficina Regional Desarrollo y Tecnología de la Comunicación Informática y demás Unidades Orgánicas que por la Naturaleza de sus funciones tengan inherencia en el contenido de la misma.

**ARTICULO QUINTO.- Derivar** el Expediente Original de Peritaje de Proyecto denominado, "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON", CODIGO SNIP N°3093, a la Oficina de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones de Obras, para la Liquidación de final de Obra y trámite correspondiente...."

Que, en conformidad a la CARTA N° 006-2018-GRV, de fecha 01 de Marzo del 2018, el Liquidador Técnico presenta la Liquidación técnica de obra por Administración Directa en función al Peritaje aprobado mediante acto resolutivo Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 101-2018-GRJ/GRI, de fecha 01 de Marzo del 2018, Con CARTA N° 404-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 02 de Marzo del 2018, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras remite al Coordinador de Liquidación de Obras para su aprobación mediante acto resolutivo,

Que, en conformidad al Informe Técnico N° 164-2017-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 02 de Marzo del 2018, se remite la Liquidación de Administración directa para su aprobación mediante acto resolutivo, el mismo que con documento de referencia.

Que en conformidad a la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 103-2018-GRJ/GRI, de fecha 02 de Marzo del 2018, se aprueba la liquidación de Administración Directa, el cual se modifica con la presente en mérito al levantamiento de observaciones del Ministerio de Vivienda.

Que en conformidad a la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 112-2018-GRJ/GRI, de fecha 08 de Marzo del 2018, se aprueba la modificación del PERITAJE DE LA EJECUCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

Que, en conformidad a la CARTA N° 115-2018-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 08 de Marzo del 2018, remite la liquidación modificada en mérito al peritaje, Visto los documentos de referencia con respecto al levantamiento de observaciones del Ministerio de Vivienda del cual se ha cumplido con la modificación de la Liquidación de Administración Directa de acuerdo al Peritaje, el mismo para efectos de deslinde de responsabilidades administrativo, civil, pernal según sea el caso y acciones de





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

recupero de lo afectado a las arcas del estado, Con una valorización física equivalente al **21.72%** del monto total expediente técnico, este equivale al monto total de **S/. 761,044.15 Soles incluido I.G.V.**, Existiendo perjuicio económico al estado, de valorización de partidas no ejecutadas que asciende al monto de **S/213,912.72 Soles**, siendo responsable los ejecutores de obra residente, Supervisor, Sub Gerente de Obras entre otros del cual se realice el deslinde de responsabilidades; con respecto al Convenio N° 016-2014-GR-JUNIN/CGR. El perito Valoriza cero, y que la Entidad deslinde las responsabilidades que hubieran a lugar en la intervención de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo, por la Supervisión de la Intervención en el Equipamiento de la Planta de tratamiento y Reservorio el Pedregal, por la Oficina de Abastecimiento de Agua del Gobierno Metropolitano de Seúl - Corea. Asimismo comunicar a los órganos de Control Interno de la Municipalidad de Chanchamayo y el Gobierno Regional Junín, del estado según informe pericial, El Presupuesto Ejecutado por Administración Directa según la liquidación financiera es por los Periodos: 2010, 2011, 2012, 2013 (por administración directa), por el monto de S/. 858,976.16 Soles, y conciliación contable conforme por el monto de S/.862,976.16 Soles (la diferencia es por el costo del Activo Fijo S/ 36,015.00 Soles, y Nota de Entrada a Almacén (NEA) S/.79,965.71 Soles + gasto presupuestal en el año 2017 por el monto de S/.4,000.00 Soles no incluye al gasto de la etapa de administración directa). La Presente Liquidación de Obra se realiza en mérito al levantamiento de observaciones del Ministerio de Vivienda para efectos de expediente de saldo y deslinde de responsabilidades. La Liquidación Técnica de corte de la etapa de administración directa elaborada por la **Arq. Gheymi ROSADO VEGARA CAP N° 11898**, quien remite con el detalle siguiente:

#### GENERALIDADES:

El Gobierno Regional de Junín a través de Sub Gerencia de Obras Públicas de la Gerencia Regional Junín, ha asignado recursos durante el Ejercicio Presupuestal del año(s) 2010 al 2013 para la ejecución de la Obra: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON - I ETAPA"**, el cual se ejecutó por la modalidad de Administración Directa, dentro del calendario del Plan de Inversión Anual, correspondiente al año 2010 al 2013.

- Mediante Contrato N° 779-2006-GRJ/PR de fecha 29/12/2006, se firmó el contrato elaboración de expediente técnico y de ejecución de obra entre el GRJ y el CONSORCIO SANEAMIENTO por un monto de S/. 10'229 326.84 con un plazo de ejecución de 300 días calendarios.
- Mediante Resolución Gerencial de Infraestructura N° 070 - 2009 - GRJ/GRI (expediente técnico integral) de fecha 22 de Mayo del 2009, se aprueba el Expediente Técnico del proyecto denominado: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON - I ETAPA"**, con un presupuesto de S/. 10'229.326.84 Nuevos Soles.
- Mediante Resolución Gerencial General Regional N° 091-2010-GRJ/GGR de fecha 29 de Marzo del 2010, se resuelve en forma total el contrato de ejecución de obra N° 779-2006-GRJ/PR de fecha 29 de diciembre del 2006
- Mediante Resolución de la Unidad Ejecutora de Inversiones Multipropósito N° 366-2010-GRJ/UEIM de fecha 27 de Septiembre del 2010 se aprueba el expediente técnico del saldo de obra para ser ejecutado por administración directa por un monto de **s/. 4'618 704.03**

Costo de obra	S/. 3' 937.456.64
Saneamiento físico legal	S/. 445.000.00
Supervisión de obra	S/. 236.247.39
TOTAL PRESUPUESTO	S/. 4' 618.704.03





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

- Mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 085-2013-GRJ/GRI, con fecha 30/04/2013 se aprueba el expediente técnico (culminación componente agua potable) por la modalidad de administración directa en un plazo de 225 días calendarios y un presupuesto total de:
  - Costo de obra : S/. 1' 880,620.91
  - Supervisión de obra : S/. 56,418.63
  - TOTAL PRESUPUESTO : S/. 1' 937,039.54

## II. OBJETIVO:

La presente Liquidación se efectúa con el objeto de determinar, evaluar y cuantificar el grado de cumplimiento de las metas establecidas en el Proyecto y de este modo dar estricto cumplimiento a lo establecido en la **RESOLUCIÓN N°195-88 CG** de la **CONTADORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**. El presente Expediente de Liquidación en su conjunto incluye evidencias necesarias las mismas que respaldan el trabajo realizado; la liquidación se subdivide en:

- Liquidación Técnica.
- Liquidación Financiera.

## III. FICHA TÉCNICA

**NOMBRE DE LA OBRA** : "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON - I ETAPA"

**CODIGO SNIP DE LA OBRA** : 3093

**EJERCICIO** : 2010- 2011- 2012- 2013

**RESPONSABILIDAD FUNCIONAL**

**PROYECTO** : 2.017371

**META** : 195 (2010) 077 (2011) 190 (2012) 182 (2013)

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO** : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

**MODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA**

**Ejecutor** : ADMINISTRACION DIRECTA

**Modalidad de Ejecución**

**Proyectista Exp. Téc.** : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

**Evaluador Exp. Téc.** : Administración Directa

**Supervisor de Obra** : Ing Víctor Raúl Dueñas Capcha

Ing Efraín Juan Paredes Delgado

Ing. Leoncio Figueroa Balvas (09/2010 – 12/2010)

Ing. Cristian Vásquez Santa María (01/2011 – 02/2011)

Ing. Fernando Villaizán Zavala (15/02/2011 – 07/2011)

Ing. Fredy Orihuela Lara (09/2010 – 12/2010)

Ing. Fausto Flores Molina (01/2011 – 02/2011)

Ing. Hugo Obispo Nuñez (15/02/2011 – 07/2011)

## FECHAS REFERIDAS A LA OBRA I ETAPA:

**Fecha de Entrega de Terreno** : 28/09/2010

**Fecha de Inicio de Obra** : 01/10/2010

**Fecha de Término de Obra** : 12/05/2011

**Ampliación de plazo** : No fue solicitada

**Reinicio de obra** : 13/05/2011

**Nueva fecha de término** : 08/09/2011

**Duración de la Obra S/Exp.** : 210 días calendarios

**Plazo de Ejecución de la obra** : 120 días calendarios

## PRESUPUESTO DE OBRA

**Estado Situacional de la Obra** : S/. 4' 618,704.04 Nuevos Soles

**Avance Físico Ejecutado** : INCONCLUSA (Paralizada)

**Ejecución Presupuestal** : s/. 761,044.15 que equivale al 21.72% (Según Peritaje Técnico Valorativo).

s/. 974,956.87 soles.  
(Ejercicio: 2010- 2011- 2012- 2013).





“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”

#### IV. BASE LEGAL

- Ley N° 27867 – LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES.
- Normas que regulan la ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa según Resolución de Contraloría N° 195-88-C.G.
- Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado, deja sin efecto la Resolución de Contraloría N° 072-98-C.G. de 26 de junio del 1998.
- Norma de Control Interno para el Sector Público.
- Resolución de Contraloría N° 320-2006-C.G. de 30 de Octubre del 2006.
- Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
- Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo.
- Ley N° 29465, Ley de Presupuesto del

#### V. UBICACIÓN DEL PROYECTO

La Ciudad de San Ramón geográficamente está localizada a 10 km. al oeste de La Merced, Capital de la Provincia, y se ubica entre los 75°20'00" de longitud oeste con referencia al meridiano de Greenwich y 11°08'25" de latitud sur con referencia a la línea ecuatorial.

Está a una altitud entre 815 y 820 m.s.n.m

La ubicación del Estudio es el siguiente:

- Lugar : SAN RAMON
- Distrito : SAN RAMON
- Provincia : CHANCHAMAYO
- Región : JUNIN

Los Linderos del Terreno del Proyecto Comprenden los Siguyentes:

- Por el Norte : Con el Distrito de Chanchamayo
- Por el Sur : Con el Distrito de Chanchamayo
- Por el Este : Con el Distrito de Vitoc
- Por el Oeste : Con los Distritos de Huasahuasi y Palca – Provincia de Tarma

MAPA DE UBICACIÓN:





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

## VI. DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS

A fin de practicarse la Liquidación Técnica, se ha contado con la documentación que a continuación se detalla:  
Precisándose que tiene la siguiente documentación:

**No se cuenta con File de la Pre Liquidación :**

- Informe de Residente de Obra
- Informe Final de Supervisor de Obra
- Informe Final de Residente de Obra
- Resumen Total de Valorización de Obra
- Componentes:
- Acta de Entrega de Terreno
- Acta de Inicio de Obra
- Acta de Término de Obra
- Acta de Recepción de Obra
- Formato de Viabilidad
- Resolución de Expediente Técnico
- Ficha de Obra
- Apertura y Modificación Presupuestal
- Pruebas de Control de Calidad (solo copias)
- Informes Mensuales
- Infobras
- Plano de Replanteo de Ejecución de Obra
- Panel Fotográfico de Ejecución de Obra
- Otros

[illegible]

**Expediente Técnico:**

- Portada  
Memoria Descriptiva  
Ingeniería del Proyecto  
Impacto Ambiental  
Especificaciones Técnicas  
Componentes:  
Hoja de Metrados  
Presupuesto de Obra  
Análisis de Costos Unitarios  
Insumos Requeridos  
Análisis de Costos Unitarios  
Insumos Requeridos  
Fórmula Polinómica  
Cronograma Valorizado de Obra

[illegible]

**Cuaderno de Obra.**

Se informa que solo se encontró copias de hojas del cuaderno de obra de fechas: 01/10/2010 – 02/12/2010.

También se encontró hojas de copia del cuaderno de obra de fechas: 01/07/2011 - 30/07/2011.

REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

EXPEDIENTE TECNICO DISGREGADO | ETAPA:  
NOMBRE DE LA OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA:

"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON - I ETAPA"

## 1. ANTECEDENTES

- Mediante Resolución N° 366-2010-GRJ/UEIM de fecha 27/09/2010 se aprueba el expediente técnico del saldo de obra de agua y alcantarillado para ser ejecutado por administración directa por un monto de:
- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| ○ COSTO DE OBRA            | S/. 3'937,456.64        |
| ○ SANEAMIENTO FISICO LEGAL | S/. 445,000.00          |
| ○ SUPERVISION              | S/. 236,247.39          |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   | <b>S/. 4'618,704.03</b> |



"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

- El Gobierno Regional de Junín ejecuta la obra por la modalidad de **Administración Directa** a cargo de la Sub Gerencia de obras y Sub Gerencia de Supervisión de Liquidación de obras, donde se efectuaron algunas metas de agua y desagüe paralizándose la ejecución por falta de ejecución presupuestal a la fecha y por mantenerse a la fecha un arbitraje con el contratista y la supervisión.
- El día 05/03/2012 redactan un Acta de Compromiso para la elaboración y presentación del expediente técnico para la culminación del mencionado proyecto en el componente agua potable por parte de la E.P.S Selva Central – Chanchamayo – Oxapampa – Satipo.
- Mediante Resolución N° 085-2013-GRJ/GRI, con fecha 30/04/2013 se aprueba el expediente técnico (culminación componente agua potable) por la modalidad de administración directa en un plazo de 225 días calendarios y un presupuesto total de:

○ Costo de obra	: S/. 1'880.620. 91
○ Supervisión de obra	: S/. 56.418. 63
<b>TOTAL</b>	<b>: S/. 1'937.039. 54</b>

## 2. DEL TERRENO

La zona donde se ubica el proyecto es:

Región : Junín  
Provincia : Chanchamayo  
Distrito : San Ramón  
Lugar : San Ramón

## 3. ESTADO ACTUAL:

En la actualidad de acuerdo a lo indicado en el Informe Pericial de la obra por administración directa, la ejecución de las metas programadas no se cumplieron al 100%.

La Fianza de Tratamiento de Agua Potable y el Reservorio de Pedregal V=1250 m3. de capacidad, estos componentes se encuentran sin funcionamiento e inoperativos.

La distribución de agua potable en las Redes de Distribución de manera directa con un tratamiento primario (clorado), el cual abastece el agua potable a la ciudad de San Ramón, considerando que en la ejecución del proyecto se ha tenido la intervención por la modalidad de contrata, administración directa y la intervención de la EPS Selva Central S.A.

La recolección de las aguas servidas se realiza por los subcolectores y colectores de la Red Secundaria y Conexiones Domiciliarias, los cuales son evacuados el efluente sin tratamiento previo generando problemas ambientales a la población beneficiaria.

En lo concerniente a la captación mediante la revisión de los documentos existentes indican que se encuentran en mal estado, se propuso el mejoramiento de tal edificación, pero no se llegó a ejecutar.

Revisando los documentos existentes se pudo verificar que no se ejecutaron las partidas de la línea de conducción. Asimismo existen tramos de la línea de conducción que están deteriorados y colapsadas porque están expuestas y por la erosión del río Puntayacu.

El Reservorio construido se encuentra fuera de funcionamiento ya que no cuenta con la línea de conducción de la planta de tratamiento de agua al reservorio.

## 4. OBJETIVO:

El objetivo de la obra: "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de San Ramón – I etapa", es el de brindar un servicio de calidad y permanente de agua potable a la población.

En cuanto al sistema de alcantarillado el objetivo es la cobertura del servicio a un 90% a la población efectuando el tratamiento de las aguas servidas en una planta de tratamiento que permitirá mitigar la contaminación ambiental dentro del Distrito de San Ramón.

## 5. PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL: (POR CONTRATO)

El Expediente Técnico integral se aprueba con Resolución N° 070-2009-G.R-JUNIN/GRI de fecha 22/05/2009, comprende el Sistema de agua potable y el Sistema de Alcantarillado; cuyo presupuesto es el siguiente:

001 Elaboración del Expediente Técnico	S/. 296.496.00
002 Sistema de Agua Potable	S/. 4'525.633.80
003 Sistema de Alcantarillado	S/. 5'407.197.04
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>S/. 10'229.326.84</b>





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

## 6. PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA: (POR ADMINISTRACION DIRECTA)

El Expediente Técnico de Saldo de obra aprobado con Resolución N° 366-2010-G.R-JUNIN/UEIM de fecha 27/09/2010 comprende el Sistema de agua potable y el Sistema de Alcantarillado; cuyo presupuesto es el siguiente:

002 Sistema de Agua Potable	S/. 2'056,267.97
003 Sistema de Alcantarillado	S/. 2'562,436.07
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>S/. 4'618,704.04</b>

## 7. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS CONSIDERADOS EN EL PRESENTE EXPEDIENTE

Los parámetros de diseño que se ha planteado en la vía son de acuerdo a lo visto in situ, por lo que teniendo en cuenta las condiciones del terreno encontrado donde se tiene una vía con un perfil longitudinal se plantea la modificación de la zona de estacionamiento por una zona de jardinería y así evitar el estacionamiento por una zona de jardinería y así evitar el estacionamiento de vehículos en la zona ya que por la fuerza de gravedad los vehículos podrían derrapar.

### 7.1 METAS: SISTEMA DE AGUA POTABLE POR ADMINISTRACION DIRECTA

#### CAPTACION:

- Construcción de captación tipo barraje y rehabilitación de desarenador existente en la zona agua blanca.

#### LINEA DE CONDUCCION:

- Captación-Desarenador: 331.00 ml
- Desarenador-Planta de Tratamiento:
- Colocación de tuberías PVC DN 250mm: 935.36 ml
- Reubicación de tuberías PVC DN 250mm: 164.00 ml
- Ingreso de la Red existente hacia el Reservorio: 132.21 ml

#### ALMACENAMIENTO:

- Construcción de un reservorio apoyado de 1250 m3

#### PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE:

- Construcción de una planta de tratamiento de agua de filtración rápida de 78 lps.

#### LINEA DE ADUCCION:

- Reservorio – red PVC DN 250mm: 380.00 ml
- Tuberías PVC DN 200mm: 360 ml

#### RED DE DISTRIBUCION

- Red primaria y secundaria: 4725.89 ml

#### CONEXIONES DOMICILIARIAS

- Instalación de 371 conexiones domiciliarias de agua potable de Ø ½" PVC
- Instalación de 371 medidores domiciliarios de agua potable de Ø ½"

### 7.2 METAS: SISTEMA DE ALCANTARILLADO POR ADMINISTRACION DIRECTA

#### RECOLECCION

##### Ampliación y mejoramiento de red de colectores

- Tuberías PVC UF NTP ISO 4435 SN 2 DN 200 mm: 653.35 ml
- Prueba hidráulica de tubería para desagüe DN 200 mm: 4669.11 ml
- Construcción de 26 buzones
- Reconstrucción de 68 buzones

##### Rehabilitación de colectores existentes:

- Instalación de tubería PVC UF NTP ISO 4435 SN 2 DN 200 mm: 46.65 ml
- Instalación de tubería PVC UF NTP ISO 4435 SN 2 DN 250 mm: 51.40 ml
- Instalación de tubería PVC UF NTP ISO 4435 SN 2 DN 315 mm: 51.40 ml
- Instalación de tubería PVC UF NTP ISO 4435 SN 2 DN 400 mm: 39.00 ml
- Reconstrucción de 26 buzones
- Reemplazo de 7.00 marcos de FF con tapas de concreto.

##### Instalación de líneas de impulsión con tubería PVC UF ISO 4422:

- Cámara de desagües N° 01 a buzón BP-75: con tubería PVC UF 150 mm PN 7.5: 182.44 ml
- Cámara de desagües N° 02 a buzón PTAR: con tubería PVC UF 350 mm PN 10: 236.81 ml

##### Construcción de 02 cámaras de bombeo de desagües de concreto armado:

- CBD N° 01 ubicado a un costado del Puente San Ramon
- CBD N° 02 ubicado al final del Jr. Tarma





“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL”

- Construcción de cerco perimétrico
- TRATAMIENTO**
- Construcción de 02 lagunas de estabilización del tipo primaria de dimensiones en la coronación 156m x 66m con un área total de 2.05 ha.

**CONEXIONES DOMICILIARIAS**

- Instalación de 75 conexiones domiciliarias de alcantarillado tubería PVC UF DN 150 mm
- Rehabilitación de 251 conexiones domiciliarias de alcantarillado tubería PVC UF DN 160/200 mm

**8. DURACIÓN DE OBRA**

Se ha establecido que el plazo de ejecución será de 04 meses (120 días calendarios) a partir de la iniciación de obra.

**9. FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

La modalidad de ejecución de la obra será la que a la fecha se está manejando el cual es por Ejecución Presupuestaria Directa.

**VII. REVISIÓN DEL CUADERNO DE OBRAS**

Se informa que sólo se encontró copias de hojas del cuaderno de obra de fechas: 01/10/2010 – 02/12/2010.

También se encontró hojas de copia del cuaderno de obra de fechas: 01/07/2011 – 30/07/2011.

**VIII. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA EJECUTADA**

Se ha realizado la verificación de la ejecución de la obra en cuanto a su calidad y cumplimiento de las metas indicadas en el Expediente Técnico de Obra, así mismo se ha verificado los trabajos ejecutados en las partidas cuyo detalle se expresa a continuación:

**COMPONENTE AGUA POTABLE**

- Líneas de agua y conexiones domiciliarias
- Obras civiles- edificaciones
- Equipamiento
- Alimentación eléctrica de la planta de agua

**COMPONENTE ALCANTARILLADO POTABLE**

- Líneas de alcantarillado y conexiones domiciliarias
- Obras civiles- edificaciones
- Equipamiento
- Planta de tratamiento de aguas servidas

De lo cual se indica que de acuerdo a Informe Técnico de Peritaje de Obra- Administración Directa remitido por el Ing. Pavel Aldo Yupari Anyaipoma y aprobado con RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 112-2018-G.R.J/GRI el avance físico ejecutado es de s/. 761,044.15 que representa el 21.72% del presupuesto total aprobado con Resolución N° 366-2010-G.R-JUNIN/UEIM de fecha 27/09/2010

**IX. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS**

De acuerdo a Informe Técnico de Peritaje de Obra- Administración Directa remitido por el Ing. Pavel Aldo Yupari Anyaipoma y aprobado con RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 112-2018-G.R.J/GRI el avance físico ejecutado es de s/. 761,044.15 que representa el 21.72% del presupuesto total aprobado con Resolución N° 366-2010-G.R-JUNIN/UEIM de fecha 27/09/2010 donde corresponde: el 20.19% del Exp. Técnico de obra y 1.52% de mayores metrados de obra) desagregado de la forma siguiente:

**X. RESUMEN PRESUPUESTAL VALORIZACIÓN FINAL**

Se tiene el siguiente resumen presupuestal y valorización final de la Obra “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON – I ETAPA





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

RESUMEN GENERAL					
RESUMEN GENERAL SEGÚN EXP. TÉCNICO	DEL PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	AL 100% DEL PROGRAMADO	DEDUCTIVOS	MAYORES METRADOS
EXPEDIENTE TÉCNICO	S/. 3,504,634.30	S/. 761,054.94	S/. 707,735.34	S/. 2,796,898.69	S/. 53,319.30
TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA	S/. 3,504,634.30	S/. 761,054.94	S/. 707,735.34	S/. 2,796,898.69	S/. 53,319.30
PORCENTAJE	100.00%	21.72%	20.19%	79.81%	1.52%

XI.

#### OBSERVACIONES

##### **De la documentación de obra**

No se cuenta con todo el acervo documentario de la obra ejecutada por administración directa, principalmente con la pre liquidación técnica- financiera, ni con las valorizaciones mensuales, por lo cual no se pudo realizar la verificación adecuada necesaria durante el proceso de liquidación de obra. Siendo esta responsabilidad del residente y supervisor de obra principalmente

##### **De la valorización final de obra**

Al contar con información limitada de obra, la valorización final de obra se basa en el Informe Técnico de Peritaje de Obra- Administración Directa remitido por el Ing. Pavel Aldo Yupari Anyaipoma y aprobado con RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 112-2018-G.R.J/GRI donde el avance físico ejecutado es de **s/. 761,044.15** que representa el **21.72%** del presupuesto total aprobado con Resolución N° 366-2010-G.R-JUNIN/UEIM de fecha 27/09/2010.

XII.

#### CONCLUSIONES

La presente liquidación técnica de la obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON - I ETAPA", se elaboró en base a los documentos con lo que se cuenta en el GRJ y Peritaje de Obra- Administración Directa remitido por el Ing. Pavel Aldo Yupari Anyaipoma y aprobado con RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 112-2018-G.R.J/GRI

De acuerdo a lo informado en Peritaje de Obra- Administración Directa remitido por el Ing. Pavel Aldo Yupari Anyaipoma y aprobado con RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 112-2018-G.R.J/GRI el avance físico ejecutado es de **s/. 761,044.15** que representa el **21.72%** del presupuesto total aprobado con Resolución N° 366-2010-G.R-JUNIN/UEIM de fecha 27/09/2010

En base a la documentación con la que se cuenta de la obra, no se pudo determinar si la obra conto con ampliaciones de plazo ni adicionales de obra.

No se cuenta con ACTA DE RECEPCION DE OBRA, ya que no se realizó la entrega formal de obra la cual esta inconclusa de acuerdo a lo indicado en Peritaje de Obra- Administración Directa remitido por el Ing. Pavel Aldo Yupari Anyaipoma

La Valorización Final Ejecutada de la Obra, según la Liquidación técnica alcanza la suma de: **S/ 761,044.15** (Setecientos sesenta y un mil cuarenticuatro con 15/100 soles) lo que representa el 21.72% del presupuesto total aprobado con Resolución N° 366-2010-G.R-JUNIN/UEIM de fecha 27/09/2010

El perjuicio económico a la Entidad por la ejecución de la obra por la modalidad de Administración Directa por parte de los encargados de la dirección técnica del proyecto (residente y supervisor de obra), es por el monto de **s/. 213,912.72 soles** (DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS DOCE CON 72/100 SOLES).

Monto resultante de contrastar, la ejecución financiera versus la valorización resultante del peritaje Técnico.

El monto valorizado final de ejecución de obra es de **s/. 761,044.15** y el monto financiero final es de **s/. 974,956.87** contraviniendo a lo indicado en la Resolución de Contraloría N° 195-88-C.G. donde indica: La Entidad debe demostrar que el costo total de la obra a ejecutarse por administración directa resulte igual o menos al presupuesto base deducida la utilidad, situación que deberá reflejarse en la liquidación de la obra.

De acuerdo a lo indicado en Peritaje de Obra- Administración Directa remitido por el Ing. Pavel Aldo Yupari Anyaipoma, referente a la Nota de Entrada a Almacén N° 01-A-2017, de remanentes de la Obra "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de San Ramón - I Etapa". Remanentes y materiales que fueron identificados, recogidos e internados, con Relación de Bienes con NEA N° 01-A-2017, por el monto de **s/. 79,965.71 Soles**. Estos materiales a la fecha en su mayoría se encuentran en mal estado, deterioros





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

por las condiciones de almacenamiento, no siendo posible técnicamente su uso como saldo de materiales, debiéndose realizar la determinación de responsabilidades

- Los responsables de la Dirección Técnica del Proyecto no han cumplido con sus funciones en merito a sus contratos y la Directiva N° 005-2009-GR-JUNIN "Normas y Procedimientos para la Ejecución de Obras Publicas por Ejecución Presupuestaria Directa en el Gobierno Regional Junin". Debiendo tomar en cuenta que la obra estuvo a cargo de los siguientes profesionales:

Ing. Fredy Orihuela Lara (09/2010 – 12/2010) – Residente  
Ing. Leoncio Figueroa Balvas (09/2010 – 12/2010) – Supervisor  
Ing. Fausto Flores Molina (01/2011 – 02/2011) – Residente  
Ing. Cristian Vasquez Santa Maria (01/2011 – 02/2011) – Supervisor  
Ing. Hugo Obispo Nuñez (15/02/2011 – 07/2011) – Residente  
Ing. Fernando Villaizan Zavala (15/02/2011 – 07/2011) – Supervisor

Asimismo el Sub Gerente de Obras: Ing. Mario Antonio Salcedo Rodriguez y el coordinador de obra: Ing. Luis Alfredo Condori Luca; debiéndose realizar la determinación de responsabilidades

### XIII. RECOMENDACIONES

- De acuerdo a lo indicado en Peritaje de Obra- Administración Directa remitido por el Ing. Pavel Aldo Yupari Anyaipoma, referente a la Nota de Entrada a Almacén N° 01-A-2017, de remanentes de la Obra "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de San Ramón - I Etapa". Remanentes y materiales que fueron identificados, recogidos e internados, con Relación de Bienes con NEA N° 01-A-2017, por el monto de **S/. 79,965.71 Soles**. Estos materiales a la fecha en su mayoría se encuentran en mal estado, deterioros por las condiciones de almacenamiento, no siendo posible técnicamente su uso como saldo de materiales, Por lo que se recomienda realizar la determinación de responsabilidades

- Los responsables de la Dirección Técnica del Proyecto no han cumplido con sus funciones en merito a sus contratos y la Directiva N° 005-2009-GR-JUNIN "Normas y Procedimientos para la Ejecución de Obras Publicas por Ejecución Presupuestaria Directa en el Gobierno Regional Junin". Debiendo tomar en cuenta que la obra estuvo a cargo de los siguientes profesionales:

Ing. Fredy Orihuela Lara (09/2010 – 12/2010) – Residente  
Ing. Leoncio Figueroa Balvas (09/2010 – 12/2010) – Supervisor  
Ing. Fausto Flores Molina (01/2011 – 02/2011) – Residente  
Ing. Cristian Vasquez Santa Maria (01/2011 – 02/2011) – Supervisor  
Ing. Hugo Obispo Nuñez (15/02/2011 – 07/2011) – Residente  
Ing. Fernando Villaizan Zavala (15/02/2011 – 07/2011) – Supervisor

Asimismo el Sub Gerente de Obras: Ing. Mario Antonio Salcedo Rodriguez y el coordinador de obra: Ing. Luis Alfredo Condori Luca; debiéndose realizar la determinación de responsabilidades por incumplimiento de funciones

**OBSERVACIÓN:** según el informe pericial y Liquidación de técnica de administración directa existe perjuicio económico de **S/. 213,912.72 soles** equivalente al 21.72% del expediente técnico y la liquidación de obra de la etapa de administración directa existe responsabilidad por incumplimiento de funciones y perjuicio económico al estado según las observaciones y conclusiones de la liquidación y el informe pericial.

**CONCLUSIÓN:** finalmente la obra por la etapa de administración directa valoriza **S/. 761,044.15 soles** y financieramente ha afectado el presupuesto por el monto de **S/. 974,956.87 Soles**, según resumen siguiente:

### RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA LIQUIDACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
PRESUPUESTO ASIGNADOS SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO RGRI N°366-2010-GRJ/JEIM, DE FECHA 27/09/2010.	
Costo de obra : S/. 3' 937,456.64	
Saneamiento fisico legal : S/. 445,000.00	
Supervisión de obra : S/. 236,247.39	
TOTAL PRESUPUESTO : S/. 4' 618,704.03	S/. 4' 618,704.03



"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

LIQUIDACIÓN TÉCNICA DE LA ETAPA DE ADMINISTRACION DIRECTA  
SEGÚN PERITAJE VALORIZA A:

S/761,044.15

21.72%

#### LIQUIDACIÓN FINANCIERA

#### EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA ETAPA DE EJECUCION DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

#### EJECUCION PRESUPUESTAL DE SNIP 3039 ALCANTARILLADO SAN RAMON

AÑO	ADM. DIRECTA	TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO
AÑO 2007		-
AÑO 2008		-
AÑO 2009		-
AÑO 2010	549,892.67	549,892.67
AÑO 2011	394,789.43	394,789.43
AÑO 2012	17,901.87	17,901.87
AÑO 2013	12,372.90	12,372.90
AÑO 2017		-
AÑO 2018		-
<b>TOTAL</b>	<b>974,956.87</b>	<b>974,956.87</b>
FTE FTO - RUBRO 13 -R	974,956.87	974,956.87
FTE FTO - RUBRO 00	-	-
<b>TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO</b>	<b>974,956.87</b>	<b>974,956.87</b>

#### RESUMEN

ESPECIFICA	DESCRIPCION	META	RB	TOTAL
2.6.2.3.5.3.	Costo de Construcción por Administración Directa - Personal			377,458.25
2.6.2.3.5.4.	Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes			334,066.42
2.6.2.3.5.5.	Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios			234,456.20
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTROS INSTALACIONES			28,976.00
2.6.3.2.3.1.	Equipos Computacionales y Periféricos			-
<b>TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2010-2013</b>				<b>974,956.87</b>

#### RESUMEN EJECUTADO DE EJECUCIÓN DE OBRAS ADMINISTRACIÓN DIRECTA

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO	974,956.87
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MAYORES A 1/8 DE UNA UIT (B)	- 36,015.00
NOTA DE ENTRADA DE ALMACEN (NEA)	- 79,965.71

COSTO DE PRODUCCION DE OBRA X AD

858,976.16

Que, en conformidad al Informe Legal N° 700-2017-GRJ/ORAJ, de fecha 23 de Noviembre del 2017, el Director Regional de Asesoría Jurídica, en Opinión Legal concluye los siguientes:

SE RECOMIENDA: Que el Procurador Público del Gobierno Regional de Junín, adopte las Acciones Legales pertinentes ante los órganos correspondientes tendientes a la recuperación de los montos económicos otorgados, demandar la indemnización por los mayores daños y perjuicios irrogados a la Entidad, y denunciar los ilícitos penales a que se contrae la presente.





"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

... SE RECOMIENDA: COMUNICAR el presente caso al Organismo Superior de Contrataciones del Estado – OSCE, con la finalidad de que inicie el procedimiento administrativo sancionador contra el Consorcio Saneamiento e Imponga la sanción pertinente de conformidad a Ley.  
SE RECOMIENDA: REMITIR a la Oficina de Administración para que realice e inicie las acciones correspondientes de posibles Responsabilidades administrativas.  
SE RECOMIENDA: PONER en conocimiento de la Oficina de Secretaría Técnica para que proceda conforme a sus atribuciones.  
SE RECOMIENDA: PONER en conocimiento de Contraloría General de la República, para que proceda en mérito a sus atribuciones.  
SE RECOMIENDA: derivar una Copia del Peritaje a la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares para que proceda conforme a sus atribuciones en cumplimiento a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.  
SE EXHORTE: para su aprobación mediante acto resolutivo considerando las recomendaciones para el deslinde de responsabilidades y a la vez para efectos de expediente de saldo y continuidad de ejecución de obra....".

Que, en conformidad al Informe Técnico N° 181-2018-GRJ/GRI/SGS-LO, de fecha 08 de Marzo del 2018, mediante el cual el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, Ing. Oswaldo Johan ZAVALETA ACEVEDO da la conformidad de expediente de Liquidación de Corte de Obra, y remite para su aprobación mediante Acto Resolutivo;

Que, estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Estudios, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y Dirección Regional de Asesoría Jurídica, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por el artículo 21° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias;

Que, por el principio de desconcentración consagrado por el numeral 74.3, del Artículo 74°, de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, se ha delegado a esta Gerencia mediante el Reglamento de Organizaciones Funciones facultades administrativas y al amparo de los considerando descritas en los párrafos precedentes, la Gerencia Regional de Infraestructura;

### SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.- NULIDAD DE OFICIO** a la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 103-2018-GRJ/GRI, de fecha 02 de Marzo del 2018, según la parte del considerando.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR LA MODIFICACIÓN**, el Expediente de Liquidación de la etapa de ejecución por ADMINISTRACIÓN DIRECTA de OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON", CODIGO SNIP N° 3093, del Gobierno Regional Junín, el Presupuesto Ejecutada por la Modalidad de Administración directa asciende a S/. 974,956.87 (NOVECIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 87/100 SOLES), según liquidación técnica y peritaje tiene un avance físico valorizada en S/. 761,044.15 (SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CUARENTA Y CUATRO CON 15/100 SOLES), equivalente a un porcentaje de 21.72%, Existiendo perjuicio económico al estado, de valorización de



AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL

partidas no ejecutadas que asciende al monto de S/. 213,912.72 (DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS DOCE MIL CON 72/100 Soles), siendo responsable los ejecutores de obra residente, Supervisor, Sub Gerente de Obras entre otros del cual se realice el deslinde de responsabilidades; con respecto al Convenio N° 016-2014-GR-JUNIN/CGR. El perito Valoriza cero, y que la Entidad deslinde las responsabilidades que hubieran a lugar en la intervención de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo, por la Supervisión de la Intervención en el Equipamiento de la Planta de tratamiento y según la parte del considerando.

**ARTÍCULO TERCERO.- VERACIDAD** del Informe del **PERITAJE** de la parte Técnica al Ing. Pavel Aldo YUPARI ANYAIPOMA CIP N° 63200, CONSULTOR REG. C-2072 – PERITO JUDICIAL REPEJ, y de la Liquidación elaborado por la Arq. Gheymi ROSADO VEGARA CAP N° 11898.

**ARTÍCULO CUARTO.- HACER** de conocimiento la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de obras, Sub Gerencia de Estudios, Órgano Regional de Control Institucional, Oficina Regional Desarrollo y Tecnología de la Comunicación Informática, Municipalidad Provincial Chanchamayo, Dirección Regional de Administración y Finanzas, al Asesor Legal, Procurador Público Regional de Junín, con conocimiento de la Empresa Contratista y demás Unidades Orgánicas que por la Naturaleza de sus funciones tengan inherencia en el contenido de la misma.

**ARTÍCULO QUINTO.- REMITIR** al Procurador Público del Gobierno Regional de Junín, adopte las Acciones Legales pertinentes ante los órganos correspondientes tendientes a la recuperación de los montos económicos otorgados, demandar la indemnización por los mayores daños y perjuicios irrogados a la Entidad, y denunciar los ilícitos penales a que se contrae la presente, con la finalidad de recupero de la afectación presupuestal y deslinde de responsabilidades, para efectos de expediente de saldo.

**ARTÍCULO SEXTO.- DERIVAR** el Expediente Original de Liquidación Técnica del contrato de obra en función al Peritaje y Primer Laudo Arbitral de la obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON", CODIGO SNIP N° 3093, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones de Obras, para la custodia y proseguir su trámite correspondiente.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

Ing. VICTOR RAÚL DUEÑAS CAPCHA  
Gerente Regional de Infraestructura  
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNIN  
Lo que transcribo a Ud. para su  
conocimiento y fines pertinentes

HYO.

20 MAR. 2018

Abog. A. Antonieta Vidallon Robles  
SECRETARIA GENERAL