



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

## RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 200 - 2016 - GRJ/GRI

Huancayo, 11 AGO 2016

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

### VISTO:

El Informe Técnico N° 206-2016-GRJ/GRI/SGS-LO de fecha 08 de Agosto del 2016; la Carta N° 0149-2016-GRJ/GRI/SGS-LO de fecha 08 de Agosto del 2016, relacionado a la Liquidación Técnico del Contrato de la Obra: **"INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N° 31442 EN EL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE MINIARO, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN"** CODIGO SNIP N° 267157, y;


### CONSIDERANDO:

Que, con fecha 26 de Agosto del 2015, se suscribe el Contrato N°143-2015-GRJ/GGR, con el objeto de ejecutar la Obra: **"INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N° 31442 EN EL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE MINIARO, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN"** CODIGO SNIP N° 267157, de una parte el Gobierno Regional Junín y de la otra parte el CONSORCIO ESPERANZA conformado por la Empresa CONSTRUCTORA MINERA DE SERVICIOS MULTIPLES SANTANA S.A.C., la Empresa CRISTINA CONDEZO CONTRATISTAS E.I.R.L. por el monto contractual de S/. 1'499,976.72 Soles, (Un millón Cuatrocientos noventa y nueve mil Novecientos setenta y seis con 72/100 Soles), por el sistema a suma alzada y a todo costo, con un plazo de ejecución de (90) días calendarios;

Que, mediante Carta N° 0149-2016-GRJ/GRI/SGS-LO de fecha 08 de Agosto del 2016, la Responsable de Liquidación de Obras CPC. Magdalena Romero Cabrera, remite a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de obras el expediente de Liquidación Técnico de contrato de Obra, para su aprobación mediante Acto Resolutivo respectivo;

Que, con Informe Técnico N° 206-2016-GRJ/GRI/SGS-LO de fecha 08 de Agosto del 2016, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, Ing. Julio Buyu Nakandakare Santana, da la conformidad del expediente de Liquidación Técnico de Contrato de Obra, la cual remite para su aprobación mediante Acto Resolutivo correspondiente;

Que, según Acta de Recepción de Obra de fecha el 03 de Junio del 2016, en representación del Gobierno Regional de Junín mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 072-2016-GRJ/GRI, de fecha 04 de Abril del 2016), se conforma el Comité de recepción de obra, la cual estuvo integrada por los siguientes como: Presidente: Arq. JORGE ORDOÑEZ FLORES, Secretario: Ing. DAVID ZURITA PUENTE, Miembro: Ing. EUDIS NIETO POCOMUCHA; en





"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

representación del CONSORCIO SAN MIGUEL el Representante Legal (CPC. Sr. MARCOS ARTEMIO BERROSPI MEZA) y el Residente de Obra (Ing. ROLANDO SILVIO PALACIOS CABELLO) y el Supervisor de Obra (Ing. EUDIS NIETO POCOMUCHA);

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 138-2012-EF (en adelante el Reglamento), en el artículo 211°.- Liquidación del Contrato de Obra, establece: "(...) El contratista presentara la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificará el contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

Si el contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad exclusiva de la Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del contratista. La Entidad notificará la liquidación al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido.

Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, esta deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación, de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas.

En el caso de que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje. Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. En el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, la liquidación final se practicará con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados, mientras que en las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada la liquidación se practicará con los precios, gastos generales y utilidad del valor referencial, afectados por el factor de relación.

No se procederá a la Liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver".

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 50° de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones con el Estado, el Plazo máximo de responsabilidad del contratista respecto a la obra ejecutada es de 7 años;

Que, en conformidad a la Carta N° 0149-2016-GRJ/GRI/SGS-LO, Responsable de Liquidación de Obras, CPC, MAGDALENA ROMERO CABRERA; informa que el técnico que elaboró la Liquidación de Contrato de Obra denominado: "INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N° 31442 EN EL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE MINIARO, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION





"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

JUNIN" CODIGO SNIP N° 267157, el mismo con el resumen, antecedentes, análisis y conclusiones siguientes:

ANTECEDENTES:

• Según CONTRATO N°143-2015-GRJ/GGR, de fecha 26/08/15, realizan la contratación de la Ejecución de la Obra: "INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N°31442 EN EL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE MINIARO, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN" CODIGO SNIP N°267157, de una parte el Gobierno Regional Junín y de la otra parte el CONSORCIO SAN MIGUEL, debidamente representado por su representante común el Sr. MARCOS ARTEMIO BERROSPI MEZA, CONSORCIO ESPERANZA conformado por la Empresa CONSTRUCTORA MINERA DE SERVICIOS MULTIPLES SANTANA S.A.C., la Empresa CRISTINA CONDEZO CONTRATISTAS E.I.R.L firman el CONTRATO, por el monto contractual de S/. 1, 499,976.72 Soles, por el sistema a suma alzada y a todo costo, con un plazo de ejecución de 90 días calendarios.

• Según Acta de Recepción de Obra (en base a la RGRI N°072-2016-GRJ/GRI, de fecha 04/04/16), conformado por los siguientes como: Presidente: Arq. JORGE ORDOÑEZ FLORES, Secretario: Ing. DAVID ZURITA PUENTE, Miembro: Ing. EUDIS NIETO POCOMUCHA; en representación del CONSORCIO SAN MIGUEL el Representante Legal (CPC. Sr. MARCOS ARTEMIO BERROSPI MEZA) y el Residente de Obra (Ing. ROLANDO SILVIO PALACIOS CABELLO) y el Supervisor de Obra (Ing. EUDIS NIETO POCOMUCHA); recibieron la Obra el 03 de Junio del 2016.

• Con CARTA N°011-2016-CONSORCIO SAN MIGUEL, De fecha 04/08/16., el contratista menciona la conformidad de liquidación de Contrato de Obra, practicada por la entidad, realizado por el Ing. WILDER LIRA MOSCOSO con un saldo a favor del contratista de S/. 356,437.82 Soles, el mismo firmado por el Representante Legal (CPC. Sr. MARCOS ARTEMIO BERROSPI MEZA) del CONSORCIO SAN MIGUEL; mencionando a la vez que el Ing. ROLANDO SILVIO PALACIOS CABELLO (falleció el 19/07/16); por lo que CPC. Sr. MARCOS ARTEMIO BERROSPI MEZA firma los CALCULOS DE LA LIQUIDACION EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.

• Con CARTA N°1919-2016-GRJ/GRI/SGSLO, De fecha 04/08/16., el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obra (Ing. JULIO BUYU NAKANDAKARE SANTANA); menciona que el Evaluador Técnico el Ing. WILDER DANIEL LIRA MOSCOSO de la Entidad hallando un Saldo a Favor del Contratista de S/. 356,437.82 (Trescientos cincuenta y seis mil cuatrocientos treinta y siete con 82/100 soles), incluido IGV en base a lo solicitado por el Contratista.

• Con documento de referencia c) CARTA N°146-2016-GRJ/GRI/SGSLO/MRC De fecha 04/08/16., la Responsable de Liquidación de Obras (CPC. Magdalena Romero Cabrera), menciona la conformidad de la Liquidación de Contrato de Obra; haciendo conocimiento que el evaluador Técnico Ing. Wilder Lira Moscoso de la Entidad indica el saldo a favor del contratista por el monto de S/. 356,437.82 Soles, el mismo para su notificación al contratista.

• Con CARTA N°091-2016/WDLM, De fecha 04/08/16., el Ing. Civil Wilder D. Lira Moscoso (Liquidador evaluador técnico de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras); menciona que el saldo a favor del contratista es el valor de S/. 356,437.82 (Trescientos cincuenta y seis mil cuatrocientos treinta y siete con 82/100 soles), incluido IGV; no existiendo adicional, ampliación adelantos de Obra; como también menciona que la recepción de la Obra fue el 03 de Junio del 2016 y que se ha calculado el reajuste de precios por aplicación de la formula polinomica de acuerdo al Decreto Supremo 011-79-VC de fórmulas polinómicas, concluyendo que el monto de inversión es de S/. 1,





"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

511,793.06 (Un millón quinientos once mil setecientos noventa y tres con 06/100 soles incluido IGV).

- Con CARTA N°009-2016-CONSORCIO SAN MIGUEL De fecha 27/06/16; el representante Legal del CONSORCIO SAN MIGUEL; remite a la entidad la LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE LA OBRA a través de su Representante Legal (Sr. Marcos Artemio Berrospi Meza).
- Con CARTA N°013-2016/SO-ENP, De fecha 04/07/16, el Supervisor de Obra (Ing. EUDIS NIETO POCOMUCHA) ; presenta la LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE OBRA ; y la vez en sus conclusiones menciona que se otorga la CONFORMIDAD a la Liquidación de Obra del Proyecto.

#### BASE LEGAL:

De Acuerdo Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 138-2012-EF (en adelante el Reglamento), en el artículo 211°.- Liquidación del Contrato de Obra, establece: "...El contratista presentara la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificara el contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguiente.

Si el contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad exclusiva de la Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del contratista. La Entidad notificara la liquidación al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

La liquidación quedara consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido.

Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, esta deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación, de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas.

En el caso de que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje. Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. En el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, la liquidación final se practicara con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados, mientras que en las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada la liquidación se practicara con los precios, gastos generales y utilidad del valor referencial, afectados por el factor de relación.

No se procederá a la Liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver".







"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

### ANÁLISIS:

Visto los documentos de referencia de la presentación de la Liquidación del Contrato de Obra por el Contratista, Supervisor de Obra, habiendo evaluado y verificado remiten la liquidación del contratista con un saldo a favor del contratista por S/. 356,437.82 Soles, el mismo evaluado por el Técnico ING. WILDER DANIEL LIRA MOSCOSO CIP N°133980 y finalmente llegando monto total de la obra asciende S/. 1'511,793.06 Soles y SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA INC. IGV S/. 356,437.82 Soles, el mismo aceptado por el Contratista según CARTA N°011-2016-CONSORCIO SAN MIGUEL, De fecha 04/08/16.

El evaluador del Contrato de obra informa con sus Antecedentes Análisis y Conclusiones siguientes:

#### ANTECEDENTES:

Mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 030-2015-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 30 de enero de 2015 se aprobó el expediente técnico por el valor de S/. 1'499, 976,72 (Un millón cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos setenta y seis con 72/100 soles) incluido IGV, donde los costos son vigentes al mes de enero de 2015.

Es de señalar que, el monto señalado en la resolución del párrafo precedente corresponde a la ejecución de obra.

El contratista "CONSORCIO SAN MIGUEL" suscribió el contrato con el Gobierno Regional Junín para la ejecución de la obra: "INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N° 31442 EN EL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE MINIARO DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN", por el monto de S/ 1 499 976,72 (Un millón cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos setenta y seis con 72/100 soles) incluido IGV, donde los costos son vigentes al mes de enero de 2015, siendo el plazo de ejecución de 99 días calendario.

El sistema de contratación es A SUMA ALZADA, donde el valor referencial es igual al valor contratado, en consecuencia el factor de relación es 1,00000.

La liquidación del contrato de obra fue presentada por el contratista ejecutor de la obra a la supervisión y la supervisión ha puesto de conocimiento a la Entidad.

El contratista ejecutor de la obra "CONSORCIO SAN MIGUEL" en su liquidación presentada ha solicitado el saldo a su favor por el valor de S/ 356,437.82 (Trescientos cincuenta y seis mil cuatrocientos treinta y siete con 82/100 soles) incluido IGV.

Además, al contratista se ha retenido el 10% del monto del contrato como garantía de fiel cumplimiento.

#### ANÁLISIS:

El inicio de la obra se ha dado el 19 de octubre de 2015, siendo la fecha de término de la obra el 25 de enero de 2016; en consecuencia el contratista ha terminado la obra en el plazo de ejecución de obra.

Es de señalar que, el plazo de ejecución de obra es de 99 días calendario, siendo la ampliación de plazo N° 01 por nueve (09) días calendario aprobado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 009-2016-GRJ/GGR de fecha 28 de enero de 2016.

Con el objetivo de constatar la fecha de inicio de obra se ha revisado en el cuaderno de obra asiento N° 01 de fecha 19 de octubre de 2015, donde el residente de la obra menciona lo siguiente:

"(...) En la fecha se apertura el presente cuaderno de obra y se da inicio al plazo contractual (...)"

Con relación a la fecha de término de la obra, el residente de la obra en el asiento N° 117 de fecha 25 de enero de 2016 del cuaderno de obra comunica como sigue.





"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

"...se hace de conocimiento al supervisor la culminación de la obra habiéndose cumplido con el 100%..."

La supervisión de la obra ha afirmado lo comunicado por el residente de la obra en el asiento N° 118 de fecha 26 de enero de 2016 como sigue:

"...esta supervisión se ha constituido a obra constatando la culminación de los trabajos..."

Es de señalar que, no existen adicionales de obra aprobado mediante acto resolutivo, asimismo existe ampliación de plazo autorizadas vía acto resolutivo.

La recepción de la obra se ha dado el 03 de junio de 2016, en consecuencia a partir del día siguiente se computa el plazo para la elaboración y presentación de la liquidación del contrato de obra en fiel cumplimiento del Artículo 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Es de señalar que, en cumplimiento al Artículo 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista ha presentado dentro del plazo la liquidación del contrato de obra a la Supervisión y la Supervisión ha puesto de conocimiento a la Entidad la liquidación del contrato de obra, todo este hecho ocurrido dentro del plazo de 60 días calendario contado después del día siguiente de la recepción de la obra.

Es preciso mencionar que, la entrega de la liquidación por parte del contratista a la Supervisión y la Supervisión a la Entidad se ha realizado dentro del plazo de 60 días calendario, en consecuencia no existe penalidad al contratista ejecutor de la obra por demora en entrega de la liquidación del contrato de obra.

Al respecto es de señalar que, la OPINIÓN N° 104-2013/DTN del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) hace mención lo siguiente:

En el procedimiento de liquidación de un contrato de obra solo intervienen el contratista y la Entidad, no estando facultados el residente ni la supervisión para presentar y/o recibir la liquidación del contrato de obra elaborada por alguna de las partes.

Como se observa, el procedimiento de liquidación del contrato de obra es exclusivamente entre Contratista y Entidad, donde no interviene el inspector de obra o supervisor de obra.

Es de señalar que, el contratista ejecutor de la obra en su liquidación presentada mediante la CARTA N° 009-2016-CONSORCIO SAN MIGUEL de fecha de recepción por la Supervisión el 30 de junio de 2016 solicita el pago a su favor por el valor de S/ 356,437.82 (Trescientos cincuenta y seis mil cuatrocientos treinta y siete con 82/100 soles) incluido IGV.

De acuerdo al párrafo precedente, el proceso de liquidación y las notificaciones son entre Entidad y contratista ejecutor de obra de forma exclusiva.

Con relación al reajuste de precios por aplicación de la formula polinómica, se ha realizado el cálculo respectivo.

Además, de acuerdo al expediente técnico, la presente obra cuenta con una (01) formula polinómica.

Al respecto la evaluación a la liquidación del contrato de obra elaborada por el suscrito es como sigue a continuación:

### LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

OBRA	"INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N° 31442 EN EL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE MINIARO, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN"	
CONTRATO	N° 143-2015-GRJ/GGR	26-ago-15



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

SISTEMA DE CONTRATACION		A SUMA ALZADA		
VALOR CONTRATADO		S/ 1 499 976,72		
FECHA DE PRESUPUESTO BASE		ene-15		
FECHA DE INICIO DE OBRA		19-oct-15		
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA		99 DIAS CALENDARIO SEGÚN CONTRATO		
FECHA DE TERMINO DE OBRA		25-ene-16		
	CONTRATISTA EJECUTOR	CONSORCIO SAN MIGUEL ( EMPRESA CONSTRUCTORA MINERA DE SERVICIOS MULTIPLES SANTANA SAC, EMPRESA CRISTINA CONDEZO CONTRATISTAS EIRL)		
	REPRESENTANTE LEGAL	Sr. MARCOS ARTEMIO BERROSPI MEZA		
	RESIDENTE DE OBRA	ING. ROLANDO SILVIO PALACIOS CABELLO	19/10/2015	25/01/2016
	SUPERVISOR DE OBRA	ING. EUDIS NIETO POCOMUCHA	19/10/2015	25/01/2016
	COORDINADOR DE OBRA	ARQ. MILNER ESPINOZA VICTORIA		
	COORDINADOR DE OBRA	ING. ALEJANDRO BUSTAMANTE LAPA		
	COORDINADOR DE OBRA	ARQ. GHEMY ROSADO VERGARA		
	COORDINADOR DE OBRA	ING. ENRIQUE CAMAYO CUEVA		
	LIQUIDADOR TECNICO	ING. WILDER DANIEL LIRA MOSCOSO		
I.	<u>VALORIZACION</u>			
	01.01.00	AUTORIZADO:		
		Sub total contrato principal de obra	S/. 1,271,166.71	
		<u>Sub presupuesto total</u>	S/. 1,271,166.71	
		Reajuste de obra principal	S/. 10,013.85	
		<u>Reajuste total</u>	S/. 10,013.85	
		IGV contrato principal	S/. 230,612.50	
		<u>IGV total</u>	S/. 230,612.50	
		<u>Monto total de presupuesto</u>	S/. 1,511,793.06	
		MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN	S/. 1,511,793.06	
	01.02.00	PAGADO:		





"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

		Sub total contrato principal de obra	S/. 979,114.61
		<b><u>Sub presupuesto total</u></b>	<b>S/. 979,114.61</b>
		Reajuste de obra principal	S/. 0.00
		<b><u>Reajuste total</u></b>	<b>S/. 0.00</b>
		IGV contrato principal	S/. 176,240.63
		<b><u>IGV total</u></b>	<b>S/. 176,240.63</b>
		<b><u>Monto total pagado</u></b>	<b>S/. 1,155,355.24</b>
		MONTO TOTAL PAGADO	S/. 1,155,355.24
		SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA INC. IGV: (CONTRATO PRINCIPAL)	S/. 356,437.82
II.	<b><u>ADELANTOS Y AMORTIZACIONES</u></b>		
	02.01.00	OTORGADOS:	
		Efectivo	S/. 0.00
		Materiales	S/. 0.00
	02.02.00	AMORTIZADOS:	
		Efectivo	S/. 0.00
		Materiales	S/. 0.00
	02.03.00	SALDO POR AMORTIZAR:	
		En Efectivo	S/. 0.00
		Materiales	S/. 0.00
	02.04.00	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD:	
		Efectivo	S/. 0.00
		Materiales	S/. 0.00
III.	<b><u>MULTA Y/O PENALIDAD</u></b>		
	03.01.00	AUTORIZADO	
		Por retraso en culminación de Obra (Art. 165 RLCAE)	S/. 0.00
	03.02.00	DESCONTADO	
		Por retraso en culminación de Obra	S/. 0.00
	03.03.00	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	S/. 0.00
IV.	<b><u>RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS</u></b>		







"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

	04.01.00	AUTORIZADO	
		RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS (Art. 170 RLCAE)	S/. 0.00
	04.02.00	PAGADO	
		RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS (Art. 170 RLCAE)	S/. 0.00
	04.03.00	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	
		- En Efectivo	S/. 0.00
V.	<u>MAYORES GASTOS GENERALES</u>		
	05.01.00	AUTORIZADO	
		MAYORES GASTOS GENERALES	S/. 0.00
	05.02.00	PAGADO	
		MAYORES GASTOS GENERALES	S/. 0.00
	05.03.00	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	
		- En Efectivo	S/. 0.00
VI.	<u>ELABORACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA</u>		
	06.01.00	AUTORIZADO	
		ARTICULO 211 RLCE	S/. 0.00
	06.02.00	PAGADO	
		ARTICULO 211 RLCE	S/. 0.00
	06.03.00	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	
		- En Efectivo	S/. 0.00
RESUMEN DE SALDOS			
ITEM	CONCEPTO	A FAVOR DEL CONTRATISTA	A FAVOR DE LA ENTIDAD
I.	VALORIZACION	S/. 356,437.82	S/. 0.00
II.	ADELANTOS	S/. 0.00	S/. 0.00



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

III.	MULTA Y/O PENALIDAD	S/. 0.00	S/. 0.00
IV.	RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS	S/. 0.00	S/. 0.00
V.	MAYORES GASTOS GENERALES	S/. 0.00	S/. 0.00
VI.	ELABORACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA	S/. 0.00	S/. 0.00
TOTAL S/.		S/. 356,437.82	S/. 0.00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD Y/O CONTRATISTA			
Saldo a favor del contratista			S/. 356,437.82

Es de manifestar que, el contratista ejecutor de la obra ha cumplido con presentar la liquidación del contrato de obra en el plazo que señala el Artículo 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

De acuerdo al resumen de la liquidación del contrato de obra se cuenta con saldo a favor del contratista ejecutor de la obra CONSORCIO SAN MIGUEL por el valor de **S/ 356 437,82 (Trescientos cincuenta y seis mil cuatrocientos treinta y siete con 82/100 soles)** incluido IGV.

#### CONCLUSIONES:

El saldo a favor del contratista es el valor de **S/ 356 437,82 (Trescientos cincuenta y seis mil cuatrocientos treinta y siete con 82/100 soles)** incluido IGV.

Que, al contratista Consorcio San Miguel se devuelva la retención como garantía de fiel cumplimiento por el valor de S/ 149 997,68 (Ciento cuarenta y nueve mil novecientos noventa y siete con 68/100 soles)

No existe adicional de obra autorizada.

Existe ampliación de plazo autorizada mediante acto resolutivo.

No existen adelantos otorgados.

La recepción de la obra se ha dado el 03 de junio de 2016.

Se ha calculado el reajuste de precios por aplicación de la formula polinómica de acuerdo al Decreto Supremo 011-79-VC de fórmulas polinómicas.

El reajuste de precios por aplicación de la formula polinómica calculado por el contratista se encuentra bien calculado.

El monto total de inversión de obra es el valor de **S/ 1 511 793,06 (Un millón quinientos once mil setecientos noventa y tres con 06/100 soles)** incluido IGV.

#### CONCLUSIÓN:





"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

**RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA:**

Nº	DESCRIPCIÓN	MONTO SIN IGV	IGV	TOTAL
<b>AUTORIZADO</b>				
1	Del Contrato de Obra (1)	1,271,166.71	228,810.01	1,499,976.72
2	Reajustes del Contrato de obra (2)	10,013.85	1,802.49	11,816.34
<b>(A) COSTO REAL DE OBRA (1+2)</b>				<b><u>1,511,793.06</u></b>
<b>PAGADO</b>				
3	Monto total pagado (3)	979,114.61	176,240.63	1,155,355.24
	Reajustes del Contrato de obra (4)	0.00	0.00	0.00
<b>(B) MONTO TOTAL PAGADO (3+4)</b>				<b><u>1,155,355.24</u></b>
<b>SALDO POR AMORTIZAR</b>				
5	ADELANTO DIRECTO	S/. 0.00	-	S/. 0.00
6	ADELANTO DE MATERIALES	S/. 0.00	-	S/. 0.00
<b>(C) MONTO TOTAL PAGADO (5+6)</b>				<b><u>S/. 0.00</u></b>
<b>(A-B-C) SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>				<b><u>S/. 39,236.93</u></b>

Que, en consecuencia, a razón de todo lo expuesto, contando con la Carta N° 0149-2016-GRJ/GRI/SGS-LO de fecha 08 de Agosto del 2016 y el Informe Técnico N° 206-2016-GRJ/GRI/SGS-LO de fecha 08 de Agosto del 2016, en el cual el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, después de haber verificado y evaluado, emite la conformidad de la Liquidación Técnica del Contrato de la Obra, para su aprobación mediante acto resolutivo, con el resumen siguiente: monto total de la obra asciende S/. 1, 511,793.06 Soles y Saldo Real a favor del contratista es de S/. 356,437.82 Soles;

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y con la visación del Sub Gerente de la Sub Gerencia citada, y del Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y,



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 y sus modificatorias, y Resolución Ejecutiva Regional N° 103-2015-GR-JUNIN/PR;

### SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR** el Expediente de Liquidación Técnico de Contrato N° 143-2015-GRJ/GGR, de fecha 26 de Agosto del 2015, sobre Ejecución de la Obra: **"INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N° 31442 EN EL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE MINIARO, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN"** CODIGO SNIP N° 267157, por el monto contractual de S/. 1'499,976.72 Soles, (Un millón Cuatrocientos noventa y nueve mil Novecientos setenta y seis con 72/100 Soles), con un plazo de ejecución de 90 días calendarios; finalmente siendo el costo real de Obra por el monto de **S/.1'511,793,06 (Un millón quinientos once mil setecientos noventa y tres con 06/100 soles)** incluido IGV; conforme a los fundamentos expuestos en la presente Resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR**, a la Oficina Regional de Administración y Finanzas, a realizar las acciones pertinentes con el fin de efectuar el pago de saldo real a favor del Contratista por el monto total de **S/. 356,437.82 Soles (Trescientos Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Siete con 82/100 Soles)**, conforme a las consideraciones expuestas en la presente Resolución.

**ARTICULO TERCERO.- RESPONSABILIZAR** de la veracidad de la Liquidación Técnico de contrato de Obra al **Contratista CONSORCIO SAN MIGUEL** conformado por la Empresa CONSTRUCTORA MINERA DE SERVICIOS MULTIPLES SANTANA S.A.C., la Empresa CRISTINA CONDEZO CONTRATISTAS E.I.R.L. debidamente representado por el Sr. MARCOS ARTEMIO BERROSPI MEZA y en representación del Residente ING. ROLANDO SILVA PALACIOS CABELLO según informan con CARTA N° 011-2016-CONSORCIO SAN MIGUEL firmado por el representante legal del CONSORCIO SAN MIGUEL) el Sr. MARCOS ARTEMIO BERROSPI MEZA de la obra: **"INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N° 31442 EN EL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE MINIARO, DISTRITO, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN"** CODIGO SNIP N° 267157, así como a la Comisión de Recepción de Obra.

**ARTICULO CUARTO.- RESPONSABILIZAR** de la Ejecución de la Obra: **"INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N° 31442 EN EL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE MINIARO, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN"** CODIGO SNIP N° 267157, a los Profesionales: actores de la Ejecución de la Obra, y así como de contar con posibles, omisiones, errores, deficiencias y/o transgresiones legales o técnicas que cuente la obra a los siguientes:



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

**CONTRATISTA EJECUTOR: CONSORCIO SAN MIGUEL;** conformado MIGUEL conformado por la Empresa CONSTRUCTORA MINERA DE SERVICIOS MULTIPLES SANTANA S.A.C., la Empresa CRISTINA CONDEZO CONTRATISTAS E.I.R.L. debidamente representado por el Sr. MARCOS ARTEMIO BERROSPI MEZA.

**RESIDENTE DE OBRA: Ing. Rolando Silvio Palacios Cabello** (CIP N°8188, del 19/10/15 al 25/01/16).

**SUPERVISOR DE OBRA: Ing. Eudis Nieto Pocomucha** (CIP N° 60839, del 19/10/15 al 25/01/16).

Así como la Comisión de Recepción de Obra por las posibles omisiones, errores, deficiencias y/o transgresiones legales o técnicas que cuenten el expediente y ejecución de obra.

**ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR** copia de la presente Resolución, a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de obras, Órgano Regional de Control Institucional, Oficina Regional Desarrollo y Tecnología de la Comunicación Informática, Dirección Regional de Administración y Finanzas, Sub Dirección de Administración y Finanzas (para la rebajas contables), con conocimiento de la Empresa Contratista y demás Unidades Orgánicas que por la Naturaleza de sus funciones tengan inherencia en el contenido de la misma.

**ARTICULO SEXTO.- DERIVAR** el Expediente Original de Liquidación Técnica del contrato de obra: "INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N° 31442 EN EL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE MINIARO, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN" CODIGO SNIP N° 267157, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones de Obras, para la custodia y proseguir su trámite correspondiente.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

Ing. WILLIAM TEDDY BEJARANO RIVERA  
Gerente Regional de Infraestructura  
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNIN  
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 11 AGO 2016

Abog. A. Antoniera Vidallon Ruelas  
SECRETARIA GENERAL