



Gobierno Regional Junín

G. R. I.	
REG. N°	4017324
EXP. N°	2926507



"Año de la Universalización de la Salud"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 014 -2020-GRJ/GRI

Huancayo, 12 8 ENE 2020

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

El Informe Técnico N° 24-2020-GRJ/GRI, de fecha 23 de enero de 2020 suscrito por el Ing. Luís Ángel Ruiz Ore, en su condición de Gerente Regional de Infraestructura; el Informe Técnico N° 63-2020-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 23 de enero de 2020 suscrito por el Ing. Augusto Paredes Taipe, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras (e); el Reporte N° 166-2020-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 22 de enero de 2020 suscrito por el Ing. Augusto Paredes Taipe, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras (e); el Memorando N° 78-2020-GRJ/ORAJ, de fecha 21 de enero de 2020 suscrito por la Abog. Silvia Ticze Huamán, en su condición de Directora Regional de Asesoría Jurídica; la Carta N° 089-2019/CHDC-IRE Neoplásicas, recibido el 09 de enero de 2020 suscrito por el Ing. Moisés Alberto Málaga Málaga, en su condición de representante legal común del Consorcio Hospitalario del Centro; y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al artículo 191° de la Constitución Política del Perú de 1993, en concordancia con el artículo 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que establecen que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico;

Que, de conformidad con el inciso c) del artículo 41° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, las Resoluciones Gerenciales son emitidas por los Gerentes Regionales;

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Hospitalario del Centro, suscribieron el Contrato N° 112-2014-GRJ/ORAF, de fecha 03 de abril del 2014, con el objeto de la ejecución de la Obra: **"Implementación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la Macro Región del Centro del Perú"**, por el monto total de S/. 206'807,474.66 (Doscientos seis millones Ochocientos siete mil Cuatrocientos setenta y cuatro con 66/100 Soles), por el sistema de contratación a suma alzada, con un plazo de ejecución de setecientos veinte (720) días calendarios;

Que, con fecha 20 de junio del 2019 los miembros del Comité de Recepción Parcial de la Obra – Sector "A", designados mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 327-2018-GRJ/GRI, de fecha 14 de setiembre del 2018 suscriben el Acta de Recepción Parcial de Obra del Sector "A";

Que, con fecha 20 de junio del 2019 los miembros del Comité de Recepción Parcial de Obra del Gobierno Regional Junín designados mediante Resolución Gerencial





Gobierno Regional Junín

"Año de la Universalización de la Salud"



Regional de Infraestructura N° 010-2019-GR-JUNÍN/GRI, de fecha 17 de enero del 2019 suscribieron el Acta de Recepción de Obra del Bloque B, C, D, E, F y Exteriores;

Que, mediante la Carta N° 083-2019/CHDC-IRE Neoplásicas, recibido el 28 de noviembre del 2019, el señor Moisés Alberto Málaga Málaga, en su condición de representante legal del Consorcio Hospitalario del Centro, entrega al Gobierno Regional Junín la Liquidación de Obra: "Implementación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la Macro Región del Centro del Perú", debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, tales como la liquidación financiera, liquidación técnico-administrativa, planos de replanteo As Built y Dossier de Calidad, para proceder a su revisión y evaluación;

Que, mediante la Carta N° 1463-2019-GRJ/GRI, de fecha 28 de noviembre del 2019 el Ing. Luís Ángel Ruiz Ore, en su condición de Gerente Regional de Infraestructura remite la Liquidación del Contrato de Obra al Arq. David Juan De Dios Vélchez en su calidad de Jefe de Supervisión del Consorcio Supervisor Neoplásicas para su revisión y pronunciamiento;

Que, con la Carta N° 022-2019-CSN/Arq.DJV, de fecha 29 de noviembre del 2019 el Arq. David Juan De Dios Vélchez, en su condición de Jefe de Supervisión del Consorcio Supervisor Neoplásicas, presenta el resultado de la revisión del Expediente de Liquidación del Contrato de Obra, expresando entre otros aspectos lo siguiente:

La Supervisión, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado al numeral 13 "Liquidación Final del Contrato" de la tercera cláusula del Contrato, emite CONFORMIDAD a la documentación inherente a este proceso, presentada por el Consorcio Hospitalario del Centro; por lo que la Entidad deberá continuar con el procedimiento respectivo de acuerdo a la norma prevista, emitiendo la resolución de aprobación";

Que, mediante la Carta N° 1548-2019-GRJ/GRI, de fecha 11 de diciembre del 2019 el Ing. Luís Ángel Ruiz Ore, en su condición de Gerente Regional de Infraestructura remite la Liquidación del Contrato de Obra al Ing. Samuel José Zenteno Flores, para su revisión y pronunciamiento;

Que, con la Carta N° 011-2019-ING-SZF, de fecha 23 de diciembre del 2019 el Ing. Samuel Zenteno Flores, entrega el Informe de Revisión de la Liquidación del Contrato de Obra: "Implementación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la Macro Región del Centro del Perú", con los sustentos que expone, emite la siguiente conclusión:

"CONCLUSIONES

Liquidación Técnica; la Documentación Técnico Administrativa y Legal que corresponde a la Liquidación Técnica de la Obra se encuentra conformes, consignados en los **209 Archivadores**, en original esta información esta trasladada (escaneado) en formato digital **06 CDS**, con las firmas y sellos de los responsables del Contrato y Supervisión y 209 archivadores de fotocopia de los ejemplares, que se encuentran en Almacén Central.

Liquidación financiera; de acuerdo al análisis y revisión de los recálculos de aplicación de los Factores de reajustes y otros existe saldos a favor del Contratista asciende a la suma de **S/. 4,621,547.34 Soles** (Cuatro millones Seiscientos veintiuno mil Quinientos cuarenta y siete con 34/100 Soles), incluido el IGV teniendo en cuenta el monto contractual, adelanto directo y de materiales, reajuste de precios, gastos generales de acuerdo al siguiente detalle:

	DESCRIPCIÓN DE PAGO	MONTOS
1	Monto de reconocimiento del Contrato Principal, Prestaciones Adicionales, Reajustes y descuentos.	S/. 1,774,191,53
2	Mayores gastos generales por ampliación de plazo N° 07	S/. 2,142,374.01
	SUB TOTAL	S/. 3,916,565.54
	IGV 18%	S/. 704,981.80
	TOTAL	S/. 4,621,547.34



Gobierno Regional Junín

"Año de la Universalización de la Salud"



Con las consideraciones expuestas en el análisis y de la revisión del Expediente de Liquidación de Contrato, se da la Conformidad en todos sus extremos para la Aprobación del presente Expediente y sugiere la continuidad de los trámites pertinentes para el cierre del Proyecto y se cumpla los objetivos del Proyecto de Inversión";

Que, mediante la Carta N° 1643-2019/GRJ/GRI, de fecha 27 de diciembre del 2019 el Ing. Luís Ángel Ruiz Ore, en su condición de Gerente Regional de Infraestructura, remite al Arq. Mesías Zambrano Saúl Alberto, el Expediente de la Liquidación del Contrato de Obra: "Implementación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la Macro Región del Centro del Perú", para la elaboración del Informe Técnico final de la Liquidación de Contrato de Obra;

Que, el Arq. Saúl Alberto Mesías Zambrano, mediante la Carta N° 018-2019-ARQ.SAMZ, de fecha 31 de diciembre del 2019 remite al Gobierno Regional Junín el Informe Técnico N° 014-2019-ARQ.SAMZ, que contiene el resultado de la evaluación de la Liquidación Técnica de Contrato de Obra, en el que expone las siguientes conclusiones y recomendaciones:

CONCLUSIONES

Los resultados de la evaluación de la Liquidación de Contrato de Obra, encargada al Ing. Samuel Zenteno Flores, presentados a través de la Carta N° 011-2019-ING.SZF, son los siguientes:

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	MONTO TOTAL PAGADO	SALDO
TOTAL, INC/IGV	S/. 254,844,439.70	S/. 250,222,892.36	S/. 4,621,547.34

RECOMENDACIONES

Prevía evaluación, la Entidad a través de la Sub Gerencia de Supervisión y la Gerencia Regional de Infraestructura, deberá comunicar al Contratista los resultados de la Liquidación practicada, para su pronunciamiento respectivo, según los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Que, mediante el Informe Técnico N° 763-2019-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 31 de diciembre del 2019 el Ing. Augusto Paredes Taipe, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras (e), con los fundamentos que expone concluye en lo siguiente:

Liquidación Técnica; la Documentación Técnico Administrativa y Legal que corresponde a la Liquidación Técnica de la Obra se encuentra conformes, consignados en los 209 Archivadores, en original esta información esta trasladada (escaneado) en formato digital 06 CDS, con las firmas y sellos de los responsables del Contrato y Supervisión y 209 archivadores de fotocopia de los ejemplares, que se encuentran en Almacén Central.

Liquidación Financiera; de acuerdo al análisis y revisión de los recálculos de aplicación de los factores de reajustes y otros determina el monto total de la obra de S/. 254,844,439.70 (Doscientos cincuenta y cuatro millones Ochocientos cuarenta y cuatro mil Cuatrocientos treinta y nueve con 70/100 Soles) y un saldo a favor del Contratista de S/. 4,621,547.34 (Cuatro millones Seiscientos veintiuno mil Quinientos cuarenta y siete con 34 Soles), incluido el IGV teniendo en cuenta el monto contractual, adelanto directo y de materiales, reajuste de precios, gastos generales de acuerdo al siguiente detalle:

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	MONTO TOTAL PAGADO	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
TOTAL, INC/IGV	S/. 254,844,439.70	S/. 250,222,892.36	S/. 4,621,547.34

Que, mediante la Carta N° 1691-2019/GRJ/GRI, de fecha 31 de diciembre del 2019 el Ing. Luís Ángel Ruiz Ore, en su condición de Gerente Regional de Infraestructura, comunica al Consorcio Hospitalario del Centro, el resultado del Informe Técnico N° 763-2019-GRJ/GRI/SGSLO, manifestando que la Liquidación del Contrato de Obra



Gobierno Regional Junín

"Año de la Universalización de la Salud"



presentado, se encuentra observada, remitiendo los nuevos cálculos para su revisión, observación y/o consentimiento;

Que, mediante la Carta N° 089-2019/CHDC-IRE Neoplásicas, recibida por la Entidad el 09 de enero de 2020, el Ing. Moisés Alberto Málaga Málaga, en su condición de Representante Legal Común del Consorcio Hospitalario del Centro, manifiesta lo siguiente:

"... visto dicho informe, expresamos nuestra conformidad al contenido del mismo y al monto resultante final de la Obra de S/. 254,844,439.70 y un saldo a favor de mi representada de S/. 4,621,547.34, ambos conceptos incluyen IGV";

Que, mediante el Informe Técnico N° 28-2020-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 13 de enero del 2020 el Ing. Augusto Paredes Taipe, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras (e), con los fundamentos que expone, manifiesta las siguientes conclusiones y recomendaciones:

Visto el Expediente de Liquidación de Contrato de Obra, se concluye que el monto total del Contrato de Obra asciende a S/. 254'844,439.70 (Doscientos cincuenta y cuatro millones Ochocientos cuarenta y cuatro mil Cuatrocientos treinta y nueve con 70/100 Soles); con un saldo a favor del Contratista de S/. 4,621,547.34 (Cuatro millones Seiscientos veintiuno mil Quinientos cuarenta y siete con 34 Soles), incluido el IGV, de acuerdo al siguiente detalle:

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	MONTO PAGADO TOTAL	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
TOTAL, INC/IGV	S/. 254,844,439.70	S/. 250,222,892.36	S/. 4,621,547.34

Se recomienda se proceda con la APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA, previa revisión y proceder con los trámites correspondientes para la emisión de la resolución;

Que, mediante el Informe Técnico N° 11-2020-GRJ/GRI, de fecha 15 de enero de 2020 el Ing. Luís Ángel Ruiz Ore, en su condición de Gerente Regional de Infraestructura con los fundamentos que expone, manifiesta las siguientes conclusiones y recomendaciones:

Visto el Expediente de Liquidación de Contrato de Obra, se concluye que el monto total del Contrato de Obra asciende a S/. 254'844,439.70 (Doscientos cincuenta y cuatro millones Ochocientos cuarenta y cuatro mil Cuatrocientos treinta y nueve con 70/100 Soles); con un saldo a favor del Contratista de S/. 4,621,547.34 (Cuatro millones Seiscientos veintiuno mil Quinientos cuarenta y siete con 34 Soles), incluido el IGV, de acuerdo al siguiente detalle:

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	MONTO PAGADO TOTAL	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
TOTAL, INC/IGV	S/. 254,844,439.70	S/. 250,222,892.36	S/. 4,621,547.34

Se debe continuar con la procedencia de la APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA, y la emisión del acto resolutivo previa revisión conforme a Ley;

Que, mediante el Memorando N° 78-2020-GRJ-ORAJ, de fecha 21 de enero de 2020 la Abog. Silvia Ticze Huamán en su condición de Directora Regional de Asesoría Jurídica, realiza observaciones a la Liquidación del Contrato de Obra;

Que, mediante el Reporte N° 166-2020-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 22 de enero de 2020 el Ing. Augusto Paredes Taipe, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras (e), remite la subsanación de observaciones de la Liquidación del Contrato de Obra, manifestando lo siguiente:

"... comunicar que mediante el Informe Técnico N° 28-2020-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 13 de enero del 2020 en mi condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, remito la **CONFORMIDAD** de expediente de



Gobierno Regional Junín



"Año de la Universalización de la Salud"

Liquidación Técnica de Contrato de Obra para su aprobación mediante resolución previa verificación, todo ello en relación de la Obra: "Implementación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la Macro Región del Centro del Perú", en la cual concluyo:

"Se recomienda se proceda con la APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA, previa revisión y proceder con los trámites correspondientes para la emisión de la resolución".

Adjuntando:

1. Liquidación de contrato de obra (del contratista) 418 archivadores
2. Liquidación de contrato de obra (digital) 12 cds
3. Documentos Administrativos (del contratista) 30 folios
4. Documentos administrativos 130 folios

Nota: La documentación indicada líneas arriba, se encuentran en el Archivo del GRJ-SEDE Huayucachi.

Entendiéndose que con los documentos adjuntados en el Informe Técnico N° 28-2020-GRJ/GRI/SGSLO, realizado por la Sub Gerencia de Supervisión queda debidamente sustentada la liquidación técnica financiera de la obra, por lo cual, SE OTORGO LA CONFORMIDAD.

Seguidamente mediante el Informe Técnico N° 11-2020-GRJ/GRI, de fecha 15 de enero de 2020 la Gerencia Regional de Infraestructura, remite la conformidad de expediente de liquidación técnica de contrato de obra para su aprobación mediante resolución previa verificación, a la Dirección Regional de Asesoría Jurídica.

Por lo tanto, sea cumplido de acuerdo a lo enmarcado en la Directiva General N° 002-2017-GR-JUNÍN-GRJyGRIySGSLO, en concordancia con el Reglamento de Organización y Funciones, por lo cual se pone de conocimiento la presente a fin de proseguir con los trámites correspondientes;

Que, mediante el Informe Técnico N° 63-2020-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 23 de enero de 2020 el Ing. Augusto Paredes Taipe, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras (e), con los fundamentos que expone, manifiesta las siguientes conclusiones y recomendaciones:

Así mismo, respecto al Expediente de Liquidación de Contrato de Obra, se concluye que el monto total del Contrato de Obra asciende a S/. 254'844,439.70 (Dochientos cincuenta y cuatro millones Ochocientos cuarenta y cuatro mil Cuatrocientos treinta y nueve con 70/100 Soles); con un saldo a favor del Contratista de S/. 4,621,547.34 (Cuatro millones Seiscientos veintiuno mil Quinientos cuarenta y siete con 34 Soles), incluido el IGV, de acuerdo al siguiente detalle:

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	MONTO PAGADO TOTAL	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
TOTAL, INC/IGV	S/. 254,844,439.70	S/. 250,222,892.36	S/. 4,621,547.34

Asimismo, en atención a los documentos precedentes, ésta Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, DA LA CONFORMIDAD al Expediente de Liquidación Técnica de Contrato de Obra para su aprobación previa verificación, y posterior de emisión de Acto Resolutivo.

Se recomienda se proceda con la APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA, previa revisión, y proceder con los trámites correspondientes para la emisión de la resolución;

Que, mediante el Informe Técnico N° 24-2020-GRJ/GRI, de fecha 23 de enero de 2020 el Ing. Luis Ángel Ruiz Ore, en su condición de Gerente Regional de Infraestructura, con relación a la Liquidación del Contrato de Obra: "Implementación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la Macro Región del Centro del Perú" sustenta lo siguiente:

I. DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA	INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DE LA MACRO REGION EL CENTRO DEL PERU.
Proceso de Obra	L.P. N° 011-2013-GRJ-CE-O



Gobierno Regional Junín



Participando en la fuerza del pueblo

"Año de la Universalización de la Salud"

Entidad	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
Modalidad de Ejecución	Contrato
Sistema de Contratación	A Suma Alzada
Contratista	Consortio Hospitalario del Centro
Contrato de Ejecución de Obra	N° 112-2014-GRJ/ORAF
Fecha de Contrato	03 de abril del 2014
Representante Legal Común	Moisés Málaga Málaga
Residente de Obra	Arq. Víctor Francisco Pinto Velásquez
Jefe de Supervisión	Arq. Juan de Dios Vílchez
Fuente de Financiamiento	Recursos Ordinarios David
Presupuesto Base	S/. 188'861,650.03 Soles (con IGV)
Presupuesto Contractual	S/. 206'807,474.66 Soles (con IGV)
Factor de Relación	1.09502
Fecha del Presupuesto Base	Octubre del 2013
Presupuesto Final de Obra (Liquidación)	S/. 254,179,809.16 Soles (con IGV)
Carta Fianza de Fiel Cumplimiento	020682 del Banco Santander S/. 10'341,000.00
Carta Fianza de Fiel Cumplimiento	D000-02019854 Banco BCP S/. 10'341,000.00
Carta Fianza de Fiel Cumplimiento Adicional N°01	020682 del Banco Santander S/. 278,622.36
Carta Fianza de Fiel Cumplimiento Adicional N°01	D000-02304751 Banco BCP S/. 278,622.36
Carta Fianza de Fiel Cumplimiento Adicional N°02	D000-02578969 Banco BCP S/. 1'001,594.01
Carta Fianza de Fiel Cumplimiento Adicional N°02	D000-02577056 del Banco Santander S/. 1'001,594.01
Carta Fianza de Adelanto directo	D000-02019854 Banco BCP S/. 13'884,260.62
Carta Fianza de Adelanto directo	D000-02019341 Banco BCP S/. 13'884,260.62
Carta Fianza de Adelanto de Materiales N°01	D000-02262808 Banco BCP S/. 1'005,740.23
Carta Fianza de Adelanto de Materiales N°01	D000-02262952 Banco BCP S/. 1'005,740.23
Carta Fianza de Adelanto de Materiales N°02	D000-02366007 Banco BCP S/. 1'208,087.32
Carta Fianza de Adelanto de Materiales N°03	D000-02476223 Banco BCP S/. 6'430,683.80
Carta Fianza de Adelanto de Materiales N°03	D000-02776240 Banco BCP S/. 8'430,683.79
Carta Fianza de Adelanto de Materiales N°04	D000-02558014 Banco BCP S/. 4'908,000.83
Carta Fianza de Adelanto de Materiales N°04	D000-02557992 Banco BCP S/. 4'784,494.39
Adelanto Directo (20.00%)	S/. 35'052,114.35 Soles (sin IGV)
Adelanto para Materiales N°01 (15.00%)	S/. 12'750,709.27 Soles (sin IGV)
Adelanto para Materiales N°02 (15.00%)	S/. 2'000,000.00 Soles (sin IGV)
Adelanto para Materiales N°03 (15.00%)	S/. 20'327,000.00 Soles (sin IGV)
Adelanto para Materiales N°04 (15.00%)	S/. 10'169,491.53 Soles (sin IGV)
Adicional N° 01	Resolución Ejecutiva Regional N° 440-2015-GRJ/GR Adicional: S/. 6'849,841.32 Soles (con IGV) Deductivo: S/. 1'277,394.16 Soles (con IGV) Adicional Neto: S/. 5'572,447.16 Soles (con IGV)
Adicional N° 02	Resolución Ejecutiva Regional N° 646-2016-GRJ/GR Adicional: S/. 33'112,152.59 Soles (con IGV) Deductivo: S/. 13'080,272.48 Soles (con IGV)





Gobierno Regional Junín



"Año de la Universalización de la Salud"

	Adicional Neto: S/. 20'031,880.11 Soles (con IGV)
Adicional N° 03	Resolución Ejecutiva Regional N° 455-2017-GRJ/GR Adicional: S/. 1'191,820.01 Soles (con IGV) Deductivo: S/. 44,609.97 Soles (con IGV) Adicional Neto: S/. 1'147,210.04 Soles (con IGV)
Adicional N° 05	Resolución Ejecutiva Regional N° 868-2018-GRJ/GR Adicional: S/. 113,024.33 Soles (con IGV) Deductivo: S/. 123,909.21 Soles (con IGV) Adicional Neto: S/. - 10,884.88 Soles (con IGV)
Adicional N° 06	Resolución Ejecutiva Regional N° 864-2018-GRJ/GR Adicional: S/. 8'867,072.36 Soles (con IGV) Deductivo: S/. 4'604,967.49 Soles (con IGV) Adicional Neto: S/. 4'262,104.87 Soles (con IGV)
Adicionales Acumulados de Obra	S/. 50'133,910.61 Soles (con IGV)
Deductivos Acumulados de Obra	S/. 19'131,153.31 Soles (con IGV)
Adicional Neto Acumulado	S/. 31'002,757.03 Soles (con IGV)
Incidencia de Adicionales	14.99% (del Monto Contractual)
Plazo de Ejecución Contractual	720 días Calendarios
Fecha de Entrega de Terreno	21 de abril del 2014
Fecha de Inicio de Obra	10 de setiembre del 2014
Fecha de Culminación Contractual	29 de agosto del 2016
Fecha de Culminación Real	29 de noviembre del 2018
Fecha de Recepción Final de Obra	20 de junio del 2019
Ampliación de Plazo N° 01	DENEGADO Resolución Gerencial General Regional N° 005-2015-GRJ/GGR 08 de enero del 2015
Ampliación de Plazo N° 02	DENEGADO Resolución Gerencial General Regional N° 175-2015-GRJ/GGR 21 de julio del 2015
Ampliación de Plazo N° 03	DENEGADO Resolución Gerencial General Regional N° 237-2015-GRJ/GGR 02 de octubre del 2015
Ampliación de Plazo N° 04	DENEGADO Resolución Gerencial General Regional N° 250-2016-GRJ/GGR 16 de octubre del 2015
Ampliación de Plazo N° 05	DENEGADO Resolución Gerencial General Regional N° 230-2015-GRJ/GGR 02 de agosto del 2015
Ampliación de Plazo N° 06	APROBADO POR 120 DIAS CALENDARIOS Resolución Gerencial General Regional N° 279-2016-GRJ/GGR





Gobierno Regional Junín

"Año de la Universalización de la Salud"



	02 de septiembre del 2016
Ampliación de Plazo N° 07	APROBADO FICTA POR 224 DIAS CALENDARIOS Resolución Gerencial General Regional N° 027-2017-GRJ/GGR 26 de enero del 2017
Ampliación de Plazo N° 08	APROBADO POR 17 DIAS CALENDARIOS Resolución Gerencial General Regional N° 026-2017-GRJ/GGR 26 de enero del 2017
Ampliación de Plazo N° 09	APROBADO SOMETIDO ARBITRAJE Resolución Gerencial General Regional N° 324-2017-GRJ/GGR 02 de agosto del 2017
Ampliación de Plazo N° 10	APROBADO POR 75 DIAS CALENDARIOS Resolución Gerencial General Regional N° 481-2017-GRJ/GGR 23 de noviembre del 2018
Ampliación de Plazo N° 11	DENEGADO Resolución Gerencial General Regional N° 503-2017-GRJ/GGR 04 de diciembre del 2017
Ampliación de Plazo N° 12	APROBADO POR 28 DIAS CALENDARIOS Resolución Gerencial General Regional N° 014-2018-GRJ/GGR 10 de enero del 2018
Ampliación de Plazo N° 13	APROBADO POR 190 DIAS CALENDARIOS Resolución Gerencial General Regional N° 015-2018-GRJ/GGR 10 de enero del 2018
Ampliación de Plazo N° 14	DENEGADO Resolución Gerencial General Regional N° 118 - 2018-GRJ/GGR 19 de marzo del 2018
Ampliación de Plazo N° 15	APROBADO POR 91 DIAS CALENDARIOS Resolución Gerencial General Regional N° 285-2018-GRJ/GGR 15 de junio del 2018
Ampliación de Plazo N° 16	DENEGADO Resolución Gerencial General Regional N° 413-2018-GRJ/GGR 19 de setiembre del 2018
Ampliaciones de Plazo Acumuladas	822 días Calendarios
Total de Plazo de Ejecución contractual y ampliaciones de Plazo	1,081 días Calendarios
Fecha de Culminación de la Obra	29 de Noviembre del 2018

II. ANTECEDENTES.-

a. 03 DE ABRIL DE 2014

El Consorcio Hospitalario del Centro y el Gobierno Regional Junín, celebran el Contrato N° 112-2014-GRJ/ORAF, para la ejecución de la Obra: "IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DE LA MACRO REGIÓN DEL CENTRO DEL PERÚ", por un monto de S/. 206'807,474.66 (Doscientos Seis millones ochocientos siete mil cuatrocientos setenta y cuatro con 66/100 soles) y un plazo de ejecución de 720 días calendario.

b. 20 DE JUNIO DE 2019



Gobierno Regional Junín



"Año de la Universalización de la Salud"

El Comité de Recepción de Obra, suscribe la recepción parcial del Sector "A" de la Obra "IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DE LA MACRO REGIÓN DEL CENTRO DEL PERÚ", después de haber levantado las Observaciones realizadas por el Comité de Recepción.

c. 20 DE JUNIO DE 2019

El Comité de Recepción de Obra, suscribe la recepción del bloque "B, C, D, E, F y Exteriores" de la Obra "IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DE LA MACRO REGIÓN DEL CENTRO DEL PERÚ", después de haber levantado las Observaciones realizadas por el Comité de Recepción.

d. 20 DE AGOSTO DE 2019

El Consorcio Hospitalario del Centro, mediante Carta N° 060-2019/CHDC-IRE Neoplásicas, entregó a la Entidad el Expediente de Liquidación de Obra, para su Revisión y Aprobación.

e. 20 DE AGOSTO DE 2019

La Entidad mediante Carta N° 723-2019-GRJ/GRI, remitió al Consorcio Supervisor Neoplásicas, la Liquidación de Contrato para realizar la Revisión y Aprobación en cumplimiento a la Cláusula Segunda del Contrato de Supervisión y lo señalado en el Artículo N° 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

f. 15 DE OCTUBRE DEL 2019

Se Concluye el Proceso arbitral, de la determinación de Gastos Generales de la Ampliación N° 09, concluyó con la Resolución N° 051- Laudo Arbitral de Derecho, notificado el 15 de Octubre del 2019.

g. 28 DE NOVIEMBRE DE 2019

Mediante Carta N° 083-2019/CHDC-IRE Neoplásicas, de fecha 27 de Noviembre de 2019, el Consorcio Hospitalario del Centro, entrega la Liquidación de Obra – IREN, en mérito a la notificación y consentimiento del Laudo concluido con la Resolución N° 051.

h. 28 DE NOVIEMBRE DE 2019

La Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, mediante Carta N° 3058-2019-GRJ/GRI/SGSLO, remitió a la Gerencia Regional de Infraestructura, sugiriendo que la Liquidación de Contrato se remita al CONSORCIO SUPERVISOR NEOPLÁSICAS, para realizar su Evaluación, Revisión y pronunciamiento correspondiente dentro de los plazo establecidos según la Ley de Contrataciones del Estado y su respectivo reglamento.

28 DE NOVIEMBRE DE 2019

La Entidad mediante Carta N° 1463-2019-GRJ/GRI, remitió al Consorcio Supervisor Neoplásicas, la Liquidación de Contrato para realizar su Revisión y pronunciamiento correspondiente dentro de los plazo establecidos según la Ley de Contrataciones del Estado y su respectivo reglamento.

29 DE NOVIEMBRE DE 2019

El Consorcio Supervisor Neoplásicas, mediante Carta N° 022-2019-CSN/Arq.DJV; presentó la Aprobación de la Revisión del Expediente de Liquidación de Contrato de Obra, donde al haber revisado cada uno de los componentes de la Liquidación Técnica y Liquidación Financiera emite la Conformidad y recomienda la Aprobación mediante Acto Resolutivo.

23 DE DICIEMBRE DE 2019

Mediante Carta N° 011-2019-ING-SZF, el Ing. Samuel Zenteno Flores, contratado mediante Orden de Servicio N° 0007854-2019 para la evaluación de la Liquidación Técnica para la Obra "IREN", entrega la EVALUACIÓN DE LIQUIDACIÓN TÉCNICO DE LA OBRA "IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DE LA MACRO REGIÓN DEL CENTRO DEL PERÚ"

l. 26 DE DICIEMBRE DE 2019

Mediante MEMORANDO N° 3070-2019-GRJ/GRI/SGSLO, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, remite a la Gerencia Regional de Infraestructura, la Evaluación de la Liquidación Técnica.

m. 27 DE DICIEMBRE DE 2019

Mediante CARTA N° 1643-2019/GRJ/GRI, la Gerencia Regional de Infraestructura, remite al Arq. Saúl A. Mesías Zambrano la evaluación de la liquidación técnica de la obra "IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DE LA MACRO REGIÓN DEL CENTRO DEL PERÚ"; realizada por el Ing. Samuel Centeno Flores, para la elaboración del Informe Técnico final en mérito a la evaluación de la liquidación técnica de contrato.

n. 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Mediante CARTA N° 018 - 2019 -ARQ.SAMZ, el Arq. Saúl A. Mesías Zambrano remite el informe técnico elaborado en mérito a la evaluación de la liquidación técnica de la obra "IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO DE ENFERMEDADES





Gobierno Regional Junín

"Año de la Universalización de la Salud"



NEOPLÁSICAS DE LA MACRO REGIÓN DEL CENTRO DEL PERÚ"; realizada por el Ing. Samuel Centeno Flores, para su trámite respectivo.

o. 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Mediante CARTA N° 018 - 2019 -ARQ.SAMZ, el Arq. Saúl A. Mesías Zambrano remite el informe técnico elaborado en mérito a la evaluación de la liquidación técnica de la obra "IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DE LA MACRO REGIÓN DEL CENTRO DEL PERÚ"; realizada por el Ing. Samuel Centeno Flores, para su trámite respectivo.

p. 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Mediante INFORME TÉCNICO N° 763-2019-GRJ/GRI/SGSLO, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, Ing. Augusto Paredes Taype remite el informe técnico de los resultados a la Liquidación Técnica de Contrato de Obra, para la comunicación y pronunciamiento del contratista.

q. 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Mediante CARTA N° 1691-2019-GRJ/GRI, de fecha 31 de Diciembre de 2019, el Gerente Regional de Infraestructura, Ing. Luis Ángel Ruiz Oré, remite el informe técnico de los resultados a la Liquidación Técnica de Contrato de Obra, al contratista; para su pronunciamiento.

r. 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Mediante CARTA N° 1691-2019-GRJ/GRI, de fecha 31 de Diciembre de 2019, el Gerente Regional de Infraestructura, Ing. Luis Ángel Ruiz Oré, remite el informe técnico de los resultados a la Liquidación Técnica de Contrato de Obra, al contratista; para su pronunciamiento.

s. 09 DE ENERO DE 2020

Mediante CARTA N° 089-2019/CHDC-IRE Neoplásicas, de fecha 09 de Enero de 2020, el contratista expresa su conformidad a los resultados de la Liquidación Técnica de Contrato practicada por la entidad, solicitando se sirva disponer el trámite correspondiente.

14 DE ENERO DE 2020

Mediante INFORME TÉCNICO N° 028-2020-GRJ/GRI/SGSLO, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, Ing. Augusto Paredes Taype remite el informe técnico de conformidad del Expediente de Liquidación Técnica de Contrato de Obra.

u. 15 DE ENERO DE 2020

Mediante INFORME TÉCNICO N° 011-2020-GRJ/GRI, el Gerente Regional de Infraestructura, Ing. Luis Ángel Ruiz Oré, remite el informe técnico de conformidad del Expediente de Liquidación Técnica de Contrato de Obra, para su acto resolutivo.

21 DE ENERO DE 2020

Mediante MEMORANDO N° 078-2020-GRJ/ORAJ, la Directora de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Abog. Silvia C. Huamán, hace devolución del expediente, con fin de subsanar las observaciones advertidas.

w. 22 DE ENERO DE 2020

Mediante REPORTE N° 166-2020-GRJ/GRI/SGSLO, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, Ing. Augusto Paredes Taype, realiza la aclaración a las observaciones advertidas.

III. BASE LEGAL

- Constitución Política del Perú
- Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto N° 350-2015-EF, aprueban el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
- Ley N° 28708, Ley General del Sistema de Contabilidad.
- Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias
- Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público
- Ley N° 28693, Ley General del Sistema de Tesorería
- Ley N° 27785, Ley General del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y sus modificatorias.
- Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG, Normas de Control Interno.
- Directiva General N° 002-2017- GR-JUNIN-GRJ/GRI/SGSLO, Normas y Procedimientos para la Liquidación Técnica y Financiera de Obras Ejecutadas por la Modalidad de Administración Indirecta (Contrata) en el Gobierno Regional de Junín.



Gobierno Regional Junín



"Año de la Universalización de la Salud"

- Resolución Jefatural N° 279-2018-INEI, que Aprueban Factores de Liquidación "F" para el cálculo de Compensación por Tiempo de Servicios de los trabajadores de Construcción Civil para las seis Áreas Geográficas, correspondiente a los meses comprendidos de junio de 2017 a mayo de 2018.
- Resolución Jefatural N° 277-2018-INEI, Aprueban Factores de Liquidación "V" para el cálculo de la Compensación Vacacional de los trabajadores de Construcción Civil para las seis Áreas Geográficas, correspondiente a los meses comprendidos de junio de 2017 a mayo de 2018.
- Contrato de Ejecución de Obra N° 112-2014-GRJ/ORAF

IV. ANÁLISIS:

4.1. DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

El Expediente Técnico del Proyecto: "IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DE LA MACRO REGIÓN DEL CENTRO DEL PERÚ", Distrito y Provincia: Concepción, Departamento: Junín, elaborado por CONSORCIO HOSPITAL ONCOLOGICO, en mérito al Contrato N° 052-2013GRJ/ORAF, de fecha 01 Julio del 2013, Representado por el jefe de Proyecto: Ingeniero: Cesar Guillermo Urteaga Araujo, con Registro CIP N° 16522, para su conformidad y aprobación.

Que, en el marco de la ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y la Ley N° 29951, Ley de PRESUPUESTO DEL Sector Publico para el Año Fiscal 2013, fue necesario emitir el acto administrativo por medio del cual se aprobó el Proyecto: "IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DE LA MACRO REGIÓN DEL CENTRO DEL PERÚ", Distrito y Provincia: Concepción, Departamento: Junín.

Que, la elaboración del Expediente Técnico del referido Proyecto, se realizó en función al Estudio de Factibilidad, señalado por la OPI SALUD, el cual se encuentra con código SNIP N° 102124.

4.2. DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA

Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 123-2011-GR-JUNIN/PR, a quien en adelante se denominara "EL GOBIERNO REGIONAL", y de otra parte "CONSORCIO HOSPITALARIO DEL CENTRO", con RUC N° 20557133756, con domicilio legal en la Avenida Manuel Olgún N° 211, Oficina 1702, Urbanización Los Granados, Distrito de Santiago de Surco, Provincia de Lima, Departamento de Lima, conformados por las empresas CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. Y SACYR CONSTRUCCION S.A. SUCURSAL DEL PERU, debidamente representado el Consorcio de manera conjunta por el Sr. MOISES ALBERTO MALAGA MÁLAGA, identificado con DNI N° 29306140, a quien en adelante se denominará "EL CONTRATISTA".

Con fecha 19 de Julio del año 2014, el Comité Especial adjudico la Buena Pro de la Licitación Publica N° 011-2013-GRJ-CE-O Primera Convocatoria, para la Contratación de la Ejecución de la Obra "Implementación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la Macro Región del Centro del Perú", a "EL CONTRATISTA".

El monto total del presente contrato ascendió a la suma de S/. 206, 807,474.66 (Doscientos seis millones ochocientos siete mil cuatrocientos setenta y cuatro con 66/100 nuevos soles), excediendo al valor referencial S/. 188, 861,650.03 (Ciento ochenta y ocho millones ochocientos sesenta y un mil seiscientos cincuenta con 03/100 nuevos soles), a suma alzada y a todo costo.

4.3. DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN

Las labores de supervisión y control estuvieron inicialmente a cargo del CONSORCIO HOSPITALARIO JUNÍN, luego ingreso la Entidad mediante la designación de Primer Equipo de INSPECCION DE OBRA (01), posteriormente retorno las labores de Supervisión el CONSORCIO HOSPITALARIO JUNIN, por un tiempo corto, para luego designar el segundo Equipo de INSPECCIÓN DE OBRA (2), hasta que la Entidad realice la Segunda convocatoria para contratación de Supervisión; el cual con fecha 21 de junio del 2018, el comité de Selección, publico el consentimiento de la Buena Pro del Concurso Público No 01-2018-GRJ/CS – quedando a cargo de la supervisión el "Consortio Supervisor Neoplásicas"; de acuerdo al siguiente detalle:

SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	
Supervisión de Obra 01	CONSORCIO HOSPITALARIO JUNIN
Contrato	Contrato N° 675-2014-GRJ-ORAF
Monto de contrato de Supervisión	S/. 5'209,481.35
Jefe de Supervisión de Obra:	Ing. Dante Vínces Vélez
	30/10/2014 - 18/04/2017
Inspección de Obra 01	



Gobierno Regional Junín

"Año de la Universalización de la Salud"



Jefe de Equipo de Inspección	Ing. Víctor Raúl Dueñas Capcha 20/04/2017 - 18/06/2017
Supervisión de Obra 01	CONSORCIO HOSPITALARIO JUNIN
Contrato (continuidad con Proceso Conciliación)	Contrato N° 675-2014-GRJ-ORAF
Jefe de Supervisión de Obra:	Ing. Jaime Zumaeta Soplin 28/06/2017 - 08/11/2017
Inspección de Obra 02	
Jefe de Equipo de Inspección	Arq. David Wilman Juan de Dios Vilchez 09/11/2017 - 09/07/2018
Supervisión de Obra 02	CONSORCIO SUPERVISION NEOPLASICAS
Contrato de Proceso	No 166-2018-GRJ/GGR
Monto de contrato de Supervisión	S/. 1'666,91.92
Fecha de Contrato	09.07.2018
Fecha de Notificación	13.07.2018
Carta de designación de Supervisión	Carta No 1369-2018-GRJ/GRI/SGSLO (13.07.2018)
Carta de Cambio de Jefe de Supervisión	Carta No 14050-2018-GRJ/GRI/SGSLO (18.07.2018)
Supervisión de Obra	Consortio Supervisor Neoplásicas
Jefe de Supervisión de Obra:	Arq. David Wilman Juan de Dios Vilchez

4.4. DE LOS ADELANTOS

ADELANTO DIRECTO

De acuerdo a la Información proporcionada, "EL GOBIERNO REGIONAL" entrego a "EL CONTRATISTA" dentro de los siete (07) días naturales formalmente la solicitud por escrito, adjuntando la correspondiente Garantía y el comprobante de pago correspondiente, el adelanto hasta el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, siempre que haya sido solicitado por "EL CONTRATISTA" dentro de los ocho (08) días siguientes de la suscripción del contrato. El monto total del Adelanto Directo fue S/.41, 361,494.93 (Cuarenta y uno millones trescientos sesenta y uno mil cuatrocientos noventa y cuatro con 93/100 Nuevos soles) incluido IGV.

ADELANTO DE MATERIALES

De acuerdo a la información proporcionada la Entidad otorgó Adelanto para la adquisición de materiales o insumos, hasta el cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original, en concordancia con el calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por "EL CONTRATISTA", adjuntando la correspondiente Garantía.

El monto del primer Adelanto de Materiales fue de S/. 14, 992,736.94 (Catorce millones novecientos noventa y dos mil setecientos treinta y seis con 94/100 Nuevos soles), incluido IGV. El monto del segundo Adelanto de Materiales fue de S/. 2, 000,000.00 (Dos millones con 00/100 Nuevos soles), incluido IGV. El monto del Tercer Adelanto de Materiales fue de S/. 22, 327,200.00 (Veintidós millones trescientos veintisiete mil doscientos con 00/100 Nuevos soles) incluido IGV. El monto del Cuarto Adelanto de Materiales fue de S/. 12,000, 000.00 (Doce millones con 00/100 Nuevos soles) incluido IGV.

El monto total de Adelanto de Materiales desembolsado fue de S/. 51, 319,936.94 (Cincuenta y un millones trescientos diecinueve mil novecientos treinta y seis con 94/100 Nuevos soles), incluido IGV.

4.5. DE LOS PRESUPUESTOS ADICIONALES DE OBRA

El presupuesto **Adicional N° 01** fue correspondiente a las partidas originadas por la sustitución de las zapatas conectadas por una Placa de Cimentación de Concreto Armado y por las partidas generadas por las modificaciones de algunos elementos estructurales en la Superestructura, en concordancia con la Resolución de Contraloría N°



Gobierno Regional Junín

"Año de la Universalización de la Salud"



072-98-CG.El presupuesto Adicional N° 01 ascendió a la suma S/. 6'849,841.32 (Seis millones ochocientos cuarenta y nueve mil ochocientos cuarenta y uno con 32/100 Nuevos soles) incluido I.G.V., con precios referidos al mes de Octubre del 2013 (fecha de presupuesto referencial). En el monto se incluyó los Gastos Generales, la utilidad del Contratista y el Impuesto General a las Ventas.

EL presupuesto **Adicional N° 02** fue correspondiente a las partidas originadas de las instalaciones sanitarias por partidas nuevas del sistema de agua contraincendios, instalaciones eléctricas de partidas existentes como el sistema eléctrico de baja tensión y partidas nuevas del sistema eléctrico de baja tensión e instalaciones mecánicas por partidas existentes como el sistema de gases medicinales. En concordancia con la Resolución de Contraloría N° 072-98-CG.El presupuesto Adicional N° 02 ascendió a la suma S/. 33'112,152.59 (treinta y tres millones ciento doce mil ciento cincuenta y dos con 59/100 Nuevos soles) incluido I.G.V., con precios referidos al mes de Diciembre del 2016 (fecha de presupuesto referencial). En el monto se incluyó los Gastos Generales, la utilidad del Contratista y el Impuesto General a las Ventas.

El presupuesto **Adicional N° 03** fue correspondiente a las partidas originadas de la especialidad de estructuras por Partidas Existentes de Concreto Armado entre ellas (Columnetas, Estructuras Metálicas y Tanque de Petróleo y Gas) y Partidas Nuevas que también correspondían a Concreto Armado, (Columnetas, Estructuras Metálicas y Juntas en concordancia con la Resolución de Contraloría N° 072-98-CG.El presupuesto Adicional N° 03 ascendió a la suma S/. 1 191,820.01 (un millón ciento noventa y un mil ochocientos veinte con 01/100 Nuevos soles) incluido I.G.V., con precios referidos al mes de Setiembre del 2017 (fecha de presupuesto referencial). En el monto se incluyó los Gastos Generales, la utilidad del Contratista y el Impuesto General a las Ventas.

El presupuesto **Adicional N° 04** fue denegado con Resolución Ejecutiva Regional N° 503-2017-GRJ/GR con fecha 01 de diciembre del 2017, debido al incumplimiento con el procedimiento y la documentación sustentatoria para la aprobación de obra y deductivo vinculado N° 04, requisitos exigidos por la normativa de Contrataciones del Estado, además de falta de sustento técnico señalados por el Supervisor de Obra, Coordinador de Obra, Sub Gerente de Supervisión de Liquidación de Obras y Gerente Regional de Infraestructura.

El presupuesto **Adicional N° 05** fue aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 868-2018-GRJ/GR con fecha 11 de julio del 2018; correspondiente a las partidas originadas de la especialidad de arquitectura el cual se originó por el cambio de cerámico del tipo PEI 5 al tipo PEI 4 teniendo en cuenta las normas ISO 13006/10545, el criterio técnico y que a la vez se haya dejado de fabricar cerámicos en formato PEI 5 y no se encontraba en el mercado en la actualidad. El presupuesto del Adicional N° 05 ascendió a la suma S/ 113,024.33 (Ciento trece mil veinticuatro con 33/100 Nuevos soles). Con un presupuesto vigente al mes de octubre del 2013.

El presupuesto **Adicional N° 06** fue aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 864-2018-GRJ/GR con fecha 11 de junio del 2018; correspondiente a las partidas originadas en las especialidades de Estructura, Arquitectura, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Sanitarias, Cableado Estructurado, Instalaciones Mecánicas y Equipamiento informático teniendo en cuenta que las partidas contenidas en el Adicional de Obra N°06 correspondían estrictamente a las que se requieran para el correcto funcionamiento del Instituto Regional cumpliendo así el objetivo para el cual fue diseñado. El presupuesto del Adicional N° 06 ascendió a la suma S/ 8 867,072.36 (Ocho Millones Ochocientos Sesenta y Siete Mil Sesenta y Dos con 36/100 Nuevos soles) incluido I.G.V. Con un presupuesto vigente al mes de octubre del 2013. En el monto se incluyó en los Gastos Generales, la utilidad del Contratista y el Impuesto General a las Ventas.

ADICIONAL	RESOLUCION	DESCRIPCION	MONTO/ ESTADO
Adicional N° 01	Resolución Ejecutiva Regional N° 440-2015-GRJ/GR.	Cambios estructurales en la zona del sótano; cambio de zapatas interconectadas con vigas de cimentación, por una losa de concreto armado.	S/. 6'849,841.32 APROBADO
Adicional N° 02	Resolución Ejecutiva Regional N° 646-2016-GRJ/GR.	Debido a las incompatibilidades, deficiencias y omisiones encontradas en el expediente técnico contractual, las cuales no fueron contempladas en el proyecto de inversión pública.	S/. 33'112,152.59 APROBADO
Adicional N° 03	Resolución Ejecutiva Regional N° 455-2017-GRJ/GR.	Omisiones en la incompatibilidad de carácter técnico y en la falta de cumplimiento de la normatividad vigente, la formulación de la parte de estructura no es compatible por las inconsistencias, omisiones y errores del expediente primigenio.	S/. 1'191,820.01 APROBADO



Gobierno Regional Junín



"Año de la Universalización de la Salud"

Adicional N° 04	Resolución Ejecutiva Regional N° 503-2017-GRJ/GR.	Incompatibilidades, deficiencias y omisiones encontradas en el expediente técnico contractual,	S/. 36,526,970.83 DENEGADO
Adicional N° 05	Resolución Ejecutiva Regional N° 868-2018-GRJ/GR.	Cambio de piso de alto tránsito por un piso de tránsito regular. Cambio de partida de cerámico vitrificado 30x30cm de tipo PEI-5 que se dejó de fabricar y se cambió por tipo PEI-4.	S/. 113,024.33 APROBADO
Adicional N° 06	Resolución Ejecutiva Regional N° 864-2018-GRJ/GR.	Instalaciones y requerimientos que no fueron contemplados y nuevos requerimientos de equipos biomédicos	S/. 8'867,072.36 APROBADO

4.6. DE LOS PRESUPUESTOS DEDUCTIVOS DE OBRA

El presupuesto **Deductivo Vinculado N° 01** ascendió a la suma S/. 1, 277,394.16 (un millón doscientos setenta y siete mil trescientos noventa y cuatro con 16/100 Nuevos soles) incluido I.G.V., con precios referidos al mes de Octubre del 2013 (fecha de presupuesto referencial). En el monto se incluyó los Gastos Generales, la utilidad del Contratista y el Impuesto General a las Ventas.

El presupuesto **Deductivo Vinculado N° 02** ascendió a la suma S/. 13, 080,272.48 (trece millones ochenta mil doscientos setenta y dos con 48/100 Nuevos soles) incluido I.G.V., con precios referidos al mes de Diciembre del 2016 (fecha de presupuesto referencial). En el monto se incluyó los Gastos Generales, la utilidad del Contratista y el Impuesto General a las Ventas.

El presupuesto **Deductivo Vinculado N° 03** ascendió a la suma S/. 44,609.97 (cuarenta y cuatro mil seiscientos nueve con 97/100 Nuevos soles) incluido I.G.V., con precios referidos al mes de setiembre del 2017 (fecha de presupuesto referencial). En el monto se incluyó los Gastos Generales, la utilidad del Contratista y el Impuesto General a las Ventas.

El presupuesto **Deductivo Vinculado N° 04** ascendió a la suma S/. 16, 430,581.57 (dieciséis millones cuatrocientos treinta mil quinientos ochenta y uno con 57/100 Nuevos soles) el cual fue denegado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 503-2017-GRJ/GR con fecha 01 de diciembre del 2017.

El presupuesto **Deductivo Vinculado N° 05** fue aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 868-2018-GRJ/GR con fecha 11 de junio del 2018; el cual ascendió a la suma S/. 123, 909.21 (Ciento veintitrés mil novecientos nueve con 21/100 Nuevos soles). Con un presupuesto vigente al mes de octubre del 2013.

El presupuesto **Deductivo Vinculado N° 06** fue aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 864-2018-GRJ/GR con fecha 11 de junio del 2018; el cual ascendió a la suma S/. 4 604,967.49 (Cuatro Millones Seiscientos Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Siete con 49/100 Nuevos soles). Con un presupuesto vigente al mes de octubre del 2013. En el monto se incluyó los Gastos Generales, la utilidad del Contratista y el Impuesto General a las Ventas.

4.7. DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZO

AMPLIACIÓN DE PLAZO	RESOLUCION	TIEMPO SOLICITADO	CAUSALES	ESTADO
Ampliación N° 01	Resolución Gerencial General Regional N° 005-2015-GRJ/GGR 08 de enero del 2015	63 días	Causal de atraso en el calendario de avance de obra por la demora de la absolución de la consulta respecto a la diferencia capacidad portante del terreno.	Denegada
Ampliación N° 02	Resolución Gerencial General Regional N° 175-2015-GRJ/GGR 21 de julio del 2015	258 días	Causal respecto a la diferencia de la capacidad portante de suelos.	Denegada



Gobierno Regional Junín



"Año de la Universalización de la Salud"

Ampliación N° 03	Resolución Gerencial General Regional N° 237-2015-GRJ/GGR 02 de octubre del 2015	327 días	Causal de atraso y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista; debido a la diferencia de la capacidad portante del terreno.	Denegada
Ampliación N° 04	Resolución Gerencial General Regional N° 250-2016-GRJ/GGR 16 de octubre del 2015	81 días	Causal el inciso N°04 del artículo del reglamento de la ley de contrataciones del estado (cuando se apruebe la prestación adicional de obra, el contratista ampliara el plazo de las garantías que hubiera otorgado)	Denegada
Ampliación N° 05	Resolución Gerencial General Regional N° 230-2015-GRJ/GGR 02 de agosto del 2015	247 días	Causal de atraso y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.	Denegada
Ampliación N° 06	Resolución Gerencial General Regional N° 279-2016-GRJ/GGR 02 de septiembre del 2016	120 días	Causal de atraso y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista; consultas referentes a la especialidad de instalaciones eléctricas, mecánicas, sanitarias y estructuras, que afectan la ruta crítica.	Procedente
Ampliación N° 07	Resolución Gerencial General Regional N° 027-2017-GRJ/GGR 26 de enero del 2017	224 días	Causal atraso en el calendario de avance de obra por demora en la absolución de consultas; deficiencia en el expediente técnico contractual en la especialidad de instalaciones eléctricas que afecta la ruta crítica.	Procedente
Ampliación N° 08	Resolución Gerencial General Regional N° 026-2017-GRJ/GGR 26 de enero del 2017	17 días	Causal atraso en el calendario de avance de obra por demora en la absolución de consultas; deficiencia en el expediente técnico contractual en la especialidad de instalaciones eléctricas.	Procedente
Ampliación N° 09	Resolución Gerencial General Regional N° 324-2017-GRJ/GGR 02 de agosto del 2017	105 días	Causal incompatibilidad del expediente técnico, ocasionando demora en la absolución de consultas afectando el avance normal de las partidas acorde con los cronogramas de obra.	Denegada
Ampliación N° 10	Resolución Gerencial General Regional N° 481-2017-GRJ/GGR 23 de noviembre del 2018	75 días	Causal incompatibilidad del expediente técnico, ocasionando demora en la absolución de consultas afectando el avance normal de las partidas acorde con los cronogramas de obra.	Procedente





Gobierno Regional Junín



"Año de la Universalización de la Salud"

Ampliación N° 11	Resolución Gerencial General Regional N° 503-2017-GRJ/GGR 04 de diciembre del 2017	120 días	Causal atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. Atraso en la ejecución de la partida de canaletas, ductos y tuberías.	Denegada
Ampliación N° 12	Resolución Gerencial General Regional N° 014-2018-GRJ/GGR 10 de enero del 2018	28 días	Causal afectación de la ruta crítica del programa de ejecución de obra, referidos a la especialidad cableado, estructurado y comunicaciones como consecuencia de las deficiencias, desactualización de la NTS N°119-MINSA/DGIEM-V.01	Procedente
Ampliación N° 13	Resolución Gerencial General Regional N° 015-2018-GRJ/GGR 10 de enero del 2018	190 días	Causal originado por la negación en la absolución de consultas sobre ocurrencias de obra que fueron presentadas a la supervisión	Procedente
Ampliación N° 14	Resolución Gerencial General Regional N° 118 - 2018-GRJ/GGR 19 de marzo del 2018	47 días	Demora en la absolución de la consulta formulada sobre la partida de vidrios, la misma que forma parte de la ruta crítica.	Denegada
Ampliación N° 15	Resolución Gerencial General Regional N° 285-2018-GRJ/GGR 15 de junio del 2018	91 días	Se da por la aprobación de la prestación del adicional de obra, que es la culminación de la obra y cumplir con la meta prevista.	Procedente
Ampliación N° 16	Resolución Gerencial General Regional N° 413-2018-GRJ/GGR 19 de setiembre del 2018	92 días	Demora en la entrega del informe técnico favorable (ITF), la que imposibilita la ejecución de los trabajos de las cisternas de petróleo y GLP, generando demoras al punto de no poder culminar los trabajos contemplados en esa partida.	Denegada
AMPLIACIONES DE PLAZO ACUMULADAS				822 D.C

4.8. CALCULO DE LOS REAJUSTES DE PRECIOS

Según el Expediente Técnico que ha sido aprobado mediante la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 263-2013-GR – JUNIN/GRI del 29 de noviembre del 2013 donde define como fórmulas polinómicas, las siguientes expresiones:

EXPEDIENTE TECNICO CONTRACTUAL:

ESTRUCTURAS:

$$K = 0.261*(Jr / Jo) + 0.060*(ABr / ABo) + 0.224*(APPr / APPo) + 0.084*(Mr / Mo) + 0.117*(CDr / CDo) + 110*(EQr / EQo) + 144*(GGUr / GGUo)$$

ARQUITECTURA:



Gobierno Regional Junín

"Año de la Universalización de la Salud"



Participando con la fuerza del pueblo

$$K = 0.311*(Jr / Jo) + 0.069*(PBPr / PBPO) + 0.080*(BAr / BAo) + 0.107*(CCPr / CCPo) + 0.095*(Mr / Mo) + 0.195*(EDr / EDo) + 0.143*(GGUr / GGUo)$$

INSTALACIONES SANITARIAS:

$$K = 0.386*(Mr / Mo) + 0.308*(Ar / Ao) + 0.128*(Ar / Ao) + 0.084*(Ir / Io) + 0.094*(TDr / TDo)$$

INSTALACIONES ELÉCTRICAS:

$$K = 0.545*(Mr / Mo) + 0.191*(Ir / Io) + 0.067*(Ar / Ao) + 0.055*(TDr / TDo) + 0.090*(DTr / DTo) + 0.052*(CAr / CAo)$$

CABLEADO ESTRUCTURAL:

$$K = 1.000*(Ir / Io)$$

MITIGACIÓN AMBIENTAL:

$$K = 1.000*(IGVr / IGVo)$$

CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN:

$$K = 1.000*(IGVr / IGVo)$$

EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICIONAL 01:

ADICIONAL N°01 - ESTRUCTURAS:

$$K = 0.232*(Mr / Mo) + 0.076*(ABHr / ABHo) + 0.434*(ACr / ACo) + 0.104*(MMDr / MMDo) + 0.154*(Ir / Io)$$

EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICIONAL 02:

ADICIONAL N°02 - INSTALACIONES SANITARIAS:

$$K = 0.134*(Mr / Mo) + 0.317*(Tr / To) + 0.150*(Tr / To) + 0.133*(Dr / Do) + 0.066*(Mr / Mo) + 0.200*(Ir / Io)$$

ADICIONAL N°02 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS:

$$K = 0.094*(Mr / Mo) + 0.184*(Tr / To) + 0.234*(Ar / Ao) + 0.149*(Ar / Ao) + 0.139*(Dr / Do) + 0.200*(Ir / Io)$$

ADICIONAL N°02 - INSTALACIONES MECÁNICAS:

$$K = 0.142*(Mr / Mo) + 0.066*(Tr / To) + 0.380*(Mr / Mo) + 0.212*(Dr / Do) + 0.200*(Ir / Io)$$



Gobierno Regional Junín

"Año de la Universalización de la Salud"



EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICIONAL 03:

ADICIONAL N°03 - PROPUESTO:

$$K = 0.265*(Mr / Mo) + 0.156*(Ar / Ao) + 0.061*(Cr / Co) + 0.135*(Dr / Do) + 0.217*(Mr / Mo) + 0.166*(Ir / Io)$$

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL 05:

ADICIONAL N°05 - ARQUITECTURA:

$$K = 0.362*(Mr / Mo) + 0.383*(Cr / Co) + 0.121*(DHMr / DHMo) + 0.134*(Ir / Io)$$

EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICIONAL 06:

ADICIONAL N°06 - ESTRUCTURAS:

$$K = 0.355*(Mr / Mo) + 0.154*(Ar / Ao) + 0.070*(Mr / Mo) + 0.205*(Dr / Do) + 0.081*(Mr / Mo) + 0.135*(Ir / Io)$$

ADICIONAL N°06 - ARQUITECTURA:

$$K = 0.173*(Mr / Mo) + 0.114*(Br / Bo) + 0.127*(Pr / Po) + 0.295*(Dr / Do) + 0.157*(Mr / Mo) + 0.135*(Ir / Io)$$

ADICIONAL N°06 - INSTALACIONES SANITARIAS:

$$K = 0.107*(Mr / Mo) + 0.104*(Tr / To) + 0.584*(Dr / Do) + 0.070*(Mr / Mo) + 0.135*(Ir / Io)$$

ADICIONAL N°06 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS:

$$K = 0.238*(Mr / Mo) + 0.056*(Ar / Ao) + 0.069*(Dr / Do) + 0.502*(Mr / Mo) + 0.135*(Ir / Io)$$

ADICIONAL N°06 - INSTALACIONES MECÁNICAS:

$$K = 0.096*(Mr / Mo) + 0.424*(Dr / Do) + 0.345*(Mr / Mo) + 0.135*(Ir / Io)$$

ADICIONAL N°06 - CABLEADO ESTRUCTURADO:

$$K = 0.116*(Mr / Mo) + 0.313*(Ar / Ao) + 0.208*(Tr / To) + 0.223*(Dr / Do) + 0.135*(Ir / Io)$$

ADICIONAL N°06 - EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y TELECOMUNICACIONES:

$$K = 0.070*(Mr / Mo) + 0.795*(Dr / Do) + 0.135*(Ir / Io)$$

PARA VALORIZACIONES DEL CONTRACTUAL

ESTRUCTURAS:



Gobierno Regional Junín



"Año de la Universalización de la Salud"

K	Setiembre-2014			
K	Octubre-2014	1.04 0	reajuste para el mes de	Septiembre-2014
K	Noviembre-2014	1.04 3	reajuste para el mes de	Octubre-2014
K	Diciembre-2014	1.04 7	reajuste para el mes de	Noviembre-2014
K	Enero-2015	1.05 5	reajuste para el mes de	Diciembre-2014
K	Febrero-2015	1.06 3	reajuste para el mes de	Enero-2015
K	Marzo-2015	1.06 4	reajuste para el mes de	Febrero-2015
K	Abril-2015	1.06 1	reajuste para el mes de	Marzo-2015
K	Mayo-2015	1.06 0	reajuste para el mes de	Abril-2015
K	Junio-2015	1.06 1	reajuste para el mes de	Mayo-2015
K	Julio-2015	1.04 5	reajuste para el mes de	Junio-2015
K	agosto-2015	1.06 3	reajuste para el mes de	Julio-2015
K	septiembre-2015	1.06 1	reajuste para el mes de	Agosto-2015
K	octubre-2015	1.06 4	reajuste para el mes de	Septiembre-2015
K	noviembre-2015	1.07 1	reajuste para el mes de	Octubre-2015
K	diciembre-2015	1.07 3	reajuste para el mes de	Noviembre-2015
K	enero-2016	1.08 3	reajuste para el mes de	Diciembre-2015
K	febrero-2016	1.08 9	reajuste para el mes de	Enero-2016
K	marzo-2016	1.07 7	reajuste para el mes de	Febrero-2016
K	abril-2016	1.06 5	reajuste para el mes de	Marzo-2016
K	mayo-2016	1.07 7	reajuste para el mes de	Abril-2016
K	junio-2016	1.07 5	reajuste para el mes de	Mayo-2016
K	julio-2016	1.08 4	reajuste para el mes de	Junio-2016
K	agosto-2016	1.08 7	reajuste para el mes de	Julio-2016
K	setiembre-2016	1.09 2	reajuste para el mes de	Agosto-2016
K	octubre-2016	1.09 2	reajuste para el mes de	Septiembre-2016
K	noviembre-16	1.09 6	reajuste para el mes de	Octubre-2016
K	diciembre-2016	1.09 7	reajuste para el mes de	Noviembre-2016





Gobierno Regional Junín



"Año de la Universalización de la Salud"

K	enero-2017	1.09 6	reajuste para el mes de	Diciembre-2016
K	febrero-2017	1.09 3	reajuste para el mes de	Enero-2017
K	marzo-2017	1.09 4	reajuste para el mes de	Febrero-2017
K	abril-2017	1.08 5	reajuste para el mes de	Marzo-2017
K	mayo-2017	1.08 8	reajuste para el mes de	Abril-2017
K	junio-2017	1.09 2	reajuste para el mes de	Mayo-2017
K	julio-17	1.09 3	reajuste para el mes de	Junio-2017
K	agosto-2017	1.11 0	reajuste para el mes de	Julio-2017
K	setiembre-2017	1.11 4	reajuste para el mes de	Agosto-2017
K	octubre-2017	1.11 6	reajuste para el mes de	Setiembre-2017
K	noviembre-2017	1.11 3	reajuste para el mes de	Octubre-2017
K	diciembre-2017	1.11 8	reajuste para el mes de	Noviembre-2017
K	enero-2018	1.12 0	reajuste para el mes de	Diciembre-2017
K	febrero-2018	1.14 0	reajuste para el mes de	Enero-2018
K	marzo-2018	1.14 5	reajuste para el mes de	Febrero-2018
K	abril-2018	1.14 2	reajuste para el mes de	Marzo-2018
K	mayo-2018	1.14 9	reajuste para el mes de	Abril-2018
K	junio-2018	1.14 9	reajuste para el mes de	Mayo-2018
K	julio-2018	1.15 3	reajuste para el mes de	Junio-2018
K	agosto-2018	1.17 0	reajuste para el mes de	Julio-2018
K	septiembre-2018	1.17 5	reajuste para el mes de	Agosto-2018
K	octubre-2018	1.17 8	reajuste para el mes de	Setiembre-2018
K	noviembre-2018	1.18 4	reajuste para el mes de	Octubre-2018
K	diciembre-2018	1.18 4	reajuste para el mes de	Noviembre-2018

ARQUITECTURA:

K	septiembre-2014			
K	octubre-2014	1.03 8	reajuste para el mes de	Setiembre-2014
K	noviembre-2014	1.03 9	reajuste para el mes de	Octubre-2014



Gobierno Regional Junín



"Año de la Universalización de la Salud"

K	diciembre-2014	1.04 3	reajuste para el mes de	Noviembre-2014
K	enero-2015	1.04 4	reajuste para el mes de	Diciembre-2014
K	febrero-2015	1.05 0	reajuste para el mes de	Enero-2015
K	marzo-2015	1.05 4	reajuste para el mes de	Febrero-2015
K	abril-2015	1.05 8	reajuste para el mes de	Marzo-2015
K	mayo-2015	1.05 9	reajuste para el mes de	Abril-2015
K	junio-2015	1.06 2	reajuste para el mes de	Mayo-2015
K	julio-2015	1.06 3	reajuste para el mes de	Junio-2015
K	agosto-2015	1.08 2	reajuste para el mes de	Julio-2015
K	septiembre-2015	1.08 1	reajuste para el mes de	Agosto-2015
K	octubre-2015	1.08 2	reajuste para el mes de	Setiembre-2015
K	noviembre-2015	1.09 0	reajuste para el mes de	Octubre-2015
K	diciembre-2015	1.09 4	reajuste para el mes de	Noviembre-2015
K	enero-2016	1.10 0	reajuste para el mes de	Diciembre-2015
K	febrero-2016	1.10 3	reajuste para el mes de	Enero-2016
K	marzo-2016	1.09 6	reajuste para el mes de	Febrero-2016
K	abril-2016	1.09 1	reajuste para el mes de	Marzo-2016
K	mayo-2016	1.10 2	reajuste para el mes de	Abril-2016
K	junio-2016	1.09 8	reajuste para el mes de	Mayo-2016
K	julio-2016	1.10 7	reajuste para el mes de	Junio-2016
K	agosto-2016	1.11 1	reajuste para el mes de	Julio-2016
K	septiembre-2016	1.11 8	reajuste para el mes de	Agosto-2016
K	octubre-2016	1.11 7	reajuste para el mes de	Setiembre-2016
K	noviembre-2016	1.11 9	reajuste para el mes de	Octubre-2016
K	diciembre-2016	1.12 4	reajuste para el mes de	Noviembre-2016
K	enero-2017	1.12 5	reajuste para el mes de	Diciembre-2016
K	febrero-2017	1.12 2	reajuste para el mes de	Enero-2017
K	marzo-2017	1.12 7	reajuste para el mes de	Febrero-2017





Gobierno Regional Junín

"Año de la Universalización de la Salud"



K	abril-2017	1.12 5	reajuste para el mes de	Marzo-2017
K	mayo-2017	1.12 5	reajuste para el mes de	Abril-2017
K	junio-2017	1.12 2	reajuste para el mes de	Mayo-2017
K	julio-2017	1.12 2	reajuste para el mes de	Junio-2017
K	agosto-2017	1.13 6	reajuste para el mes de	Julio-2017
K	setiembre-2017	1.13 8	reajuste para el mes de	Agosto-2017
K	octubre-2017	1.13 9	reajuste para el mes de	Setiembre-2017
K	noviembre-2017	1.14 0	reajuste para el mes de	Octubre-2017
K	diciembre-2017	1.14 1	reajuste para el mes de	Noviembre-2017
K	enero-2018	1.14 0	reajuste para el mes de	Diciembre-2017
K	febrero-2018	1.14 7	reajuste para el mes de	Enero-2018
K	marzo-2018	1.14 8	reajuste para el mes de	Febrero-2018
K	abril-2018	1.15 0	reajuste para el mes de	Marzo-2018
K	mayo-2018	1.15 4	reajuste para el mes de	Abril-2018
K	junio-2018	1.15 5	reajuste para el mes de	Mayo-2018
K	julio-2018	1.15 9	reajuste para el mes de	Junio-2018
K	agosto-2018	1.17 2	reajuste para el mes de	Julio-2018
K	setiembre-2018	1.17 7	reajuste para el mes de	Agosto-2018
K	octubre-2018	1.18 1	reajuste para el mes de	Setiembre-2018
K	noviembre-2018	1.18 6	reajuste para el mes de	Octubre-2018
K	diciembre-2018	1.18 5	reajuste para el mes de	Noviembre-2018

INSTALACIONES SANITARIAS:

K	septiembre-2014			
K	octubre-2014	1.03 2	reajuste para el mes de	Setiembre-2014
K	noviembre-2014	1.03 3	reajuste para el mes de	Octubre-2014
K	diciembre-2014	1.04 0	reajuste para el mes de	Noviembre-2014
K	enero-2015	1.04 2	reajuste para el mes de	Diciembre-2014
K	febrero-2015	1.05 2	reajuste para el mes de	Enero-2015



Gobierno Regional Junín



"Año de la Universalización de la Salud"

K	marzo-2015	1.05 7	reajuste para el mes de	Febrero-2015
K	abril-2015	1.06 1	reajuste para el mes de	Marzo-2015
K	mayo-2015	1.06 7	reajuste para el mes de	Abril-2015
K	junio-2015	1.06 7	reajuste para el mes de	Mayo-2015
K	julio-2015	1.07 2	reajuste para el mes de	Junio-2015
K	agosto-2015	1.08 6	reajuste para el mes de	Julio-2015
K	setiembre-2015	1.08 2	reajuste para el mes de	Agosto-2015
K	octubre-2015	1.08 4	reajuste para el mes de	Setiembre-2015
K	noviembre-2015	1.09 1	reajuste para el mes de	Octubre-2015
K	diciembre-2015	1.09 6	reajuste para el mes de	Noviembre-2015
K	enero-2016	1.10 5	reajuste para el mes de	Diciembre-2015
K	febrero-2016	1.11 7	reajuste para el mes de	Enero-2016
K	marzo-2016	1.10 0	reajuste para el mes de	Febrero-2016
K	abril-2016	1.08 5	reajuste para el mes de	Marzo-2016
K	mayo-2016	1.09 4	reajuste para el mes de	Abril-2016
K	junio-2016	1.09 3	reajuste para el mes de	Mayo-2016
K	julio-2016	1.09 4	reajuste para el mes de	Junio-2016
K	agosto-2016	1.09 3	reajuste para el mes de	Julio-2016
K	septiembre-2016	1.10 2	reajuste para el mes de	Agosto-2016
K	octubre-2016	1.10 3	reajuste para el mes de	Setiembre-2016
K	noviembre-2016	1.10 9	reajuste para el mes de	Octubre-2016
K	diciembre-2016	1.11 3	reajuste para el mes de	Noviembre-2016
K	enero-2017	1.10 9	reajuste para el mes de	Diciembre-2016
K	febrero-2017	1.10 1	reajuste para el mes de	Enero-2017
K	marzo-2017	1.10 6	reajuste para el mes de	Febrero-2017
K	abril-2017	1.10 3	reajuste para el mes de	Marzo-2017
K	mayo-2017	1.10 6	reajuste para el mes de	Abril-2017
K	junio-2017	1.10 8	reajuste para el mes de	Mayo-2017





Gobierno Regional Junín



"Año de la Universalización de la Salud"

K	julio-2017	1.11 2	reajuste para el mes de	Junio-2017
K	agosto-2017	1.12 2	reajuste para el mes de	Julio-2017
K	setiembre-2017	1.12 8	reajuste para el mes de	Agosto-2017
K	octubre-2017	1.13 5	reajuste para el mes de	Setiembre-2017
K	noviembre-2017	1.13 6	reajuste para el mes de	Octubre-2017
K	diciembre-2017	1.14 1	reajuste para el mes de	Noviembre-2017
K	enero-2018	1.13 8	reajuste para el mes de	Diciembre-2017
K	febrero-2018	1.14 9	reajuste para el mes de	Enero-2018
K	marzo-2018	1.15 4	reajuste para el mes de	Febrero-2018
K	abril-2018	1.15 4	reajuste para el mes de	Marzo-2018
K	mayo-2018	1.16 4	reajuste para el mes de	Abril-2018
K	junio-2018	1.17 2	reajuste para el mes de	Mayo-2018
K	julio-2018	1.17 4	reajuste para el mes de	Junio-2018
K	agosto-2018	1.18 1	reajuste para el mes de	Julio-2018
K	setiembre-2018	1.17 5	reajuste para el mes de	Agosto-2018
K	octubre-2018	1.18 0	reajuste para el mes de	Setiembre-2018
K	noviembre-2018	1.19 1	reajuste para el mes de	Octubre-2018
K	diciembre-2018	1.18 9	reajuste para el mes de	Noviembre-2018

INSTALACIONES ELÉCTRICAS:

K	septiembre-2014			
K	octubre-2014	1.04 3	reajuste para el mes de	Septiembre-2014
K	noviembre-2014	1.04 6	reajuste para el mes de	Octubre-2014
K	diciembre-2014	1.05 2	reajuste para el mes de	Noviembre-2014
K	enero-2015	1.06 1	reajuste para el mes de	Diciembre-2014
K	febrero-2015	1.07 3	reajuste para el mes de	Enero-2015
K	marzo-2015	1.07 2	reajuste para el mes de	Febrero-2015
K	abril-2015	1.08 0	reajuste para el mes de	Marzo-2015
K	mayo-2015	1.08 9	reajuste para el mes de	Abril-2015



Gobierno Regional Junín

"Año de la Universalización de la Salud"



Participando con la fuerza del pueblo

K	junio-2015	1.09 4	reajuste para el mes de	Mayo-2015
K	julio-2015	1.08 6	reajuste para el mes de	Junio-2015
K	agosto-2015	1.09 5	reajuste para el mes de	Julio-2015
K	septiembre-2015	1.08 9	reajuste para el mes de	Agosto-2015
K	octubre-2015	1.09 5	reajuste para el mes de	Setiembre-2015
K	noviembre-2015	1.11 2	reajuste para el mes de	Octubre-2015
K	diciembre-2015	1.11 6	reajuste para el mes de	Noviembre-2015
K	enero-2016	1.12 6	reajuste para el mes de	Diciembre-2015
K	febrero-2016	1.13 3	reajuste para el mes de	Enero-2016
K	marzo-2016	1.11 4	reajuste para el mes de	Febrero-2016
K	abril-2016	1.10 0	reajuste para el mes de	Marzo-2016
K	mayo-2016	1.10 9	reajuste para el mes de	Abril-2016
K	junio-2016	1.09 9	reajuste para el mes de	Mayo-2016
K	julio-2016	1.09 9	reajuste para el mes de	Junio-2016
K	agosto-2016	1.11 0	reajuste para el mes de	Julio-2016
K	setiembre-2016	1.10 8	reajuste para el mes de	Agosto-2016
K	octubre-2016	1.11 0	reajuste para el mes de	Setiembre-2016
K	noviembre-2016	1.11 9	reajuste para el mes de	Octubre-2016
K	diciembre-2016	1.12 7	reajuste para el mes de	Noviembre-2016
K	enero-2017	1.11 9	reajuste para el mes de	Diciembre-2016
K	febrero-2017	1.10 7	reajuste para el mes de	Enero-2017
K	marzo-2017	1.11 3	reajuste para el mes de	Febrero-2017
K	abril-2017	1.10 9	reajuste para el mes de	Marzo-2017
K	mayo-17	1.11 4	reajuste para el mes de	Abril-2017
K	junio-2017	1.11 1	reajuste para el mes de	Mayo-2017
K	julio-2017	1.10 8	reajuste para el mes de	Junio-2017
K	agosto-2017	1.11 7	reajuste para el mes de	Julio-2017
K	setiembre-2017	1.12 9	reajuste para el mes de	Agosto-2017





Gobierno Regional Junín

"Año de la Universalización de la Salud"



K	octubre-2017	1.13 5	reajuste para el mes de	Setiembre-2017
K	noviembre-2017	1.13 4	reajuste para el mes de	Octubre-2017
K	diciembre-2017	1.13 8	reajuste para el mes de	Noviembre-2017
K	enero-2018	1.13 6	reajuste para el mes de	Diciembre-2017
K	febrero-2018	1.14 6	reajuste para el mes de	Enero-2018
K	marzo-2018	1.14 9	reajuste para el mes de	Febrero-2018
K	abril-2018	1.14 4	reajuste para el mes de	Marzo-2018
K	mayo-2018	1.15 5	reajuste para el mes de	Abril-2018
K	junio-2018	1.15 9	reajuste para el mes de	Mayo-2018
K	julio-2018	1.16 2	reajuste para el mes de	Junio-2018
K	agosto-2018	1.16 6	reajuste para el mes de	Julio-2018
K	setiembre-2018	1.16 8	reajuste para el mes de	Agosto-2018
K	octubre-2018	1.17 5	reajuste para el mes de	Setiembre-2018
K	noviembre-2018	1.18 6	reajuste para el mes de	Octubre-2018
K	diciembre-2018	1.18 2	reajuste para el mes de	Noviembre-2018

CABLEADO ESTRUCTURAL:

K	setiembre-2014			
K	octubre-2014	1.05 2	reajuste para el mes de	Setiembre-2014
K	noviembre-2014	1.05 6	reajuste para el mes de	Octubre-2014
K	diciembre-2014	1.06 2	reajuste para el mes de	Noviembre-2014
K	enero-2015	1.07 0	reajuste para el mes de	Diciembre-2014
K	febrero-2015	1.08 3	reajuste para el mes de	Enero-2015
K	marzo-2015	1.08 0	reajuste para el mes de	Febrero-2015
K	abril-2015	1.08 2	reajuste para el mes de	Marzo-2015
K	mayo-2015	1.09 0	reajuste para el mes de	Abril-2015
K	junio-2015	1.08 9	reajuste para el mes de	Mayo-2015
K	julio-2015	1.07 7	reajuste para el mes de	Junio-2015
K	agosto-2015	1.08 4	reajuste para el mes de	Julio-2015



Gobierno Regional Junín



Protegiendo con la fuerza del pueblo

"Año de la Universalización de la Salud"

K	setiembre-2015	1.07 8	reajuste para el mes de	Agosto-2015
K	octubre-2015	1.07 7	reajuste para el mes de	Setiembre-2015
K	noviembre-2015	1.09 4	reajuste para el mes de	Octubre-2015
K	diciembre-2015	1.09 7	reajuste para el mes de	Noviembre-2015
K	enero-2016	1.10 7	reajuste para el mes de	Diciembre-2015
K	febrero-2016	1.11 8	reajuste para el mes de	Enero-2016
K	marzo-2016	1.10 0	reajuste para el mes de	Febrero-2016
K	abril-2016	1.09 5	reajuste para el mes de	Marzo-2016
K	mayo-2016	1.10 1	reajuste para el mes de	Abril-2016
K	junio-2016	1.07 8	reajuste para el mes de	Mayo-2016
K	julio-2016	1.08 2	reajuste para el mes de	Junio-2016
K	agosto-2016	1.08 9	reajuste para el mes de	Julio-2016
K	setiembre-2016	1.10 0	reajuste para el mes de	Agosto-2016
K	octubre-2016	1.10 5	reajuste para el mes de	Setiembre-2016
K	noviembre-2016	1.11 3	reajuste para el mes de	Octubre-2016
K	diciembre-2016	1.11 8	reajuste para el mes de	Noviembre-2016
K	enero-2017	1.11 3	reajuste para el mes de	Diciembre-2016
K	febrero-2017	1.10 6	reajuste para el mes de	Enero-2017
K	marzo-2017	1.11 3	reajuste para el mes de	Febrero-2017
K	abril-2017	1.11 2	reajuste para el mes de	Marzo-2017
K	mayo-2017	1.11 6	reajuste para el mes de	Abril-2017
K	junio-2017	1.11 1	reajuste para el mes de	Mayo-2017
K	julio-2017	1.10 7	reajuste para el mes de	Junio-2017
K	agosto-2017	1.11 6	reajuste para el mes de	Julio-2017
K	setiembre-2017	1.13 1	reajuste para el mes de	Agosto-2017
K	octubre-2017	1.13 9	reajuste para el mes de	Setiembre-2017
K	noviembre-2017	1.13 6	reajuste para el mes de	Octubre-2017
K	diciembre-2017	1.14 4	reajuste para el mes de	Noviembre-2017





Gobierno Regional Junín



"Año de la Universalización de la Salud"

K	enero-2018	1.14 4	reajuste para el mes de	Diciembre-2017
K	febrero-2018	1.15 8	reajuste para el mes de	Enero-2018
K	marzo-2018	1.16 1	reajuste para el mes de	Febrero-2018
K	abril-2018	1.15 4	reajuste para el mes de	Marzo-2018
K	mayo-2018	1.17 1	reajuste para el mes de	Abril-2018
K	junio-2018	1.17 8	reajuste para el mes de	Mayo-2018
K	julio-2018	1.18 3	reajuste para el mes de	Junio-2018
K	agosto-2018	1.19 1	reajuste para el mes de	Julio-2018
K	setiembre-2018	1.19 5	reajuste para el mes de	Agosto-2018
K	octubre-2018	1.20 1	reajuste para el mes de	Setiembre-2018
K	noviembre-2018	1.21 3	reajuste para el mes de	Octubre-2018
K	diciembre-2018	1.20 8	reajuste para el mes de	Noviembre-2018

INSTALACIONES MECÁNICAS:

K	setiembre-2014			
K	octubre-2014	1.05 1	reajuste para el mes de	Setiembre-2014
K	noviembre-2014	1.05 4	reajuste para el mes de	Octubre-2014
K	diciembre-2014	1.05 9	reajuste para el mes de	Noviembre-2014
K	enero-2015	1.06 6	reajuste para el mes de	Diciembre-2014
K	febrero-2015	1.08 3	reajuste para el mes de	Enero-2015
K	marzo-2015	1.09 0	reajuste para el mes de	Febrero-2015
K	abril-2015	1.10 3	reajuste para el mes de	Marzo-2015
K	mayo-2015	1.11 4	reajuste para el mes de	Abril-2015
K	junio-2015	1.12 1	reajuste para el mes de	Mayo-2015
K	julio-2015	1.13 0	reajuste para el mes de	Junio-2015
K	agosto-2015	1.15 0	reajuste para el mes de	Julio-2015
K	septiembre-2015	1.14 3	reajuste para el mes de	Agosto-2015
K	octubre-2015	1.14 9	reajuste para el mes de	Setiembre-2015
K	noviembre-2015	1.17 2	reajuste para el mes de	Octubre-2015



Gobierno Regional Junín

"Año de la Universalización de la Salud"



K	diciembre-2015	1.18 3	reajuste para el mes de	Noviembre-2015
K	enero-2016	1.19 5	reajuste para el mes de	Diciembre-2015
K	febrero-2016	1.21 6	reajuste para el mes de	Enero-2016
K	marzo-2016	1.19 0	reajuste para el mes de	Febrero-2016
K	abril-2016	1.16 5	reajuste para el mes de	Marzo-2016
K	mayo-2016	1.17 8	reajuste para el mes de	Abril-2016
K	junio-2016	1.17 8	reajuste para el mes de	Mayo-2016
K	julio-2016	1.17 9	reajuste para el mes de	Junio-2016
K	agosto-2016	1.18 6	reajuste para el mes de	Julio-2016
K	setiembre-2016	1.20 1	reajuste para el mes de	Agosto-2016
K	octubre-2016	1.20 4	reajuste para el mes de	Setiembre-2016
K	noviembre-2016	1.21 2	reajuste para el mes de	Octubre-2016
K	diciembre-2016	1.20 9	reajuste para el mes de	Noviembre-2016
K	enero-2017	1.19 6	reajuste para el mes de	Diciembre-2016
K	febrero-2017	1.18 1	reajuste para el mes de	Enero-2017
K	marzo-2017	1.18 7	reajuste para el mes de	Febrero-2017
K	abril-2017	1.18 3	reajuste para el mes de	Marzo-2017
K	mayo-2017	1.19 2	reajuste para el mes de	Abril-2017
K	junio-2017	1.19 1	reajuste para el mes de	Mayo-2017
K	julio-2017	1.18 8	reajuste para el mes de	Junio-2017
K	agosto-2017	1.19 0	reajuste para el mes de	Julio-2017
K	setiembre-2017	1.19 4	reajuste para el mes de	Agosto-2017
K	octubre-2017	1.20 1	reajuste para el mes de	Setiembre-2017
K	noviembre-2017	1.19 7	reajuste para el mes de	Octubre-2017
K	diciembre-2017	1.19 9	reajuste para el mes de	Noviembre-2017
K	enero-2018	1.19 1	reajuste para el mes de	Diciembre-2017
K	febrero-2018	1.20 5	reajuste para el mes de	Enero-2018
K	marzo-2018	1.21 1	reajuste para el mes de	Febrero-2018





Gobierno Regional Junín

"Año de la Universalización de la Salud"



K	abril-2018	1.20 7	reajuste para el mes de	Marzo-2018
K	mayo-2018	1.22 3	reajuste para el mes de	Abril-2018
K	junio-2018	1.22 7	reajuste para el mes de	Mayo-2018
K	julio-2018	1.23 1	reajuste para el mes de	Junio-2018
K	agosto-2018	1.23 8	reajuste para el mes de	Julio-2018
K	setiembre-2018	1.24 3	reajuste para el mes de	Agosto-2018
K	octubre-2018	1.25 2	reajuste para el mes de	Setiembre-2018
K	noviembre-2018	1.26 6	reajuste para el mes de	Octubre-2018
K	diciembre-2018	1.26 0	reajuste para el mes de	Noviembre-2018

EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO:

K	setiembre-2014			
K	octubre-2014	1.05 4	reajuste para el mes de	Setiembre-2014
K	noviembre-2014	1.05 8	reajuste para el mes de	Octubre-2014
K	diciembre-2014	1.06 4	reajuste para el mes de	Noviembre-2014
K	enero-2015	1.07 1	reajuste para el mes de	Diciembre-2014
K	febrero-2015	1.08 8	reajuste para el mes de	Enero-2015
K	marzo-2015	1.09 7	reajuste para el mes de	Febrero-2015
K	abril-2015	1.11 0	reajuste para el mes de	Marzo-2015
K	mayo-2015	1.12 1	reajuste para el mes de	Abril-2015
K	junio-2015	1.12 9	reajuste para el mes de	Mayo-2015
K	julio-2015	1.13 9	reajuste para el mes de	Junio-2015
K	agosto-2015	1.16 0	reajuste para el mes de	Julio-2015
K	setiembre-2015	1.15 3	reajuste para el mes de	Agosto-2015
K	octubre-2015	1.16 0	reajuste para el mes de	Setiembre-2015
K	noviembre-2015	1.18 6	reajuste para el mes de	Octubre-2015
K	diciembre-2015	1.19 6	reajuste para el mes de	Noviembre-2015
K	enero-2016	1.20 9	reajuste para el mes de	Diciembre-2015
K	febrero-2016	1.23 0	reajuste para el mes de	Enero-2016





Gobierno Regional Junín

"Año de la Universalización de la Salud"



Participando con los fuerza del pueblo

K	marzo-2016	1.20 5	reajuste para el mes de	Febrero-2016
K	abril-2016	1.17 8	reajuste para el mes de	Marzo-2016
K	mayo-2016	1.19 2	reajuste para el mes de	Abril-2016
K	junio-2016	1.19 2	reajuste para el mes de	Mayo-2016
K	julio-2016	1.19 3	reajuste para el mes de	Junio-2016
K	agosto-2016	1.20 1	reajuste para el mes de	Julio-2016
K	setiembre-2016	1.21 7	reajuste para el mes de	Agosto-2016
K	octubre-2016	1.22 1	reajuste para el mes de	Setiembre-2016
K	noviembre-2016	1.22 8	reajuste para el mes de	Octubre-2016
K	diciembre-2016	1.22 4	reajuste para el mes de	Noviembre-2016
K	enero-2017	1.21 0	reajuste para el mes de	Diciembre-2016
K	febrero-2017	1.19 2	reajuste para el mes de	Enero-2017
K	marzo-2017	1.19 8	reajuste para el mes de	Febrero-2017
K	abril-2017	1.19 4	reajuste para el mes de	Marzo-2017
K	mayo-2017	1.20 3	reajuste para el mes de	Abril-2017
K	junio-2017	1.20 2	reajuste para el mes de	Mayo-2017
K	julio-2017	1.19 8	reajuste para el mes de	Junio-2017
K	agosto-2017	1.19 9	reajuste para el mes de	Julio-2017
K	setiembre-2017	1.20 3	reajuste para el mes de	Agosto-2017
K	octubre-2017	1.21 0	reajuste para el mes de	Setiembre-2017
K	noviembre-2017	1.20 5	reajuste para el mes de	Octubre-2017
K	diciembre-2017	1.20 8	reajuste para el mes de	Noviembre-2017
K	enero-2018	1.19 8	reajuste para el mes de	Diciembre-2017
K	febrero-2018	1.21 3	reajuste para el mes de	Enero-2018
K	marzo-2018	1.21 9	reajuste para el mes de	Febrero-2018
K	abril-2018	1.21 5	reajuste para el mes de	Marzo-2018
K	mayo-2018	1.23 2	reajuste para el mes de	Abril-2018
K	junio-2018	1.23 5	reajuste para el mes de	Mayo-2018





Gobierno Regional Junín

"Año de la Universalización de la Salud"



K	julio-2018	1.24 0	reajuste para el mes de	Junio-2018
K	agosto-2018	1.24 6	reajuste para el mes de	Julio-2018
K	setiembre-2018	1.25 3	reajuste para el mes de	Agosto-18
K	octubre-2018	1.26 2	reajuste para el mes de	Setiembre-2018
K	noviembre-2018	1.27 6	reajuste para el mes de	Octubre-2018
K	diciembre-2018	1.27 0	reajuste para el mes de	Noviembre-2018

FLETE TERRESTRE:

K diciembre – 2018

K enero– 2019 : 1.008 reajuste para el mes de DICIEMBRE -2018.

K marzo – 2019 : 1.016 reajuste para el mes de FEBRERO - 2019.

K abril – 2019 : 1.018 reajuste para el mes de MARZO - 2019.

K mayo – 2019 : 1.020 reajuste para el mes de ABRIL - 2019.

PARA VALORIZACIONES DEL ADICIONAL 01

ADICIONAL N°01 - ESTRUCTURAS:

K	septiembre-2015			
K	octubre-2015	1.05 7	reajuste para el mes de	Setiembre-2015
K	noviembre-2015	1.06 4	reajuste para el mes de	Octubre-2015
K	diciembre-2015	1.06 6	reajuste para el mes de	Noviembre-15
K	enero-2016	1.07 7	reajuste para el mes de	Diciembre-15
K	octubre-2016	1.08 5	reajuste para el mes de	Setiembre-2016
K	diciembre-2016	1.08 9	reajuste para el mes de	Noviembre-16

PARA VALORIZACIONES DEL ADICIONAL 02

ADICIONAL N°02 - INSTALACIONES SANITARIAS:

K	enero-2017			
K	febrero-2017	1.058	reajuste para el mes de	Enero-2017
K	marzo-2017	1.059	reajuste para el mes de	Febrero-2017
K	abril-2017	1.057	reajuste para el mes de	Marzo-2017
K	mayo-2017	1.062	reajuste para el mes de	Abril-2017
K	junio-2017	1.062	reajuste para el mes de	Mayo-2017
K	julio-2017	1.062	reajuste para el mes de	Junio-2017
K	agosto-2017	1.068	reajuste para el mes de	Julio-2017



Gobierno Regional Junín

"Año de la Universalización de la Salud"



K	setiembre-2017	1.085	reajuste para el mes de	Agosto-2017
K	octubre-2017	1.098	reajuste para el mes de	Setiembre-2017
K	noviembre-2017	1.093	reajuste para el mes de	Octubre-2017
K	diciembre-2017	1.181	reajuste para el mes de	Noviembre-2017
K	enero-2018	1.174	reajuste para el mes de	Diciembre-2017
K	febrero-2018	1.187	reajuste para el mes de	Enero-2018
K	marzo-2018	1.192	reajuste para el mes de	Febrero-2018
K	abril-2018	1.188	reajuste para el mes de	Marzo-2018
K	mayo-2018	1.202	reajuste para el mes de	Abril-2018
K	junio-2018	1.204	reajuste para el mes de	Mayo-2018
K	julio-2018	1.208	reajuste para el mes de	Junio-2018
K	agosto-2018	1.212	reajuste para el mes de	Julio-2018
K	setiembre-2018	1.219	reajuste para el mes de	Agosto-2018
K	octubre-2018	1.226	reajuste para el mes de	Setiembre-2018
K	noviembre-2018	1.239	reajuste para el mes de	Octubre-2018
K	diciembre-2018	1.236	reajuste para el mes de	Noviembre-2018

ADICIONAL N°02 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS:

K	enero-2017			
K	febrero-2017	1.11 4	reajuste para el mes de	Enero-2017
K	marzo-2017	1.12 2	reajuste para el mes de	Febrero-17
K	abril-2017	1.11 8	reajuste para el mes de	Marzo-17
K	mayo-2017	1.12 0	reajuste para el mes de	Abril-2017
K	junio-2017	1.11 8	reajuste para el mes de	Mayo-2017
K	julio-2017	1.11 8	reajuste para el mes de	Junio-2017
K	agosto-2017	1.12 7	reajuste para el mes de	Julio-2017
K	setiembre-2017	1.14 0	reajuste para el mes de	Agosto-2017
K	octubre-2017	1.14 6	reajuste para el mes de	Setiembre-2017
K	noviembre-2017	1.14 5	reajuste para el mes de	Octubre-2017
K	diciembre-2017	1.14 9	reajuste para el mes de	Noviembre-2017
K	enero-2018	1.14 7	reajuste para el mes de	Diciembre-2017
K	febrero-2018	1.15 6	reajuste para el mes de	Enero-2018
K	marzo-2018	1.15 9	reajuste para el mes de	Febrero-2018
K	abril-2018	1.15 6	reajuste para el mes de	Marzo-2018





Gobierno Regional Junín



"Año de la Universalización de la Salud"

K	mayo-2018	1.16 5	reajuste para el mes de	Abril-2018
K	junio-2018	1.16 7	reajuste para el mes de	Mayo-2018
K	julio-2018	1.17 1	reajuste para el mes de	Junio-2018
K	agosto-2018	1.17 1	reajuste para el mes de	Julio-2018
K	setiembre-2018	1.17 4	reajuste para el mes de	Agosto-2018
K	octubre-2018	1.18 0	reajuste para el mes de	Setiembre-2018
K	noviembre-2018	1.19 1	reajuste para el mes de	Octubre-2018
K	diciembre-2018	1.18 3	reajuste para el mes de	Noviembre-2018

ADICIONAL N°02 - INSTALACIONES MECÁNICAS:

K	enero-2017			
K	febrero-2017	1.11 5	reajuste para el mes de	Enero-2017
K	marzo-2017	1.12 0	reajuste para el mes de	Febrero-2017
K	abril-2017	1.11 8	reajuste para el mes de	Marzo-2017
K	mayo-2017	1.12 2	reajuste para el mes de	Abril-2017
K	junio-2017	1.12 1	reajuste para el mes de	Mayo-2017
K	julio-2017	1.12 2	reajuste para el mes de	Junio-2017
K	agosto-2017	1.13 0	reajuste para el mes de	Julio-2017
K	setiembre-2017	1.13 3	reajuste para el mes de	Agosto-2017
K	octubre-2017	1.13 0	reajuste para el mes de	Setiembre-2017
K	noviembre-2017	1.12 8	reajuste para el mes de	Octubre-2017
K	diciembre-2017	1.13 2	reajuste para el mes de	Noviembre-2017
K	enero-2018	1.12 9	reajuste para el mes de	Diciembre-2017
K	febrero-2018	1.13 3	reajuste para el mes de	Enero-2018
K	marzo-2018	1.14 0	reajuste para el mes de	Febrero-2018
K	abril-2018	1.13 9	reajuste para el mes de	Marzo-2018
K	mayo-2018	1.14 8	reajuste para el mes de	Abril-2018
K	junio-2018	1.15 2	reajuste para el mes de	Mayo-2018
K	julio-2018	1.15 4	reajuste para el mes de	Junio-2018





Gobierno Regional Junín

"Año de la Universalización de la Salud"



K	agosto-2018	1.16 2	reajuste para el mes de	Julio-2018
K	setiembre-2018	1.16 3	reajuste para el mes de	Agosto-2018
K	octubre-2018	1.16 5	reajuste para el mes de	Setiembre-2018
K	noviembre-2018	1.17 1	reajuste para el mes de	Octubre-2018
K	diciembre-2018	1.16 8	reajuste para el mes de	Noviembre-2018

PARA VALORIZACIONES DEL ADICIONAL 03

ADICIONAL N°03 - PROPUESTO:

K	noviembre-2017			
K	diciembre-2017	1.15 2	reajuste para el mes de	Noviembre-2017
K	enero-2018	1.15 0	reajuste para el mes de	Diciembre-2017
K	febrero-2018	1.17 0	reajuste para el mes de	Enero-2018
K	marzo-2018	1.17 5	reajuste para el mes de	Febrero-2018
K	abril-2018	1.17 0	reajuste para el mes de	Marzo-2018
K	mayo-2018	1.18 1	reajuste para el mes de	Abril-2018
K	junio-2018	1.18 0	reajuste para el mes de	Mayo-2018
K	agosto-2018	1.20 3	reajuste para el mes de	Julio-2018

PARA VALORIZACIONES DEL ADICIONAL 05

ADICIONAL N°05 - ARQUITECTURA:

K	mayo-2018			
K	junio-2018	1.089	reajuste para el mes de	Mayo-2018
K	julio-2018	1.087	reajuste para el mes de	Junio-2018
K	agosto-2018	1.102	reajuste para el mes de	Julio-2018

1.1. Resumen del cálculo de reajuste:

FECH A VAL.	REAJUST E EJECUTA DO	REAJUSTE PROGRAMA DO	REAJUSTE PARCIAL	DEDUC. A.D.	DEDUC. A.M.1	DEDUC. A.M.2	DEDUC. C. A.M.4	TOTAL
sep-14	73,213.16	7,593.87	7,593.87	0	0.00	1286.58	0.00	6,307.29
oct-14	11,242.05	53,657.43	11,242.05	166.21	0.00	183.77	0.00	10,892.07
nov-14	23,443.78	31,698.92	23,443.78	737.65	0.00	345.71	0.00	22,360.42
dic-14	11,255.18	18,845.24	11,255.18	646.51	0.00	142.09	0.00	10,466.58
ene-15	5,228.23	16,444.06	5,228.23	399.14	0.00	56.08	0.00	4,773.01
feb-15	7,249.98	10,544.83	7,249.98	547.89	0.00	60.89	0.00	6,641.20
mar-15	1,687.88	7,878.62	1,687.88	123.47	0.00	4.95	0.00	1,559.46



Gobierno Regional Junín



"Año de la Universalización de la Salud"

abr-15	1,068.04	5,780.97	1,068.04	78.83	0.00	4.47	0.00	984.74
may-15	5,428.59	6,073.23	5,428.59	407.63	0.00	48.08	0.00	4,972.88
jun-15	1,396.94	4,335.73	1,396.94	32.89	0.00	19.54	0.00	1,344.51
jul-15	2,041.80	6,272.36	2,041.80	157.96	210.10	20.40	0.00	1,653.34
ago-15	2,690.95	6,073.23	2,690.95	196.31	129.37	27.77	0.00	2,337.50
sep-15	223,421.61	236,795.96	223,421.61	17,980.20	15668.51	2137.74	0.00	187,635.16
oct-15	193,291.02	256,125.65	193,291.02	18,639.72	16245.29	1485.36	0.00	156,920.65
nov-15	364,377.58	188,044.99	357,381.83	36,413.09	28152.11	2737.81	0.00	290,078.82
dic-15	514,556.96	398,621.58	514,556.96	61,313.37	87998.40	7434.02	0.00	357,811.17
ene-16	63,769.46	269,482.22	63,769.46	7,970.23	8034.26	794.48	0.00	46,970.49
feb-16	138,151.81	87,192.98	138,151.81	16,183.33	2522.81	1381.63	0.00	118,064.04
mar-16	132,693.64	96,660.24	132,693.64	14,697.41	-3166.12	3396.07	0.00	124,558.42
abr-16	159,192.49	101,066.72	159,192.49	19,198.53	2967.06	-610.37	0.00	137,637.27
may-16	329,863.82	103,450.43	329,863.82	45,339.07	439.10	-742.21	0.00	284,827.86
jun-16	235,307.69	112,042.90	235,307.69	32,462.91	1602.95	1043.35	0.00	202,285.18
jul-16	164,745.21	167,446.48	164,745.21	21,783.77	4393.00	339.97	0.00	138,228.47
ago-16	144,614.60	113,718.96	144,614.60	19,310.11	4974.63	1294.01	163.77	118,872.08
sep-16	149,708.50	105,753.38	149,708.50	21,819.66	2688.79	2358.93	626.87	122,214.25
oct-16	95,069.83	168,247.87	95,069.83	13,779.85	1547.14	3562.38	721.12	75,459.34
nov-16	34,988.26	109,663.35	34,988.26	5,131.80	1494.54	916.43	371.95	27,073.54
dic-16	37,588.97	198,012.20	37,588.97	5,491.34	1330.70	190.23	0	30,576.70
ene-17	58,122.62	528,010.84	58,122.62	8,254.04	5071.11	33.32	-1,741.17	46,505.32
feb-17	193,092.03	530,282.52	193,092.03	29,300.73	77.67	0.00	747.91	162,965.72
mar-17	175,355.38	494,098.02	175,355.38	26,342.55	-982.04	0.00	861.89	149,132.98
abr-17	197,974.06	143,229.86	197,974.06	30,248.72	-123.06	0.00	633.37	167,215.03
may-17	117,705.77	135,752.65	117,705.77	17,208.73	-3286.36	0.00	774.02	103,009.38
jun-17	129,676.28	120,169.72	129,676.28	19,340.76	881.05	0.00	818.61	108,635.86
jul-17	93,953.06	110,543.86	93,953.06	14,401.36	-674.56	0.00	674.12	79,552.14
ago-17	54,737.11	87,778.47	54,737.11	8,425.54	-1020.85	0.00	1,786.47	45,545.95
sep-17	188,755.90	74,032.92	188,755.90	35,176.88	2254.66	0.00	4,730.13	146,594.23
oct-17	72,706.55	73,580.59	72,706.55	11,273.06	110.16	0.00	2,140.81	59,182.52
nov-17	122,753.54	58,430.47	122,753.54	19,214.90	1701.96	0.00	3,526.40	98,310.28
dic-17	132,029.10	38,462.71	132,029.10	20,972.99	4574.33	0.00	9,376.92	97,104.86
ene-18	111,875.91	29,101.37	111,875.91	17,717.91	0.00	0.00	8,670.32	85,487.68
feb-18	157,037.27	14,436.35	153,663.42	24,989.21	0.00	0.00	15,075.60	113,598.61
mar-18	131,040.27	48,565.13	118,244.24	20,904.80	0.00	0.00	11,645.92	85,693.52
abr-18	146,028.33	264,744.69	138,142.65	22,436.96	0.00	0.00	9,465.20	106,240.49
may-18	126,443.10	399,147.20	126,443.10	20,424.95	0.00	0.00	6,728.82	99,289.33
jun-18	235,630.31	456,950.15	235,630.31	37,608.36	24950.94	0.00	7,453.57	165,617.44
jul-18	260,715.79	530,558.97	260,715.79	42,012.52	12613.39	0.00	8,959.44	197,130.44
ago-18	750,711.40	469,427.50	750,711.40	132,029.14	695.31	0.00	7,018.95	610,968.00
sep-18	691,596.07	320,411.14	690,610.33	114,534.84	1245.40	0.00	6,030.62	568,799.47
oct-18	434,678.70	411.5	390,299.01	72,766.06	0.00	0.00	6,169.63	311,363.32
nov-18	254,800.76	0.00	86,468.92	42,688.25	0.00	0.00	4,900.04	38,880.63
TOTAL	7,964,707.34	7,816,051.03	7,654,339.47	1,149,282.14	225,321.75	21,074.34	118,331.30	6,140,329.64

4.9. FICHA DE LIQUIDACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA

El Consorcio Hospitalario del Centro al Momento de la Presentación de su Liquidación Financiera ha presentado la ficha donde consigna todos los Conceptos pendientes de reconocimiento de acuerdo al siguiente detalle:



Gobierno Regional Junín

"Año de la Universalización de la Salud"



000575

HOJA RESUMEN DE LIQUIDACION	RESUMEN DE LIQUIDACION DE OBRA	
Obra:	IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DE LA MACRO REGION DEL CENTRO DEL PERU	
Contratista:	CONSORCIO HOSPITALARIO DEL CENTRO	
Residente:	ING. JOSE LUIS NEIRA REYMER	
Supervisión:	CONSORCIO SUPERVISOR NEOPLASICAS	
Ubicación:	CONCEPCION	
Cliente:	GOBIERNO REGIONAL JUNIN	
Presupuesto:	S/ 237,810,231.95 C/IGV	201,534,094.87 S/IGV

ITEM	DESCRIPCION	VALORIZACIONES RECALCULADAS S/IGV	VALORIZACIONES PAGADAS S/IGV	SALDOS
1.-	CONTRACTUAL			
1.1.-	Valorizaciones			
	Contrato de Principal (Con deductivo)	159,047,729.95	159,098,954.95	51,225.01
	Adicional de obra N° 01	5,804,950.27	5,804,950.26	0.01
	Adicional de obra N° 02	28,061,146.26	27,321,156.19	739,990.07
	Adicional de obra N° 03	1,010,016.96	1,010,016.96	-
	Adicional de obra N° 05	95,783.33	95,783.32	0.01
	Adicional de obra N° 06	7,514,468.10	6,123,683.91	1,390,784.19
1.2.-	Realiztes (con deducciones)			
	Contrato de Principal (Con deductivo)	6,332,442.69	5,659,506.95	672,935.74
	Adicional de obra N° 01	349,952.31	336,626.46	13,325.85
	Adicional de obra N° 02	3,056,917.30	4,019,467.76	962,550.46
	Adicional de obra N° 03	155,815.28	151,830.82	3,984.46
	Adicional de obra N° 05	8,472.19	8,045.80	426.39
	Adicional de obra N° 06	1,490,556.38	1,390,783.99	99,772.39
	Sub-total (A)			1,907,443.64
2.-	OTROS			
Anexo N° 01	Interes por demora en pago de Valorizaciones			139,506.20
Anexo N° 02	M.G.G x Ampliaciones de plazo (07 y 09)			3,174,865.26
Anexo N° 03	Pagos por Factores de liquidacion "F" y "V"			71,628.05
Anexo N° 04	Pagos a concesionarios por diferentes tramites			14,101.52
	Sub-total (B)			3,400,101.03
	Valorizacion Bruta (A+B)			5,307,544.67

3.-	ADELANTOS	OTORGADOS	AMORTIZADOS	LIQUIDACION
3.1.-	Adelanto Directo	35,052,114.35	35,118,405.48	66,291.13
3.2.-	Adelanto de Materiales N° 01	12,705,709.27	12,705,709.28	0.01
3.3.-	Adelanto de Materiales N° 02	1,694,915.25	1,694,915.25	-
3.4.-	Adelanto de Materiales N° 03	18,921,355.93	18,921,355.93	-
3.5.-	Adelanto de Materiales N° 04	10,169,491.53	10,169,491.53	-
	Sub-total (C)			66,291.14
4.-	SUB TOTAL (A+B+C)	CONSORCIO HOSPITALARIO DEL CENTRO		5,373,835.81
5.-	IGV 18% DEL SUB TOTAL	Ing. Moises Alberto Malaga Malaga Representante Legal Común		967,290.45
6.-	PAGO DE DEDUCCION			
Anexo N° 05	Pago de deducción de la valorización N° 14 - Octubre 2015			66,788.10
	Valorización N° 14 = S/ 1,669,702.44			
7.-	TOTAL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			6,407,914.36


CONSORCIO HOSPITALARIO DEL CENTRO
DURAZO, JUNIN
Ing. Roberto Suarda Pratto
Especialista en TRÁFICOS Y PRESUPUESTOS



Gobierno Regional Junín

"Año de la Universalización de la Salud"



	"Implementación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la Macro Región del Centro del Perú"- SNIP: 102124	LIQUIDACIÓN DE OBRA	
		INFORME ECONÓMICO	
	LIQUIDACIÓN FINANCIERA DE OBRA	PÁG:	7 de 7

3.7 RESUMEN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA.

DESCRIPCION	PARCIALES s/IGV	PARCIALES C/IGV
01 Valorizaciones y reajustes	S/ 1'507,443.64	S/ 2'250,785.50
02 Amortizaciones (se amortizo más de lo otorgado)	S/ 66,291.14	S/ 78,223.55
03 Otros (interés, Gastos Generales, factor de liquidación, pagos concesionarios y detracción)	S/ 3'455,701.12	S/ 4'078,907.31
TOTAL (C/IGV) S/		S/ 6,407,914.36

4. CONCLUSION.

Luego de efectuar el recalcu de las valorizaciones (contrato principal, Adicional N° 01-02-03-05-06), se tiene un saldo a favor de S/ 2'250,783.50 incluido IGV, importe que considera los saldos de valorización y los reajustes correspondientes a cada valorización.

Haciendo los cálculos respectivos, sobre los Gastos Generales (Ampliaciones N° 07 y 09), intereses de valorizaciones no pagadas, factores de liquidación se llegó a un importe de S/ 4'078,907.31 incluido IGV.

Luego de la revisión de los importes amortizados en el Adelanto Directo, este se amortizo por un importe superior, monto que asciende a S/ 78,223.55 incluido IGV, el mismo que deberá ser reintegrado en la presente liquidación a favor del contratista.

Por lo que, el importe a pagar por la Entidad Gobierno Regional Junín a favor del Consorcio Hospitalario del Centro, asciende a un total de S/ 6, 407,914.36 incluido IGV.

4.10. FICHA DE LIQUIDACIÓN

Después de Haber realizado los análisis y revisión de los Cálculos de los Reajustes de Cada Valorización y de cada especialidad, con el cotejo de los índices publicados en el diario el Peruano, Resoluciones de Ampliación de Plazo, Se tiene la Ficha de Liquidación donde se detalla los conceptos que requieren su desembolso por diferentes conceptos que se visualizan en los diferentes ítems. Bajo esta estructura de análisis se presenta el detalle de los conceptos peticionados.

RECÁLULO DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA - FINANCIERA

"INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DE LA MACRO REGIÓN DEL CENTRO DEL PERU".

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN	MONTO CONTRATO EJECUTADO s/IGV:	S/ 159,047,729.94
CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITALARIO DEL CENTRO	MONTO CONTRATO EJECUTADO C/IGV:	S/ 187,676,321.33
MODALIDAD: A SUMA ALZADA	TIEMPO DE EJECUCIÓN:	1542 Días

CONCEPTO	MONTO CONTRACTUAL	MONTO PAGADO VALORIZACIONES	SALDO VALORIZADO
I. AVANCE EJECUTADO (Valorizaciones Pagadas)			
Valorización N° 01	S/ 1,830,329.00	S/ 189,846.77	S/ 1,640,482.23
Valorización N° 02	S/ 261,443.01	S/ 1,247,847.23	S/ 986,404.22
Valorización N° 03	S/ 499,453.62	S/ 674,415.21	S/ 174,991.59
Valorización N° 04	S/ 205,265.37	S/ 342,640.78	S/ 137,375.41
Valorización N° 05	S/ 83,822.10	S/ 261,016.89	S/ 177,194.79
Valorización N° 06	S/ 118,216.38	S/ 164,762.93	S/ 46,546.55



Gobierno Regional Junín



Participando con la fuerza del pueblo

"Año de la Universalización de la Salud"

Valorizacion N° 07	S/. 28,736.72	S/. 129,157.66	S/. - 100,420.94
Valorizacion N° 08	S/. 17,994.59	S/. 96,349.57	S/. - 78,354.98
Valorizacion N° 09	S/. 88,661.28	S/. 99,561.23	S/. - 10,899.95
Valorizacion N° 10	S/. 31,043.01	S/. 96,349.57	S/. - 65,306.56
Valorizacion N° 11	S/. 32,409.59	S/. 99,561.23	S/. - 67,151.64
Valorizacion N° 12	S/. 44,113.88	S/. 99,561.23	S/. - 55,447.35
Valorizacion N° 13	S/. 3,463,108.17	S/. 3,699,936.93	S/. - 236,828.76
Valorizacion N° 14	S/. 2,631,371.02	S/. 3,607,403.51	S/. - 976,032.49
Valorizacion N° 15	S/. 4,836,716.83	S/. 2,513,496.15	S/. - 2,323,220.68
Valorizacion N° 16	S/. 5,728,933.34	S/. 4,714,666.77	S/. - 1,014,266.57
Valorizacion N° 17	S/. 667,231.07	S/. 2,936,157.50	S/. - 2,268,926.43
Valorizacion N° 18	S/. 1,590,638.38	S/. 1,006,654.93	S/. - 583,983.45
Valorizacion N° 19	S/. 1,625,968.10	S/. 1,093,716.49	S/. - 532,251.61
Valorizacion N° 20	S/. 1,748,069.85	S/. 1,019,624.54	S/. - 728,445.31
Valorizacion N° 21	S/. 2,556,395.60	S/. 1,084,087.92	S/. - 1,472,307.69
Valorizacion N° 22	S/. 1,911,777.55	S/. 1,082,492.65	S/. - 829,284.90
Valorizacion N° 23	S/. 1,527,485.94	S/. 1,563,941.51	S/. - 36,455.58
Valorizacion N° 24	S/. 1,287,130.28	S/. 994,079.37	S/. - 293,050.91
Valorizacion N° 25	S/. 1,132,671.11	S/. 943,755.53	S/. - 188,915.58
Valorizacion N° 26	S/. 808,119.58	S/. 1,446,051.12	S/. - 637,931.54
Valorizacion N° 27	S/. 292,617.57	S/. 894,393.94	S/. - 601,776.37
Valorizacion N° 28	S/. 317,067.04	S/. 1,520,282.97	S/. - 1,203,215.93
Valorizacion N° 29	S/. 545,197.40	S/. 3,937,401.83	S/. - 3,392,204.43
Valorizacion N° 30	S/. 1,140,094.12	S/. 3,543,394.71	S/. - 2,403,300.59
Valorizacion N° 31	S/. 1,090,831.89	S/. 3,281,392.39	S/. - 2,190,560.50
Valorizacion N° 32	S/. 1,146,112.76	S/. 885,815.30	S/. - 260,297.46
Valorizacion N° 33	S/. 965,234.53	S/. 831,204.66	S/. - 134,029.87
Valorizacion N° 34	S/. 953,368.76	S/. 716,250.78	S/. - 237,117.98
Valorizacion N° 35	S/. 570,595.91	S/. 671,733.32	S/. - 101,137.41
Valorizacion N° 36	S/. 397,003.66	S/. 659,396.37	S/. - 262,392.71
Valorizacion N° 37	S/. 1,293,137.14	S/. 552,064.89	S/. - 741,072.25
Valorizacion N° 38	S/. 462,408.52	S/. 549,950.07	S/. - 87,541.55
Valorizacion N° 39	S/. 717,638.61	S/. 423,896.89	S/. - 293,741.72
Valorizacion N° 40	S/. 906,346.53	S/. 278,912.97	S/. - 627,433.56
Valorizacion N° 41	S/. 735,050.70	S/. 196,422.99	S/. - 538,627.71
Valorizacion N° 42	S/. 1,043,652.95	S/. 94,397.23	S/. - 949,255.72





Gobierno Regional Junín

"Año de la Universalización de la Salud"



Valorización N° 43	S/. 851,334.24	S/. 249,442.45	S/. 601,891.79
Valorización N° 44	S/. 898,938.52	S/. 1,172,515.49	S/. 273,576.97
Valorización N° 45	S/. 702,868.24	S/. 1,946,363.71	S/. 1,243,495.47
Valorización N° 46	S/. 1,385,810.58	S/. 2,190,766.76	S/. 804,956.18
Valorización N° 47	S/. 1,411,742.65	S/. 2,440,050.91	S/. 1,028,308.26
Valorización N° 48	S/. 3,384,335.11	S/. 2,044,277.46	S/. 1,340,057.65
Valorización N° 49	S/. 2,801,552.47	S/. 1,242,225.28	S/. 1,559,327.19
Valorización N° 50	S/. 1,736,218.83	S/. 2,212.35	S/. 1,734,006.48
Valorización N° 51	S/. 1,025,666.78	S/. -	S/. 1,025,666.78
Equipamiento Biomédico	S/. 97,515,799.07	S/. 97,567,024.07	S/. 51,225.00
TOTAL (A) *valorizaciones contractuales pagadas en exceso por la Entidad -S/.51,225.01 soles	S/. 159,047,729.94	S/. 159,098,954.95	S/. 51,225.01
II. ADICIONAL Y/O DEDUCTIVO (valorizaciones no Pagadas)			
Adicional N° 01 - 440-2015-GRJ/GR	S/. 5,804,950.27	S/. 5,804,950.26	S/. 0.01
Adicional N° 02 - 953-2016-GRJ/SG	S/. 28,061,146.26	S/. 27,321,156.19	S/. 739,990.07
Adicional N° 03 - 814-2017-GRJ/SG	S/. 1,010,016.96	S/. 1,010,016.96	S/. -
Adicional N° 05 - 868-2018-GRJ/SG	S/. 95,783.33	S/. 95,783.32	S/. 0.01
Adicional N° 06 - 864-2018-GRJ/SG	S/. 7,514,468.09	S/. 6,123,633.91	S/. 1,390,784.18
TOTAL (B) *valorizaciones de adicionales no pagadas por la Entidad S/. 2,130,774.27 soles	S/. 42,486,364.91	S/. 40,355,590.64	S/. 2,130,774.27
III. REAJUSTE DE PRECIOS (CON DEDUCCIONES)			
Reintegro Pto. Principal	S/. 6,140,329.64	S/. 5,659,506.95	S/. 480,822.69
Reintegro Pto. Adicional N° 01	S/. 341,725.44	S/. 336,626.46	S/. 5,098.98
Reintegro Pto. Adicional N° 02	S/. 3,124,267.81	S/. 4,019,437.76	S/. 895,199.95
Reintegro Pto. Adicional N° 03	S/. 151,931.27	S/. 151,830.82	S/. 100.45
Reintegro Pto. Adicional N° 05	S/. 8,457.56	S/. 8,115.80	S/. 411.76
Reintegro Pto. Adicional N° 06	S/. 1,427,901.20	S/. 1,390,733.99	S/. 37,117.21
TOTAL (C) *saldo de reajustes en contra del contratista S/. 371,648.86	S/. 11,194,612.92	S/. 11,566,211.78	S/. 371,648.86
IV. ADELANTOS OTORGADOS			
Adelanto Directo	S/. 35,052,114.35	S/. -	S/. -
Amortización de Adelanto Directo	S/. 35,118,405.48	S/. -	S/. -
Adelanto para Materiales N° 01	S/. 12,705,709.27	S/. -	S/. -
Amortización de Adelanto Para Materiales N° 01	S/. 12,705,709.28	S/. -	S/. -
Adelanto para Materiales N° 02	S/. 1,694,915.25	S/. -	S/. -





Gobierno Regional Junín

"Año de la Universalización de la Salud"



Protagonizando con la fuerza del pueblo

Amortización de Adelanto Para Materiales N° 02	S/. 1,694,915.25	S/.	-	S/.	-
Adelanto para Materiales N° 03	S/. 18,921,355.93	S/.	-	S/.	-
Amortización de Adelanto Para Materiales N° 03	S/. 18,921,355.93	S/.	-	S/.	-
Adelanto para Materiales N° 04	S/. 10,169,491.53	S/.	-	S/.	-
Amortización de Adelanto Para Materiales N° 04	S/. 10,169,491.53	S/.	-	S/.	-
TOTAL (D)	S/. 66,291.14	S/.	-	S/. 66,291.14	-
*exceso de amortización por el Contratista S/. 66,291.14 soles					
V. OTROS					
Mayores Gastos Generales por Ampliación de Plazo N° 07	S/. 2,142,374.01	S/.	-	S/.	2,142,374.01
Interés por Demora en Pago de Valorización	S/.	S/.	-	S/.	-
Factor de Liquidación "F" Contractual	S/.	S/.	-	S/.	-
Factor de Liquidación "F" Adicional	S/.	S/.	-	S/.	-
Factor de Liquidación "V" Contractual	S/.	S/.	-	S/.	-
Factor de Liquidación "V" Adicional	S/.	S/.	-	S/.	-
*Pagos de concesionarios por diferentes tramites	S/.	S/.	-	S/.	-
**Pago de detracción de la valorización N° - Oct. 2015	S/.	S/.	-	S/.	-
Mayores Gastos Generales por Ampliación de Plazo N° 09	S/. 1,032,491.24	S/.	-	S/.	0.00
TOTAL (E)	S/. 3,174,865.25	S/.	-	S/. 2,142,374.01	-
*saldo a pagar por mayores Gastos Generales por Ampliación de Plazo N° 07 S/. 2,142,374.01 soles					
VI. COSTO OBRA (A+B+C+D+E)	S/. 215,969,864.15	S/.	212,023,298.62	S/.	3,916,565.54
IGV. 18%	S/. 38,874,575.55	S/.	38,169,593.75	S/.	704,981.80
TOTAL	S/. 254,844,439.70	S/.	250,222,892.37	S/.	4,621,547.34
VII GASTOS GENERALES DE LA AMPLIACION 09: DETERMINADO POR RESOLUCION N° 051- LAUDO ARBITRAL DE DERECHO, NOTIFICADO EL 15 DE OCTUBRE DEL 2019,					
	S/. 1,032,491.25	S/.	en trámite	S/.	-
IGV. 18%	S/. 185,848.41	S/.	en trámite	S/.	-
TOTAL	S/. 1,218,339.66	S/.	en trámite	S/.	-
VIII. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA					
TOTAL, INC/IGV	S/. 254,844,439.70	S/.	250,222,892.36	S/.	4,621,547.34

A. ANALISIS Y ESTADO DE REVISION DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OBRA Y DE LOS CALCULOS FINAL DE LIQUIDACION FINANCIERA:

Se ha revisado la Documentación Técnico Administrativa generada durante el Proceso de Ejecución de la Obra, se encuentran el Contrato Principal, Resolución de Aprobación de Expediente Técnico, Resoluciones de Aprobación de Obras Adicionales, Resoluciones de Ampliación de Plazo, Actas de Entrega de Terreno, de Inicio de obra, Acta de Recepción de Obra; así mismo se encuentra el Cuaderno de Obras desde el Inicio hasta la culminación, Planos Post Construcción de todas las especialidades; copia de las Valorizaciones del Contrato Principal y las Valorizaciones de las Prestaciones Adicionales. Así mismo se tiene consignado los Pagos de los conceptos de Conafover, Sencico, Plame, Essalud, etc.



Gobierno Regional Junín

"Año de la Universalización de la Salud"



Toda la documentación se encuentra debidamente Foliado y Firmado por los responsables de acuerdo a lo dispuesto en los documentos legales y puntualmente en la Directiva General N° 002-2017- GR-JUNIN-GRJ/GRI/SGSLO, Normas y Procedimientos para la Liquidación Técnica y Financiera de Obras Ejecutadas por la Modalidad de Administración Indirecta (Contrata) en el Gobierno Regional de Junín.

A.01 Del Monto solicitado por el Consorcio Hospitalario

El Monto petitionado por el Consorcio Hospitalario del Centro, en su Informe de Liquidación de Contrato de asciende a la suma de S/. 6, 407,914.36, incluido el IGV. Fue calculado en el mes de Agosto, fecha de presentación del Expediente de Liquidación a la Entidad, donde incluye el monto que estaba en trámite de Laudo Arbitral de derecho por la Suma de S/.1,218,339.66 Incluido el IGV; el mismo que en este proceso de revisión (ahora) se consultó a las instancias correspondientes, quienes manifiestan de que la Entidad y El Consorcio Hospitalario del Centro, han sido Notificadas, y por lo tanto el Consorcio ha realizado el trámite de Pago y que ya han sido Canceladas por la Entidad.

A.02 De la Revisión de la Liquidación por la Supervisión de Obra

La Supervisión de Obra, luego del Proceso de Revisión de la Liquidación Financiera no ha validado (reconocido) varios pagos petitionados por el Contratista entre ellos, (pagos de concesionarios por diferentes trámites, pago de detracción de la valorización de Octubre del 2015, etc., monto que asciende a la suma de S/. 351,588.47; así mismo ya no considera el Monto de S/. 1,218,339.66, que la Entidad está reconociendo al Consorcio Hospitalario del Centro, los gastos generados por Ampliación de Plazo N° 09, determinado por la Resolución N° 051- Laudo arbitral de Derecho, el mismo que fue notificado el 15 de octubre del 2019; y que a la fecha ya han sido pagados al Consorcio Hospitalario del Centro; los demás montos Consignados de reconocimiento tienen sustento técnico y legal de correspondencia, por lo que realiza una acotación final de S/. 4,837,986.18 incluido el IGV, De reconocimiento a Favor del Contratista

A.03 De la Revisión de la Liquidación por la Parte de la Entidad (Gobierno Regional de Junín)

Dentro del Proceso de Revisión de la Liquidación por parte de la Entidad, los montos de reconocimiento de saldo a favor del Contratista están calculados de acuerdo a la normas vigentes utilizando los índices correspondientes emitidos por el INEI, el mismo que se ha verificado en cada una de las 51 valorizaciones y de las valorizaciones de los adicionales de Obra.

Así mismo se han realizado las indagaciones correspondientes para la Evaluación de los Cronogramas de ejecución con respecto a los avances mensuales el mismo que a partir de la valorización N° 07, el contrato tenía MEDIDA CAUTELAR, para mantener el Status Quo, hasta la culminación de la Obra, por lo que los controles al Calendario, no se han dado por parte de la Entidad en toda sus instancias (Supervisión e Inspección de Obra), según se pudo verificar la Obra ha terminado amparada a la MEDIDA CAUTELAR.

En este proceso de Revisión Final por parte de la Entidad; **No se está Considerando el Reconocimiento de Intereses por demora en Pago de Valorización solicitados por el Contratista, cuyo monto asciende a la suma de S/. 118,217.13;** toda vez de que este monto se ha generado por las demoras en el proceso de pago, el mismo que pudieron haberse ocasionado por diferentes motivos ajenos a la entidad y a los funcionarios de las unidades orgánicas que intervienen en el proceso de trámite de pago, entendiéndose que esta obra recibía financiamiento del Gobierno Central (Ministerio de Salud), muchas veces las transferencias no eran oportunas, porque se realizaban mediante decretos; luego para la Incorporación en la Entidad, también se tienen procedimientos administrativos que demoran hasta que esté disponible para su uso.

Así mismo **la Entidad, No considera el Reconocimiento de Pagos Considerados por la aplicación de Reajustes de liquidación de los Factores "F" y "V" de Liquidación del Contrato Principal y Adicionales que asciende a la suma de S/. 76,942.67 sin IGV,** no sea reconocido, toda vez de que no existe planillas vigentes pendientes y los montos por compensación vacacional y Compensación por Tiempo de Servicios de los trabajadores, ya no sería entregado a algún trabajador, toda vez de que la obra ha sido concluida hace más de 01 año.

Los Factores "V" y "F"; que corresponden al Contrato se hace un análisis siguiente, la obra ya está concluida y los trabajadores liquidados y al no encontrar documentación sustentadora con el tema, considero no procedente el reconocimiento de la aplicación de reconocimiento de reajustes por liquidación.

Se concluye que del Monto Solicitado en la Liquidación del Contrato de Obra, por el CONSORCIO HOSPITALARIO DEL CENTRO existen saldos a favor del Contratista de acuerdo al siguiente detalle:

CONCEPTO	MONTOS (Sin IGV)
Monto de Valorizaciones de adicionales <u>no pagadas oportunamente por la Entidad</u> ; según la revisión pagos realizados por la Entidad, Existen Pagos las Valorizaciones que la Entidad no terminado de Cancelar, siendo las Valorizaciones del Adicional 02 y las Valorizaciones del Adicional 06, cuyo monto se está considerando como deuda a pagar a favor del Contratista.	S/. 2,130,774.27
Reajuste de Precios, con deducciones; el mismo que corresponden los reintegros a los Presupuesto de las prestaciones adicionales 01, 02,03,05 y 06, que luego de revisar las operaciones algebraicas determina un saldo a favor del Contratista	S/. - 371,648.86