

RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 429 -2016-GRJ/GGR

Huancayo, 19 DIC 2016

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

VISTO:

El Reporte N° 03-2016-GRJ/GRI/SGO-SECHP/RO, de fecha 20 de noviembre del 2016, el residente de obra, solicita ampliación de plazo N° 01 por un periodo de sesenta (60) días calendario de la obra: "Mejoramiento de la Carretera Pomachaca-La Union-Condorcocha-Caripa, Distrito de la Union Leticia, Provincia de Tarma, Junin";

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín a través de la Sub Gerencia de Obras viene ejecutando la obra: "Mejoramiento De La Carretera Pomachaca – La Unión – Condorcocha – Caripa, Distrito de la Unión Leticia, Provincia De Tarma, Junín", por un monto económico de S/. 1'974,000.00 (Un Millón Novecientos Setenta y Cuatro Mil con 00/100 Soles), por la modalidad de administración directa, con un plazo de ejecución de noventa (90) días calendario;

Que, con Reporte N° 03-2016-GRJ/GRI/SGO-SECHP/RO, de fecha 20 de noviembre del 2016, el Residente de la referida obra, solicita ampliación de plazo N° 01 por un periodo de sesenta (60) días calendario, sustentando las causales: "Por demora en el abastecimiento de materiales por parte del Área de Abastecimientos del Gobierno Regional Junín y la demora de los procesos de la orden de servicio del alquiler de la maquinarias";

Que, Mediante Informe N° 006-2016-CCS de fecha 29 de noviembre, el Supervisor de Obra, emite opinión favorable de la ampliación de plazo N° 01, concluyendo que esta se apruebe por sesenta (60) días calendario;

Que, el coordinador de obra, a través de la Carta N° 144-2016/WDLM, de fecha 02 de diciembre del 2016, emite pronunciamiento sobre la solicitud de ampliación de plazo N° 01, concluyendo que la solicitud de ampliación de plazo N° 01 por sesenta (60) días calendario, es improcedente, debido que se dio inicio a la obra sin tener los materiales en el terreno donde se ejecutaría la obra;

Que, mediante Informe Técnico N° 364-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 06 de diciembre del 2016, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, emite opinión desfavorable y no da conformidad a la solicitud de ampliación de plazo N° 01 por el espacio de sesenta (60) días calendarios;

GERENCIA GENERAL	
DOC. N°	1828656
EXP. N°	1233113



Gerencia General Regional



Que, a través del Informe Legal N° 1149-2016-GRJ/ORAJ de fecha 16 de diciembre de 2016, el Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, emite opinión legal recomendando que se declare improcedente la solicitud de ampliación de plazo N° 01 de la Obra "Mejoramiento de la Carretera Pomachaca – La Union – Condorcocha –Caripa, Distrito de la Union Leticia, Provincia de Tarma, Junín", en razón que se dio inicio a la obra sin tener los materiales en el terreno donde se ejecutaría la obra, siendo de entera responsabilidad de la Sub Gerencia de Obras. Asimismo, el mencionado Director, advirtió que el expediente de ampliación de plazo N° 01 fue presentado al supervisor de obra en forma extemporánea, sin tener en cuenta los plazos previstos en la Directiva N° 005-2009-GR-JUNIN;

Que, el numeral 5) del artículo 1° de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG-NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – establece que: *"En la etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un "Cuaderno de Obra", debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará; la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de los materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra"*.

Que, La Directiva N° 005 - 2009 – GR-JUNIN, "Normas y Procedimientos Para la Ejecución de Obras Públicas por Ejecución Presupuestaria Directa en el Gobierno Regional Junín", en el numeral 6.5.4., establece en el segundo párrafo lo siguiente:

"Informes sustentatorios de ampliación de plazo.- El plazo pactado sólo podrá ser prorrogado cuando se justifique documentadamente las causales y éstas modifiquen la ruta crítica del calendario valorizado de avance de obra y PERT-CPM, las causales son:

- a) Por atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor;
- b) **Atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la Entidad;**
- c) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados"

(...)

b. Procedimiento

- El ejecutor por intermedio de su Residente de Obra, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo.
- **Dentro de los quince (15) días naturales de concluido el hecho invocado,** el ejecutor solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de Ampliación de Plazo ante el Supervisor o Inspector presentando un expediente de ampliación de plazo



Gerencia General Regional



DESARROLLO SOSTENIBLE CON IDENTIDAD

Que, la solicitud de ampliación de plazo N° 01 por sesenta (60) días calendario, presentada por el Residente de Obra mediante el Reporte N° 03-2016-GRJ/GRI/SGO-SECHP/RO de fecha 20 de noviembre de 2016, no cumple con los requisitos legales señalados en la normativa de La Directiva N° 005 - 2009 - GR-JUNIN, "Normas y Procedimientos Para la Ejecución de Obras Públicas por Ejecución Presupuestaria Directa en el Gobierno Regional Junín", en razón que en inicio no ha sustentado ni demostrado que la causal que invoca en su solicitud de ampliación de plazo N° 01 por sesenta (60) días calendario, careciendo dicha solicitud de sustentación técnica y legal;

Que, estando a los informes técnicos emitidos por el supervisor de obra, coordinador de obra, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, el Gerente Regional de Infraestructura y el informe legal del Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, corresponde denegar la ampliación de plazo N° 01 por sesenta (60) días para la ejecución de la obra: "Mejoramiento De La Carretera Pomachaca - La Unión - Condorcocha - Caripa, Distrito de la Unión Leticia, Provincia De Tarma, Junín";

Con el visto de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerencia Regional de Infraestructura y Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 114-2016-GR-JUNIN/GR, suscrita por el Gobernador Regional de Junín;

SI SE RESUELVE:



ARTICULO PRIMERO.- Denegar, la ampliación de plazo N° 01 por sesenta (60) días calendario para la Obra "Mejoramiento De La Carretera Pomachaca - La Unión - Condorcocha - Caripa, Distrito de la Unión Leticia, Provincia De Tarma, Junín", solicitada por el residente de obra mediante el Reporte N° 03-2016-GRJ/GRI/SGO-SECHP/RO; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.



ARTICULO SEGUNDO.- Notificar, copia de la presente Resolución a la Sub Gerencia de Obras, al residente de obra, al supervisor de obra, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, a la Gerencia Regional de Infraestructura y a los Organos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Abog. JAVIER YAURI SALOME
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYQ. 1 19 DIC 2016

Abog. A. Antonieta Vidación Robles
SECRETARIA GENERAL