



## RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 0069 -2018-GRJ/GGR

Huancayo, 15 FEB 2018



EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

### VISTO:

La Carta N° 0005-18/CJII de fecha 27 de enero de 2018, a través del cual el Consorcio Junín II, solicita la ampliación de plazo N° 02 por un plazo de doce (12) días calendario para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la Carretera Chupuro -Vista Alegre-Chicche-Chongos Alto- Huasicancha, Provincia de Huancayo, Departamento de Junín";



### CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Junín II, suscribieron el Contrato N° 002-2016-GRJ/CS-LP-PRIMERA CONVOCATORIA, de fecha 16 de enero del 2017, con el objeto de la ejecución de la Obra: Mejoramiento de la Carretera Chupuro -Vista Alegre-Chicche-Chongos Alto- Huasicancha, Provincia de Huancayo, Departamento de Junín"; por el monto total de S/. 83 226,863.74 (Ochenta y Tres Millones Doscientos Veinte y Seis Mil Ochocientos Sesenta y Tres con 74/100 Soles), por el sistema de contratación a precios unitarios y a todo costo, con un plazo de ejecución de cuatrocientos cincuenta (450) días calendario;



Que, mediante la Carta N° 0005-18 /CJII con fecha 27 de enero de 2018, el Consorcio Junín II, solicita la ampliación de plazo parcial N° 02 por un plazo de doce (12) días calendario, ampliación que tiene como causal la tipificada en el numeral 5 del artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 30225 y numeral 1 del artículo 169 de su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 350-2015-EF. La causal corresponde a los atrasos y/o paralizaciones no atribuibles a la contratista, generada como consecuencia del tiempo consumido en la paralización de los trabajos ante la imposibilidad de utilizar el material de cantera así como de ejecutar trabajos de conformación de terraplenes, conformación de sub rasante, colocación de sub base y base granular, imprimación y colocación de carpeta asfáltica en caliente en los referidos tramos;

Que, a través de la Carta N° 055-2018-ATINSAC/JS de fecha 02 de febrero de 2018, el supervisor de obra, presenta su informe técnico sobre la solicitud de ampliación de plazo N° 02, donde concluye y recomienda que:

1. "El representante legal del contratista está solicitando la ampliación de plazo, identificada como N° 02 por 12 días calendario, sustentando como causal **Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista**, argumentando la paralización de los trabajos, motivada por la secuela y consecuencias de las ocurrencias de las lluvias en la zona del



GERENCIA GENERAL	
DOC. N°	2530664
EXP. N°	1713239



proyecto, lo que da la imposibilidad de utilizar el material de cantera así como de ejecutar trabajos de conformación de terraplenes, conformación de sub rasante, colocación sub base y base granular, imprimación y colocación de la carpeta asfáltica en caliente en los referidos tramos, considerando que ello produjo atrasos y paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, y que se encuentra tipificado en el Artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y cuya situación afecta la ruta crítica en el calendario PERT-CPM del programa de ejecución vigente.

2. SE HA CUMPLIDO con el aspecto formal referido a la anotación en el cuaderno de obra desde el inicio de la ocurrencia de la causal, conforme a los estipulado en el Art. 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

3. SE HA CUMPLIDO con presentar la solicitud, cuantificación y sustento de la petición de prórroga dentro del plazo perentorio de quince (15) días de concluido el hecho invocado; esta presentación ha sido realizada por el representante legal del contratista, conforme a los estipulado en el artículo 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La solicitud de ampliación de plazo se ha efectuado antes del vencimiento del plazo contractual.

En el aspecto formal finalmente se concluye que SE HA CUMPLIDO con los estipulados para que proceda una ampliación de plazo lo exige el Art. 170° del Reglamento.

6. De la evaluación efectuada en el Aspecto de fondo, opinamos que la petición del contratista debe ser declarada PARCIALMENTE FUNDADA, por considerar que la ocurrencia de las lluvias ha traído como consecuencia en algunos casos, el bajo ritmo de trabajo y en otros casos, la paralización de las labores de personal obrero y maquinaria, sin embargo también existe parte de responsabilidad del contratista al no prever la protección del material de acopio, la demora en la llegada de la maquinaria para el asfalto y la falta de adecuados trabajos de mantenimiento de la vía.

7. Por tanto, de acuerdo a lo evaluado en el aspecto formal y de fondo, se recomienda que la Entidad expida la Resolución declarando PARCIALMENTE FUNDADA la petición de ampliación de plazo N° 02 del contratista CONSORCIO JUNIN II, otorgándoles una prórroga de cinco (5) días calendario, en concordancia con el artículo 34 y su numeral 34.5 de la Ley N° 30225 (Ley de Contrataciones del Estado), el artículo 169 y 170 del Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

8. De acuerdo a los plazos perentorios establecidos por el artículo 170 del Decreto Supremo N° 350-2015-EF del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad tiene diez (10) días hábiles para notificar su decisión al contratista sobre la ampliación de plazo, contados desde el día siguiente de la recepción del informe del supervisor, por lo que recomendamos que esta notificación sea realizada antes del viernes 16 de febrero de 2018;

9. La fecha de término de obra se difiere al 29 de mayo de 2018.

Plazo contractual: 450 D.C + Ampliación Fin: 29.05.18

10. Los plazos que se deben de tener en cuenta en el trámite de la solicitud de ampliación de plazo N° 02 del contratista son:

- Término de la causal aludida : 13.01.18
- Recepción de la petición del contratista: 27.01.18
- Recepción del informe del supervisor : 02.02.18
- Resolución de la Entidad (máx. para notificación): 16.02.18

1. La fecha de término de obra debido a la solicitud de la presente ampliación de plazo N° 02 se difiere al 29.05.2018";

Que, el coordinador de obra, mediante Informe Técnico N° 001-2018-GRI/SGSLO, de fecha 09 de febrero de 2018, recomienda:

- "Teniendo en consideración la opinión favorable de la supervisión en el cual concluye que luego de haber evaluado el expediente presentado por el contratista, recomendamos SE DECLARE PARCIALMENTE FUNDADA la solicitud de ampliación de plazo N° 02







otorgándole una ampliación de plazo por cinco (5) días calendario requerido por el ejecutor; el cual será contabilizado a partir del 25.05.2018 al 29.05.2018.

Por estas consideraciones se recomienda derivar el presente expediente, a la Dirección Regional de Asesoría Jurídica, a fin de que emita el Informe Legal y el resolutivo correspondiente, teniendo en consideración los plazos normados para el pronunciamiento de la Entidad y así evitar perjuicios económicos al GRJ; por la demora en su emisión del resolutivo.

- Se advierte que la fecha máxima para notificar al ejecutor de obra es el 16 de febrero de 2018.
- Una vez emitido el Resolutivo correspondiente, se recomienda al Gerente Regional de Infraestructura que la Secretaria General del Gobierno REGIONAL, DEVUELVA EL EXPEDIENTE EN ORIGINAL de la ampliación de Plazo N° 02, con todos los antecedentes para adjuntar al file de obra del proyecto”;



Que, a través del Informe Técnico N° 113 -2018 GRI/SGSLO de fecha 09 de Febrero de 2018, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, concluye que:

- “Teniendo en consideración la opinión favorable de la supervisión en el cual concluye que luego de haber evaluado el expediente presentado por el contratista, recomendamos **SE DECLARE PARCIALMENTE FUNDADA** la solicitud de ampliación de plazo N° 02 otorgándole una prórroga de ampliación de plazo de cinco (5) días calendario requeridos por el ejecutor; el cual será contabilizado a partir del 25.05.2018 al 29.05.2018.
- Por estas consideraciones se recomienda derivar el presente expediente, a la Dirección Regional de Asesoría Jurídica, a fin de que emita el Informe Legal y el resolutivo correspondiente, teniendo en consideración los plazos normados para el pronunciamiento de la Entidad y así evitar perjuicios económicos al GRJ; por la demora en su emisión del resolutivo.
- Se advierte que la fecha máxima para notificar al ejecutor de obra es el 16 de febrero de 2018”;



Que, el Gerente Regional de Infraestructura a través del Informe Técnico N° 49-2018 - GRJ/GRI de fecha 09 de febrero de 2018 GRJ/GRI, emite opinión y concluye:

- “De la carta N° 055-2018-ATINSAC/JS, de la supervisión de obra, se desprende el pronunciamiento sobre la solicitud de ampliación de plazo N° 02 por 12 días calendario, requeridos por el representante legal del Consorcio Junín II; concluyendo que luego de haber evaluado en el expediente presentado por el contratista **RECOMENDAMOS** se declare **PARCIALMENTE FUNDADA**, la solicitud efectuada, otorgándole una prórroga de ampliación de plazo (5) días calendario, el cual será contabilizado a partir del 25.05.2018 al 29.05.2018;
- Asimismo precisan que la ampliación de plazo N° 02 es generada como consecuencia del tiempo consumido en la paralización de los trabajos ante la imposibilidad de utilizar el material de cantera así como de ejecutar trabajos de conformación de terraplenes, conformación de la sub rasante, colocación de sub base y base granular e imprimación”;



Que, a través del Informe Legal N° 099- 2018- GRJ/ORAJ de fecha 13 de febrero de 2018, el Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, emite opinión legal y señala expresamente que:

- 3.1 “Se recomienda **APROBAR** la solicitud de ampliación de plazo N° 02 de la obra “Mejoramiento de la Carretera Chupuro – Vista Alegre – Chicche- Chongos Alto – Huasichanca, Provincia de Huancayo, Departamento de Junín, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente informe legal”;



Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en su artículo 169, dispone lo siguiente:

- *Causales de ampliación de plazo:*

*"El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifique la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:*

- 1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.*
- 2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.*
- 3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados que no provengan de variaciones del expediente técnico de obra, en contratos a precios unitarios";*



Que, la normativa citada anteriormente, en sus artículos siguientes, establece:

*"Artículo 170: Procedimiento*

*170.1 Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente debe anotar en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente.*

*170.2 El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe (...);*



Que, los artículos citados establecen las causales, plazos, condiciones y procedimientos para la presentación, evaluación y aprobación de una ampliación de plazo. En el presente caso, según la evaluación técnica efectuada por el supervisor de obra, coordinador de obra y Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, ratificados por el Gerente Regional de Infraestructura, la solicitud de ampliación de plazo N° 02 debe ser aprobado por 05 días calendario, por los fundamentos técnicos que señalan en sus informes;



Que, respecto a lo señalado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista por intermedio de su residente debe anotar en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos, como se aprecia de autos que acompañan a la presente solicitud, se ha cumplido con las anotaciones señaladas donde se señale el efecto y los hitos afectados;

Que, de la evaluación técnica emitida por el supervisor de obra y demás órganos de la Entidad, señalan claramente que el fundamento técnico en la que se ampara la presente





ampliación de plazo es a consecuencia y secuelas de las lluvias ocurridas en la zona del proyecto, por lo que de la revisión técnica consideraron que se otorgará sólo cinco (05) días por considerar que la ocurrencia de las lluvias ha traído como consecuencia, en algunos casos, el bajo ritmo de trabajo y en otros casos la paralización de labores del personal obrero y maquinaria, sin embargo, también hay responsabilidad del contratista al no prever la protección del material de acopio;



Que, en méritos a los informes técnicos y al informe legal referidos precedentemente, corresponde aprobar la solicitud de ampliación de plazo N° 02 por cinco (05) días calendario al Contrato N° 002-2017-GRJ de fecha 16 de enero de 2017, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la Carretera Chupuro – Vista Alegre – Chicche – Chongos Alto – Huasicancha, Provincia de Huancayo, Departamento de Junín", presentada por el Consorcio Junín II, por ajustarse a la normativa de contrataciones del Estado;

Con el visto de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Gerencia Regional de Infraestructura y Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Resolución Ejecutiva Regional N° 137-2017-GR-JUNIN/GR, suscrita por el Gobernador Regional de Junín;

#### SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.- Aprobar**, la ampliación de plazo N° 02 por cinco (05) días calendario al Contrato N° 002-2016-GRJ/CS-LP-PRIMERA CONVOCATORIA, de fecha 16 de enero del 2017, con el objeto de la ejecución de la Obra: Mejoramiento de la Carretera Chupuro –Vista Alegre- Chicche-Chongos Alto- Huasicancha, Provincia de Huancayo, Departamento de Junín", del 25 de mayo de 2018 al 29 de mayo de 2018, solicitada por el Consorcio Junín II mediante la Carta N° 0005-18/CJII de fecha 27 de enero de 2018, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.- Notificar**, copia de la presente Resolución a la empresa ejecutora, al supervisor de obra, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**



GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Abog. JAVIER YAURI SALOME  
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNIN  
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 15 FEB. 2018

Abog. A. Antonieta Vidalon Robles  
SECRETARIA GENERAL