



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAL"

## RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 437 -2016-GRJ/GGR

Huancayo, 23 DIC 2016

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

### VISTO:

El Reporte N° 2501-2016-GRJ/SGO, de fecha emitido por la Sub Gerencia de Obras, el Informe Técnico N° 473 -2016-GRJ-ORAF/OASA, de fecha 21 de diciembre de 2016 emitido por la Sub Dirección de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, el Informe Legal N° 1164-2016-GRJ/ORAJ, respecto a la ampliación de plazo, por 20 días calendarios solicitado por la empresa EATHISA PERU, para la Adquisición de Tubería de Hierro Dúctil, Incluido accesorios prueba Hidráulica, Instalación y puesta en funcionamiento para la obra **"Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Redes de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de la Oroya – Región Junín"**, y;

### CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al artículo 191° de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 4° de la Ley de Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 27867, los gobierno los Regionales son personas jurídicas de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, teniendo como finalidad esencial fomentar el desarrollo integral sostenible;

Que, con fecha 21 de noviembre de 2016, el Gobierno Regional Junín, y la empresa EATHISA PERU, suscribieron el contrato de proceso N° 251 -2016-GRJ/GGR, para la Adquisición de Tubería de Hierro Dúctil, Incluido accesorios prueba Hidráulica, Instalación y puesta en funcionamiento para la obra **"Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Redes de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de la Oroya – Región Junín"**, por un valor ascendente a S/ 2,704.501.00 soles;

Que, mediante Carta S/N, presentada con fecha 09 de diciembre de 2016, la empresa EATHISA PERU, solicita una ampliación de plazo por (20) días calendarios, invocando como causal, la demora en la llegada del material al puerto del Callao, que es el día 30 de diciembre de 2016, por el mal tiempo y



"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

densa neblina, en los puertos de China. Así como el incremento del tránsito de China a Perú, por fiestas de fin de año;

Que, la Ley de Contrataciones del Estado, ha previsto la posibilidad de que el contratista pueda solicitar ampliaciones del plazo, cuando se verifiquen situaciones ajenas a su voluntad que determinen atrasos y/o paralizaciones, debidamente comprobados y que modifiquen el plazo inicialmente Establecido;

Que, en ese sentido el numeral 2), del artículo 140° del Reglamento de la Ley 30225, señala que procede la ampliación de plazo, por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista. Asimismo establece que la ampliación de plazo debe ser solicitado dentro de los (7) días hábiles siguientes a la notificación del adicional, o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización;

Que, en la cláusula octava del contrato, se estableció, que el plazo de entrega de los bienes será de (10) días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de recepcionado la orden de compra;

Que, la orden de compra fue recepcionado por el contratista el día 05 de diciembre de 2016, teniendo como fecha de vencimiento para la entrega de los bienes, el día 15 de diciembre de 2016;

Que, con fecha 09 de diciembre de 2016, la empresa EATHISA PERU, recepciono el documento emitido por la empresa XINXING DUCTILE IRON PIPE EQUIPMENT FOR THE JOB, con el cual comunica la fecha de envío de los materiales desde China al Puerto del Callao;

Que, asimismo la empresa EATHISA PERU, señala que la empresa de transporte COSCO, que salió del puerto de China con los materiales, hizo una parada de emergencia en el puerto de Shanghai, cancelando la ruta directa al Perú, teniendo como nueva fecha de llegada al Perú el día 30 de diciembre del presente, razón por el cual considera que la fecha de entrega en la obra sería el día 06 de enero de 2017;

Que, habiendo analizado la solicitud del Contratista, corresponde remitirnos al numeral 2), del artículo 140° del Reglamento de la Ley 30225, que establece: en los siguientes casos: Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista.


Que, asimismo el tercer párrafo del artículo en comentario establece: Que la ampliación de plazo debe ser solicitado dentro de los (7) días hábiles siguientes a la notificación del adicional, o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización;



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"



Que, con relación al hecho generador del atraso, se puede verificar que la empresa EATHISA PERU, fue advertido de la demora en la llegada de los bienes solicitados, el día 09 de diciembre del presente, comunicada mediante documento de traducción remitida por la empresa XINXING DUCTILE IRON PIPE EQUIPMENT FOR THE JOB, desde China, ante este hecho la empresa contratista solicita la ampliación, el mismo día 09 de diciembre, dentro del plazo establecido para tal acto;



Que, mediante Informe Técnico N° 473- 2016-GRJ-ORAF/OASA, de fecha 21 de diciembre de 2016, emitido por la Sub Dirección de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, concluye que de los documentos revisados y analizados, es justificable la petición de ampliación de plazo, por las causales antes mencionado considerando este hecho como un evento ajeno al contratista;



Que, que la empresa EATHISA PERU, señala que cumpliría con entregar los materiales el día 06 de enero de 2017, correspondería otorgarle una ampliación por (15) días calendarios, el cual empezaría a contabilizarse a partir del día 24 de diciembre de 2016, teniendo como nueva fecha de vencimiento el día 07 de enero de 2017;



Que subsumiendo los hechos al supuesto de la norma antes precitada, se puede observar la ajenidad al contratista esta acreditada en vista que los bienes y/o materiales fueron enviados desde China al Perú, el día 15 de noviembre de 2016, es decir antes de la firma del contrato con la empresa EATHISA PERU;

Que, por otro lado, es oportuno señalar que el contratista no ha solicitado otros gastos generales y menos aún ha sido sustentado y/o acreditado por la empresa EATHISA PERU;

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 y sus modificatorias, Resolución Ejecutiva Regional N° 192-2016-GR-JUNIN/GR y Resolución Ejecutiva Regional N° 114-2016-GR-JUNIN/GR, con las visaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras, Dirección Regional de Asesoría Jurídica Sub Dirección de Abastecimiento y Servicios Auxiliares;

#### SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO: APROBAR**, la ampliación de plazo N° 01, por (15) días calendarios, solicitada por la empresa EATHISA PERU, para la Adquisición de Tubería de Hierro Dúctil, Incluido accesorios prueba Hidráulica, para la obra **"Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Redes de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de la Oroya – Región Junín"**, por atrasos y/o



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

paralizaciones no atribuibles al contratista, sin reconocimiento de mayores gastos generales;

**ARTICULO SEGUNDO: DETERMINAR**, que el nuevo plazo empieza a regir a partir del 24 de diciembre de 2016, teniendo como nueva fecha de vencimiento el día 07 de enero de 2017;

**ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR**, copia de la presente Resolución, a la empresa EATHISA PERU, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Obras, y a los demás Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín;

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Abog. JAVIER YAURI SALOME  
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNIN  
Lo que transcribo a Ud. para su  
conocimiento y fines pertinentes.

HYQ. 28 DIC 2016

Abog. A. Antonieta Vidalcón Robles  
SECRETARIA GENERAL