

RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 045 -2017-GRJ/GGR

Huancayo, 10 7 FEB 2017

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

VISTO:



El Oficio N° 009-2016-JP-MCAPSPCC y la Carta N° 015-2016-GID/RO-B ING 3 de fecha de recepción 23 de noviembre de 2016, referente a la solicitud de ampliación de plazo N° 07 por el periodo de ciento once (111) días calendario, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba, Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorín, Provincia de Tarma, Junín";

CONSIDERANDO:



Que, el Gobierno Regional Junín y el Ejército del Perú Dirección de Asuntos Civiles del Ejército, suscribieron el Convenio Específico de Colaboración Interinstitucional N° 010-2012-GRJ/PR, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba, Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorín, Provincia de Tarma, Junín", por un monto económico total de S/. 43'189,186.65 (Cuarenta y Tres Millones Ciento Ochenta y Nueve Mil Ciento Ochenta y Seis con 65/100 Soles) y con un plazo primigenio de ejecución de quinientos cuarenta (540) días calendario;



Que, mediante el Oficio N° 009-2016-JP-MCAPSPCC y la Carta N° 015-2016-GID/RO-B ING 3 de fecha de recepción 23 de noviembre de 2016, el residente de obra presenta la solicitud de ampliación de plazo N° 07 por el periodo de ciento once (111) días calendario, por retraso en la efectiva disponibilidad de recursos financieros;



Que, a través del Informe Técnico N° 003-2017-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 20 de enero de 2017, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, concluye que se declare improcedente la solicitud de ampliación de plazo N° 07 por ciento once (111) días calendario, por estar la solicitud fuera del plazo vigente de ejecución de obra;

Que, por el Informe Técnico N° 12-2017-GRJ-GRI de fecha 24 de enero de 2017, el Gerente Regional de Infraestructura, luego de realizar una evaluación integral de los documentos que forman parte del expediente administrativo, señala expresamente que la solicitud de ampliación de plazo N° 07 por ciento once (111) días calendario, resulta improcedente;

Que, sobre el particular, el numeral 41.6 del artículo 41 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, y sus modificatorias, establece que:

GERENCIA GENERAL	
DOC. N°	1908405
EXP. N°	877819



Gerencia General Regional



"El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual";

Que, el artículo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, y sus modificatorias, dispone que:

"De conformidad con el artículo 41 de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución vigente al momento de la solicitud de ampliación:

1. *Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.*
2. *Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.*
3. *Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.*
4. *Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. (...);"*

Que, el artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dispone que:

"Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su representante, deberá anotar en el Cuaderno de Obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecta la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo.

El inspector o supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad, en un plazo no mayor de siete (7) días, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud";

Que, estando a la normativa de contrataciones del Estado, se advierte que el Ejército del Perú Dirección de Asuntos Civiles del Ejército, no ha cumplido con el procedimiento establecido legalmente, toda vez que no cumplió con presentar su solicitud a la supervisión de obra, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato. Del mismo modo, no se advierte las copias del cuaderno de obra que acredite las anotaciones de los hechos que generaron la causal invocada. Finalmente, la solicitud de ampliación de plazo no fue presentada dentro del plazo vigente de ejecución contractual. Razones por las que corresponde denegar la solicitud de ampliación de plazo N° 07 por ciento once (11) días calendario;



Gerencia General Regional



Que, visto los informes técnicos emitidos por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerente Regional de Infraestructura y el informe legal emitido por el Director Regional de la Oficina de Asesoría Jurídica, corresponde denegar la ampliación de plazo N° 07 por ciento once (111) días calendario al Convenio Específico de Colaboración Interinstitucional N° 010-2012-GRJ/PR, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba, Palcamayo, San Pedro de Cajas, Condorín, Provincia de Tarma - Junín";

Con el visto de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerencia Regional de Infraestructura y Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 114-2016-GR-JUNIN/GR, suscrita por el Gobernador Regional de Junín;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DENEGAR, la ampliación de plazo N° 07 por ciento once (111) días calendario al Convenio Específico de Colaboración Interinstitucional N° 010-2012-GRJ/PR, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba, Palcamayo, San Pedro de Cajas, Condorín, Provincia de Tarma - Junín", solicitada mediante la Carta N° 015-2016-GID/RO-B ING 3 de fecha 22 de octubre de 2016; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, copia de la presente Resolución al ejecutor de obra, al supervisor de obra, a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Abog. JAVIER YAURI SALOME
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 07 FEB 2017

Abog. A. Antonieta Vidaión Ruelas
SECRETARIA GENERAL