



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

## RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº 054 -2016-GRJ/GGR

Huancayo, 29 MAR 2016

LA GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

### VISTO:

El Informe Legal Nº 237-2016-GRJ/ORAJ de fecha 22 de Marzo del 2016; el Reporte Nº 996-2016-GRJ-GRI/SGSLO de fecha 16 de Marzo del 2016; la Carta Nº 030-2016-GRJ/GRI/SGSLO/CO-RAR, de fecha 15 de Marzo del 2016; el Informe Nº 007-2016-ECC/JEFE-SUP de fecha 11 de Marzo del 2016; el Informe Nº 005-2016/CONSORCIO LA LIBERTAD, de fecha 24 de Febrero del 2016, mediante el cual el Consorcio La Libertad, a través de su residente Ing. Oscar A. Espinal Pasco, solicita la Ampliación de plazo Nº 01, de la Obra "Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizado en la I.E. Nº 2114 en la AA.VV. Los Triunfadores de la Libertad, Distrito de Perené, Provincia de Chanchamayo, Región Junín"; y,

### CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio La Libertad, suscribieron el Contrato Nº 148-2015-GRJ-GGR, de fecha 20 de Agosto del 2015, con el objeto de la ejecución de la Obra: "Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizado en la I.E. Nº 2114 en la AA.VV. Los Triunfadores de la Libertad, Distrito de Perené, Provincia de Chanchamayo, Región Junín", por el monto total de S/. 1'402,778.58 (Un Millón cuatrocientos dos Mil setecientos setenta y ocho con 58/100 Nuevos Soles), por el sistema de contratación a Suma Alzada y a todo costo, con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendarios;

Que, mediante Informe Nº 005-2016/CONSORCIO LA LIBERTAD, de fecha 24 de Febrero del 2016, el Consorcio La Libertad (en adelante El Contratista), a través de su residente Ing. Oscar A. Espinal Pasco, solicita la ampliación de plazo Nº 01, de la obra citada líneas arriba, por catorce (14) días calendarios, invocando lo establecido en los Artículos 200º y 201º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, con Informe Nº 007-2016-ECC/JEFE-SUP de fecha 11 de Marzo del 2016, el Supervisor de Obra, Ing. Eduardo F. Canchari Carbajal, sobre el pedido de ampliación de plazo de obra presentado por la empresa contratista y luego de realizar una evaluación integral de los documentos que forman parte del expediente

| GERENCIA GENERAL |         |
|------------------|---------|
| DOC. Nº          | 1462559 |
| EXP. Nº          | 1001230 |



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

administrativo concluye; aprobar la ampliación de plazo N° 01 por el periodo de 14 días calendarios;

Que, a fojas (94) del expediente, obra la Declaración Jurada presentado por la empresa contratista, con el cual renuncia a la posibilidad de poder solicitar gastos generales, así como las utilidades que podría genere la ampliación de plazo N° 01;

Que, mediante Carta N° 030-2016-GRJ/GRI/SGSLO/CO-RAR, de fecha 15 de Marzo del 2016, el Coordinador de Obra Arq. Raúl Alcarraz Ricaldi, emite pronunciamiento sobre la solicitud de Ampliación de plazo N° 01, concluyendo en el extremo de aprobar la solicitud de ampliación de plazo N° 01, por el periodo de catorce (14) días calendarios, sin reconocimiento de mayores gastos generales;

Que, con Reporte N° 996-2016-GRJ-GRI/SGSLO de fecha 16 de Marzo del 2016, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, opina favorable y considera procedente la aprobación de la solicitud de Ampliación de plazo, por (14) días calendarios, sin reconocimiento de mayores gastos generales; por lo que, recomienda la emisión de la resolución Administrativa;

Que, sobre el particular, la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873, en el numeral 41.6. del Artículo 41° establece:

*"El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual".*

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en el Artículo 200° (en adelante EL REGLAMENTO), establece que:

*"De conformidad con el artículo 41° de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:*

- 1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.*
- 2. Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.*
- 3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.*
- 4. Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. (...)"*

Que, en referencia con lo señalado precedentemente, se debe considerar lo dispuesto por el Artículo 201° del Reglamento, el cual establece el procedimiento para la ampliación de plazo de obra, precisando que el contratista deberá anotar por



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

intermedio del Residente de Obra las circunstancias que a su criterio determinan la configuración de alguna de las causales señaladas en el párrafo anterior. En esa medida dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el Inspector o Supervisor de Obra según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra;

Que, respecto a lo advertido en el considerando anterior, se observa que de fojas (01 al 13) del expediente, obran copias del cuaderno de obra en el cual el Residente y Supervisor de Obra anotan las ocurrencias que conllevan al pedido de ampliación, siendo en el presente caso las constantes precipitaciones (lluvias intensas) lo que imposibilitó el normal desarrollo de ejecución de obra; siendo en el Asiento N° 150 de fecha 26 de Febrero del presente año en el que la Supervisión de obra realiza la última anotación que advierte la continuidad de las lluvias intensas, además de indicar la necesidad de solicitar a la Entidad la ampliación de plazo;

Que, sobre las demás condiciones previstas en el Artículo 201° del Reglamento, la empresa contratista, en mérito al expediente técnico de ampliación presentado por el Contratista; adjunta Informe Técnico expedida por la Directora Regional de SENAHMI – JUNIN y a los Informes Técnicos N° 01 y 02 expedidos por el Laboratorio de mecánica de suelos GEOLUMA SAC, con el cual demuestra las precipitaciones que formaron parte del periodo lluvioso durante el periodo de ejecución de la obra, además del panel fotográfico que obra de folios (50 al 75) del expediente, con el cual la empresa contratista acredita el mal tiempo en las fechas señaladas que impidió el normal desarrollo de ejecución de la obra. Por lo que en mérito a lo señalado en los párrafos anteriores, queda acreditado las circunstancias que motivaron el pedido de ampliación de plazo;

Que, visto el Reporte N° 996-2016-GRJ-GRI/SGSLO de fecha 16 de marzo del 2016, emitido por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, se advierte que no se ha tenido en cuenta lo dispuesto por el Artículo 173° de La Ley N° 27444, que señala: *"toda autoridad cuando formule informes o proyectos de resoluciones fundamenta su opinión en forma sucinta y establece conclusiones expresas y claras sobre todas las cuestiones planteadas en la solicitud, y recomienda concretamente los recursos de acción a seguir, cuando estos correspondan, suscribiéndolos con su firma habitual, consignando su nombre, apellido y cargo."* de ello, se colige que la Sub Gerencia citada, no emitió el Informe Técnico respectivo, conforme lo establece la norma;

Que, a razón de los considerandos expuestos, contando con el Informe Legal N° 237-2016-GRJ/ORAJ de fecha 22 de Marzo del 2016 y además de los Informes técnicos emitidos por el Supervisor de Obra, Coordinador de Obra y Sub Gerente



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

de Supervisión y Liquidación de Obras, resulta pertinente APROBAR el pedido de ampliación de Plazo de Obra N° 01, presentado por el Consorcio La Libertad a través de su Residente Ing. Oscar A. Espinal Pasco presenta a la Supervisión de Obra, ello por un periodo de catorce (14) días calendarios, sin reconocimiento de mayores gastos generales;

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y contando con las visaciones del Sub Gerente de la Sub Gerencia citada, del Gerente Regional de Infraestructura y Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, y;

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 y sus modificatorias, Resolución Ejecutiva Regional N° 093-2016-GR-JUNIN/GR y Resolución Ejecutiva Regional N° 099-2016-GR-JUNIN/GR;


#### SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR** la Ampliación de plazo N° 01, de la obra "Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizado en la I.E. N° 2114 en la AA.VV. Los Triunfadores de la Libertad, Distrito de Perené, Provincia de Chanchamayo, Región Junín", presentado por **Consorcio La Libertad**, a través de su Residente Ing. Oscar A. Espinal Pasco, por un periodo de catorce (14) días calendarios, sin reconocimiento de mayores gastos generales; conforme a las consideraciones expuestas en la presente Resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.- RECOMENDAR** a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, cumpla con emitir Informes técnicos y no Reportes, conforme lo señala la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y en atención a lo establecido por el Artículo 173° de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444.

**ARTICULO TERCERO.- TRANSCRIBIR** la presente Resolución, al Consorcio La Libertad, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

  
C.P.C. JESUS MELCHOR ASCORRA PALACIOS  
GERENTE GENERAL REGIONAL  
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
Lo que transcribo a Ud. para su  
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 29 MAR 2016

  
Abog. A. Antonieta Vidalón Robles  
SECRETARIA GENERAL