



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Nº 074 - 2016 - GRJ/GRI

Huancayo, 06 ABR 2016

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

VISTO:

El Informe Técnico N° 52-2016-GRJ/GRI/SGS-LO de fecha 29 de Marzo del 2016; la Carta N° 046-2016-GRJ/GRI/SGS-LO de fecha 23 de Marzo del 2016, relacionado a la Liquidación Técnico Financiera del Contrato de Obra, para su aprobación mediante Acto Resolutivo previa verificación de la Obra: **"MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO RAMÓN CASTILLA DE LA CC.NN. BAJO ALDEA DEL DISTRITO DE PERENE, CHANCHAMAYO - JUNÍN"**, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Contrato N° 699-2014-GRJ/ORAF, de fecha 16 de Setiembre del 2014, realizan la contratación de la Ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO RAMÓN CASTILLA DE LA CC.NN. BAJO ALDEA DEL DISTRITO DE PERENE, CHANCHAMAYO - JUNÍN"**. CÓDIGO SNIP N° 104852, de una parte el Gobierno Regional Junín y de la otra parte el CONSORCIO RAMÓN CASTILLA, conformado por las empresas: CONSTRUCTORA CAMARGO VERGARA S.R.L. con RUC N°20515294725, INGENIEROS CONSULTORES CONTRATISTAS Y COMERCIO DEL CENTRO E.I.R.L., con RUC N° 20486230933, CONSTRUCCIONES INVERSIONES MERCADO QUINTANILLA S.R.L. con RUC N° 20569013535 y RAMIRO QUINTANILLA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA con RUC N°20486093847, debidamente representado el CONSORCIO por el Sr. EDWIN RAMIRO QUINTANILLA GUTARRA, Identificado con DNI N°20001572, denominado EL CONTRATISTA, firman el CONTRATO, por el monto contractual de S/1,741,187.27 SOLES;

Que, con Carta N° 046-2016-GRJ/GRI/SGS-LO, de Fecha 23 de Marzo del 2016, la Responsable de Liquidación de Obras CPC. MAGDALENA ROMERO CABRERA, remite el expediente de Liquidación Técnico de contrato de Obra, para su aprobación mediante Acto Resolutivo previa verificación de la Obra: **"MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO RAMÓN CASTILLA DE LA CC.NN. BAJO ALDEA DEL DISTRITO DE PERENE, CHANCHAMAYO - JUNÍN"**. CÓDIGO SNIP N° 104852;

Que, mediante Informe Técnico N° 52-2016-GRJ/GRI/SGS-LO de fecha 29 de Marzo del 2016, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, ING. JULIO BUYU NAKANDAKARE SANTANA da la conformidad de expedientes de Liquidación Técnico de Contrato de Obra, y remite para su aprobación mediante Acto Resolutivo correspondiente;



G. R. I.	
REG. N°	1475533
EXP N°	992159



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

Que, con Resolución Regional de Infraestructura N° 240-2015-GR-JUNIN/GRI, de fecha 14 de Julio del 2015, nombran el Comité de recepción de obra, siendo los integrantes siguientes: Presidente: Arq. Raúl Álvarez Jesús; Miembro: Arq. Rosario Emperatriz De La Cruz Tapia; Asesor: Arq. Jorge Ordoñez Flores, y con fecha 13 de Noviembre del 2015, se procedió a deprecionar la obra "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO RAMÓN CASTILLA DE LA CC.NN. BAJO ALDEA DEL DISTRITO DE PERENE, CHANCHAMAYO - JUNÍN";

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 138-2012-EF (en adelante el Reglamento), en el Artículo 211°.- Liquidación del Contrato de Obra, establece: "(...) El contratista presentara la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificara el contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguiente.

Si el contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad exclusiva de la Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del contratista. La Entidad notificara la liquidación al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

La liquidación quedara consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido.

Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, esta deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación, de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas.

En el caso de que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje. Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. En el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, la liquidación final se practicara con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados, mientras que en las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada la liquidación se practicara con los precios, gastos generales y utilidad del valor referencial, afectados por el factor de relación.

No se procederá a la Liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver".





"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 50° de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones con el Estado, establece el Plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 07 años;

Que, la entidad Gobierno Regional de Junín a través de Gerencia Regional de infraestructura y Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra, consideraron dentro del Plan de Inversiones, fomentar el bienestar y desarrollo integral y armónico del ámbito de su jurisdicción, en este caso, el proyecto se denominó. "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO RAMÓN CASTILLA DE LA CC.NN. BAJO ALDEA DEL DISTRITO DE PERENE, CHANCHAMAYO - JUNÍN", CÓDIGO SNIP N° 104852;

Que, en conformidad a la Carta N° 046-2016-GRJ/GRI/SGS-LO, de fecha 23 de Marzo del 2016, la Responsable de Liquidación de Obras, CPC, MAGDALENA ROMERO CABRERA, informa que el Técnico que elaboró la Liquidación de Contrato de Obra denominado: "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO RAMÓN CASTILLA DE LA CC.NN. BAJO ALDEA DEL DISTRITO DE PERENE, CHANCHAMAYO - JUNÍN". CÓDIGO SNIP N° 104852, fue el ING. WILDER DANIEL LIRA MOSCOSO CIP N° 133980;



Que, visto la Carta N° 011-2016/WDLM, de fecha 23 de Febrero del 2016, el ING. WILDER DANIEL LIRA MOSCOSO CIP N° 133980, presenta la liquidación de Contrato de obra, después de haber realizado un análisis integral de todos los documentos, concluye:

"La Directiva de la Entidad reconoce la intervención del supervisor o inspector de obra en el proceso de liquidación del contrato de obra, otorgándole el plazo de 10 días para su revisión y pronunciamiento.

Al respecto el inspector de la obra ha remitido a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras la liquidación del contratista el 18 de Febrero de 2016.

Es de señalar que, el contratista ejecutor de la obra en su liquidación presentada mediante la CARTA N° 001-2016-CONSORCIO RAMON CASTILLA - RL/E.R.Q.G. de fecha 11 de enero de 2016 solicita el valor de S/. 62 921,58 (Sesenta y dos mil novecientos veintiuno con 58/100 soles) incluido IGV.

Al respecto el Inspector de la obra en su INFORME N° 04-2016-GRJ-GRI/SGSLO/JOF/RC de fecha de presentación 18 de febrero de 2016 a la Sub Gerencia de supervisión y Liquidación de Obras autoriza el saldo a favor del contratista por el valor de S/. 67 977,03 (Sesenta y siete mil novecientos sesenta y siete con 03/100 soles) incluido IGV; sin embargo no adjunta calculo alguno.

Es de señalar que, mediante CARTA 463-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 15 de febrero de 2016 y CARTA 525-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 19 de febrero de 2016 se me ordena la elaboración de la liquidación del contrato de obra.





"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

Cabe precisar que, el contratista ejecutor de la obra no ha presentado la liquidación del contrato de obra a la Entidad en el plazo de los 60 días como señala el Artículo 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

De acuerdo al párrafo precedente, el proceso de liquidación y las notificaciones son entre Entidad y Contratista ejecutor de obra de forma exclusiva".

Que, al respecto la liquidación del contrato de obra practicada por el suscrito es como sigue a continuación:

I.	VALORIZACIÓN		
	01.01.00	AUTORIZADO:	
		Sub total contrato principal de obra	S/ 1 475 582,43
		Sub presupuesto total	S/ 1 475 582,43
		Reajuste de obra principal	S/ 50 957,96
		Reajuste total	S/ 50 957,96
		IGV contrato principal	S/ 274 777,27
		IGV total	S/ 274 777,27
		Monto total de presupuesto	S/ 1 801 317,66
		MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN	S/ 1 801 317,66
	01.02.00	PAGADO:	
		Sub total contrato principal de obra	S/ 1 424 687,16
		Sub presupuesto total	S/ 1 424 687,16
		Reajuste de obra principal	S/ 50 945,40
		Reajuste total	S/ 50 945,40
		IGV contrato principal	S/ 265 613,87
		IGV total	S/ 265 613,87
		Monto total pagado	S/ 1 741 246,43
		MONTO TOTAL PAGADO	S/ 1 741 246,43
		SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA INC. IGV: (CONTRATO PRINCIPAL)	S/ 60 071,23
II.	ADELANTOS Y AMORTIZACIONES		





"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

02.01.00	OTORGADOS:	
	Efectivo	S/. 0,00
	Materiales	S/. 0,00
02.02.00	AMORTIZADOS:	
	Efectivo	S/. 0,00
	Materiales	S/. 0,00
02.03.00	SALDO POR AMORTIZAR:	
	En Efectivo	S/. 0,00
	Materiales	S/. 0,00
02.04.00	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD:	
	Efectivo	S/. 0,00
	Materiales	S/. 0,00
III.	<u>MULTA Y/O PENALIDAD</u>	
03.01.00	AUTORIZADO	
	Por retraso en culminación de Obra (Art. 165 RLCAE)	S/ 0,00
03.02.00	DESCONTADO	
	Por retraso en culminación de Obra	S/ 0,00
03.03.00	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	S/ 0,00
IV.	<u>RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS</u>	
04.01.00	AUTORIZADO	
	RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS (Art. 170 RLCAE)	S/ 0,00
04.02.00	PAGADO	
	RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS (Art. 170 RLCAE)	S/ 0,00
04.03.00	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	
	- En Efectivo	S/ 0,00
V.	<u>MAYORES GASTOS GENERALES</u>	
05.01.00	AUTORIZADO	
	MAYORES GASTOS GENERALES	S/ 0,00





"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

	05.02.00	PAGADO	
		MAYORES GASTOS GENERALES	S/ 0,00
	05.03.00	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	
		- En Efectivo	S/ 0,00
VI.	ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA		
	06.01.00	AUTORIZADO	
		ARTICULO 211 RLCE	S/ 8 500,00
	06.02.00	PAGADO	
		ARTICULO 211 RLCE	S/ 0,00
	06.03.00	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	
		- En Efectivo	S/ 8 500,00
RESUMEN DE SALDOS			
ITE M	CONCEPTO	A FAVOR DEL CONTRATISTA	A FAVOR DE LA ENTIDAD
I.	VALORIZACIÓN	S/ 60 071.23	S/ 0,00
II.	ADELANTOS	S/ 0,00	S/ 0,00
III.	MULTA Y/O PENALIDAD	S/ 0,00	S/ 0,00
IV.	RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS	S/ 0,00	S/ 0,00
V.	MAYORES GASTOS GENERALES	S/ 0,00	S/ 0,00
VI.	ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	S/ 0,00	S/ 8 500,00
TOTAL S/.		S/ 60 071.23	S/ 8 500,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			S/ 51 571,23

Que, así mismo, el Profesional citado líneas arriba manifiesta que el Contratista ejecutor de la obra deberá asumir el pago de S/ 8 500,00 (Ocho mil quinientos soles) por la no presentación de la liquidación del contrato de obra en



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

el plazo que señala el Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que, en ese orden de ideas el ing. Wilder Daniel Lira Moscoso CIP N° 133980, Técnico que elaboró la Liquidación de Contrato de Obra denominado: "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO RAMÓN CASTILLA DE LA CC.NN. BAJO ALDEA DEL DISTRITO DE PERENE, CHANCHAMAYO - JUNÍN". CÓDIGO SNIP N° 104852, concluye:

"La recepción de la obra se ha dado el 13 de Noviembre de 2015 en consecuencia a partir del día siguiente se computa el plazo para la elaboración y presentación de la liquidación del contrato de obra en fiel cumplimiento del Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El contratista ejecutor de la obra CONSORCIO RAMON CASTILLA ha presentado su liquidación del contrato de obra mediante CARTA N° 001-2016-CONSORCIO RAMON CASTILLA – RL/E.R.Q.G. de fecha 11 de Enero de 2016 solicitando el valor de S/ 62 921,58 (Sesenta y dos mil novecientos veintiuno con 58/100 soles) incluido IGV, es de señalar que, el contratista no ha cumplido con presentar la liquidación del contrato de obra a esta Entidad en el plazo perentorio.

El Inspector de la obra ha emitido su INFORME N° 04-2016-GRJ-GRI/SGSLO/JOF/RC de fecha 18 de Febrero de 2016, donde autoriza el saldo a favor del contratista ejecutor de la obra CONSORCIO RAMÓN CASTILLA el valor de S/. 67 977,03 (Sesenta y siete mil novecientos setenta y siete con 03/100 soles) incluido IGV, cabe precisar que el Inspector de obra no es competente para revisar o emitir pronunciamiento alguno a la liquidación.

La Directiva N° 004-2009-GR-JUNIN "Normas y Procedimientos para la Ejecución de Obras Publicas por Ejecución Presupuestaria Indirecta del Gobierno Regional Junín" no se encuentra dentro del contrato de ejecución de obra, en consecuencia se aplica la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento de forma imperativa.

El contratista ejecutor de la obra "Consortio Ramón Castilla" no ha cumplido con el procedimiento de presentar la liquidación del contrato a la Entidad en el plazo que señala el Artículo 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en consecuencia deberá asumir con el pago por la elaboración de la liquidación del contrato de obra.

El pago que deberá asumir el contratista ejecutor de la obra consorcio ramón castilla es el valor de 8 500,00 (Ocho mil quinientos soles) aprobado en el expediente técnico en el desagregado de gastos generales.

El suscrito ha practicado la liquidación del contrato de obra, donde de acuerdo a los cálculos obtenidos existe el saldo a favor del contratista ejecutor de la obra CONSORCIO RAMON CASTILLA por el valor de S/ 51 571,23(Cincuenta y un mil quinientos setenta y uno con 23/100 nuevos soles) incluido IGV."





"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

Que, de acuerdo a la liquidación practicada por la entidad y la CARTA N°013-2016/WDLM, de fecha 11/03/2016, el liquidador de contrato de obra informa que los siguientes:

<i>El costo real del contrato de obra es de</i>	<i>: <u>S/1,801,317.66</u> Soles</i>
<i>Del Contrato de obra</i>	<i>: <u>S/1,741,187.27</u> Soles (+)</i>
<i>Reajustes por la aplicación de la formula polinómica</i>	<i>: S/. 60,130.39 Soles (+)</i>
<i>Pagos en exceso</i>	<i>: <u>S/. 59.16</u> Soles (-)</i>
<i>Saldo de reajustes</i>	<i>: S/ 60,071.23 Soles</i>
<i>Costo de la liquidación del contrato de obra que asumirá el contratista</i>	<i>: <u>S/ 8,500.00</u> Soles (-)</i>
<i>Saldo Real a favor del Contratista</i>	<i>: <u>S/ 51,571.23</u> Soles</i>

Que, en conformidad al Informe Técnico N° 52-2016-GRJ/GRI/SGS-LO de fecha 29 de Marzo del 2016, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, ING. JULIO BUYU NAKANDAKARE SANTANA, después de haber verificado y evaluado emite la conformidad, con el resumen siguiente, monto total de la obra asciende S/1,801,317.66 Soles, y Saldo Real a favor del Contratista es de S/51,571.23 Soles;

Que, razón de los informes presentados por la Responsable de Liquidación de Obras y contando con la conformidad de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, resulta pertinente la aprobación del Expediente de Liquidación Técnico del CONTRATO N° 699-2014-GRJ/ORAF, de fecha 19 de Setiembre del 2014, de la Obra: "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO RAMÓN CASTILLA DE LA CC.NN. BAJO ALDEA DEL DISTRITO DE PERENE, CHANCHAMAYO - JUNÍN". CÓDIGO SNIP N° 104852, a través de la emisión del acto resolutivo correspondiente;

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y con la visación del Sub Gerente de la Sub Gerencia citada, y del Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 y sus modificatorias, y Resolución Ejecutiva Regional N° 103-2015-GR-JUNIN/PR;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente de Liquidación Técnico del Contrato N° 699-2014-GRJ/ORAF, de fecha 19 de Setiembre del 2014, de la Obra: "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO RAMÓN CASTILLA DE LA CC.NN. BAJO ALDEA



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

DEL DISTRITO DE PERENE, CHANCHAMAYO - JUNÍN". CÓDIGO SNIP N° 104852, suscrito entre la Entidad y el **CONSORCIO RAMÓN CASTILLA**, representado por el Sr. Edwin Ramiro Quintanilla Gutarra, por el monto Contractual de S/.1, 741,187.27 Soles (Un millón Setecientos cuarenta y un mil Ciento ochenta y siete con 27/100 soles), finalmente siendo el Costo real del Contrato de Obra por S/.1, 801,317.66 (Un millón Ochocientos un mil Trescientos diecisiete con 66/100 Soles), conforme a las consideraciones expuestas en la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, a la Oficina Regional de Administración y Finanzas, a realizar las acciones pertinentes con el fin de efectuar el pago de saldo real a favor del Contratista por el monto total de S/.51,571.23 Soles (Cincuenta y un mil Quinientos setenta y uno con 23/100 Soles).

ARTICULO TERCERO.- DISPONER la responsabilidad de la veracidad de la Liquidación Técnico de Contrato de Obra al **Ing. WILDER DANIEL LIRA MOSCOSO** CIP N° 133980 y al **Contratista CONSORCIO RAMÓN CASTILLA** debidamente representado por su representante legal **Sr. EDWIN RAMIRO QUINTANILLA GUTARRA** y a su residente **Arq. RAMIRO QUINTANILLA GUTARRA** CAP N° 8707, al **INSPECTOR DE OBRA: ARQ. JORGE ORDOÑEZ FLORES** CAP. N° 2628, así como la Comisión de Recepción de Obra por las posibles omisiones, errores, deficiencias y/o transgresiones legales o técnicas que cuente el Expediente y ejecución de obra.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER la responsabilidad de la Ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO RAMÓN CASTILLA DE LA CC.NN. BAJO ALDEA DEL DISTRITO DE PERENE, CHANCHAMAYO - JUNÍN "**. CÓDIGO SNIP N° 104852. a los Profesionales Actores de la Ejecución de la Obra, así como los responsables en las posibles omisiones, errores, deficiencias y/o transgresiones legales o técnicas que cuente la obra, de acuerdo a lo siguiente:

CONTRATISTA EJECUTOR : CONSORCIO RAMÓN CASTILLA
(CONSTRUCTORA CAMARGO VERGARA S.R.L.; INGENIEROS CONSULTORES CONTRATISTAS Y COMERCIO DEL CENTRO E.I.R.L.; CONSTRUCCIONES INVERSIONES MERCADO QUINTANILLA S.R.L. Y RAMIRO QUINTANILLA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA).

REPRESENTANTE LEGAL : Sr. EDWIN RAMIRO QUINTANILLA GUTARRA.

RESIDENTE DE OBRA : Arq. RAMIRO QUINTANILLA GUTARRA
CAP N° 8707.

INSPECTOR DE OBRA : Arq. JORGE ORDOÑEZ FLORES CAP. N° 2628.





"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

ARTICULO QUINTO.- TRANSCRIBIR la presente Resolución, a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras de Supervisión y Liquidación de obras, Órgano Regional de Control Institucional, Oficina Regional Desarrollo y Tecnología de la Comunicación Informática, Dirección Regional de Administración y Finanzas, Sub Dirección de Administración y Finanzas (para la rebajas contables), con conocimiento de la Empresa Contratista y demás Unidades Orgánicas que por la Naturaleza de sus funciones tengan inherencia en el contenido de la misma.

ARTICULO SEXTO.- DISPONER que se derive el Expediente Original de Liquidación Técnica del Contrato de Obra: **"MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO RAMÓN CASTILLA DE LA CC.NN. BAJO ALDEA DEL DISTRITO DE PERENE, CHANCHAMAYO - JUNÍN"**. CÓDIGO SNIP N° 104852, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones de Obras, para la custodia y proseguir su trámite correspondiente.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



Ing. WILLIAM TEDDY BEJARANO RIVERA
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 06 ABR 2016



Abog. A. Antonieta Vidalón Roldán
SECRETARÍA GENERAL