



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº 056 -2016-GRJ/GGR

Huancayo, 29 MAR 2016

LA GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

El Informe Legal N° 235-2016-GRJ/ORAJ de fecha 22 de Marzo del 2016; el Reporte N° 947-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 15 de Marzo del 2016; la Carta N° 026-2016-GRJ/GRI/SGSLO/CO-RAR de fecha 14 de Marzo del 2016; el Informe N° 008-2016/SO-JLBL-IC/GRJ-SGSLO/JUNIN de fecha 01 de Marzo del 2016; el Informe N° 002-2016-GRJ/CE/RO de fecha 29 de Febrero del 2016, mediante el cual el Consorcio Kempiri a través de su residente Arq. Daniel M. Muñoz Saenz presenta a la Supervisión de Obra el sustento técnico con el cual solicita la ampliación de plazo parcial N° 01 de la Obra "Instalación del Servicio de Educación Inicial Escolarizada en la I.E. N° 2214 en el Centro Poblado San Gerónimo de Kempiri, distrito de Rio Tambo, provincia de Satipo – Región Junín"; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Kempiri, suscribieron el Contrato N° 159-2015-GRJ/GGR, de fecha 26 de Agosto del 2015, con el objeto de ejecutar la Obra: "Instalación del Servicio de Educación Inicial Escolarizada en la I.E. N° 2214 en el Centro Poblado San Gerónimo de Kempiri, distrito de Rio Tambo, provincia de Satipo – Región Junín", por el monto total de S/. 1'536,631.52 (Un Millón quinientos treinta y seis Mil seiscientos treinta y uno con 52/100 nuevos soles), por el sistema de contratación a Suma Alzada y a todo costo, con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendarios;

Que, con Informe N° 002-2016 – -GRJ/CE/RO de fecha 29 de Febrero del 2016 el Consorcio Kempiri (en delante EL CONTRATISTA), a través de su residente Arq. Daniel M. Muñoz Saenz presenta a la Supervisión de Obra el sustento técnico con el cual solicita la ampliación de plazo parcial N° 01 de la obra, señalada líneas arriba, por un periodo de (13) días calendarios;

Que, mediante Informe N° 008-2016/SO-JLBL-IC/GRJ-SGSLO/JUNIN de fecha 01 de Marzo del 2016, el Ing. Crisanto Sedano Peñaloza, Supervisor de Obra, sobre el pedido de ampliación de plazo de obra presentado por la empresa contratista y luego de realizar una evaluación integral de los documentos que forman

| GERENCIA GENERAL | |
|------------------|---------|
| DOC. N° | 1462694 |
| EXP. N° | 0997385 |



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

parte del expediente administrativo concluye; aprobar la ampliación de plazo N° 01 por el periodo de 13 días calendarios;

Que, a fojas (13) del expediente administrativo, obra la Declaración Jurada presentado por la empresa contratista, con el cual renuncia a la posibilidad de poder solicitar gastos generales, así como las utilidades que podría genere la ampliación de plazo N° 01;

Que, con Carta N° 026-2016-GRJ/GRI/SGSLO/CO-RAR de fecha 14 de Marzo del 2016, el Arq. Raúl Alcarraz Ricaldi, Coordinador de Obras, sobre el pedido de ampliación de plazo de obra presentado por la empresa contratista y luego de evaluar los documentos que forman parte del expediente administrativo concluye; aprobar la ampliación de plazo N° 01 por el periodo de 13 días calendarios;

Que, mediante Reporte N° 947-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 15 de Marzo del 2016, el Ing. Julio Buyú Nakandakare Santana, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, se dirige a la Gerencia Regional de Infraestructura remitiendo el expediente sobre el pedido de ampliación de plazo N° 01, a fin que ésta, se derive a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica para la emisión del Informe Legal y la Resolución correspondiente;

Que, sobre el particular, la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873, en el numeral 41.6. del Artículo 41° establece:

"El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual".

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en el Artículo 200° (en adelante EL REGLAMENTO), establece que:

"De conformidad con el artículo 41° de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:

- 1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.*
- 2. Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.*
- 3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.*
- 4. Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. (...)"*



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

Que, en relación con lo señalado, se debe considerar lo dispuesto en el Artículo 201° del Reglamento el cual establece el procedimiento para la ampliación de plazo de obra, precisando que el contratista deberá anotar por intermedio del Residente de Obra las circunstancias que a su criterio determinan la configuración de alguna de las causales señaladas en el párrafo anterior. En esa medida dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el Inspector o Supervisor de Obra según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra;

Que, respecto a lo advertido en el considerando anterior, se observa que de fojas (05 al 12) del expediente administrativo, obra copias del cuaderno de obra en el cual el Residente y Supervisor de Obra anotan las ocurrencias que conllevan al pedido de ampliación, siendo en el presenta caso las constantes precipitaciones (lluvias intensas) lo que imposibilitó al normal desarrollo de la ejecución de obra; siendo en el Asiento N° 203 de fecha 29 de Febrero del presente año en el que el Supervisor de obra realiza la última anotación que advierte la continuidad de las lluvias intensas, además de indicar la necesidad de solicitar a la Entidad la ampliación de plazo;

Que, sobre las demás condiciones previstas en el Artículo 201° del Reglamento, la empresa contratista, en mérito al expediente técnico de ampliación presentado por el Residente de Obra; adjunta el Boletín emitido por el Senamhi con el cual demuestra las precipitaciones que formaron parte del periodo lluvioso durante el periodo de ejecución de la obra, además del panel fotográfico que obra de folios (14 al 18) del expediente, con el cual la empresa contratista acredita el mal tiempo en las fechas señaladas que impidió el normal desarrollo de ejecución de la obra. Por lo que en merito a lo señalado en los párrafos anteriores, queda acreditado las circunstancias que motivaron el pedido de ampliación de plazo;

Que, visto el Reporte N° 947-2016-GRJ-GRI/SGSLO de fecha 15 de marzo del 2016, emitido por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, se advierte que no se ha tenido en cuenta lo dispuesto por el Artículo 173° de La Ley N° 27444, que señala: *"toda autoridad cuando formule informes o proyectos de resoluciones fundamenta su opinión en forma sucinta y establece conclusiones expresas y claras sobre todas las cuestiones planteadas en la solicitud, y recomienda concretamente los recursos de acción a seguir, cuando estos correspondan (...)"*; de ello, se colige que la Sub Gerencia citada, no emitió el Informe Técnico respectivo, conforme lo establece la norma;

Que, a razón de los considerandos expuestos, contando con el Informe Legal N° 235-2016-GRJ/ORAJ de fecha 22 de Marzo del 2016 y además de los Informes técnicos emitidos por el Supervisor de Obra, Coordinador de Obra y Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, resulta pertinente APROBAR el pedido de



RECIBIDO
2016 MAR 22
SECRETARÍA GENERAL
VICTORINO RIVERA
SECRETARÍA GENERAL



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

ampliación de Plazo de Obra N° 01, presentado por el Consorcio Kempiri, ello por un periodo de trece (13) días calendarios, sin reconocimiento de mayores gastos generales;

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y contando con las visaciones del Sub Gerente de la Sub Gerencia citada, del Gerente Regional de Infraestructura y Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, y;

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 y sus modificatorias, Resolución Ejecutiva Regional N° 093-2016-GR-JUNIN/GR y Resolución Ejecutiva Regional N° 099-2016-GR-JUNIN/GR;


SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Ampliación de plazo N° 01, de la obra "Instalación del Servicio de Educación Inicial Escolarizada en la I.E. N° 2214 en el Centro Poblado San Gerónimo de Kempiri, distrito de Rio Tambo, provincia de Satipo – Región Junín", presentado por Consorcio Kempiri a través de su residente Arq. Daniel M. Muñoz Saenz, por un periodo de trece (13) días calendarios, sin reconocimiento de mayores gastos generales; conforme a las consideraciones expuestas en la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- RECOMENDAR a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, cumpla con emitir Informes técnicos y no Reportes, conforme lo señala la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y en atención a lo establecido por el Artículo 173° de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444.

ARTICULO TERCERO.- TRANSCRIBIR la presente Resolución, al Consorcio Kempiri, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


C.P.C.C. JESUS MELCHORA ASCURRA PALACIOS
GERENTE GENERAL REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 29 MAR 2016


Abog. A. Antonieta Vidatón Robles
SECRETARIA GENERAL