



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº 061 -2016-GRJ/GGR

Huancayo, 01 ABR 2016

LA GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

El Informe Legal N° 252-2016-GRJ/ORAJ de fecha 30 de Marzo del 2016; el Reporte N° 208-2016-GRJ/GRI con fecha de recepción de fecha 23 de Marzo del 2016; el Informe Técnico N° 50-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 22 de Marzo del 2016; la Carta N° 054-2016-CO-EDT de fecha 21 de Marzo del 2016; el Informe N° 011-2016-GRI/SGSLO/SO-RAJ de fecha 15 de Marzo del 2016; la Carta N° 004 – 2016 – CONSORCIO TUPAC AMARU de fecha 11 de Marzo del 2016, mediante la cual el Consorcio Túpac Amaru presenta a la Supervisión de Obra el sustento técnico con el cual solicita la Ampliación de plazo parcial N° 01 de la Obra: **"Mejoramiento del servicio Educativo en la I.E. Inicial N° 968 Túpac Amaru, distrito de Llaylla, Provincia de Satipo, Región Junín"**; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Tupac Amaru, suscribieron el Contrato N° 363-2015-GRJ/GGR, de fecha 24 de noviembre del 2015, con el objeto de ejecutar la Obra: **"Mejoramiento del servicio Educativo en la I.E. Inicial N° 968 Túpac Amaru, distrito de Llaylla, Provincia de Satipo, Región Junín"**, por el monto total de S/. 565,758.98 (quinientos sesenta y cinco Mil setecientos cincuenta y ocho con 98/100 nuevos soles), por el sistema de contratación a Suma Alzada y a todo costo, con un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días calendarios;

Que, con Carta N° 004 – 2016 – CONSORCIO TUPAC AMARU de fecha 11 de Marzo del 2016, el Consorcio Tupac Amaru (en adelante EL CONTRATISTA) presenta a la Supervisión de Obra el sustento técnico con el cual solicita la ampliación de plazo parcial N° 01 de la obra señalada precedentemente, por un periodo de (33) días calendarios;

Que, mediante Informe N° 011-2016-GRI/SGSLO/SO-RAJ de fecha 15 de Marzo del 2016, el Arq. Raúl Armando Álvarez Jesús, Inspector de Obra, sobre el pedido de ampliación de plazo de obra presentado por la empresa contratista y luego de realizar una evaluación integral de los documentos que forman parte del expediente administrativo concluye; aprobar la ampliación de plazo parcial N° 01, por el periodo de 20 días calendarios;

| GERENCIA GENERAL | |
|------------------|---------|
| DOC. N° | 1469030 |
| EXP. N° | 0000011 |



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

Que, a fojas (03) del expediente administrativo, obra la Declaración Jurada presentado por la empresa contratista, con el cual renuncia a la posibilidad de poder solicitar gastos generales, así como las utilidades que podría genere la ampliación de plazo parcial N° 01;

Que, con Carta N° 054-2016-CO-EDT de fecha 21 de Marzo del 2016, la Arq. Emperatriz De la Cruz Tapia, Coordinadora de Obras, sobre el pedido de ampliación de plazo de obra presentado por la empresa contratista y luego de evaluar los documentos que forman parte del expediente administrativo concluye; DENEGAR la ampliación de plazo N° 01;

Que, mediante Informe Técnico N° 50-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 22 de Marzo del 2016, el Ing. Julio Buyú Nakandakare Santana, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, sobre el pedido de ampliación de plazo concluye que es IMPROCEDENTE la ampliación de plazo N° 01;

Que, con Reporte N° 208-2016-GRJ/GRI con fecha de recepción de fecha 23 de Marzo del 2016, el Ing. William Teddy Bejarano Rivera, Gerente Regional de Infraestructura, sobre el pedido de ampliación de plazo concluye DENEGAR la ampliación de plazo N° 01;

Que, sobre el particular, la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873, en el numeral 41.6. del Artículo 41° establece:

"El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual".

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en el Artículo 200° (en adelante EL REGLAMENTO), establece que:

"De conformidad con el artículo 41° de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:

- 1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.*
- 2. Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.*
- 3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.*
- 4. Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. (...)"*

Que, así el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

2012-EF, en el Artículo 201°, en relación al Procedimiento de ampliación de plazo, precisa textualmente lo siguiente:

"Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el Cuaderno de Obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo.

El Inspector o Supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá en un plazo no mayor de siete (7) días, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resolverá sobre dicha ampliación y notificará su decisión al contratista en un plazo máximo de catorce (14) días, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe. (...)"

Que, sobre la causal invocada por el Contratista por las intensas lluvias lo cual ha generado retraso en las actividades correspondientes, afectando la ruta crítica de la obra. Empero a fojas (70) del expediente administrativo obra la Carta N° 054-2016-CO-EDT, de fecha 22 de Marzo del 2016, de la Arq. Emperatriz De la Cruz Tapia Coordinadora de Obras, quien señala que:

"(...) se habría incumplido en el procedimiento de solicitud de ampliación de plazo, precisamente en los plazos establecidos, por cuanto de acuerdo a la documentación presentada, el Residente de obra realiza la anotación en el cuaderno de obra con fecha 05/01/2016, mediante asiento N° 39, la causal que a su criterio ameritaría la solicitud de ampliación de plazo N° 01, y con fecha 11/03/2016, mediante Carta N° 04-2016-CONSORCIO TUPAC AMARU la representante Común del Consorcio Túpac Amaru, presenta el expediente de ampliación de plazo N° 01, habiendo transcurrido sesenta y siete (67) días, más del plazo establecido por la citada norma legal(...) donde se precisa que dentro de los quince días (15) siguientes de concluidos el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará, cuantificara y sustentara su solicitud de ampliación de plazo.

(...).

DENEGAR la solicitud de ampliación de plazo N° 01 del contratista Consorcio Túpac Amaru, por 33 días calendarios, por incumplimiento del procedimiento de solicitud de Ampliación de Plazo (...)"

Que, respecto a lo señalado precedentemente, se aprecia que el criterio adoptado, ha sido ratificado por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras mediante Informe Técnico N° 50-2016-GRJ/GRI/SGSLO, y por la Gerencia





"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

Regional de Infraestructura mediante Reporte N° 208-2016-GRJ/GRI; motivo por el cual debe denegarse la Ampliación de Plazo N° 01 de la Obra: "Mejoramiento del servicio Educativo en la I.E. Inicial N° 968 Túpac Amaru, distrito de Llaylla, Provincia de Satipo, Región Junín";

Que, sin perjuicio de lo antes señalado, es menester indicar que esta Oficina Regional de Asesoría Jurídica, no comparte el criterio antes señalado, dado que de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el Artículo 201° señala que: *"Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el Cuaderno de Obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo (...)";* por lo que a nuestro criterio, la cuantificación de los días para solicitar la ampliación es desde el inicio de la ocurrencia (lluvias intensas), que conforme se advierte a fojas (36) del expediente administrativo, es del día 05 de Enero del 2016, hasta el día 29 de Febrero del 2016, donde consta la última anotación del Residente de obra en el Asiento N° 107 (folios 04 del expediente), conforme lo dispuesto a la norma antes acotada;

Que, se advierte que la solicitud de Ampliación de Plazo, fue presentada por el Inspector de Obra, con fecha 15 de Marzo del 2016 y la Coordinadora de Obras, Arq. Emperatriz De la Cruz Tapia recién emite opinión técnica con fecha 22 de Marzo del 2016; por lo que cabe señalar que este actuar, respecto al procedimiento administrativo es contrario a las normas que rigen la administración pública;

Que, en consecuencia, existe responsabilidad disciplinaria de parte del funcionario y/o servidor encargado, por no cumplir con derivar en el plazo más breve y de manera oportuna el expediente, conforme lo prescribe el Artículo 131° numeral 131.1) de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que los plazos y términos son entendidos como máximos, se computan independientemente de cualquier formalidad, y obligan por igual a la administración y a los administrados, sin necesidad de apremio, en aquello que respectivamente les concierna

Que, así mismo, en el numeral 131.2) del Artículo 131° se establece que *"Que toda autoridad debe cumplir con los términos y plazos a su cargo, así como supervisar que los subalternos cumplan con los propios de su nivel";* ergo, son deberes de las autoridades en el procedimiento el de realizar las actuaciones a su cargo en tiempo hábil, para facilitar a los administrados el ejercicio oportuno de los actos procedimentales de su cargo, más aun como en el presente caso que se aplica el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y el computo es por días calendario;

Que, a razón de los considerandos expuestos, contando con el Informe Legal N° 252-2016-GRJ/ORAJ de fecha 30 de Marzo del 2016 y estando a los



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

fundamentos técnicos presentados por el Supervisor de Obra, Coordinador de Obra, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras; debe denegarse la Ampliación de plazo parcial N° 01 de la Obra: "Mejoramiento del servicio Educativo en la I.E. Inicial N° 968 Túpac Amaru, distrito de Llaylla, Provincia de Satipo, Región Junín", a través de la emisión del acto resolutivo correspondiente;

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y contando con las visaciones del Sub Gerente de la Sub Gerencia citada, del Gerente Regional de Infraestructura y Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, y;

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 y sus modificatorias, Resolución Ejecutiva Regional N° 093-2016-GR-JUNIN/GR y Resolución Ejecutiva Regional N° 099-2016-GR-JUNIN/GR;


SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DENEGAR la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01, de la Obra: "Mejoramiento del servicio Educativo en la I.E. Inicial N° 968 Túpac Amaru, distrito de Llaylla, Provincia de Satipo, Región Junín" presentado por Daicy Pérez Carbajal Representante Común del **CONSORCIO TÚPAC AMARU**; conforme a las consideraciones expuestas en la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- REMÍTASE copias de todos los actuados al Secretario Técnico de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Sede, a fin que conforme a sus funciones y atribuciones, deslinde responsabilidades por el retraso en la emisión del Informe Técnico por parte de la Arq. Emperatriz De la Cruz Tapia, vulnerando los Artículos 131°, 132° y 143°, de la Ley 27444.

ARTICULO TERCERO.- TRANSCRIBIR la presente Resolución, al Consorcio Túpac Amaru, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


C.P.C.C. JESUS MELCHORA ASCURRA PALACIOS
GERENTE GENERAL REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 04 ABR 2016


Abog. A. Antoniera Vidalón Robles
SECRETARIA GENERAL