

RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 235 -2016-GRJ/GGR

Huancayo, 08 AGO 2016

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

VISTO:

El Informe Legal N° 752-2016-GRJ/ORAJ de fecha 08 de agosto del 2016, emitido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; el Informe Técnico N° 103-2016-GRJ-GRI de fecha 02 de agosto del 2016, emitido por el Gerente Regional de Infraestructura; el Informe Técnico N° 200-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 01 de agosto del 2016; la Carta N° 44-2016-ECC de fecha 27 de julio del 2016, emitido por el coordinador de obra; la Carta N° 31-2016-CONSORCIO C & P CONSULTORES y el informe de ampliación de plazo N° 02 al Contrato N° 394-2015-GRJ/GGR de fecha 07 de diciembre del 2016, para la ejecución de la obra: Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizado en la I.E. N° 1765 en el Centro Poblado Bajo Shanki, distrito de Satipo, provincia de Satipo, Junín;

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Contratista Bajo Shanki, suscribieron el Contrato N° 394-2015-GRJ/GGR, de fecha 07 de diciembre del 2015, para la ejecución de la Obra: "Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizado en la I.E. N° 1765 en el Centro Poblado Bajo Shanki, Distrito de Satipo, Provincia de Satipo, Junín", por el monto total de S/. 2'061,943.48 (Dos Millones Sesenta y Un Mil Novecientos Cuarenta y Tres con 48/100 Nuevos Soles), por el sistema de contratación a suma alzada y a todo costo, con un plazo primigenio de ejecución de ciento ochenta (180) días calendarios;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 148-2016-GRJ/GGR, se aprueba la ampliación de plazo N° 01 de la mencionada obra, en la cual se amplía el plazo de ejecución de obra por un periodo de 21 días calendarios, con vigencia hasta el 09 de Julio del presente año;

Que, a través de la Carta N° 026-2016-CONSORCIO CONTRATISTA BAJO SHANKI de fecha 07 de julio del 2016, el representante común del Consorcio Contratista Bajo Shanki, Ing. Edwin Córdova Huamán, solicita la ampliación parcial de plazo N° 02 al Contrato N° 394-2015-GRJ/GGR de fecha 07 de diciembre del 2015, donde fundamenta que existieron causas no atribuibles al contratista, de acuerdo al artículo 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en lo que respecta a las paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. El contratista además justifica su solicitud en la demora de la absolución de las consultas realizadas al proyectista para la elaboración del expediente técnico del adicional N° 01, donde requirió un plazo de veintiún (21) días calendarios;

Que, mediante Carta N° 31-2016 CONSORCIO C&P CONSULTORES de fecha 19 de julio del 2016 y en referencia al informe de ampliación de plazo parcial N° 02, emitido por el Ing. Estalin Pérez Espinoza, representante legal del consorcio, sobre el pedido de ampliación de plazo parcial N° 02 de obra solicitado por el contratista, y luego de realizar una evaluación integral de los documentos que forman parte del expediente administrativo, opina se otorgue la ampliación de plazo por un periodo de treinta (30) días calendarios;

Que, mediante la Carta N° 44-2016-ecc de fecha 27 de julio del 2016, el Ing. Enrique Camayo Cueva en su condición de Coordinador de Obra, luego de realizar una evaluación integral de los documentos que forman parte del expediente administrativo señala que se apruebe la ampliación de parcial plazo N° 02 de Obra por un periodo de treinta (30) días calendarios, ello en mérito a la demora en la absolución de consultas realizadas al proyectista respecto al expediente técnico del adicional N° 01;

Que, por el Informe Técnico N° 200-2016-GRJ-GRI/SGSLO de fecha 01 de agosto del 2016, el Ing. Julio Buyú Nakandakare Santana, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, sobre el pedido de ampliación parcial de plazo de Obra N° 02, luego de realizar una evaluación integral de los documentos que forman parte del expediente administrativo, otorga la conformidad de la ampliación parcial de plazo N° 02 de Obra por un periodo de treinta (30) días calendarios;

Que, a través del Informe Técnico N° 103-2016-GRJ-GRI de fecha 02 de agosto del 2016, el Ing. William Teddy Bejarano Rivera, Gerente Regional de Infraestructura, sobre el pedido de ampliación parcial de plazo de Obra N° 02 presentado por Residente de Obra, luego de realizar una evaluación integral de los documentos que forman parte del expediente administrativo, otorga la conformidad de la ampliación de plazo N° 02 de Obra por un periodo de treinta (30) días calendarios;

Que, sobre el particular, la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873, en el numeral 41.6. del artículo 41° establece:

“El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual”.

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en el artículo 200° (en adelante EL REGLAMENTO), establece que:

“De conformidad con el artículo 41° de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.



Gerencia General Regional



2. Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.
3. *Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.*
4. *Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. (...)"*

Que, en relación con lo señalado, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 201° del Reglamento, el cual establece el procedimiento para la ampliación de plazo de obra, precisando que el contratista deberá anotar por intermedio del Residente de Obra las circunstancias que a su criterio determinan la configuración de alguna de las causales señaladas en el párrafo anterior. En esa medida dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el Inspector o Supervisor de Obra según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra;

Que, en relación con lo señalado en el párrafo anterior se observa copias del cuaderno de obra en el cual el Residente y Supervisor de Obra anotan en los asientos las ocurrencias que conllevan al pedido de ampliación de plazo de obra, siendo en el presente caso la demora en la absolución de consultas realizadas al proyectista respecto al expediente técnico del adicional N° 01 de la obra, lo que imposibilitó el normal desarrollo de ejecución de obra; siendo que desde el Asiento N° 259 al Asiento N° 269 de fecha 08 de julio del 2016 en el que el Residente de obra realiza la última anotación en la que advierte la continuidad de la ocurrencia, imposibilitando las labores de ejecución;

Que, sobre las demás condiciones previstas en el artículo 201° del Reglamento, la empresa contratista, en mérito al expediente técnico de ampliación, presentado por el Residente de Obra se adjunta: cronograma PERT-CPM, las copias del cuaderno de obra y las cartas de comunicación por el cual se presenta el expediente técnico del Adicional. Por lo que en mérito a lo señalado en los párrafos anteriores, quedan acreditadas las circunstancias que motivaron el pedido de ampliación de plazo por el periodo de treinta (30) días calendarios, cumpliendo con las condiciones previstas en el artículo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, en mérito a los Informes técnicos emitidos por el Supervisor de Obra, Coordinador de Obra, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras y el Gerente Regional de Infraestructura, corresponde aprobar el pedido de ampliación de plazo parcial de obra N° 02, presentado por el contratista por un periodo de treinta (30) días calendario, contabilizado a partir del 10 de julio al 08 de agosto del 2016;

Con la visación de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, de la Gerencia Regional de Infraestructura y de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y sus modificatorias, y la Resolución Ejecutiva Regional N° 114-2016-GR-JUNIN/GR, suscrita por el Gobernador Regional de Junín;



Gerencia General Regional



SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la ampliación de plazo N° 02 por treinta (30) días calendario al Contrato N° 394-2015-GRJ/GGR de fecha 07 de diciembre del 2016, para la ejecución de la obra: "Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizado en la I.E. N° 1765 en el Centro Poblado Bajo Shanki, distrito de Satipo, provincia de Satipo, Junín", presentada por el representante común del Consorcio Contratista Bajo Shanki, modificando el plazo contractual del 10 de julio del 2016 al 08 de agosto del 2016; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, copia de la presente Resolución al Consorcio Contratista Bajo Shanki (empresa contratista), al Consorcio C & P CONSULTORES (supervisor de obra), a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Abog. JAVIER YAURI SALOME
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYQ

08 AGO 2016

Abog. A. Antordeta Vidalón Robles
SECRETARIA GENERAL