



RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 010 -2018-GRJ/GGR

Huancayo, 08 ENE 2018

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

VISTO:

La Carta RLC/CSIII-174-2017 recepcionada con fecha 19 de diciembre de 2017, a través del cual el Consorcio Santa Isabel II, solicita la ampliación de plazo parcial N° 28 por cuarenta (40) días calendario para la ejecución de la obra: "Recuperación de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la Institución Emblemática Santa Isabel, Distrito Huancayo, Provincia Huancayo - Departamento Junín";

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Santa Isabel II, suscribieron el Contrato N° 787-2014-GRJ/ORAF, de fecha 30 de diciembre del 2014, con el objeto de la ejecución de la Obra: "Recuperación de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la Institución Emblemática Santa Isabel, Distrito Huancayo, Provincia Huancayo - Departamento Junín", por el monto total de S/. 76'782,657.94 (Setenta y Seis Millones Setecientos Ochenta y Dos Mil Seiscientos Cincuenta y Siete con 94/100 Soles), por el sistema de contratación a suma alzada y a todo costo, con un plazo de ejecución de seiscientos treinta (630) días calendario;

Que, mediante la Carta RLC/CSIII-174-2017, recepcionada con fecha 19 de diciembre del 2017 la señora Ana María Galarza Suarez, en su condición de representante legal común del Consorcio Santa Isabel II, presenta la solicitud de ampliación de plazo parcial N° 28 por el periodo de cuarenta (40) días calendario, sustentando la causal: "imposibilidad de ejecución de partidas de obras debido a las condiciones climáticas adversas";

Que, por la Carta N° 312-2017/IO/APS de fecha 26 de diciembre de 2017, el inspector de obra, Ing. Alfredo Poma Samanez, se dirige al Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras y presenta su Informe técnico, respecto a la solicitud de ampliación de plazo parcial N° 28, adjuntando el Informe Técnico N° 44-2017-GRJ/GRI/SGSLO/EVM-MJV del Especialista en Valorizaciones y Metrados, Ing. Moisés Jorge Vergara referente a la evaluación técnica de la solicitud de ampliación de plazo parcial referida, quien se pronuncia señalando expresamente y recomienda se conceda la ampliación de plazo parcial N° 28 por veintisiete (27) días calendario, por la imposibilidad de ejecución de partidas de obra debido a las condiciones climáticas adversas. Asimismo, el inspector de obra, refiere que:

"(...)

El contratista en su solicitud de ampliación de plazo N° 28, folio N° 80 y cuarto párrafo, señala lo siguiente: "... Las causales que se desarrollaron para el presente petitorio de ampliación de plazo

| | |
|------------------|---------|
| GERENCIA GENERAL | |
| OC. N° | 2473150 |
| EXP. N° | 1675368 |



son las condiciones físicas no previsibles, el cambio climatológico (precipitaciones), que se presentan en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero ocasionando el atraso de trabajos inherentes a la ruta crítica de la obra, por causal de saturación de suelos, debido a la ocurrencia de lluvias, siendo esta condición en un periodo de ocurrencia que no tiene fecha prevista de conclusión, no por su continuidad sino por su intermitencia (...);

Que, mediante la Carta N° 008-2018-GRJ/GRI-SGSLO-JALG, de fecha 05 de enero del 2018 emitido por el Ing. Loyola García Jean Anthony Coordinador de Obras, emite opinión favorable para la procedencia de la ampliación de plazo parcial N° 28 por veintisiete (27) días calendario y concluye que: *"De lo mencionado por el inspector de obra, según Carta N° 312-2017/IO/APS de fecha 26 de diciembre de 2017, y por contener el sustento técnico, en la solicitud de ampliación de plazo, se recomienda aprobar la ampliación de plazo N° 28, por un plazo de veintisiete (27) días calendario, del 20 de diciembre de 2017 al 15 de enero de 2018, solicitado por el Consorcio Santa Isabel II, "... por imposibilidad de ejecución de partidas de obra debido a las condiciones climáticas adversas...", en cumplimiento al artículo 200 del RLCE";*

Que, por el Informe Técnico N° 015-2018-GRJ/GRI-SGSLO de fecha 08 de enero de 2018, el Ing. Oswaldo Johan Zavaleta Acevedo, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, concluye que: *"Por el sustento técnico sustentado en la solicitud de ampliación de plazo, se aprueba la ampliación de plazo N° 28, por un plazo de veintisiete (27) días calendario de plazo del 20 de diciembre de 2017 al 15 de enero de 2018, solicitado por el Consorcio Santa Isabel II, "... por imposibilidad de ejecución de partidas de obra debido a las condiciones climáticas adversas..." en cumplimiento al artículo 200 del RLCE";*

Que, a través del Informe Técnico N° 006-2018-GRJ/GRI de fecha 08 de enero de 2018 emitido por el Gerente Regional de Infraestructura Ing. Eduardo Lagos Villavicencio, emite su opinión técnica señalando que la solicitud de ampliación de plazo N° 28 debe ser aprobada solo por el plazo de 27 días calendarios por los fundamentos que sustentan en sus informes respectivamente;

Que, el Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, a través del Informe Legal N° 014-2018-GRJ/ORAJ de fecha 08 de enero de 2018, recomienda Aprobar la solicitud de ampliación de plazo N° 28 por cuarenta (40) días calendario, presentada por el Consorcio Santa Isabel II;

Que, sobre el particular, la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873, en el numeral 41.6. del artículo 41° establece:

"El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual"

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en sus artículos señala lo siguiente:

- **Artículo 200°, las causales de ampliación:**



"De conformidad con el artículo 41° de la Ley, **el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica** del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
2. Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.
3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada.
4. Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado."

• **Artículo 201°, establece: Procedimiento**

"Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el Cuaderno de Obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, **siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra.** En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo.

El inspector o supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad, en un plazo no mayor de siete (7) días, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resolverá sobre dicha ampliación y notificará su decisión al contratista en un plazo máximo de catorce (14) días, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se considerará ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la Entidad. (...)"

Que, los artículos citados establecen las causales, condiciones y procedimientos para la presentación, evaluación y aprobación de una Ampliación de Plazo. En el presente caso según la evaluación técnica efectuada por el Inspector de Obra, Coordinador de Obra y Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras y por el Gerente Regional de Infraestructura, la Ampliación de Plazo N° 28, debe ser aprobada por las razones técnicas sustentadas en cada uno de sus informes, pero sólo por el plazo de 27 días calendarios.

Que, de acuerdo a las ampliaciones de plazos aprobadas, hasta la fecha se tiene que **la fecha de culminación de la ejecución de la obra es el 19 de diciembre de 2017**, según la aprobación N° 25 aprobada mediante vía conciliatoria, entendiéndose que a la fecha la solicitud del plazo se encuentra dentro del plazo contractual;





Que, asimismo de la evaluación técnica y el sustento señalado por el contratista, señala que la causal es por el cambio climatológico, es decir las precipitaciones que generaron atrasos en la ejecución, atrasos que están debidamente justificados en el sentido que afectó el trabajo de las partidas programadas y/o la afectación de la ruta crítica programada;

Que, en mérito al Informe Técnico de la Gerencia Regional de Infraestructura, además de los Informes técnicos emitidos por el Inspector de Obra, Coordinador de Obra y Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras e Informe Legal del Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, resulta pertinente aprobar el pedido de ampliación de plazo parcial N° 28 presentado por el Consorcio Santa Isabel II;

Que, de existir algunas falencias en los Informes Técnica, serán de exclusiva responsabilidad del funcionario que la emitió, debiendo precisarse que toda responsabilidad que se origine de la presente aprobación, será asumida por el Inspector de obra, así como los profesionales responsables que formularon y aprobaron el expediente de ampliación de plazo, conforme a lo establecido en el artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF;

Con el visto de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerencia Regional de Infraestructura y Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 137-2017-GR-JUNIN/GR, suscrita por el Gobernador Regional de Junín;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar, la ampliación de plazo parcial N° 28 por veintisiete (27) días calendario sin el reconocimiento de los Gastos Generales al Contrato N° 787-2014-GRJ/ORAF, de fecha 30 de diciembre del 2014, para la ejecución de la obra: "Recuperación de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la Institución Emblemática Santa Isabel, Distrito Huancayo, Provincia Huancayo - Departamento Junín", solicitada por el Consorcio Santa Isabel II mediante la Carta RLC/CSIII-174-2017 de fecha 19 de diciembre del 2017, que se contabilizado del 20 de Diciembre del 2017 al 15 de Enero del 2018, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- Notificar, copia de la presente Resolución a la empresa ejecutora, al supervisor y/o inspector de obra, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Abog. JAVIER YAURI SALOME
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 09 ENE. 2018

Abog. A. Antonieta Vidalon Robles
SECRETARIA GENERAL