



## RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 015 -2018-GRJ/GGR

Huancayo, 10 ENE. 2018

### EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

#### VISTO:

La Carta N° 113-2017CHDC-IRE Neoplásicas, con fecha 20 de diciembre de 2017, a través del cual el Consorcio Hospitalario del Centro, solicita la ampliación de plazo N° 13 por doscientos cuarenta y seis (246) días calendario para la ejecución de la obra: "Implementación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la Macro Región del Centro del Perú";

#### CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Hospitalario del Centro, suscribieron el Contrato N° 112-2014-GRJ/ORAF, de fecha 03 de abril del 2014, con el objeto de la ejecución de la Obra: "Implementación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la Macro Región del Centro del Perú, Distrito Concepción, Provincia Concepción - Departamento Junín", por el monto total de S/. 206'807,474.66 (Doscientos y Seis Millones ochocientos y siete Mil cuatrocientos y Siete con 66/100 Soles), por el sistema de contratación a suma alzada y a todo costo, con un plazo de ejecución de setecientos veinte (720) días calendario;

Que, mediante la Carta N° 113-2017CHDC-IRE Neoplásicas recepcionada con fecha 20 de diciembre de 2017, el Consorcio Hospitalario del Centro, solicita la ampliación de plazo N° 13 por doscientos cuarenta y seis (246) días calendario. El contratista refiere que la ampliación referida tiene como causal la tipificada en el numeral 1 del artículo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF: "Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en razón que la causal invocada ha ocasionado una demora que afecta la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente, siendo el plazo adicional solicitado necesario para la culminación de la obra";

Que, asimismo, el ejecutor de obra en el numeral 2) de su Informe N° 007-2017-CHDC/VFPV, ha señalado expresamente que:

"La presente solicitud de ampliación de plazo N° 13, originado por la negación en la absolución de consultas sobre ocurrencias de obra que fueron presentadas oportunamente a la supervisión y/o Entidad, referidas a las partidas de canaletas, ductos y tuberías, salidas de comunicaciones y cableado estructurado especialidad de cableado estructurado y comunicaciones así como las partidas del sistema de petróleo y gas,

GERENCIA GENERAL	
DOC. N°	247 6973
EXP. N°	1677 007



sistema de vapor de la Especialidad de Mecánicas y Equipamiento Informático y Telecomunicaciones, como consecuencia de las deficiencias, desactualización de la Norma Técnica de Salud NTS N° 119-MINSA/DGIEM-V.01 "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Tercer Nivel de Atención" y de otra parte la no actualización tecnológica de los sistemas advertidos en el diseño del expediente técnico contractual, con respecto a las normas vigentes de salud. Cabe acotar que esta negación a las consultas formuladas se dio mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 503-2017-GRJ/GR, se indica que todas las partidas precitadas forman parte de la ruta crítica, por lo que con la precitada denegatoria es que recién a partir de la fecha de 06.12.2017 se podrá retomar la ejecución del saldo de todos los trabajos contemplados en dicho expediente técnico contractual indicando que el Gobierno Regional Junín es la única responsable directa por todas las deficiencias que no serán subsanadas en la obra, trasladando así la fecha de finalización de obra hasta el 25.10.2018";

Que, a través del Informe N° 005-2017-IO-Arq DJV y el Informe técnico N°007-2017/EMPV/NCZ de fecha 27 de diciembre de 2017 el inspector de obra, comunica su pronunciamiento respecto de ampliación de plazo N° 13, para lo cual señala:

- a) "El contratista a través de sus representante legal y el residente de obra solicita la Ampliación de Plazo N° 13 en el asiento N° 826 del Cuaderno de Obra con fecha 05 de diciembre del 2017, posteriormente a la anotación del cuaderno de obra se solicita Ampliación de plazo N° 13 mediante carta N° 113-2017 /CHDR-IRE Neoplastica de fecha 20 de diciembre del 2017 por 246 días calendarios amparados en el artículo N° 200 y 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- b) El consorcio Hospitalario del Centro presenta una Ampliación de Plazo N° 13 originada por la negación en la Absolución de consultas sobre ocurrencias de obra que fueron presentadas oportunamente a la supervisión y / o Entidad referidas a las partidas que pertenecen a la ruta crítica las cuales son : 06.01 canaletas, ductos y tuberías , 06.02 salidas de comunicaciones 06.03 cableado estructurado y de comunicaciones así como las partidas del sistema de petróleo y gas, sistema de vapor de las especialidad de mecánica y equipamiento informático y telecomunicaciones, como consecuencia de las deficiencias, y la desactualización de la Norma Técnica de Salud NTS N° 119-MINSA/DGIEM-V-01 "Infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud del Tercer Nivel de Atención" y por la otra parte la no actualización tecnológica de los sistemas advertidos en el diseño de expediente Técnico Contractual, Como se indica en los asientos N° 518,523,526,545,604.669,709,716,784 del cuaderno de obra, las mismas que en parte se han originado como consecuencia de las deficiencias advertidas y desactualizadas del Expediente Técnico contractual con respecto a las normas vigentes de salud NTS N° 119/ MINSA/DGIEM V V-01 por lo que se han afectado el inicio de ejecución de las partidas del cableado estructural y comunicaciones pertenecientes a la ruta crítica por lo que de acuerdo a la causal 1° del Artículo 200 del RLCE, se procede a solicitar la Ampliación de Plazo N° 13
- c) Con la ENTREGA DE LA Resolución ejecutiva regional N° 503-2017-grj/gr mediante la cual el gobierno regional de Junín deniega el adicional y deductivo vinculante N° 04, el cual constituye el fin de la causal por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista tal como se indica en el artículo 200 del RLCE. **Por lo que se podrá dar inicio a la ejecución de saldos de todos los trabajos contemplados en dicho expediente Técnico Contractual como se demuestra en su cronograma de Ejecución de Obra presentado: del cual se detalla que las partidas que facultan culminar al son: cableado Estructurado, Instalaciones Mecánicas, Equipo**





**Informático y Telecomunicaciones y con respecto Equipo Biomédico detallan que deben comenzar el 24.11.2017. sin embargo se observa en la valorización del expediente Contractual de la especialidad de Equipamiento Biomédico cuentan con una avance de ejecución del 67% los cuales se viene valorizando (equipando) desde el año 2016. Por tal motivo se resuelve aprobar –en parte- la ampliación N° 13, otorgando ciento noventa (190) días calendario**

- d) En cumplimiento al Artículo N° 201 señala "...siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra..." y como es evidente que el cronograma de obra con sus actividades predecesoras y sucesoras, vinculadas según el procesos constructivo por su relación de interdependencia y de precedentes, determinadas la denominada RUTA CRITICA, que es un algoritmo utilizado por el Critical Path Method (CPM) para el cálculo de la duración total de la obra, **por tal motivo con la ampliación del plazo N° 13 se desplazara la nueva fecha de culminación de obra será el 30 de agosto del 2018".**



Que, el inspector de obra, mediante Informe N° 005-2017-IO-Arq DJV finaliza y concluye: "La inspección de obra, luego del análisis efectuado al expediente de solicitud de ampliación de plazo N° 13 solicitada por el Consorcio Hospitalario del Centro, concluye lo siguiente:

5.1 En consideración al numeral 1) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, del artículo 201° - Procedimientos de ampliación de plazo, el contratista y su representante legal sustentan técnicamente la afectación de la ruta crítica del programa de ejecución de obra, referidos a la especialidad de Cableado, Estructurado y Comunicaciones como consecuencia de las deficiencias, desactualización de la Norma Técnica de Salud NTS N° 119-MINSA/DGIEM-V.01" Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Tercer Nivel de Atención" para solicitar la ampliación de plazo N° 13.

5.2. La ampliación de plazo N° 13 se ampara en la utilización del CAO actualizado con los 75 días calendario de la ampliación de plazo N° 10 con aprobación mediante Resolución Gerencial General el cual concluye el 21 de febrero de 2018 plazo vigente de ejecución de obra.

5.3 Por tal sentido se resuelve aprobar – en parte – la ampliación de plazo N° 13 por ciento noventa (190) días calendario contabilizados desde el 22 de febrero de 2018 hasta el 30 de agosto de 2018 periodo necesario para dar culminada la ejecución de saldo de todas las partidas contractuales de obra, lo que determina que la nueva fecha de culminación de obra será el 30 de agosto de 2018";

Que, a través de la Carta N° 002-2018—CO-MATM de fecha 05 de enero de 2018, dirigida al Ing. Oswaldo Johan Zavaleta Acevedo, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, el coordinador de obra, concluye:

"3.1 la solicitud de ampliación de plazo N°13 presentada por el Consorcio Hospitalario del Centro cumple con el Procedimiento indicado en el Artículo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado"

"3.2 visto los informes del Inspector de obra y el sustento de la solicitud de ampliación de plazo del Contratista, Considerando el cronograma cautelar y cuantificación del Inspector de obra, se opina PROCEDENTE la ampliación de plazo por ciento noventa (190) días calendario que modifica la fecha de culminación de obra al 30 de agosto de 2018";

Que, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, mediante el Informe Técnico N° 011-2018 - GRJ/GRI/SGSLO de fecha 05 de enero de 2018, emite opinión y concluye:





3.1. La Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras VALIDA la causal invocada por el Consorcio Hospitalario del Centro de conformidad al artículo 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado D.S. 138-2012-EF.

3.2. La Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras da por PROCEDENTE la solicitud de ampliación de plazo N°13, en concordancia con el artículo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado D.S. 138-2012-EF, por ciento noventa (90) días calendario que modifica la fecha de culminación del plazo de ejecución de obra al día 30 de agosto del 2018.

Que, el Gerente Regional de Infraestructura a través del Informe Técnico N° 05-2018 - GRJ/GRI de fecha 05 de enero de 2018 GRJ/GRI, concluye que:

La Gerencia Regional de Infraestructura VALIDA la causal invocada por el contratista en conformidad con el artículo 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La Gerencia Regional de Infraestructura VALIDA la cuantificación realizada por el Inspector de obra, respecto al plazo afectado.

La Gerencia Regional de Infraestructura da por PROCEDENTE aprobar la solicitud de ampliación de plazo N° 13, por lo que se solicita emitir resolución de aprobación de la ampliación de plazo por ciento noventa (90) días calendario, que modifica la fecha de culminación de la obra al 30 de agosto del 2018.

Que, a través del Informe Legal N° 015-GRJ/ORAJ de fecha 08 de enero de 2018, el Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, emite opinión legal concluyendo que:

*"Se recomienda a fin de surtir efecto lo señalado por el inspector de obra y de la evaluación de la presente solicitud de ampliación de plazo por parte de la Gerencia de Infraestructura y demás áreas técnicas, siguiendo la política continuar con el trámite respectivo de aprobación de la presente ampliación de plazo N° 13; por el periodo de ciento noventa (90) días calendario; todo ello en mérito a las consideraciones expuestas en el presente informe";*

Que, sobre el particular, la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873, en el numeral 41.6. del artículo 41° establece: *"El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual";*

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en sus artículos siguientes, prevé:

*"Artículo 194.- Cuaderno de obra.- En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el cuaderno de obra, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteración. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.*

*Artículo 195.- Anotación de ocurrencias*

*En el cuaderno de obra se anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de esta, firmando al pie de cada anotación el inspector o supervisor o el residente, según sea el que efectuó la anotación. Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se harán directamente a la Entidad por el contratista o su representante, por medio de comunicación escrita".*





Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en el artículo 200°, establece las causales de ampliación:


*"De conformidad con el artículo 41° de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:*

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
2. Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.
3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada.
4. Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado."



Que, asimismo, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en el artículo 201°, establece:

*"Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el Cuaderno de Obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. **En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo.***



*El inspector o supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad, en un plazo no mayor de siete (7) días, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resolverá sobre dicha ampliación y notificará su decisión al contratista en un plazo máximo de catorce (14) días, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se considerará ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la Entidad. (...);*



Que, los artículos citados establecen las causales, condiciones y procedimientos para la presentación, evaluación y aprobación de una ampliación de plazo. En el presente caso, según la evaluación técnica efectuada por el inspector de obra, coordinador de obra y Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras y Gerente Regional de Infraestructura, la ampliación de plazo N° 13, se fundamenta en la siguiente causal: la denegatoria de la prestación adicional y deductivo vinculante N° 04, la misma que contenía las soluciones que fueron consideradas como válidas alternativas de solución técnica a las omisiones, falencias, deficiencias e incompatibilidades halladas y evidenciadas en las consultas formuladas de forma oportuna, ya que la absolución de estas afectaban directamente el inicio de la ejecución de las especialidades de cableado estructurado – comunicaciones y equipamiento informático las que pertenecen a la ruta crítica según el calendario de obra vigente, por lo que recién a partir de la fecha 06 de diciembre de 2017 se podrá dar inicio





a la ejecución del saldo de todos los trabajos contemplados en el expediente técnico contractual;

Que, estando a los informes técnicos emitidos por el inspector de obra, coordinador de obra, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerente Regional de Infraestructura y al informe legal emitido por el Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, corresponde aprobar la solicitud de ampliación de plazo N° 13 por Ciento Noventa (190) días calendario, presentada por el Consorcio Hospitalario del Centro, mediante la Carta N° 113-2017CHDC-IRE Neoplásicas recepcionada con fecha 20 de Diciembre de 2017;

Con el visto de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerencia Regional de Infraestructura y Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 137-2017-GR-JUNIN/GR, suscrita por el Gobernador Regional de Junín;

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.- Aprobar**, la ampliación de plazo N° 13 por ciento noventa (190) días calendario, sin el reconocimiento de los mayores gastos generales, al Contrato N° 112-2014-GRJ/ORAF, de fecha 03 de abril del 2014, para la ejecución de la obra: "Implementación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la Macro Región del Centro del Perú, Distrito Concepción, Provincia Concepción - Departamento Junín", computado del 22 de febrero de 2018 al 30 de agosto de 2018, solicitada por el Consorcio Hospitalario del Centro mediante la Carta N° 113-2017CHDC-IRE Neoplásicas de fecha 20 de diciembre del 2017, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.- Notificar**, copia de la presente Resolución a la empresa ejecutora, al supervisor y/o inspector de obra, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Abog. JAVIER YAU RI SALOME  
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNIN  
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 10 ENE. 2018

Abog. A. Antonieta Vidalon Robles  
SECRETARIA GENERAL