

## RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 230 -2016-GRJ/GGR

Huancayo, 02 AGO 2016

### EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

#### VISTO:

El Informe Legal N° 728-2016-GRJ/ORAJ de fecha 01 de agosto del 2016, emitido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; el Informe Técnico N° 101-2016-GRJ/GRI de fecha 27 de julio del 2016, de la Gerencia Regional de Infraestructura; el Informe Técnico N° 199-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 27 de julio del 2016, de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras; la Carta N° 187-2016-GRJ/GRI/SGSLO/CO-MFY de fecha 27 de julio del 2016, de la coordinadora de obra; la Carta 362-2016-CHJ/JS/DVV DE FECHA 26 de julio del 2016, del supervisor de obra; en referencia a la solicitud de la ampliación de plazo N° 05 por doscientos cuarenta y siete (247) días calendario al Contrato N° 112-2014-GRJ/ORAF, para la ejecución de la obra: "Implementación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la Macro Región del Centro del Perú – Región Junín";

#### CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Hospitalario del Centro, suscribieron el Contrato N° 112-2014-GRJ/ORAF, de fecha 13 de abril del 2014, con el objeto de ejecutar la Obra: "**Implementación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la Macro Región del Centro del Perú– Región Junín**", por un monto total de S/. 206, 807,474.66 (Doscientos Seis Millones Ochocientos Siete Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro con 66/ 100 Nuevos Soles) por doscientos cuarenta y siete (247) días calendario;

Que, el Ing. Moisés Málaga Málaga, en su condición de Representante Legal del Consorcio Hospitalario del Centro, mediante la CARTA N° 069-2015/CHDC/MMM, de fecha 21/07/2016, da a conocer al Gobierno Regional Junín, la Solicitud de Ampliación de plazo N° 05, por doscientos cuarenta y siete (247) días calendario, teniendo como causal el numeral: 1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, y sus modificatorias;

GERENCIA GENERAL	
DOC. N°	162,3933
N°	1116383



Gerencia General Regional



Que, mediante Carta N° 069-2016-GRJ/CHDC/MMM de fecha 21 de julio del 2016, el Ing. Dante VINCES VELEZ Supervisor de Obra CONSORCIO HOSPITALARIO JUNIN, comunica sobre la SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N° 05, adjuntando el INFORME DE AMPLIACION DE PLAZO N° 05, en la que realiza la evaluación del petitorio del contratista;

Que, a través del informe N° 61-2016-GRJ/GRI/SGSLO/CO-MFY, de fecha 27 de julio del 2016, la Arq. Magdalena Feril Yauri, opina que la solicitud presentada por el Contratista, no se encuentra enmarcada dentro del Artículo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ya que la solicitud NO SE HA REALIZADO EN BASE AL CRONOGRAMA CONTRACTUAL A LA FECHA DE INICIO DE OBRA, aprobado por el Gobierno Regional de Junín, que forma parte integrante del Contrato N° 112-2014-GRJ/ORAF, y que la evaluación realizada por el Supervisor de Obra a la solicitud de Ampliación de Plazo N° 05, NO ES CONGRUENTE, NI CONCORDANTE, por lo que se solicita DECLARAR IMPROCEDENTE, POR LOS DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE (247) DÍAS CALENDARIO, solicitado por el CONTRATISTA CONSORCIO HOSPITALARIO DEL CENTRO;

Que, mediante el Informe Técnico N° 199-2016-GRJ-GRI/SGSLO de fecha 27 de julio del 2016, el Ing. Julio Buyú Nakandakare Santana, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, sobre el pedido de ampliación de plazo N° 05 y luego de realizar una evaluación integral de los documentos que forman parte del expediente administrativo, opina que se deniegue la solicitud de ampliación de plazo N° 05 por (247) días calendarios;

Que, a través del Informe Técnico N° 101-2016-GRJ-GRI, de fecha 27 de julio del 2016, el Ing. William Teddy Bejarano Rivera, Gerente Regional de Infraestructura, sobre el pedido de ampliación de plazo N° 05 y luego de realizar una evaluación integral de los documentos que forman parte del expediente administrativa, opina y recomienda que se deniegue la solicitud de ampliación de plazo N° 05 por (247) días calendarios;

Que, sobre el particular, la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873, en el artículo 41° establece:

*“41.6 El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual.*



Gerencia General Regional



41.7 Las discrepancias respecto de la procedencia de la ampliación de plazo se resuelven de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 40 de la presente ley”.

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 138-2012-EF, establece que:

#### **“Artículo 200.- Causales de ampliación de plazo**

De conformidad con el artículo 41 de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:

##### **1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.**

2. Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.
3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.
4. Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado.

#### **Artículo 201°.- Procedimiento de ampliación de plazo**

“Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su representante, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal, solicitará, cuantificará y sustentará sus solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo.

El inspector o supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad, en un plazo no mayor de siete (7) días, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La entidad resolverá sobre dicha ampliación en un plazo máximo de catorce (14) días, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se considerará ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la Entidad”.



Gerencia General Regional



Que, para esta Ampliación de Plazo N° 05, el CONSORCIO HOSPITALARIO DEL CENTRO, realiza sus cálculos de días en un Cronograma de Avance de Obra (CAO) rectificado, que el Tribunal Arbitral ordenó mediante medida cautelar, para que la Entidad aplique dicho cronograma hasta la emisión del laudo arbitral, la cual fue comunicada mediante CARTA N° 068-2016-CA/CCH/SG, de fecha 12.05.2016, por la Secretaria General de la Cámara de Comercio de Huancayo. En dicha medida cautelar también dispone una serie de medidas que permitan mantener el "status quo" del contrato de ejecución de obra, hasta la culminación del proceso;

Que, ante ello existe una reconsideración de dicha medida cautelar, debido a que la modificación del Cronograma de Ejecución Contractual a la Fecha de Inicio de Obra, solicitado por el contratista Consorcio Hospitalario del Centro, NO TIENE JUSTIFICACIÓN TÉCNICO – LEGAL, ya que toda modificación está sujeta al Artículo 201° de la LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO, y que los errores en su planteamiento los cometió el contratista, además de acuerdo al CONTRATO N° 112-2014-GRJ/ORAF, dicho cronograma constituye un documento contractual desde su aprobación por la Entidad, asimismo debe tenerse en cuenta que han transcurrido seiscientos veintinueve días (629) días calendarios al 31/05/2016, de iniciado la ejecución de obra, faltando para su culminación contractual noventa y un (91) días calendarios;

Que, la solicitud presentada por el Contratista, no se encuentra enmarcada dentro del Artículo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ya que la solicitud NO SE HA REALIZADO EN BASE AL CRONOGRAMA CONTRACTUAL A LA FECHA DE INICIO DE OBRA, aprobada por el Gobierno Regional de Junín, que forma parte integrante del Contrato N° 112-2014-GRJ/ORAF, y que la evaluación realizada por el Supervisor de Obra a la solicitud de Ampliación de Plazo N° 05, NO ES CONVENIENTE, NI ANÁLOGO, por lo que se debe DECLARAR IMPROCEDENTE, LOS DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE (247) DÍAS CALENDARIO, solicitados por el CONTRATISTA CONSORCIO HOSPITALARIO DEL CENTRO;

Que, estando a los informes técnicos emitidos por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y de la Gerencia Regional de Infraestructura, así como al informe legal emitido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, corresponde denegar la solicitud de ampliación de plazo N° 05, solicitado por el Consorcio Hospitalario del Centro;

Con la visación de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, de la Gerencia Regional de Infraestructura y de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y,



Gerencia General Regional



En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y sus modificatorias, y la Resolución Ejecutiva Regional N° 114-2016-GR-JUNIN/GR, suscrita por el Gobernador Regional de Junín;

### SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.- DENEGAR**, la ampliación de plazo N° 05, por doscientos cuarenta y siete (247) días calendario, solicitado por el Consorcio Hospitalario del Centro, mediante la Carta N° 069-2016/CHDC/MMM del 21 de julio del 2016, al Contrato N° 112-2014-GRJ/ORAF de fecha 13 de abril del 2014, para la ejecución de la Obra: "Implementación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la Macro Región del Centro del Perú- Región Junín", por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR**, copia de la presente Resolución al Consorcio Hospitalario del Centro (empresa contratista), al Consorcio Hospitalario Junín (supervisor de obra), a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Abog. JAVIER YAURI SALOME  
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
Lo que transcribo a Ud. para su  
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 02 AGO 2016

Abog. A. Antonieta Vidallon Ruelas  
SECRETARIA GENERAL

