

RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 263 -2016-GRJ/GGR

Huancayo, 26 AGO 2016

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

VISTO:

El Informe Legal N° 824-2016-GRJ/ORAJ de fecha 25 de agosto del 2016, emitido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; el Reporte N° 516-2016-GRJ/GRI de fecha 19 de agosto del 2016, emitido por la Gerencia Regional de Infraestructura; el Reporte N° 3476-2016-GRI/SGSLO de fecha 23 de agosto del 2016, emitido por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras; la Carta N° 013-2016-CRP de fecha 18 de agosto del 2016, emitida por la supervisión de obra; y el Informe Nro. 003-2016-R.O-ING.RFCP-ASECETBTB de fecha 10 de agosto del 2016; del residente de obra; sobre el informe de solicitud de ampliación de plazo N° 01 para la obra: "Ampliación, sustitución y equipamiento del Colegio Estatal Industrial Politécnico Coronel Bruno Terreros Baldeón del distrito de Muquiyayo – Jauja";

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el Banco de Crédito del Perú, suscribieron el Convenio de Inversión Pública Regional y Local, suscrita al amparo de la Ley N° 29230 y su Reglamento Aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2012-EF, para ejecutar la obra: "Ampliación, sustitución y equipamiento del Colegio Estatal Industrial Politécnico Coronel Bruno Terreros Baldeón del distrito de Muquiyayo – Jauja"; por un monto económico ascendente a la suma total de S/. 3'279,850.97 (tres Millones Doscientos Setenta y Nueve Mil Ochocientos Cincuenta con 97/100 Soles), bajo el sistema de contratación de obras por impuesto y con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendario;

Que, mediante el Informe N° 003-2016-R.O.-ING.RFCP-ASECETBTB, de fecha 10 de agosto del 2016, el Ing. Claudia Cumpa Macalopu, en su condición de residente de obra, solicita la ampliación de plazo N° 01 por treinta (30) días calendario, debido a la causal de atraso y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, el cual se ubica dentro de la causal prevista en el numeral 1) del artículo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF;

Que, por la Carta N° 013-2016-CRP de fecha 18 de agosto del 2016, el representante legal del Consorcio Ramiro Politécnico, Ing. Marlon Solano Muñoz,

GERENCIA GENERAL	
DOC. N°	1658314
EXP. N°	1133161



Gerencia General Regional



sobre el pedido de ampliación de plazo N° 01, luego de realizar una evaluación integral de los documentos que forman parte del expediente administrativo, autoriza la ampliación de plazo N° 01 por veinticinco (25) días calendario;

Que, a través del Reporte N° 3476-2016-GRI/SGSLO de fecha 23 de agosto del 2016, el Ing. Julio Buyú Nakandakare Santana, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, sobre el pedido de ampliación de plazo N° 01 presentado por el residente de obra, luego de realizar una evaluación integral de los documentos que forman parte del expediente administrativo, señala expresamente la ampliación de plazo N° 01 de la obra referida, es improcedente;

Que, mediante el Reporte N° 516-2016-GRJ/GRI de fecha 23 de agosto del 2016, el Ing. William Teddy Bejarano Rivera, Gerente Regional de Infraestructura, sobre el pedido de ampliación de plazo N° 01, luego de realizar una evaluación integral de los documentos que forman parte del expediente administrativo, manifiesta expresamente que es improcedente la ampliación de plazo N° 01;

Que, sobre el particular, la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873, en el numeral 41.6. del artículo 41, prevé que:

"El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual";

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en el artículo 200, establece que:

"De conformidad con el artículo 41° de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:

- 1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.*
- 2. Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.*
- 3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.*
- 4. Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. (...);*

Que, en relación con lo señalado, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 201° del Reglamento, el cual establece el procedimiento para la ampliación de plazo de obra, precisando que el contratista deberá anotar por intermedio del Residente de Obra las circunstancias que a su criterio determinan la configuración de alguna de las causales señaladas en el párrafo anterior. En esa medida, dentro de los quince



Gerencia General Regional



(15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el Inspector o Supervisor de Obra según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra;



Que, la ampliación de plazo, contrario a norma, fue presentada ante el supervisor de obra por el residente de obra, mediante el Informe N° 003-2016-R.O.-ING.RFCP-ASECETBTB, de fecha 10 de agosto del 2016; según el procedimiento de ampliación de plazo, es el contratista quien cuantifica y sustenta la solicitud de ampliación de plazo ante el supervisor, con este hecho se vulneró el procedimiento establecido en la normativa de contrataciones del Estado;



Que, asimismo, respecto a la causal invocada por el residente, es menester precisar que de conformidad a la normativa de contrataciones del Estado, los motivos que conllevaron a invocar dicha causal no se encuentran enmarcadas dentro del artículo 200 de la norma citada, por lo que el informe de solicitud de ampliación de plazo del residente de obra, ha sido presentado sin sustento técnico ni documentado, entre otros, porque no adjunta el cronograma en el que se pueda visualizar la modificación a la ruta crítica, tampoco mencionan las partidas que se modificarán y que se encuentran dentro de dicha ruta crítica;



Que, en relación con lo señalado en el párrafo anterior, se observa copias del Cuaderno de obra en el cual el residente y supervisor de obra anotan en los asientos las ocurrencias que conllevan al pedido de ampliación de plazo de obra, conforme es de verse de los asientos N°s 45, 46, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 107, 108, 109, siendo el último asiento de fecha 09 de agosto del 2016, y estando a que el residente presentó su informe de solicitud de ampliación de plazo ante la supervisión, se advierte que el Consorcio Ramiro Politécnico, supervisor de obra, emitió su opinión con fecha 18 de agosto del 2016, es decir, fuera del plazo de siete (7) días que establece la normativa aplicable;



Que, en mérito a los informes técnicos emitidos por el supervisor de obra, coordinador de obra, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerente Regional de Infraestructura y al informe legal emitido por el Director Regional de la Oficina de Asesoría Jurídica, corresponde declarar improcedente el pedido de ampliación de plazo de obra N° 01 al Convenio de Inversión Pública Regional y Local, suscrita al amparo de la Ley N° 29230, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2012-EF, para ejecutar la obra: "Ampliación, sustitución y equipamiento del Colegio Estatal Industrial Politécnico Coronel Bruno Terreros Baldeón del distrito de Muquiyayo – Jauja", realizado por el residente de obra;



Gerencia General Regional



Con la visación de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, de la Gerencia Regional de Infraestructura y de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y sus modificatorias, y la Resolución Ejecutiva Regional N° 114-2016-GR-JUNIN/GR, suscrita por el Gobernador Regional de Junín;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE, la ampliación de plazo N° 01, solicitada por el residente de obra a través del Informe Nro. 003-2016-R.O-ING.RFCP-ASECETBTB del 10 de agosto del 2016, al Convenio de Inversión Pública Regional y Local, suscrita al amparo de la Ley N° 29230, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2012-EF, para ejecutar la Obra: "Ampliación, sustitución y equipamiento del Colegio Estatal Industrial Politécnico Coronel Bruno Terreros Baldeón del distrito de Muquiyayo – Jauja"; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- COMUNICAR, al supervisor de obra, Consorcio Ramiro Politécnico, su obligación de emitir sus pronunciamientos técnicos respetando los plazos previstos en la normativa de contrataciones del Estado.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, copia de la presente Resolución al Banco de Crédito del Perú, al Consorcio Ramiro Politécnico, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Abog. JAVIER YAURI SALOME
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYQ.

26 AGO 2016

Abog. A. Antonieta Vidalón Rotón
SECRETARIA GENERAL