

RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 266 -2016-GRJ/GGR

Huancayo, 26 AGO 2016

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

VISTO:

El Informe Legal N° 809-2016-GRJ/ORAJ de fecha 24 de agosto del 2016, emitido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; el Informe N° 36-2016-GRJ-GRI de fecha 19 de agosto del 2016, emitido por la Gerencia Regional de Infraestructura; el Informe N° 087-2016-GRJ-GRI/SGSLO de fecha 19 de agosto del 2016, emitido por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras; la Carta N° 233-2016-CORAR de fecha 19 de agosto del 2016, emitido por el coordinador de obra; la Carta N° 40-2016-CONSORCIO SELVA CENTRAL de fecha 16 de agosto del 2016, del Consorcio Selva Central; la Carta N° 29-2016-CONSORCIO CORAZON DEL VRAE, de fecha 15 de agosto del 2016, del Consorcio Corazón del Vrae; en relación a la solicitud de ampliación de plazo parcial N° 05 para la obra: "Mejoramiento de los servicios de educación de la I.E. Integrada Jaime Cerrón Palomino en el CC.PP. Puerto Ene, distrito de río Tambo, provincia de Satipo, región Junín";

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Corazón del Vrae, suscribieron el Contrato N° 747-2014-GRJ-ORAF, con el objeto de la ejecución de la obra: "Mejoramiento de los servicios de educación de la I.E. Integrada Jaime Cerrón Palomino en el CC.PP. Puerto Ene, distrito de río Tambo, provincia de Satipo, región Junín"; por el monto total de S/. 5'951,000.00 (Cinco Millones Novecientos Cincuenta y Uno Mil con 00/100 Soles), por el sistema de contratación a Suma Alzada y a todo costo, con un plazo de ejecución inicial de doscientos cuarenta (240) días calendario;

Que, mediante Carta N° 29-2016-CONSORCIO CORAZÓN DEL VRAE, de fecha 15 de Agosto del 2016 el Consorcio Corazón del Vrae (en adelante EL CONTRATISTA) presenta a la Supervisión de Obra el sustento técnico con el cual solicita la ampliación de plazo N° 05 por un periodo de (21) días calendario;

Que, mediante Carta N° 40-2016 – CONSORCIO SELVA CENTRAL, de fecha 16 de Agosto del 2016, el Ing. Christian R. Álvarez Paitampoma, Representante Legal de la Supervisión de Obra, sobre el pedido de ampliación de plazo presentado por la empresa contratista, luego de realizar una evaluación integral de los documentos

GERENCIA GENERAL	
DOC. N°	1658477
EXP. N°	1137100



Gerencia General Regional



que forman parte del expediente administrativo concluye aprobar la ampliación del plazo N° 05 por el periodo de veinte y uno (21) días calendario;

Que, con la Carta N° 233-2016-CO-RAR de fecha 19 de Agosto del 2016, el Arq. Raúl Alcarraz Ricaldi, Coordinador de Obras, sobre el pedido de ampliación de plazo de obra presentado por la empresa contratista, luego de realizar una evaluación integral de los documentos que forman parte del expediente administrativo concluye declarar improcedente la ampliación de plazo N° 05 por carecer de sustento y no contar con el detalle de las partidas afectadas en la ruta crítica del proyecto y PERT CPM, asimismo por encontrarse paralizada la obra;

Que, mediante Informe N° 087-2016-GRJ-GRI/SGSLO de fecha 19 de Agosto del 2016, el Ing. Julio Buyú Nakandakare Santana, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, sobre el pedido de ampliación de plazo de obra presentado por la empresa contratista, luego de realizar una evaluación integral de los documentos que forman parte del expediente administrativo concluye declarar improcedente la ampliación de plazo N° 05 por carecer de sustento y no contar el detalle de las partidas afectadas en la ruta crítica del proyecto y PERT CPM, así como encontrarse paralizada la obra;

Que, por el Informe N° 036-2016-GRJ-GRI de fecha 19 de Agosto del 2016, el Ing. William Teddy Bejarano Rivera, sobre el pedido de ampliación de plazo de obra concluye declarar improcedente la ampliación de plazo N° 05;

Que, sobre el particular, la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873, en el numeral 41.6. del artículo 41° establece:

"El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual".

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en el artículo 200° (en adelante EL REGLAMENTO), establece que:

"De conformidad con el artículo 41° de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:

- 1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.**



Gerencia General Regional



2. Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.
3. *Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.*
4. *Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. (...)"*

Que, en relación con lo señalado, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 201° del Reglamento el cual establece el procedimiento para la ampliación de plazo de obra, precisando que *el contratista deberá anotar por intermedio del Residente de Obra las circunstancias que a su criterio determinan la configuración de alguna de las causales señaladas en el párrafo anterior. En esa medida dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el Inspector o Supervisor de Obra según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra;*



Que, sobre lo señalado en el párrafo anterior se observa que el Consorcio Corazón del Vrae, no ha cumplido con sustentar y documentar la solicitud de ampliación de plazo, asimismo, no cuenta con detalle de las partidas afectadas en la ruta crítica del proyecto y PERT CPM, además basa su pedido en la falta de aprobación del adicional N° 01 que hasta la fecha no se aprueba y existiendo un acta de paralización de por medio;

Que, en mérito a los informes técnicos emitidos por el supervisor de obra, coordinador de obra, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerente Regional de Infraestructura y al informe legal emitido por el Director Regional de la Oficina de Asesoría Jurídica, corresponde denegar el pedido de ampliación de plazo N° 05 al Contrato N° 747-2014-GRJ-ORAF, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de los servicios de educación de la I.E. Integrada Jaime Cerrón Palomino en el CC.PP. Puerto Ene, distrito de río Tambo, provincia de Satipo, región Junín";

Con la visación de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, de la Gerencia Regional de Infraestructura y de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y sus modificatorias, y la Resolución Ejecutiva Regional N° 114-2016-GR-JUNIN/GR, suscrita por el Gobernador Regional de Junín;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DENEGAR, la ampliación de plazo N° 05 por veinte y uno (21) días calendario, solicitada por el Consorcio Corazón del Vrae mediante la Carta N° 29-2016-CONSORCIO CORAZON DEL VRAE, al Contrato N° 747-2014-GRJ-



Gerencia General Regional



DESARROLLO SOSTENIBLE CON IDENTIDAD

ORAF, para la ejecución de la Obra: "Mejoramiento de los servicios de educación de la I.E. Integrada Jaime Cerrón Palomino en el CC.PP. Puerto Ene, distrito de río Tambo, provincia de Satipo, región Junín"; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, copia de la presente Resolución al Consorcio Corazón del Vrae, al Consorcio Selva Central, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Abog. JAVIER YAURI SALOME
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYQ.

29 AGO 2016

Abog. A. Antonieta Vidalón Robles
SECRETARIA GENERAL