



Presidencia



RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

Nº 565 -2014-GRJ/PR.

Huancayo, 15 OCT 2014

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

La Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 126-2013-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 12 de Julio del 2013; la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 283-2013-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 19 de Diciembre del 2013; la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 113-2014-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 27 de Marzo del 2014; la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 136-2014-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 25 de Abril del 2014; la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 179-2014-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 28 de Mayo del 2014; la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 232-2014-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 11 de Julio del 2014; la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 272-2014-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 13 de Agosto del 2014; el Reporte N° 3506-2014-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 26 de Setiembre del 2014; el Reporte N° 416-2014-GRJ/GRI, de fecha 02 de Octubre del 2014; el Informe Legal N° 711-2014-GRJ/ORAJ, de fecha 06 de Octubre de 2014 suscrito por la Abogada Mercedes Irene Carrión Romero, en su condición de Directora de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Supervisor La Merced, suscribieron el Contrato N° 959-2012-GRJ/ORAF, de fecha 23 de Octubre del 2012 con el objeto que preste los servicios de consultoría de obra, para la supervisión de la Obra: **"Construcción y Equipamiento del Hospital II-1 La Merced – Provincia de Chanchamayo Departamento de Junín"**, por el monto total de S/. 4'278,398.41 (Cuatro millones Doscientos setenta y ocho mil Trescientos noventa y ocho con 41/100 Nuevos Soles), por el sistema de contratación a suma alzada con un plazo de ejecución de cuatrocientos veinte (420) días calendario;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 126-2013-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 12 de Julio del 2013, el Gerente Regional de Infraestructura Ing. Carlos Arturo Mayta Valdez, Resuelve en su ARTICULO PRIMERO.- Aprobar en parte, la Ampliación de Plazo N° 03 al Contrato de Ejecución de Obra N° 942-2012-GRJ/ORAF, de fecha 19 de Octubre del 2012, suscrito con el Consorcio La Merced II para la ejecución de la obra **"Construcción y Equipamiento del Hospital II-1 La Merced – Provincia de**

Doc. 818382
Exp. 574635



Presidencia



Chanchamayo Departamento de Junín", por el periodo de catorce (14) días calendario, sin reconocimiento de mayores gastos generales, solicitado por el referido Consorcio; el mismo que modificara la terminación del plazo contractual desde el 03 de Enero al 16 de Enero del 2014.

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 283-2013-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 19 de Diciembre del 2013, el Gerente Regional de Infraestructura Ing. Carlos Arturo Mayta Valdez, Resuelve en su ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la Ampliación de Plazo N° 04 por ochenta y dos (82) días calendario, solicitado por el Consorcio La Merced II para la ejecución de la obra: **"Construcción y Equipamiento del Hospital II-1 La Merced – Provincia de Chanchamayo Departamento de Junín"**; el mismo que deberá computarse desde el día 17 de Enero del 2014 al 08 de Abril del 2014.

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 113-2014-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 27 de Marzo del 2014, el Gerente Regional de Infraestructura Ing. Carlos Arturo Mayta Valdez, Resuelve en su ARTICULO PRIMERO.- Aprobar en parte, la Ampliación de Plazo N° 06 al Contrato de Ejecución de Obra N° 942-2012-GRJ/ORAF, de fecha 19 de Octubre del 2012, suscrito con el Consorcio La Merced II para la ejecución de la obra **"Construcción y Equipamiento del Hospital II-1 La Merced – Provincia de Chanchamayo Departamento de Junín"**, por el periodo de once (11) días calendario, sin reconocimiento de mayores gastos generales, solicitado por el referido Consorcio; el mismo que modificara la terminación del plazo contractual desde el 09 de Abril al 19 de Abril del 2014.

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 136-2014-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 25 de Abril del 2014, el Gerente Regional de Infraestructura Ing. Carlos Arturo Mayta Valdez, Resuelve en su ARTICULO PRIMERO.- Aprobar en parte, la Ampliación de Plazo N° 07 al Contrato de Ejecución de Obra N° 942-2012-GRJ/ORAF, de fecha 19 de Octubre del 2012, suscrito con el Consorcio La Merced II para la ejecución de la obra **"Construcción y Equipamiento del Hospital II-1 La Merced – Provincia de Chanchamayo Departamento de Junín"**, por el periodo de cuarenta y uno (41), solicitado por el referido Consorcio; el mismo que modificara la terminación del plazo contractual desde el 20 de Abril al 30 de Mayo del 2014.

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 179-2014-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 28 de Mayo del 2014, el Gerente Regional de Infraestructura Ing. Carlos Arturo Mayta Valdez, Resuelve en su ARTICULO PRIMERO.- Aprobar en parte, la Ampliación de Plazo N° 08 al Contrato de Ejecución de Obra N° 942-2012-GRJ/ORAF, de fecha 19 de Octubre del 2012, suscrito con el Consorcio La Merced II para la ejecución de la obra **"Construcción y Equipamiento del Hospital II-1 La Merced – Provincia de Chanchamayo Departamento de Junín"**, por el periodo de Treinta dos (32)

días calendario, solicitado por el referido Consorcio; el mismo que modificara la terminación del plazo contractual desde el 31 de Mayo al 01 de Julio del 2014.



Presidencia



Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 232-2014-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 11 de Julio del 2014, el Gerente Regional de Infraestructura Ing. Carlos Arturo Mayta Valdez, Resuelve en su ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la Ampliación de Plazo N° 09 al Contrato de Ejecución de Obra N° 942-2012-GRJ/ORAF, de fecha 19 de Octubre del 2012, suscrito con el Consorcio La Merced II para la ejecución de la obra **"Construcción y Equipamiento del Hospital II-1 La Merced – Provincia de Chanchamayo Departamento de Junín"**, por el periodo de cuarenta y dos (42) días calendario, sin reconocimiento de mayores gastos generales, solicitado por el referido Consorcio; el mismo que modificara la terminación del plazo contractual desde el 02 de Julio al 12 de Agosto del 2014.

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 272-2014-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 13 de Agosto del 2014, el Gerente Regional de Infraestructura Ing. Carlos Arturo Mayta Valdez, Resuelve en su ARTICULO PRIMERO.- Aprobar en parte, la Ampliación de Plazo N° 10 al Contrato de Ejecución de Obra N° 942-2012-GRJ/ORAF, de fecha 19 de Octubre del 2012, suscrito con el Consorcio La Merced II para la ejecución de la obra **"Construcción y Equipamiento del Hospital II-1 La Merced – Provincia de Chanchamayo Departamento de Junín"**, por el periodo de veintiocho (28) días calendario, sin reconocimiento de mayores gastos generales, solicitado por el referido Consorcio; el mismo que modificara la terminación del plazo contractual desde el 13 de Agosto al 09 de Setiembre del 2014.


Que, mediante Reporte N° 3506-2014-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 26 de Setiembre del 2014, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras refiere lo siguiente:

Según Expediente Técnico de la Obra: **"Construcción y Equipamiento del Hospital II – 1 La Merced – Provincia de Chanchamayo – Departamento de Junín"**, el desagregado del presupuesto para la obra es de la siguiente manera:

COMPONENTE INFRAESTRUCTURA	:	
Valor Referencial Infraestructura	:	S/. 65'563,904.36
Supervisión Infraestructura (6.73%)	:	S/. 4'419,007.15
COMP. EQUIP. CLINICO Y BIOMEDICO	:	
Valor Referencial Infraestructura	:	S/. 18'834,581.97
Supervisión Equipamiento	:	S/. 1'337,255.32
Capacitación	:	S/. 845,613.00
Plan de Manejo Ambiental	:	S/. 163,598.85
	:	S/. 91'163,960.65

Monto Contrato de Obra	:	S/. 84'562,085.00
Monto Contrato de Supervisión	:	S/. 4'278,398.41

- Mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 283 - 2013-GR - JUNIN/GRI, de fecha 19 de diciembre del 2013, se resuelve aprobar la ampliación de plazo N° 04 por **82 días calendarios** para el contratista, desde 17 de enero al 08 de abril de 2014, de acuerdo a los trabajos de la especialidad, el monto de supervisión en referencia al contrato, según detalle siguiente:



Presidencia



Monto del Contrato S/.	Porcentaje %	Monto de Supervisión de Obra S/.
4'278,398.41	8.37	358,185.14

- Mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 113- 2014-GR - JUNIN/GRI, de fecha 27 de marzo del 2014, se resuelve aprobar la ampliación de plazo N° 06 por **11 días calendarios** para el contratista, desde 09 de abril al 19 de abril de 2014, de acuerdo a los trabajos de la especialidad, el monto de supervisión en referencia al contrato, según detalle siguiente:

Monto del Adicional y Deductivo Vinculante N° 01 S/.	Porcentaje %	Monto de Supervisión de Obra S/.
4'278,398.41	0.90	38,591.47

- Mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 136- 2014-GR - JUNIN/GRI, de fecha 25 de abril del 2014, se resuelve aprobar la ampliación de plazo N° 07 por **41 días calendarios** para el contratista, desde 20 de abril al 30 mayo de 2014, de acuerdo a los trabajos de la especialidad, el monto de supervisión en referencia al contrato, según detalle siguiente:

Monto del Adicional y Deductivo Vinculante N° 01 S/.	Porcentaje %	Monto de Supervisión de Obra S/.
4'278,398.41	3.03	129,795.32

- Mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 179- 2014-GR - JUNIN/GRI, de fecha 28 de mayo del 2014, se resuelve aprobar la ampliación de plazo N° 08 por **32 días calendarios** para el contratista, desde el 30 al 01 de julio de 2014, de acuerdo a los trabajos de la especialidad, el monto de supervisión en referencia al contrato, según detalle siguiente:

Monto del Adicional y Deductivo Vinculante N° 01 S/.	Porcentaje %	Monto de Supervisión de Obra S/.
4'278,398.41	2.06	88,200.73

- ❖ De acuerdo a la evaluación, se indica que es procedente aprobar las mayores prestaciones adicionales al Contrato N° 959 -2012-GRJ/ORAF, hasta por el monto total de S/. **636,081.16** nuevos soles, equivalente al 14.37% del monto de Contrato N° 959 -2012-GRJ/ORAF.

- ❖ Se ha emitido la Certificación de Crédito Presupuestario para el ejercicio fiscal 2014 por mayores prestaciones para la supervisión de obra, por un monto de S/. **636,081.16**.

CONCLUSIÓN

Se ha evaluado la solicitud las Ampliaciones del Contrato N° 959 -2012-GRJ/ORAF, del CONSORCIO SUPERVISOR LA MERCED, por los servicios de consultoría para la supervisión de la Obra "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL II - 1 LA MERCED - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN", se autoriza y/o aprueba las

mayores prestaciones, por el monto total de S/. S/. 636,081.16 nuevos soles, equivalente al 14.37% del monto de contrato de acuerdo al Art.191 de RLCE.

Que, mediante Reporte N°416-2014-GRJ/GRI, de fecha 02 de Octubre del 2014 el Gerente Regional de Infraestructura Ing. Carlos Arturo Mayta Rodríguez refiere lo siguiente: "(...) es necesario contar con la supervisión respectiva, por lo que esta Gerencia opina favorablemente por estar cumpliendo con la normatividad".



Presidencia



Que, la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, en el primer párrafo del artículo 41° establece: ***“Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad podrá ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes y servicios hasta por el veinticinco por ciento (25%) de su monto, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, podrá reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje”***.

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, en el primer párrafo del artículo 174° dispone: ***“Para alcanzar la finalidad del contrato y mediante resolución previa, el Titular de la Entidad podrá disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, para lo cual deberá contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determinará sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o servicio y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de éstos se determinará por acuerdo entre las partes”***.

Que, el Reglamento citado en el párrafo segundo del Artículo 191° establece: ***“Cuando en los casos distintos a los de adicionales de obras, se produzcan variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, autorizadas por la Entidad, y siempre que impliquen mayores prestaciones en la supervisión, el Titular de la Entidad puede autorizarlas, bajo las mismas condiciones del contrato original y hasta por un máximo del quince por ciento (15%) del monto contratado de la supervisión, considerando para el cálculo todas las prestaciones adicionales previamente aprobadas”***.

Que, teniendo en consideración lo expuesto, una Entidad podía aprobar prestaciones adicionales en contratos de supervisión en tres supuestos: (i) cuando ordenaba la ejecución de prestaciones adicionales que tuvieran su origen en el propio contrato de supervisión, y que no derivaran de eventos que afectaran la ejecución de la obra supervisada, hasta el límite de veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original de supervisión; (ii) cuando se producían variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, en los casos distintos a adicionales de obra, hasta el

límite del quince por ciento (15%) del monto contrato original de supervisión, pudiendo superarse dicho límite con la aprobación, previa al pago, de la Contraloría General de la República; y (iii) cuando se aprobaran prestaciones adicionales de obra, hasta el límite de veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original de supervisión.

Que, conforme fluye de los documentos remitidos la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y la Gerencia Regional de Infraestructura, quienes han emitido sustentación favorable para la aprobación de las prestaciones adicionales de la supervisión, debido a la aprobación de las ampliaciones de plazo N° 03, 04, 06, 07, 08,



Presidencia



09 y 10 para la ejecución de la Obra: **"Construcción y Equipamiento del Hospital II-1 La Merced – Provincia de Chanchamayo Departamento de Junín"**.



Que, además para la autorización de las prestaciones adicionales se deberá contar con la asignación presupuestal necesaria, al respecto se ha adjuntado el Memorando N° 1082-2014-GRJ/GRPPAT, mediante el cual se expide la certificación de crédito presupuestario N° 0000000784 por el monto de S/. 636,081.16 Nuevos Soles; por otro lado conforme a lo informado por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, las mayores prestaciones de la supervisión no sobrepasan el quince por ciento (15%) del monto contratado de la supervisión el mismo es equivalente al 14.37% del monto del contrato de acuerdo a lo regulado por el artículo 191° del Reglamento acotado.



Que, por tanto en virtud de los fundamentos técnicos y legales expuestos por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura, debe aprobarse las mayores prestaciones de la supervisión, por el monto total de S/. 636,081.16 (Seiscientos Treinta y Seis Mil Ochenta y Uno con 16/100 Nuevos Soles), en razón de haberse aprobado las Ampliaciones de Obra N° 03, 04, 06, 07, 08, 09 y 10 para la ejecución de la Obra: **"Construcción y Equipamiento del Hospital II-1 La Merced – Provincia de Chanchamayo Departamento de Junín"**.



Con la visación del Gerente Regional de Infraestructura, Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Dirección Regional de Administración y Finanzas, Gerente General Regional, y Directora de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

De conformidad con las facultades y atribuciones dispuestas por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y el Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la prestación adicional de servicio de supervisión al Contrato N° 959-2012-GRJ/ORAF, de fecha 23 de Octubre del 2012 suscrito con el Consorcio Supervisor La Merced, para que brinde los servicios de Consultoría para la Supervisión de la Obra: **"Construcción y Equipamiento del Hospital II-1 La Merced – Provincia de Chanchamayo Departamento de Junín"**, por el monto de S/. 636,081.16 (Seiscientos Treinta y Seis Mil Ochenta y Uno con 16/100 Nuevos Soles), con un porcentaje de incidencia equivalente al 14.37% del monto contratado de la supervisión, en razón de haberse aprobado las Ampliaciones de Obra N° 03, 04, 06, 07, 08, 09 y 10 para la ejecución de la Obra: **"Construcción y Equipamiento del Hospital II-1 La Merced – Provincia de Chanchamayo Departamento de Junín"**, **autorizando** el pago de esta cantidad, **de acuerdo al avance de obra y aprobación del área usuaria**; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.





Presidencia



ARTÍCULO SEGUNDO.- DETERMINAR, como nuevo presupuesto contractual de la supervisión de la Obra: **“Construcción y Equipamiento del Hospital II-1 La Merced – Provincia de Chanchamayo Departamento de Junín”**, el monto como resultado, de la adición del monto del Contrato original y el presupuesto del Adicional de servicios de supervisión; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.



ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente Resolución al Consorcio Supervisor La Merced, y transcribirla a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



AMÉRICO MERCADO MENDEZ
PRESIDENTE (e)
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 15 OCT 2014

Abog. Rodrigo Luga Pérez
SECRETARIO GENERAL (e)