

## RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº 205 -2015-GRJ/GGR

Huancayo, 21 AGO 2015

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN.

### VISTO:

La Carta N° 088-C.EOLO-RC-2015, de fecha 30 de Julio del 2015, suscrita por el Ing. Wilber Sotomayor Gutiérrez, Arq. Ángel Aliaga Arauco y la Sra. Claudia Mirella Herrera Flores, en calidad de representantes comunes del Consorcio EOLO; Carta N° 017-2015-CONCORCIO ARWATURO/RSPC/SO, de fecha 07 de Agosto de 2015, suscrita por el Ing. Rolando Palacios Cabello, en su condición de Jefe de Supervisión de Obra; Reporte N° 2628-2015-GRI-SGSLO, de fecha 18 de Agosto de 2015; suscrita por el Ing. Julio Buyu Nakandakare Santana, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras el Informe Legal N° 732-2015-GRJ/ORAJ, de fecha 21 de Agosto del 2015 suscrito por el Abogado Fredi Walter León Rivera, en su condición de Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y,

### CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el CONSORCIO EOLO, suscribieron el Contrato N° 547-2014-GRJ/ORAF, de fecha 20 de Junio de 2014 para la ejecución de la Obra: **"Mejoramiento de Pistas y Veredas de las Principales Vías del Distrito de Ahuac, Provincia de Chupaca, Región Junín"**, por el monto total de S/. 10'365,669,45 (Diez millones Trescientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y nueve con 45/100 Nuevos Soles), por el sistema de contratación a suma alzada y a todo costo, con un plazo de ejecución de doscientos setenta (270) días calendario;

Que, mediante Carta N° 088-C.EOLO-RC-2015, de fecha 30 de Julio del 2015 el Ing. Wilber Sotomayor Gutiérrez, Arq. Ángel Aliaga Arauco y la Sra. Claudia Mirella Herrera Flores, en calidad de representantes comunes del Consorcio EOLO, presentan al Inspector de Obra la solicitud de Ampliación de Plazo N° 04 por el periodo de cincuenta (50) días calendario, sustentando la siguiente causal:

- Por atraso o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista
- Por atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la entidad;

Que, mediante Carta N° 017-2015-CONCORCIO ARWATURO/RSPC/SO, de fecha 07 de Agosto de 2015, el Ingeniero Rolando Palacios Cabello, en su

DOC. 1166464  
Exp. 0806589



GERENCIA GENERAL REGIONAL



condición de Jefe de Supervisión de Obra, después de la revisión evaluación de la Ampliación de Plazo N° 04, entre otros aspectos expone las siguientes conclusiones y recomendaciones:

- Por los argumentos de hechos antes señalados, esta supervisión **DECLARA PROCEDENTE** la ampliación de plazo N° 04, por 50 días calendario, donde el mayor plazo de ejecución de Obra es por la afectación de la ruta crítica del calendario de ejecución de obra aprobado por la entidad.
- Esta Supervisión recomienda que se tramite vía Acto Resolutivo la Ampliación de Plazo N° 04, por el plazo de 50 días Calendarios, por causal de atrasos y paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, en aplicación del D Leg. N° 1017 y del artículo 41° y 200° de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que, el Ingeniero Julio Buyu Nakandakare Santana, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, después de la revisión, evaluación de la Ampliación de Plazo N° 04 a través del Reporte N° 2628-2015-GRI-SGSLO, de fecha 18 de Agosto de 2015, comunica al Gerente Regional de Infraestructura y entre otros aspectos expone lo siguiente:

*"no habiéndose absuelto las consultas dentro de los plazos previstos de acuerdo al mencionado Art. del RLCE, lo cual ha generado la no ejecución de los trabajos materia de la consulta, los mismos que afectan la ruta crítica del programa de ejecución de obra de acuerdo al cronograma".*

*"El retraso de éstos trabajos se cuantifica desde el 11 de Junio del 2015, fecha donde se vence el plazo para la absolución de éstas consultas, además se indica que la ruta crítica viene siendo afectada desde el 25 de Mayo del 2015, de acuerdo a lo indicado en la solicitud de ampliación de plazo de ejecución de obra, presentado por el contratista"*

*"Por lo que el plazo para ser ampliado se cuantifica desde el 11 de Junio hasta el 30 de Julio del 2015, fecha donde el contratista solicita la ampliación de plazo de ejecución de obra, siendo 50 días de ampliación de plazo de ejecución de obra, siendo una causal no atribuible al contratista"*

Que, cabe precisar que el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, Ing. Julio Buyu Nakandakare Santana, mediante el Reporte N° 2628 -2015-GRI-SGSLO, **APRUEBA** la ampliación de plazo de ejecución de obra N° 04, por 50 días calendario, solicitado por el Consorcio EOLO;

Que, habiéndose revisado y evaluado la documentación adjunta al sustento del pedido de aprobación de la ampliación de Plazo N° 04, que presenta el **Consorcio EOLO** a través de sus representantes comunes, Ing. Wilber Sotomayor Gutiérrez, Arq. Ángel Aliaga Arauco y la Sra. Claudia Mirella Herrera Flores, se emite el pronunciamiento **APROBANDO** la ampliación de plazo N° 04. Adjunta la Carta N° 088-C.EOLO-RC-2015, de fecha 30 de Julio del 2015

#### Anotaciones en el Cuaderno de Obra

- ❖ **Mediante el Asiento N° 263 del Residente, 19-05.2015:** "Debido a las graves observaciones y deficiencias del expediente técnico de la Obra, mencionadas a groso

## RECOMENDACIONES

El Ing. Julio Buyu Nakandakare Santana en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, a través del Reporte N° 2628-2015-GRI-SGSLO, de fecha 18 de Agosto de 2015, recomienda al Gerente Regional de Infraestructura lo siguiente: que habiendo revisado la Carta N° 017-2015-CONSORCIO-ARWATURO/RSPC/SO por parte del Jefe de Supervisión de Obras el Ing. Rolando Palacios Cabello, para la revisión evaluación de la Ampliación de Plazo materia de análisis, se recomienda efectuar el tramite declarando **PROCEDENTE**, la solicitud de ampliación de plazo N° 04, por cincuenta (50) días calendario para la ejecución de obra: **"Mejoramiento de Pistas y Veredas de las Principales vías del Distrito de de Ahuac, Provincia de Chupaca, Región de Junín"**, solicitado por el Ing. Wilber Sotomayor Gutiérrez, Arq. Ángel Aliaga Arauco y la Sra. Claudia Mirella Herrera Flores, en calidad de representantes comunes del Consorcio EOLO

Que, sobre el particular la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873, en el numeral 41.6. del artículo 41° establece:

*"El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad, debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual".*

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en el artículo 200°, establece:

*"De conformidad con el artículo 41° de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:*

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
2. Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.
3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.(...)

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en el artículo 201°, dispone:

*"Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su representante, **deberá anotar en el Cuaderno de Obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo.** Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la*



GERENCIA GENERAL REGIONAL



modo en el informe de incompatibilidad que esta residencia presenta en su momento se solicita la absolución de las siguientes consultas:

- Consulta N° 1.- Para ejecutar la construcción de las veredas es necesario que descansen sobre una base granulada estable, debidamente compactada y que cumpla las especificaciones técnicas de acuerdo a la norma CE 10 pavimentos urbanos, el expediente técnico no contempla, no presupuesta ni detalla, la base granular en el área del proyecto concerniente a las veredas. Se hace la consulta, que medidas debemos tomar para que se ejecute el presupuesto de esta partida.
- Consulta N° 2.- Referente al acabado y bruñado de las veredas, es necesario esta actividad por un tema de estética e impermeabilidad de estas estructuras. El expediente técnico no contempla ni presupuesta ni detalla ésta actividad necesaria para el cumplimiento de las metas y objetivos del proyecto.; Se hace la consulta dentro de las actividades del expediente técnico, siendo una actividad fundamental en la ejecución de veredas
- Consulta N° 3.- Referente al acabado y solaqueado en sardineles y cunetas
- Consulta N° 4.- Referente al acabado y solaqueado en badenes
- Consulta N° 5.- Respecto a las instalaciones de agua y desagüe
- Consulta N° 6.- respecto a la existencia de canales, sobre las cuales se construirán las veredas, por ende es necesario colocar un mínimo de refuerzos de acero para evitar futuras fisuras por la tensión.
- Consulta N° 7.- Para ejecutar las tapas de los causes de canales.
- Consulta N° 8.- Para ejecutar la tapa de los cruces de canales.
- Consulta N° 9.- Para la construcción de dos dados de apoyo para que descansen la losa del pontón.
- Consulta N° 10.- Referente a la pintura en los sardineles
- Consulta N° 11.- Respecto a la calidad de concreto, que se utilizara en los badenes.
- Consulta N° 12.- Referente a la partidas de sub base granular, base granular, imprimación asfáltica y pavimento de concreto asfáltico en caliente.
- Consulta N° 13.- Referente al espesor de los sardineles.
- Consulta N° 14.- Referente al metrado de veredas en los planos

### CONCLUSIONES DEL SUPERVISOR.

El Supervisor de Obra, luego del análisis que realiza al expediente de Solicitud de Ampliación de Plazo N° 04 solicitada por el Consorcio EOLO, concluye lo siguiente:

- Por los argumentos de hechos antes señalados, esta supervisión **DECLARA PROCEDENTE** la ampliación de plazo N° 04, por 50 días calendario, donde el mayor plazo de ejecución de Obra es por la afectación de la ruta crítica del calendario de ejecución de obra aprobado por la entidad.
- Esta Supervisión recomienda que se tramite vía Acto Resolutivo la Ampliación de Plazo N° 04, por el plazo de 50 días Calendarios, por causal de atrasos y paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, en aplicación del D Leg. N° 1017 y del artículo 41° y 200° de la Ley de Contrataciones del Estado.



GERENCIA GENERAL REGIONAL



culminación de la obra. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo".

Que, en virtud de los artículos citados, el Contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad, debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual; en el presente caso se ha demostrado el atraso o paralización en la ejecución de la obra generado por la causal invocada, además se ha demostrado la modificación del cronograma contractual a través de los asientos del cuaderno de obra;


Que, El plazo contractual para la culminación de obra venció el día 05 de Agosto del 2015; la solicitud y sustentación de la Ampliación de Plazo ha sido presentada el 30 de Julio de 2015 dentro del plazo vigente contractual; por lo que se observa que ha sido presentado antes del vencimiento del plazo de ejecución contractual; además se ha adjuntado los documentos sustentatorios de la causal invocada y de la afectación de la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente.

Que, Con la ampliación de plazo de 50 días calendarios, la nueva fecha de plazo será:


Fecha de inicio de Obra	12 de Agosto del 2014
Fecha programada para culminación	08 de Mayo del 2015
Ampliación de plazo N°01	22 días calendario (denegado)
Ampliación de plazo N°02	45 días calendario (aprobado) del 19/02/2015 - 04/04/2015
Nueva fecha de culminación N° 02	22 de Junio del 2015 (ampliación de plazo)
Ampliación de plazo N°03	44 días calendario (aprobado) del 05/04/2015 - 18/05/2015
Nueva fecha de culminación plazo N° 03	05/08/2015
Ampliación de plazo N° 04	50 días calendario (aprobado)
Nueva fecha de Culminación	24 de Setiembre del 2015
<b>TOTAL DE PRORROGA</b>	<b>50 días calendario (aprobado)</b>



GERENCIA GENERAL REGIONAL




Que, por consiguiente, estando al sustento técnico expuesto por el Ing. Julio Buyu Nakandakare Santana, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, mediante el reporte de la referencia, hace suyo el contenido de la Carta N° 017-2015-CONSORCIO-ARWATURO/RSPC/SO mediante Reporte N° 2628-2015-GRJ/GRI/SGSLO concluyendo que: debe otorgarse la Ampliación de Plazo N° 04 solicitado por el Ing. Wilber Sotomayor Gutiérrez, Arq. Ángel Aliaga Arauco y la Sra. Claudia Mirella Herrera Flores, en calidad de representantes comunes del Consorcio EOLO, para la obra: **Mejoramiento de Pistas y Veredas de las Principales vías del Distrito de de Ahuac, Provincia de Chupaca, Región de Junín**";



Que, de igual modo se debe tener en cuenta la carta N° 095-2015-IADC que recomienda la remisión de todo lo actuado al secretario de procesos administrativo tanto al Sub Gerente de Estudios Lic, Fredy Valencia Gutierrez. Así como tomar las acciones legales al proyectista Ing, Marcial Castro Callyahua y la Supervisión de Obra, al Consorcio Arwaturu, por la falta de pronunciamiento oportuno.



Que, con la visación de la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;



De conformidad a las atribuciones conferidas por la ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobierno Regional y sus modificatorias, en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 452-2011-GR-JUNÍN/PR por Resolución Ejecutiva Regional N° 495-2012-GR-JUNIN/PR;

### SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR** la solicitud de Ampliación de Plazo N° 04 solicitado por el contratista **Consorcio EOLO** a través de sus representantes comunes, Ing. Wilber Sotomayor Gutiérrez, Arq. Ángel Aliaga Arauco y la Sra. Claudia Mirella Herrera Flores para la obra: **"Mejoramiento de Pistas y Veredas de las Principales vías del Distrito de de Ahuac, Provincia de Chupaca, Región de Junín"** mediante Carta N° 088-C.EOLO-RC-2015, de fecha 30 de Julio del 2015.

**ARTICULO SEGUNDO.- REMITASE** copia certificas de todo lo actuado al secretario técnico para el deslinde de responsabilidades administrativas.



GERENCIA GENERAL REGIONAL



**ARTICULO TERCERO.-** Notificar copia de la presente resolución al contratista, Consorcio EOLO, Supervisor de Obra, Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencias de Supervisión y Liquidación de Obras; y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional de Junín.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**



GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Abog. JAVIER VAURI SALOME  
GERENTE GENERAL

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
Lo que transcribo a Ud. para su  
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 21 AGO 2015

Abog. A. Antonieta Vidalón Robles  
SECRETARIA GENERAL