



GERENCIA GENERAL REGIONAL



RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº 211 -2015-GRJ/GGR

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Huancayo, 31 AGO 2015

VISTO:



La Carta N° 052-CONSORCIO ALFA-2015, recepcionado con fecha 09 de agosto de 2015, suscrito por el Ingeniero Hugo P. Granados Pomasunco, en su condición de Representante Legal del Consorcio ALFA; La Carta N° 041-2015-MOSAN SRL, de fecha 17 de agosto de 2015, de la Ingeniero Melbi Marlene Moreno Urco, en su condición de representante legal de la Constructora y Consultora Mosan S.R.L; La Carta N° 086-2015-JAP-CO, de fecha 21 de agosto de 2015, del Ingeniero José Aliaga Pérez, en su condición de Coordinador de Obra; El Reporte N° 2765-2015-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 24 de agosto de 2015, del Ingeniero Julio Buyu Nakandakare Santana, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras; El Informe Legal N° 735-2015-GRJ/ORAJ, de fecha 24 de agosto de 2015, suscrito por el Director Regional de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:



El Gobierno Regional Junín y el Consorcio ALFA (en adelante "EL CONTRATISTA"), suscribieron el Contrato N° 754-2014-GRJ/ORAF, de fecha 07 de noviembre del 2014, con el objeto de la Ejecución de la Obra: **"Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo de Educación Secundaria en la I.E San Francisco de Asís en el Barrio de Ocopilla, del Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo - Junín"**, por el monto de S/. 3'831,207.14 (Tres Millones Ochocientos Treinta y Un Mil Doscientos Siete con 14/100 Nuevos Soles), a suma alzada y a todo costo, con un plazo de ejecución de doscientos diez (210) días calendario;

Que, mediante la Carta N° 052-CONSORCIO ALFA-2015, recepcionado con fecha 09 de agosto de 2015, el Ingeniero Hugo P. Granados Pomasunco, en su condición de Representante Legal del Consorcio ALFA, entrega el Expediente de Ampliación de Plazo N° 03, con atención al Ingeniero Melbi Marlene Moreno Urco, en su condición de Supervisión de Obras, solicitando la ampliación de plazo de 65 días calendario;

Que, mediante la Carta N° 041-2015-MOSAN SRL, de fecha 17 de agosto de 2015, la Ingeniero Melbi Marlene Moreno Urco, en su condición de representante legal de la Constructora y Consultora Mosan S.R.L., hace suyo el Informe Especial N° 008-2015-MOSAN SRL. En todos sus extremos;

DOC. 1177433

Exp. 0814294



GERENCIA GENERAL REGIONAL



declarándose procedente la ampliación de plazo N° 3, por 54 días calendario, siendo las conclusiones del referido informe.

El Adicional de Obra Vinculante N° 01, aprobada por la Entidad está modificando el cronograma de ejecución de la obra, y está afectando a la ruta crítica, la misma que está demostrado en PER CPM, por lo que se requiere de la aprobación de un plazo de ejecución para el adicional N° 01.

Por los antecedentes, análisis y conclusión enunciados, esta Supervisión de Obra, **declara PROCEDENTE la ampliación N° 03 por 54 días calendario**, solicitada por el Contratista Consorcio Alfa, ejecutor de la obra "Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo de Educación Secundaria en la I.E. San Francisco de Asís en el barrio de Ocopilla del Distrito de Huancayo – Provincia de Huancayo – Región Junín", materia del contrato N° 754-2014-GRJ/ORAF.

Que, mediante la Carta N° 086-2015-JAP-CO, de fecha 21 de agosto de 2015, el Ingeniero José Aliaga Pérez, en su condición de Coordinador de Obra, se dirige al Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, con relación a la ampliación de plazo N° 3 por 65 días calendario, concluyendo en lo siguiente:

- El adicional de Obra Vinculante N° 01, aprobada por la entidad, está modificando el cronograma de ejecución de la obra, y por ende se encuentra afectado a la ruta crítica, la misma que está demostrado en PER CPM, en consecuencia a los sustentos presentados, el contratista mediante CARTA N° 052-CONSORCIOALFA-2015 de fecha 08.AGO.2015 presenta a la supervisión el informe de ampliación de Plazo N° 03 por 65 días calendarios, declarándose procedente, por la Supervisión con CARTA N° 041-2015-MOSAN SRL. De fecha 17.AGO.2015, por 54 días calendarios.
- El contratista CONSORCIO ALFA. Renuncia a los mayores Gastos Generales que se pueda ocasionar por dicha ampliación, presentados en la Ampliación de Plazo N° 03.
- La Supervisión sustenta la reducción de los días planteados por el contratista, considerando que las partidas de encofrado de viga de cimentación, columnas y placas y sobre cimientado armado deberá de iniciarse de **FORMA PARALELA**, para realizar el colocado de concreto de forma monolítica, en el diagrama de GANTT, presentado por el contratista se observa que del 02/09/2015 al 13/09/2015, del 03/09/2015 al 18/09/2015, no hay actividad, las actividades **deberán ser consecutivas efectivas**.
- Sin embargo, debido a la regularización tardía de los informes trimestrales a FONIPREL, se procedieron a congelar las cuentas, impidiendo regularizar los pagos de las valorizaciones la contratista y no contando con más recursos económicos de inversión, como consecuencia se dio una reducción de personal, afectando negativamente con el rendimiento y la **MARCHA LENTA** de la obra.
- En respuesta a lo planteado se da CONFORMIDAD a la ampliación de plazo N° 03 por 65 días calendarios, presentada por el contratista CONSORCIO ALFA, ejecutor de la obra: "mejoramiento y ampliación del servicio educativo de educación secundaria en la I.E. San Francisco de Asís en el Barrio de Ocopilla – Huancayo – Huancayo – Junín",. Teniendo como detalles siguiente:

Fecha de Culminación de Plazo	Ampliación de Plazo	Nueva Fecha de Culminación de Obra
11 de enero de 2016	65 días	16 de marzo de 2016



GERENCIA GENERAL REGIONAL



Recomendando otorgar una Ampliación de plazo N° 03 de sesenta y cinco (65) Días Calendario, para la culminación de los trabajos de la obra y se proyecte la Resolución de la Ampliación de Plazo N° 03, siendo la nueva fecha de término de la obra el 16 de marzo de 2016.

Que, mediante el Reporte N° 2765-2015-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 24 de agosto de 2015, el Ingeniero Julio Buyu Nakandakare Santana, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, se dirige al Gerente Regional de Infraestructura, con relación a la ampliación de plazo N° 03 por 65 días, señalando como conclusión:

1. **APROBAR la AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 fijando un periodo de SESENTA Y CINCO (65) días calendarios.**

RECOMENDANDO

1. Se está remitiendo a la Gerencia Regional de Infraestructura, la opinión técnica desarrollada por esta SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS, comunicando la **APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 POR UN PERIODO DE SESENTA Y CINCO (65) DÍAS CALENDARIOS**, a efecto que disponga el tratamiento de emisión del acto resolutivo a través de la oficina competente.
2. Se recomienda remitir el pronunciamiento de aprobación vía acto resolutivo, a la Empresa Contratista, Supervisión de Obra y Gerencias de Línea del Gobierno Regional de Junín, para garantizar la continuidad de la obra de conformidad a lo establecido en el artículo 201° de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que, sobre el particular, la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, y modificado por la Ley N° 29873 en el artículo 41° numeral 41.6 establece:

"El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual";

Que, la causal invocada por el Contratista y aprobada por la Supervisora de Obra, se encuentra enmarcado en el artículo 200° numeral 1 y 2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 138-2012-EF, que establece:

"De conformidad con el artículo 41 de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causas ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
2. Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.
3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.
4. **Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado."**



GERENCIA GENERAL REGIONAL



Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el artículo 201°, dispone:

“Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el Cuaderno de Obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo.

El inspector o supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad, en un plazo no mayor de siete (7) días, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resolverá sobre dicha ampliación y notificará su decisión al contratista en un plazo máximo de catorce (14) días, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se considerará ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la Entidad. (...);

Que, los artículos citados establecen las causales que generan Ampliación de Plazo, los requisitos, procedimientos para la presentación, evaluación y aprobación de una Ampliación de Plazo;

Que, en el presente caso según el Contratista, la Supervisora de Obra, El Coordinador de Obra y el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, con la aprobación de la Gerencia Regional de Infraestructura, se tiene que, la Ampliación de Plazo N° 03 se genera debido a la aprobación de adicional de obra y ejecución de adicional N° 01;

Que, la solicitud, cuantificación y sustentación de la Ampliación de Plazo N° 03 ha sido presentada a la Supervisora de Obra el día 09 de agosto de 2015 dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el referido hecho se encuentra registrado en los asientos del Cuaderno de Obra, los mismos que se han adjuntado al presente; ha sido presentado antes del vencimiento del plazo de ejecución contractual; además se ha demostrado la afectación de la ruta crítica del Programa de Ejecución de Obra Vigente con el Diagrama Gantt Pert – CPM adjunto al presente;

Que, por consiguiente, estando a los fundamentos técnicos presentados por la Supervisora de Obra, y al periodo establecido por el Coordinador de Obra, por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, avalados por la Gerencia Regional de Infraestructura, debe aprobarse la Ampliación de Plazo N° 03 por el periodo de sesenta y cinco (65) días calendario para la Obra: **“Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo de Educación Secundaria en la I.E San Francisco de Asís en el Barrio de Ocopilla, del Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo - Junín”**, sin el reconociendo los mayores gastos generales, conforme al compromiso suscrito por el





GERENCIA GENERAL REGIONAL



ingeniero Hugo Pablo Granados Pomasunco en su condición de representante legal del Consorcio Alfa;

Con la visación del Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerente Regional de Infraestructura y Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 11-2015-GR-JUNÍN/PR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 3 de Ejecución del Contrato N° 754-2014-GRJ/ORAF, sin el reconocimiento de gastos generales, solicitado por el Ingeniero Hugo P. Granados Pomasunco en su condición de representante legal del CONSORCIO ALFA, para la ejecución de la Obra: **“Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo de Educación Secundaria en la I.E San Francisco de Asís en el Barrio de Ocopilla, del Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo - Junín”**, por el periodo de sesenta y cinco (65) días calendario el mismo que modificará la fecha de terminación del plazo contractual del 12 de enero del 2016 al 16 de marzo del 2016; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, la presente Resolución al consorcio ALFA, y transcribirla a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Abog. JAVIER YAURI SALOME
GERENTE GENERAL

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 31 AGO 2015

Abog. A. Antonieta Vidalón Robles
SECRETARIA GENERAL