



"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN"

## RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº 251 -2015-GRJ/GGR

Huancayo, 16 OCT 2015

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

### VISTO:

El Informe Legal Nº 886-2015-GRJ/ORAJ con fecha 05 de Octubre del 2015; el Reporte Nº 3185-2015-GRJ-GRI-SGSLO de fecha 25 de Setiembre del 2015; el Informe Técnico Nº 008-2015-CO./AJC de fecha 25 de Setiembre del 2015; la Carta Nº 077-2015/HCD, recibida el 23 de Setiembre del 2015; la Carta Nº 174-2015-A&S-GG, recepcionado con fecha 23 de Setiembre del 2015, sobre Ampliación de Plazo Nº 13 en la ejecución de la Obra **"Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud de Mazamari – Micro Red Satipo – Diresa JUNIN Distrito de Mazamari – Satipo – Región Junín"**, solicitado por el Consorcio PACIFICO y;

### CONSIDERANDO:

**Primero:** Conforme fluye del expediente, se aprecia que El Gobierno Regional Junín y el Consorcio Pacifico -en adelante EL CONTRATISTA-, suscribieron el Contrato Nº 939-2013-GRJ/ORAF, de fecha 12 de Junio del 2013, con el objeto que el Consorcio citado ejecute la Obra: **"Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Mazamari, Micro Red Satipo - Diresa-Junín, Distrito Mazamari-Satipo-Junin"**, por el monto total de S/. 6'345,000.00 (Seis Millones Trescientos Cuarenta y Cinco Mil Nuevos Soles), por el sistema de contratación a Suma Alzada con un plazo de ejecución de doscientos cuarenta (240) días calendario;

**Segundo:** Mediante la Carta Nº 174-2015-A&S-GG, con fecha de recepción 23 de Setiembre del 2015, suscrito por el Ingeniero Hamilton Escudero Escudero, en su condición de representante legal del Consorcio PACIFICO, se dirige a la Supervisora de Obra, solicitando la ampliación de plazo parcial Nº 13, por cincuenta y ocho (58) días calendarios, por la causal atraso de obra por falta de ejecución de trabajos adicionales previos, de los cuales la entidad viene formulando el expediente técnico, según Carta Nº 630-2015-GRJ/GRI/SGSLO, "Causal Nº 1:

*Por atrasos y/o paralizaciones no atribuibles al contratista, generados por trabajos no contemplados en el expediente técnico contratado y que son trabajos adicionales, que no permiten la ejecución de las partidas contractuales del proyecto, afectando la ruta crítica de la obra; cuya elaboración del expediente técnico fue ordenado por la Entidad con Carta Nº 630-2015-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 13 de Julio y comunicado el 15 de Julio del presente año, lo cual indicamos no permite el*

DOC 1246257

Exp. 0849574



"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN"

*desarrollo normal de las actividades programadas, incurriendo el ritmo lento de obra."*

**Tercero:** Mediante Carta N° 077-2015/HCD, con fecha de recepción el 23 de Setiembre del 2015 la Arquitecta Hilda Magna Cuevas De La Cruz, en su condición de Supervisor de Obra, después de la revisión y análisis de la Ampliación de Plazo Parcial N° 13 opina que PROCEDE aprobar 58 DÍAS CALENDARIOS, comprendido entre el 24 de Setiembre del 2015 al 20 de Noviembre del 2015, y lo remite a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, adjuntando el Informe N° 009-2015/HCD-SO, en el que expone entre otros aspectos el siguiente objetivo:

*Ampliar el plazo de ejecución de obra por la causal ATRASOS Y/O PARALIZACIONES NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, en este caso por el tiempo que la Entidad requiere para la formulación y aprobación del expediente técnico del adicional de obra, indispensable para lograr la meta del proyecto y que constituirá la prestación adicional de obra N° 02.*

*Además la Supervisora de Obra expone las siguientes conclusiones y recomendaciones:*

- *Que, con fecha 23 de Setiembre se vence el plazo contractual de acuerdo a la ampliación de plazo N° 12, aprobado por la Entidad según RGGR N° 152-2015-GRJ/GGR.*
- *El contratista presentó su solicitud el 23 de Setiembre del 2015, de acuerdo al Artículo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones.*
- *Esta supervisión opina que es PROCEDENTE aprobar la ampliación de plazo parcial N° 13 por 58 días calendarios, solicitados por el contratista.*
- *El periodo de vigencia de la ampliación de plazo a otorgar está comprendido entre los días 24 de Setiembre al 20 de Noviembre del 2015.*
- *La Entidad deberá prever el pago de mayores gastos generales, de acuerdo a normas vigentes, por ritmo lento de obra.*

**Cuarto:** Mediante Informe Técnico N° 008-2015-CO./AJC de fecha 25 de Setiembre del 2015, el Coordinador de Obra Arq. Alberto Jaime Casas, se dirige al Sub Gerente de Supervisión y liquidación de Obras, Ing. Julio Buyu Nakandakare Santana, concluyendo que, al haberse cumplido el procedimiento que establece el artículo 201° del Reglamento y en concordancia al Artículo 207° del mismo reglamento se declare procedente la ampliación de plazo N° 13 por 45 días calendarios para la ejecución de la Obra;

**Quinto:** Con Reporte N° 3185-2015-GRJ-GRI-SGSLO, con fecha de recepción 25 de Setiembre del 2015, el Ing. Julio Buyu Nakandakare Santana, se dirige al Gerente Regional de Infraestructura, con relación a la aprobación de ampliación de plazo parcial N° 13, opinando declarar procedente la ampliación de plazo N° 13 por cuarenta y cinco (45) días calendarios para la ejecución de la obra, quedando la nueva fecha de vencimiento del plazo contractual el 07 de Noviembre del 2015. Y estableciéndose el reconocimiento de mayores gastos generales la



¡DESARROLLO SOSTENIBLE CON IDENTIDAD!

"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN"

suma de un nuevo sol por cada día, recomendando aprobar la ampliación de plazo N° 13 mediante Resolución Administrativa, previa opinión legal favorable de la Dirección Regional de Asesoría Jurídica, la misma que cuenta con el proveído de la Gerencia Regional de Infraestructura que dispone: "Proyectar Resolución Se Aprueba Ampliación de Plazo";

**Sexto:** Sobre el particular, la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, y modificado por la Ley N° 29873 en el artículo 41° numeral 41.6 establece:

*"El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual";*

**Séptimo:** La causal invocada por el Contratista y aprobada por la Supervisora de Obra, se encuentra enmarcado en el Artículo 200° numeral 1. del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 138-2012-EF, que establece:

*"De conformidad con el Artículo 41° de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:*

*1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista";*

**Octavo:** El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el artículo 201°, dispone:

*"Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el Cuaderno de Obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo.*

*El inspector o supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad, en un plazo no mayor de siete (7) días, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resolverá sobre dicha ampliación y notificará su decisión al contratista en un plazo máximo de catorce (14) días, contados desde el día siguiente de la recepción del*



"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN"

*indicado informe. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se considerará ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la Entidad. (...)"*

**Noveno:** En el presente caso según el Contratista, la Supervisora de Obra, El Coordinador de Obra y el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, con la aprobación de la Gerencia Regional de Infraestructura, se tiene que, la Ampliación de Plazo Parcial N° 13 se genera para facilitar la formulación y aprobación del expediente técnico de la Prestación Adicional de Obra N° 02 y Deductivo Vinculante, así como la autorización de su ejecución, que son causas no atribuibles al contratista;

**Decimo:** La solicitud, cuantificación y sustentación de la Ampliación de Plazo N° 13 ha sido presentada a la Supervisora de Obra el día 23 de Setiembre del 2015 dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el referido hecho se encuentran registrado en los asientos del Cuaderno de Obra, los mismo que obran en el expediente adjuntado al presente; además ha sido presentado antes del vencimiento del plazo de ejecución contractual (23 de Setiembre del 2015); además se ha demostrado la afectación de la ruta crítica del Programa de Ejecución de Obra Vigente con el Diagrama Gantt Pert – CPM adjunto al presente;

**Undécimo:** Por consiguiente, estando a los fundamentos técnicos presentados por la Supervisora de Obra, Coordinador de Obra, por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, avalados por la Gerencia Regional de Infraestructura, debe aprobarse la Ampliación de Plazo N° 13 por el periodo de cuarenta y cinco (45) días calendario para la Obra: **"Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Mazamari – Micro Red Mazamari – Red Satipo – Diresa – Junín, Distrito de Mazamari – Satipo - Junín"**, reconociendo los mayores gastos generales por la suma de un nuevo sol por cada día;

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y contando con las visaciones del Sub Gerente de la Sub Gerencia citada, del Gerente Regional de Infraestructura y Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 y sus modificatorias, Resolución Ejecutiva Regional N° 001-2015-GRJ/PR, y Resolución Ejecutiva Regional N° 11-2015-GR-JUNIN/PR;

### SE RESUELVE:

**1.- APROBAR** la solicitud de Ampliación de Plazo N° 13 solicitado por el Consorcio Pacífico, para la ejecución de la Obra: **"Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Mazamari – Micro Red Mazamari – Red Satipo – Diresa – Junín, Distrito de Mazamari – Satipo - Junín"**, por el periodo de



"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN"

periodo de cuarenta y cinco (45) días calendario, con el reconocimiento de los mayores gastos generales por la suma de un nuevo sol por cada día, periodo que modificará la terminación del plazo contractual del 24 de Setiembre del 2015 al 07 de Noviembre del 2015.

**2.- NOTIFICAR**, una copia de la presente Resolución al Consorcio PACÍFICO, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y a los demás Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Abog. JAVIER YAURI SALOME  
GERENTE GENERAL

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
Lo que transcribo a Ud. para su  
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 19 OCT 2015

Abog. A. Antonieta Vidalón Roples  
SECRETARIA GENERAL

