



## RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº **377** -2017-GRJ/GGR

Huancayo, **21** SEP 2017

### EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

#### VISTO:

El Informe N° 010-2017-GRJ/GRI/SGO/RO-RMAH de fecha 31 de agosto de 2017, a través del cual el residente de obra, solicita la ampliación de plazo N° 05 para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la Carretera Pomachaca – La Unión – Condorcocha – Caripa Distrito de La Unión Leticia, Provincia de Tarma - Junín";

#### CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín a través de la Sub Gerencia de Obras, viene ejecutando la obra: "Mejoramiento de la Carretera Pomachaca – La Unión – Condorcocha – Caripa – Distrito de La Unión Leticia, Provincia de Tarma - Junín", por la modalidad de administración directa, con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendario;

Que, mediante el Informe N° 010-2017-GRJ/GRI/SGO/RO-RMAH de fecha 31 de agosto de 2017, el residente de obra, solicita la ampliación de plazo por un periodo de dieciocho (18) días calendario, sustentando las causales en: Falta de maquinarias para empezar la ejecución de partidas de excavación de material suelto, la misma que se sustente desde el 04 de agosto al 22 de agosto de 2017, fecha en la cual se levantó la causal;

Que, a través del Informe N° 16-2017-SO/JATM de fecha 06 de agosto de 2017, el supervisor de obra, concluye y señala que se declare procedente la solicitud de ampliación de plazo N° 05 por dieciocho (18) días calendario, computados desde el 11 de setiembre al 28 de setiembre de 2017, por los fundamentos técnicos expuestos en su informe donde señala que la causal de la ampliación invocada es por la no ejecución de las partidas que encuentran en la ruta crítica y que son movimientos de tierras, sub base y base, pavimentos, obras de arte y drenaje y señalización y seguridad ciudadana;

Que, por el Informe Técnico N° 226-2017-GRJ/GRI/SGSLO-CO-EDT de fecha 08 de setiembre de 2017, la coordinadora de obra, presenta su informe ante el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, donde opina que se apruebe la ampliación de plazo N° 05 por dieciocho (18) días calendario, por la causal de atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la Entidad;

Que, mediante el Informe Técnico N° 352-2017-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 08 de setiembre de 2017, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, emite opinión señalando que se declare procedente la aprobación de la solicitud de ampliación de plazo

GERENCIA GENERAL	
DOC. N°	2289916
EXP. N°	1550793



N° 05 por dieciocho (18) días calendario, con efectividad del 11 al 28 de setiembre de 2017, por los motivos técnicos expuestos en su informe y recomienda proseguir con el trámite y aprobar, vía acto resolutivo;

Que, a través del Informe Técnico N° 239-2017-GRJ/GRI de fecha 11 de setiembre de 2017, el Gerente Regional de Infraestructura, opina que se apruebe la solicitud de ampliación de plazo N° 05 por dieciocho (18) días calendario, sin ampliación presupuestaria alguna, periodo que modificará la terminación del plazo de ejecución de obra al 28 de setiembre de 2017, la que se encuentra de acuerdo a la siguiente causal: Por atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la Entidad;



Que, el Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, emite el Informe Legal N° 450-2017-GRJ/ORAJ de fecha 15 de setiembre de 2017, donde recomienda declarar procedente la solicitud de ampliación de plazo N° 05 por dieciocho (18) días calendario, para la obra: "Mejoramiento de la Carretera Pomachaca – La Unión – Condorcocha – Caripa – Distrito de La Unión Leticia, Provincia de Tarma – Junín", computado del 11 de setiembre al 28 de setiembre de 2017;



Que, sobre el particular, el numeral 5) del artículo 1° de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG-Normas que regulan la ejecución de las obras públicas por Administración Directa, establece que:

*"En la etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un "Cuaderno de Obra", debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará, la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de los materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra";*



Que, por su parte la Directiva N° 005 – 2009-GR-JUNIN, "Normas y Procedimientos Para la Ejecución de Obras Públicas por Ejecución Presupuestaria Directa en el Gobierno Regional Junín", en el numeral 6.5.4., señala en el segundo párrafo lo siguiente: "Informes sustentatorios de ampliación de plazo.- El plazo pactado sólo podrá ser prorrogado cuando se justifique documentadamente las causales y éstas modifiquen la ruta crítica del calendario valorizado de avance de obra y PERT-CPM, siendo las causales:

- a) Por atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor;
- b) Atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la Entidad;
- c) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados;

(...)

b. Procedimiento

- El ejecutor por intermedio de su Residente de Obra, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo.
- Dentro de los quince (15) días naturales de concluido el hecho invocado, el ejecutor solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el supervisor o inspector presentando un expediente de ampliación de plazo";



Que, por su parte, respecto al procedimiento previsto en la Directiva N° 005 - 2009 – GR-JUNIN, se contempla que:

*El ejecutor por intermedio de su Residente de Obra, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo.*

*Dentro de los quince (15) días naturales de concluido el hecho invocado, el ejecutor solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de Ampliación de Plazo ante el Supervisor o Inspector presentando un expediente de ampliación de plazo.*

*El Supervisor o Inspector analizará lo expuesto por el contratista y presentará un informe a Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras con opinión de procedencia o no de lo solicitado, en el plazo máximo de siete (07) días naturales de haber recibido el expediente del ejecutor.*

*Los expedientes de ampliación no serán devueltos para adicionar documentación y/o arreglar sustentación.*

*En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente contractual, la solicitud documentada se efectuará antes del vencimiento del mismo;*

*La Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, previo informe técnico del coordinador de obra (administrador del contrato), elevará su informe con opinión, a la Gerencia Regional de Infraestructura, dentro de un plazo de tres (03) días naturales;*

*La Gerencia Regional de Infraestructura dentro de dos días naturales emitirá su informe técnico y lo derivará a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para que emita opinión presupuestal y a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica quien emitirá su informe legal y se emitirá el resolutive de la Gerencia General Regional y notificará a las partes en un plazo máximo de cinco (05) días naturales desde la recepción de la documentación”;*

Que, los artículos citados establecen las causales, condiciones y procedimientos para la presentación, evaluación y aprobación de una ampliación de plazo. En el presente caso, según la evaluación técnica efectuada por el supervisor de obra, coordinadora de obra, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras y Gerente Regional de Infraestructura, la ampliación de plazo N° 05, cumple con lo establecido por Ley y debe aprobarse;

Que, en relación con lo señalado se observa copias del cuaderno de obra en el cual el residente y supervisor de obra, anotan en los asientos las ocurrencias que conllevan al pedido de ampliación de plazo de obra, siendo en el presente caso la no adquisición de maquinarias por parte de la Entidad para realizar los trabajos programados en el cronograma de actividades, tal como se puede apreciar en los asientos N° 189, sin embargo, con fecha 22 de agosto se dio por concluida dicha causal, tal como consta en el asiento N° 198 y 209 del cuaderno de obra, lo que imposibilita el normal desarrollo de ejecución de obra, tal como lo señala en su informe el supervisor de obra;

Que, la causal señalada modifica el calendario valorizado vigente de avande de obra que afecta la ruta crítica, por lo que la causal de ampliación de plazo anotada en el cuaderno de obra, justifica los dieciocho (18) días solicitados, además se observa que se tiene la nueva programación PER – CPM que justifica la modificación de la ruta crítica de la obra;



Que, en mérito de los informes técnicos referidos anteriormente, corresponde aprobar el pedido de ampliación de plazo N° 05 por dieciocho (18) días calendario, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la Carretera Pomachaca – La Unión – Condorcocha – Caripa Distrito de La Unión Leticia, Provincia de Tarma - Junín", contabilizado del 11 de setiembre al 28 de setiembre de 2017, sin ampliación presupuestal alguna;



Con el visto de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, la Gerencia Regional de Infraestructura y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica que otorga el visto respectivo en razón que es una obligación establecida en el Reglamento de Organización de Funciones y Manual de Organización y Funciones de la Entidad; y,

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 114-2016-GR-JUNIN/GR, suscrita por el Gobernador Regional de Junín;



#### SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.- Aprobar**, la ampliación de plazo N° 05 por dieciocho (18) días calendario, sin ampliación presupuestaria alguna, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la Carretera Pomachaca – La Unión – Condorcocha – Caripa Distrito de La Unión Leticia, Provincia de Tarma - Junín", solicitada por el residente de obra mediante el Informe N° 010-2017-GRJ/GRI/SGO/RO-RMAH de fecha 31 de agosto de 2017, contabilizado del 11 de setiembre al 28 de setiembre de 2017, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.- Notificar**, copia de la presente Resolución al residente de obra, al supervisor de obra, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Obras, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines.



**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Abog. JAVIER YAURI SALOME  
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNIN  
Lo que transcribo a Ud. para su  
conocimiento y fines pertinentes

HYO.

21 SET. 2017

Abog. A. Antonieta Vidalon Robles  
SECRETARIA GENERAL