



GERENCIA GENERAL REGIONAL



RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº 207 -2015-GRJ/GGR.

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Huancayo, 26 AGO 2015

VISTO:

La Resolución Gerencial General Regional Nº 151-2015-GRJ/GGR, de fecha 02 de julio de 2015; El Acta de Reunión de Solución de Controversias Vía Trato Directo de fecha 05 de agosto de 2015; El Reporte Nº 2519-2015-GRI/SGSLO, de fecha 10 de agosto de 2015 suscrito por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Gerencial General Regional Nº 151-2015-GRJ/GGR, de fecha 02 de julio de 2015, el Gerente General Regional resuelve denegar la Ampliación de Plazo Nº 08 presentado por el señor Allen Concha Huaranga., para la Obra: **"Mejoramiento de la Carretera Valle Yacus: Tramo I (Jauja – Huertas – Molinos – Julcan – Masma – Ataura), tramo II (Molinos – Barrio Centro Progreso) y Tramo III (Masma – Huamali – Masma Chicche), Provincia de Jauja – Región Junín"**, mediante la Carta S/N., recibida el 15 de junio del 2015;

Que, mediante la Carta S/N., de fecha 13 de julio de 2015, el señor Allen Fernando Concha Huaranga, en su condición de Sub Gerente de Proyecto de Responsabilidad Social – División Asuntos Corporativos, solicita una conciliación para solucionar la denegatoria de la Ampliación de Plazo Nº 08; con los fundamentos que contiene la Carta S/N., de fecha 13 de julio de 2015;

Que, mediante el Informe Nº 066-2015-GRJ-SGSLO/IO-V.YACUS-ADPC., de fecha 04 de agosto de 2015, el Ingeniero Arturo Daniel Del Pozo Castro, en su condición de Inspector de Obra presenta el Informe Técnico para la conciliación, justificando dentro de lo analizado que se reconoce las actividades de "T.S.B" y "Señalización y Seguridad Vial", considerando que a la fecha establecida en la Ampliación de Plazo Nº 7 (12/07/15), deberían tenerse pendientes solamente el 35% de ambas actividades mencionadas, lo que generaría 50 D.C. como ampliación de plazo. Debería, asimismo, tenerse en cuenta, que todas las actividades diferentes a las indicadas en el análisis anterior se encontrarían ejecutándose fuera del plazo contractual, por tanto debería de aplicarse las penalidades correspondientes establecidas en el

DOC. 1171531

Exp. 0801810



GERENCIA GENERAL REGIONAL



Convenio entre el Gobierno Regional Junín y el Banco de Crédito del Perú, concluyendo:

CONCLUSIONES:

- El Banco de Crédito del Perú ha solicitado ampliación de plazo N° 08 por 64 días calendario, por causal invocado de aprobación de prestación adicional de obra 04.
- La Inspección de Obra declara **IMPROCEDENTE** la solicitud de Ampliación de Plazo N° 08, por 64 D.C. a partir del 13/JUL/2015 hasta el 14/SET/2015, determinado por el análisis ejecutado por esta Inspección de Obra a los documentos de programación de obra vigente.
- Se ha realizado el informe en el marco del cumplimiento de la Ley de obras por impuesto y supletoriamente por LCE, su Reglamento y de la Directiva N° 04-2009-GRJ.
- Esta Inspección de Obra ha ejecutado el análisis a partir de la causal que genera el Adicional de Obra N° 04, que fue el incremento del 35% de emulsión asfáltica, que sería la magnitud de las actividades involucradas que faltaría por ejecutar.

Que, mediante el Reporte N° 2465-2015-GRI/SGSLO, de fecha 05 de agosto de 2015, el Ingeniero Julio Buyu Nakandakare Santana, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, remite la propuesta para conciliación de la ampliación de Plazo N° 08, luego de efectuar la evaluación al informe N° 066-2015-GRJ-SGSLO/IO-V.YACUS-ADPC, aprueba 33 días calendarios a fin se lleve a cabo la conciliación vía trato directo con el Banco de Crédito del Perú;

Que, el día 05 de agosto de 2015, de una parte el Gobierno Regional Junín, representado por el Abogado Javier Yauri Salomé en su condición de Gerente General Regional y el Ingeniero William Bejarano Rivera en su condición de Gerente Regional de Infraestructura y de la otra parte el Banco de Crédito del Perú (BCP), representado por su Gerente de Relaciones Sr. Jorge Enrique Silva Dávila, suscribieron el ACTA DE REUNIÓN DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS VÍA TRATO DIRECTO, en mérito al numeral 10.1 de la Cláusula Décima "**Solución de Conflictos**" del Convenio de Cooperación suscrita entre la Entidad y el BCP, mediante el cual llegan al siguiente acuerdo conciliatorio:

"Conclusión: La Entidad otorga la Ampliación de Plazo solicitada por 33 días Calendarios, teniendo como nueva fecha de término de Obra el 15 de agosto del 2015, la misma que no genera mayores gastos generales en su ejecución".

Que, por intermedio del Reporte N° 2519-2015-GRI-SGSLO, de fecha 10 de agosto de 2015, el Ingeniero Julio Buyu Nakandakare Santana, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras expone que: "En mérito al Acta de Reunión de solución de controversias vía trato directo de fecha 05 de agosto de 2015, suscrito por el Gerente General Regional – Abogado Javier Yauri Salomé, Gerente Regional de Infraestructura Ingeniero William Bejarano Rivera y el Gerente de Relaciones del Banco de Crédito del Perú, Sr. Jorge Silva Dávila, y el numeral 10.1 de la cláusula DECIMA del convenio de cooperación suscrita al amparo de la Ley N° 29230, se recomienda aprobar la ampliación de plazo N° 08 denegado vía acto Resolutivo



GERENCIA GENERAL REGIONAL



N° 151-2015-GRJ/GGR, de fecha 02 de julio del 2015, por 33 días calendarios, el cual se contabilizara desde el 13/07/2015 al 15/08/15. Teniendo en consideración el Informe N° 066-2015-GRJ-SGSLO/IO-V.YACUS-ADPC, del Inspector de Obra y expediente adjunto, **se recomienda aprobar la solicitud de Ampliación de Plazo N° 08, por 33 días calendarios**, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la Carretera Valle Yacus Tramo I: (Jauja – Huertas – Molinos – Julcan – Masma – Ataura), Tramo II: (Molinos – Barrio Centro – Progreso), Tramo III: (Masma Chicche, Provincia de Jauja Región Junín)", en cumplimiento al Acta de Reunión de solución de controversias vía trato directo de fecha 05 de agosto de 2015.”;

Que, el plazo, es el tiempo legal o contractualmente establecido que ha de transcurrir de manera continua sin sufrir una ruptura en su secuencia hasta que se produzca el efecto jurídico requerido, por tanto, debe estimarse que el periodo de treinta y tres (33) días calendarios concedido, debe aplicarse desde la fecha de vencimiento del plazo contractual, a efectos de no vulnerar el normal transcurso del plazo contractual;



Que, por consiguiente, la Ampliación de Plazo N° 08, solicitado por el Banco de Crédito del Perú (BCP) debe aprobarse en parte por treinta y tres (33) días; con tal fin debe dejarse sin efecto la Resolución Gerencial General Regional N° 151-2015-GRJ/GGR, de fecha 02 de julio de 2015;

Con la visación del Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerencia Regional de Infraestructura y Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

De conformidad con las facultades y atribuciones dispuestas por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 011-2015-GR-JUNÍN/PR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO, la Resolución Gerencial General Regional N° 151-2015-GRJ/GGR, de fecha 02 de julio de 2015; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR en parte la Ampliación de Plazo N° 08 por treinta y tres (33) días calendario, *por trato directo*, solicitado por el Banco de Crédito del Perú (BCP) para la Obra: “**Mejoramiento de la Carretera Valle Yacus: Tramo I (Jauja – Huertas – Molinos – Julcan – Masma – Ataura), tramo II (Molinos – Barrio Centro Progreso y Tramo III (Masma – Huamali – Masma Chicche), Provincia de Jauja – Región Junín**”, en virtud del “Acta de Reunión de Solución de Controversias Vía Trato





GERENCIA GENERAL REGIONAL



Directo" de fecha 05 de agosto de 2015; plazo que se computará desde el día 13 de julio hasta el 15 de agosto del 2015; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, con conocimiento del Banco de Crédito del Perú (BCP).

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Abog. JAVIER YAURI SALOME
GERENTE GENERAL



GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYQ. 26 AGO 2015

Abog. A. Antonieta Vidalón Robles
SECRETARIA GENERAL