



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"



RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° **219** 2017 -GRJ/GRI

Huancayo, **06 JUN 2017**

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

VISTO:

La Carta N° 086-2017-GRJ/GRI/SGS-LO-MRC, de fecha 30 de Mayo del 2017, mediante el cual la Responsable de Liquidación de Obras del Gobierno Regional Junín, remite el expediente de Liquidación Técnico de contrato de Obra, para su aprobación mediante Acto Resolutivo previa verificación correspondiente a la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD HUACAMAYO, CHURINGAVENI EINCHATINGARI, CATEGORIA I-1 DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS"**, CON CODIGO SNIP N° 2265746.

El Informe Técnico N° 200-2017-GRJ/GRI/SGS-LO, de fecha 31 de Mayo del 2017, mediante el cual el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, emite conformidad de expedientes de Liquidación Técnico de Contrato de Obra, y remite para su aprobación mediante Acto Resolutivo.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Art. 194 de la Carta Magna vigente, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico.

Que, la entidad Gobierno Regional de Junín a través de Gerencia Regional de Infraestructura y Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra consideró dentro del Plan de Inversiones, fomentar el bienestar y desarrollo integral y armónico en el ámbito de su jurisdicción, en este caso, el proyecto se denominó: **"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD HUACAMAYO, CHURINGAVENI EINCHATINGARI, CATEGORIA I-1 DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS"**, CON CODIGO SNIP N° 2265746.

Que, mediante el CONTRATO N° 0253-2016-GRJ/ORAF, de fecha 21 de Noviembre del 2016, se suscribe el Contrato de la Ejecución de la Obra **"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD**



G. R. I.	
REG. N°	2109600
EXP. N°	1405199



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"



HUACAMAYO, CHURINGAVENI EINCHATINGARI, CATEGORIA I-1 DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS", CON CODIGO SNIP N° 2265746, de una parte el Gobierno Regional Junín y de la otra parte la empresa **MINERÍA & CONSTRUCCION MORALITOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**, debidamente representado por su Gerente General Sr. MORALES TRISTAN Edwin, por el monto contractual de S/. 397,611.22 Soles, por el sistema de ejecución a suma alzada, con un plazo de ejecución de 30 días calendarios.

Que, según Acta de Recepción de Obra en base a la RGRI N° 074-2017-GRJ/GRI, conformado por los siguientes: Presidente: Arq. Magdalena FERIL YAURI (Coordinador de Obra), Secretario: M.C. Fernando POLANCO HINOSTROZA (Director Ejecutivo Red de Salud de Chanchamayo), Asesor: Ing. Marco Antonio VARILLAS CASTILLO (Supervisor de Obra); por el Contratista la empresa **MINERÍA & CONSTRUCCION MORALITOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**, debidamente representado por su Gerente General Sr. MORALES TRISTAN Edwin y el residente de Obra Ing. Gilmer Uver MARAVI BRAÑES, la comisión recepcionó la obra el 08 de Marzo del 2017.

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225 (en adelante el Reglamento), en el **artículo 179°.-** Liquidación del Contrato de Obra, establece:

... "El contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad debe pronunciarse con cálculos detallados, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, es responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidación en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.

Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta debe pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas. En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.

Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. En el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, la liquidación final se practica con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados; mientras que en las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada la liquidación se practica con los precios,





"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"



gastos generales y utilidad del valor referencial, afectados por el factor de relación. No se procede a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 40° de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones con el Estado, establece el Plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 7 años.

Que, en conformidad a la Carta N° 086-2017-GRJ/GRI/SGS-LO-MRC, de fecha 30 de Mayo del 2017, presentado por la Responsable de Liquidación de Obras, remite la liquidación Técnica de Contrato de Obra: **"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD HUACAMAYO, CHURINGAVENI EINCHATINGARI, CATEGORIA I-1 DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS"**, CON CODIGO SNIP N° 2265746, el mismo que fue presentado por la **MINERÍA & CONSTRUCCION MORALITOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**, debidamente representado por su Gerente General Sr. MORALES TRISTAN Edwin, por la entidad evaluado por el Supervisor de Obra Ing. Marco A. VARILLAS CASTILLO CIP N° 90855, por el Coordinador de Obra Arq. Magdalena FERIL YAURI CAP N° 10585, el mismo con el resumen siguiente:

Del Coordinador del Contrato de obra informa lo siguiente:

ANTECEDENTES:

Del Contratista:

- Que, en fecha 02/11/2016 el Comité Especial otorgó la Buena Pro de la AS-SM-097-2016-GRJ-CS-1, a la empresa **MINERÍA & CONSTRUCCION MORALITOS S.A.C.**, para contratar la Ejecución de la Obra **"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD HUACAMAYO, CHURINGAVENI EINCHATINGARI CATEGORIA I - 1 DISTRITO DE PERENE PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN - EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDÍGENAS"**.
- Que, en fecha 21/11/2016 el Gobierno Regional de Junín, suscribe el Contrato N° 253-2016-GRJ/ORAF con la empresa **MINERÍA & CONSTRUCCION MORALITOS S.A.C.**, representado por el Sr. EDWIN MORALES TRISTAN, para la Ejecución del proyecto en referencia, por un monto ascendente a **S/. 397,611.22 SOLES (Trescientos Noventa y Siete Mil Seiscientos Once con 22/100 nuevos soles)**, por un plazo de 30 días calendarios.
- Que, en fecha 12/12/2016, el GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN, realiza la Entrega de Terreno a la empresa **MINERÍA & CONSTRUCCION MORALITOS S.A.C.**, siendo designado como Supervisor de Obra el Ing. Marco Antonio VARILLAS CASTILLO, dándose Inicio de Obra el 13/12/2016, teniendo como fecha de culminación el 11/01/2017, siendo designado como Residente de Obra el Ing. Hugo Valencia Miranda, reemplazado por Ing. Giermer Uver Maravi Brañes.
- Que, en fecha 19/12/2016, se terminó la ejecución de la obra conforme a lo informado por el Supervisor de Obra, solicitando la conformación del Comité de Recepción, quienes en fecha 08/03/2017, se constituyeron en la obra para realizar la Recepción de Obra correspondiente.

Del Supervisor:

- Que, en fecha 10/12/2016, mediante Orden de Servicio N° 5022, se contrató al Ing. Marco Antonio VARILLAS CASTILLO, para brindar los Servicios de Consultoría de Obra para la Supervisión de Obra: **"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD HUACAMAYO, CHURINGAVENI EINCHATINGARI CATEGORIA I - 1 DISTRITO DE PERENE PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN - EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDÍGENAS"**.
- Que, en fecha 06/12/2016, mediante CARTA 3030-2016-GRJ/GRI/SGSLO, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, realizó la presentación del Supervisor de Obra Ing. MARCO ANTONIO VARILLAS CASTILLO, para que realice las coordinaciones correspondientes para la Entrega de Terreno e Inicio de Obra.





"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"



CONTROL DE PLAZOS:

○ Suscripción de Contrato de Obra	21/11/2016
○ Fecha de Entrega de Terreno	12/12/2016
○ Fecha de Inicio de Obra	13/12/2016
○ Plazo de ejecución en días calendarios	30 D.C.
○ Fecha Prevista de Término de Obra	11/01/2017
○ Término Final de Obra	19/12/2016
○ Suscripción de Acta de Culminación de Obra	19/12/2016
○ Total Días Calendarios Ejecutados	07 D.C.
○ Suscripción de Acta de Recepción de Obra	08/03/2017
○ Plazo para entrega de Liquidación de Contrato (Contratista)	60 D.C.
○ Fecha Límite de entrega de Liquidación de Contrato (Contratista)	07/05/2017
○ Entrega de Liquidación de Obra por parte del Contratista	24/03/2017
○ Plazo para revisión de Liquidación de Contrato (Entidad)	60 D.C.
○ Fecha Límite de Aprobación Liquidación de Contrato (Entidad)	23/05/2017
○ Pronunciamento de Supervisor de Obra	27/03/2017
○ Observaciones a Liquidación de Contrato de Obra	17/04/2017
○ Subsanación de Observaciones a Liquidación de Contrato	27/04/2017

SOBRE LA EJECUCION DE OBRA:

○ PRESUPUESTO REFERENCIAL	: S/. 397,611.22
○ PRESUPUESTO CONTRATADO	: S/. 397,611.22
○ FACTOR DE RELACIÓN	: 1.000
○ FECHA DE PRESUPUESTO BASE E.T.	: Mayo 2016
○ PROCESO DE SELECCIÓN	: AS-SM-97-2016-GRJ-CS-1
○ FINANCIAMIENTO	: GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
○ CONTRATISTA	: MINERIA & CONSTRUCCION MORALITOS S.A.C.
○ CONTRATO N°	: 253 - 2016 -GRJ / ORAF
○ MODALIDAD	: SUMA ALZADA
○ ADELANTO DIRECTO 10%	: S/. 0.00
○ ADELANTO PARA MATERIALES 20%	: S/. 0.00
○ PRESUPUESTO DE ADICIONAL DE OBRA	: S/. 0.00
○ PRESUPUESTO DE DEDUCTIVO ED OBRA	: S/. 0.00
○ CÁLCULOS DE REAJUSTES	: S/. 0.00 (EQUIPAMIENTO)
○ PRESUPUESTO FINANCIERO FINAL	: S/. 397,611.22
○ RESIDENTE DE OBRA	: Ing. Hugo Valencia Miranda (Inicio) Ing. Gilmer Uver Maravi Brañes (reemplazo)
○ SUPERVISOR DE OBRA	: Ing. Marco Antonio VARILLAS CASTILLO

DE LA REVISION Y EVALUACION DE LA LIQUIDACION DE CONTRATO

De la revisión de los documentos, se tiene:

- Mediante CARTA N° 010 2017-MCM/GG, de fecha 24 de Marzo del 2017, la empresa **MINERIA & CONSTRUCCION MORALITOS S.A.C.**, presenta la Liquidación de Contrato de Obra al Supervisor de Obra Ing. Marco Antonio VARILLAS CASTILLO.
- Mediante CARTA N°010-2017-MAVC/SUP, de fecha 27 de marzo del 2017, emitido por el Supervisor de Obra Ing. Marco Antonio VARILLAS CASTILLO, adjunta el INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO, quien realiza la revisión del Expediente de Liquidación de Contrato de Obra, concluyendo:
 - a. El avance porcentual de obra ejecutado es de 100.00%. Se informa que se CULMINO LA OBRA Y EL COMITÉ YA RECEPCIONÓ LA OBRA EN SU TOTALIDAD.
 - b. El avance financiero de obra es de S/. 397,61.22 + Monto de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, que es de S/. 39,761.12, para su devolución y demás trámites una vez quede aprobada tal liquidación de Contrato".

DE LA REVISION Y EVALUACION DE LA LIQUIDACION DE CONTRATO

a. DEL RESUMEN FINAL DE LA LIQUIDACION FINANCIERA



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"



CONCEPTO	MONTOS VALORIZADOS	MONTOS PAGADOS	DIFERENCIA A PAGAR	OBSERVACIÓN
A. AVANCE EJECUTADO				
A.1. DEL CONTRATO PRINCIPAL	S/. 397,611.22	S/. 397,611.22	S/. 0.00	
VALORIZACIÓN N° 01	S/. 397,611.22	S/. 397,611.22	S/. 0.00	
B. REAJUSTE DE PRECIOS				
B.1. DEL CONTRATO PRINCIPAL	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	
VALORIZACIÓN N° 01	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	
C. ADELANTOS OTORGADOS				
C.1. DIRECTO	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	
C.2. PARA MATERIALES	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	
D. OTROS				
D.1. MAYORES GASTOS GRLES	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	
TOTAL GENERAL + IGV	S/. 397,611.22	S/. 397,611.22	S/. 0.00	

PEDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA POR REAJUSTE DE PRECIOS S/. 0.00

DEL CALCULO DE REAJUSTES "K" CONTRATO PRINCIPAL

NO CORRESPONDE, ya que en Expediente Técnico no se realizó la Fórmula Polinómica, por ser un contrato para la Adquisición e Implementación de Equipos, Instrumental Médico y Mobiliarios.

POR TANTO:

- AI NO CORRESPONDER los cálculos de reajustes, según la aplicación de la fórmula polinómica, el monto final de la Liquidación de Contrato asciende a S/. 397,611.22 (Trescientos Noventa y Siete Mil Seiscientos Once con 22/100 Soles).

CONCLUSIONES

- Se ha culminado con la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD HUACAMAYO, CHURINGAVENI EINCHATINGARI CATEGORIA I - 1 DISTRITO DE PERENE PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN - EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDÍGENAS" al 100.00%, contando con el Acta de Recepción de Obra por parte del Comité de Recepción.
- No CORRESPONDE realizar los cálculos de reajustes, según la aplicación de la fórmula polinómica, siendo el monto final de Liquidación de Contrato N° 253-2016-GRJ/ORAF de S/. 397,611.22 (Trescientos Noventa y Siete Mil Seiscientos Once con 22/100 Soles).
- El saldo a favor del Contratista es de S/. 0.00 (NO EXISTE SALDO).
- Se tiene en custodia de la Oficina Regional de Administración y Finanzas, la CARTA FIANZA N° 010545088-002 (Renovada), OTORGADA POR EL Banco SCOTIABANK, por un monto total de S/. 39,761.12 (Treinta y Nueve Mil Setecientos Sesenta y Uno con 12/100 Soles), vigente al 10/06/2017, que quedará pendiente hasta la aprobación de la Liquidación de Contrato N° 253-2016-GRJ/ORAF vía Acto Resolutivo.

RECOMENDACIONES

- Remitar a la Coordinación de Liquidación para su aprobación la presente Liquidación de Contrato via Acto Resolutivo, dentro de los plazos estipulados en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y del contrato de obra.

Que, en conformidad al Informe Técnico N° 200-2017-GRJ/GRI/SGS-LO, de fecha 31 de Mayo del 2017, mediante el cual el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, Ing. Eduardo Cristian LAGOS VILLAVICENCIO después de haber verificado **Otorga la conformidad** los cuales remito para su aprobación mediante acto resolutivo.



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"



Que, estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura y Dirección Regional de Asesoría Jurídica, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por el artículo 21° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias;

Que, por el principio de desconcentración consagrado en la Ley N° 27444 Art. 74° numeral 74.3. Ley de Procedimiento Administrativo General, se ha delegado a esta Gerencia mediante el Reglamento de Organizaciones Funciones facultades administrativas y al amparo de los considerando descritas en los párrafos precedentes, La Gerencia Regional de Infraestructura.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico de CONTRATO N° 0253-2016-GRJ/ORAF, de fecha 21 de Noviembre del 2016, se suscribe el Contrato de Ejecución de la Obra denominada: **"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD HUACAMAYO, CHURINGAVENI EINCHATINGARI, CATEGORIA I-1 DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS"**, CON CODIGO SNIP N° 2265746, por el monto contractual de **S/. 397,611.22 (Trescientos Noventa y Siete Mil Seiscientos Once con 22/100 Soles)**. Según los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- RESPONSABILIDAD de la veracidad de la Liquidación Técnico de Contrato de Obra al Contratista **MINERÍA & CONSTRUCCION MORALITOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**, debidamente representado por su Gerente General Sr. **MORALES TRISTAN Edwin** su Residente de Obra Ing. **GILMER U. MARAVI BRAÑES CIP N° 82508** y por la entidad Supervisor de Obra a Ing. **Marco A. VARILLAS CASTILLO CIP N° 90855**, como al Coordinador de Obra Arq. **Magdalena FERIL YAURI CAP N° 10585**.

ARTICULO TERCERO.- RESPONSABILIDAD de la Ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD HUACAMAYO, CHURINGAVENI EINCHATINGARI, CATEGORIA I-1 DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS"**, CON CODIGO SNIP N° 2265746, a los Profesionales: actores de la Ejecución de la Obra, y así como de contar con posibles, omisiones, errores, deficiencias y/o transgresiones legales o técnicas que cuente la obra a los siguientes:

CONTRATISTA EJECUTOR

: **MINERÍA & CONSTRUCCION MORALITOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**, debidamente representado por su Gerente General Sr. **MORALES TRISTAN Edwin**.



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

RESIDENTE DE OBRA
SUPERVISOR DE OBRA


: Ing. Gilmer U. MARAVI BRAÑES CIP N°82508
: Ing. Marco A. VARILLAS CASTILLO CIP N°90855

Así como la Comisión de Recepción de Obra por las posibles omisiones, errores, deficiencias y/o transgresiones legales o técnicas que cuenten el expediente y ejecución de obra.

ARTICULO CUARTO.- HACER de conocimiento la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de obras, Órgano Regional de Control Institucional, Oficina Regional Desarrollo y Tecnología de la Comunicación Informática, Dirección Regional de Administración y Finanzas, Sub Dirección de Administración y Finanzas (para la rebajas contables), con conocimiento de la Empresa Contratista y demás Unidades Orgánicas que por la naturaleza de sus funciones tengan inherencia en el contenido de la misma.

ARTICULO QUINTO.- Derivar el Expediente Original de Liquidación Técnica del contrato de obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD HUACAMAYO, CHURINGAVENI EINCHATINGARI, CATEGORIA I-1 DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS", CON CODIGO SNIP N° 2265746, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones de Obras, para la custodia y proseguir su trámite correspondiente.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


WILLIAM TEDDY BEJARANO RIVERA
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO.

06 JUN. 2017


Abog. A. Antonieta Vidalon Robles
SECRETARIA GENERAL