



"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Nº 295 2018 -GRJ/GRI

Huancayo, 12 3 AGO 2018

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

VISTO:

La Carta N° 320-2018-GRJ/GRI/SGSLO-MRC, de Fecha 14 de Agosto del 2018, mediante el cual la Responsable de Liquidación de Obras CPC. MAGDALENA ROMERO CABRERA, remite el expediente de Liquidación Técnico de contrato de Obra, para su aprobación mediante Acto Resolutivo previa verificación correspondiente a la Obra denominada: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. P.N.P. SGTO 1 RAMIRO VILLAVERDE LAZO - DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNIN"**, CON CODIGO SNIP N° 45525.

El Informe Técnico N° 464-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 14 de Agosto del 2018, mediante el cual el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, ING. OSWALDO JOHAN ZAVALA ACEVEDO, emite conformidad de expedientes de Liquidación Técnico de Contrato de Obra, y remite para su aprobación mediante Acto Resolutivo.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Art. 194 de la Carta Magna vigente, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico.

Que, la entidad Gobierno Regional de Junín a través de Gerencia Regional de Infraestructura y Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra consideró dentro del Plan de Inversiones, fomentar el bienestar y desarrollo integral y armónico del ámbito de su jurisdicción, en este caso, el proyecto se denominó: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. P.N.P. SGTO 1 RAMIRO VILLAVERDE LAZO - DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNIN"**, CON CODIGO SNIP N° 45525.

Que, mediante el CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL, de fecha 03 de Diciembre del 2014, (EN BASE A LA SEGUNDA ADENDA AL CONVENIO PÚBLICA de fecha Agosto del 2017), se suscribe para la Ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. P.N.P. SGTO 1 RAMIRO VILLAVERDE LAZO - DISTRITO DE HUANCAYO,**

G. R. I.	
REG. N°	2842181
EXP. N°	1904843



"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN", CON CODIGO SNIP N° 45525, de una parte el Gobierno Regional Junín y de la otra parte la empresa **CONSORCIO** conformado por las Empresas **(1.BANCO DE CREDITO DEL PERU S.A.A.) (2. INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.)** con su representante común **Sr. JORGE ENRIQUE SILVA DAVILA**, por el monto contractual de **S/. 6'540,027.32 Soles**, por el sistema de ejecución a suma alzada, con un plazo de ejecución de 304 días calendarios.

Que, según Acta de Recepción de Obra en base a la **RGRI N° 210-2017-GRJ/GRI, de fecha 31 de Mayo del 2017**, conformado por los siguientes: Presidente: **ING. EDUARDO CRISTIAN LAGOS VILLAVICENCIO** (Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras), Secretario: **ING. IGNACIO MIGUEL TRUJILLO DE LA ACRUZ** (Coordinador de Obra de la SGSLO), Asesor: **ING. MARLON JONATHAN SOLANO MUÑOZ** (Supervisor de Obra); por el Contratista **CONSORCIO** representante Legal **Sr. JORGE ENRIQUE SILVA DÁVILA**, el Presidente de Obra: **LUIS ALBERTO SANCHEZ CAMPOS CIP N°16752**; la Comisión recepcionó la obra el 12 de Setiembre del 2017.

Que, según CARTA S/N, de fecha 01/12/2017, el **CONSORCIO**, presenta la Liquidación de Obra al Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obra, fuera de plazo conteniendo 99 folios + copia, Con CARTA N° 176-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 30/01/2018, El Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, remite documentos solicitados para la Liquidación de Obra a la Liquidadora de Obras, Con CARTA N° 004-2018-CRP de fecha 07/02/2018, El **CONSORCIO** ejecutor de la obra remite el cuaderno de Obra en original al Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, Con documento de referencia **d)** CARTA N°389-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 28/02/2018, El Sub Gerente de Supervisión y Liquidación remite el expediente para la Evaluación de la Liquidación de Obras por Impuestos al **CONSORCIO** ejecutor de la Obra, Con CARTA S/N, de fecha 16/03/2018, el **CONSORCIO** ejecutor de la Obra remite respuesta a la CARTA N°389-2018-GRJ/SGSLO, al Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, Con CARTA N°616-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 03/04/2018, El Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras remite los documentos solicitados por el Liquidador de la Obra, Con CARTA N°722-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 17/04/2018, El Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras remite la Evaluación de la Liquidación del Convenio al **CONSORCIO** ejecutor de la Obra, Con CARTA N°823-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 27/04/2018, El Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras comunica reunión convocado por el MEF, a la Liquidadora de Obras reunión en la ciudad de Lima en el Ministerio de Economía y Finanzas, Con CARTA S/N, de fecha 19/06/2018, El **CONSORCIO** ejecutor de la Obra, remite los documentados solicitados en la evaluación de la Liquidación de Obra, al Gerente Regional de Infraestructura, Con CARTA N°1287-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 03/07/2018, El Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras hace la devolución de documentos por no corresponder, al



"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

CONSORCIO ejecutor de la Obra, Con CARTA N°1350-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 12/07/2018, El Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, remite documento para considerar en la Liquidación de Obra (Por Convenio) a la Liquidadora de Obras, Con CARTA N°024-2018-ING.CIVIL.CNRC, de fecha 23/07/2018, La Liquidadora de Obras remite la Evaluación de la Liquidación por Convenio al Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, Con CARTA N°014-2018-CRP, de fecha 31/07/2018, El Supervisor de Obra remite la revisión y Aprobación de la Liquidación por Convenio, al Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, Con CARTA N°026-2018-ING.CIVIL.CNRC, de fecha 06/08/2018, La Liquidadora de Obras, remite la Liquidación Técnica al Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, Con CARTA N°1554-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 08/08/2018, El Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras remite la Liquidación de Convenio (Liquidación Técnica), a la Coordinadora de Liquidaciones para su proyección de acto resolutivo y trámite correspondiente.

Que, Decreto Supremo N° 036-2017-EF - Ley N°29230 y su Reglamento, Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y local con participación con el sector privado, y del artículo 17 de la ley N° 30264, ley que establece medidas para promover el crecimiento, "... ARTICULO 75 Liquidación del Convenio 75.2 En caso la Empresa Privada no presente la liquidación en el plazo previsto, es responsabilidad de la Entidad Pública elaborar la liquidación en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo de la Empresa Privada. La Entidad Pública notifica la liquidación a la Empresa Privada para que éste se pronuncie dentro de los quince días siguientes..."

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 138-2012-EF (en adelante el Reglamento), en el artículo 211°.- Liquidación del Contrato de Obra, establece:

(...) "El contratista presentara la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificará el contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguiente.

Si el contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad exclusiva de la Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del contratista. La Entidad notificará la liquidación al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

La liquidación quedara consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido.

Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, esta deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación, de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas.

En el caso de que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje. Toda discrepancia respecto a



"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

la liquidación se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. En el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, la liquidación final se practicará con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados, mientras que en las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada la liquidación se practicará con los precios, gastos generales y utilidad del valor referencial, afectados por el factor de relación.

No se procederá a la Liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 50° de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones con el Estado, establece el Plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 7 años.

Que, en conformidad a la Carta N° 320-2018-GRJ/GRI/SGSLO-MRC, de Fecha 14 de Agosto del 2018, presentado por la Responsable de Liquidación de Obras, remite la liquidación Técnica de Convenio de Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. P.N.P. SGTO 1 RAMIRO VILLAVERDE LAZO - DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN"**, CON CODIGO SNIP N° 45525, el mismo que fue presentado por el **CONSORCIO conformado por el BANCO DE CREDITO DEL PERU S.A.A. e INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.** Representado por su representante Común **Sr. JORGE ENRIQUE SILVA D.**, liquidación presentada fuera de plazo por el contratista el mismo liquidado por la **ING. CARMEN NIDIA ROMERO CABRERA CIP N° 190575**, evaluado y emitido su conformidad por el Supervisor de Obra llegando a la conclusión con un saldo a favor del Contratista **S/1'732,328.95 Soles deducido pago del liquidador a cargo del contratista.** Finalmente llegando a un monto total de contrato de obra que asciende a **S/6'590,499.70 Soles** incluido IG.V. el mismo según resumen del liquidador:

El Evaluador de Convenio de obra informa lo siguiente:

Descripción:

- La EMPRESA PRIVADA presento el día 01 de Diciembre del 2017, la Liquidación de Convenio a la Entidad, con Doc. s/n de la Empresa Privada (Consortio BCP S.A.A. E INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.).
- Con CARTA N°389-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 01-03-18, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras remite la evaluación de la Liquidación de Obra por Impuestos a la EMPRESA PRIVADA.
- La EMPRESA PRIVADA presento el día 16 de Marzo del 2018, respuesta a la CARTA N°389-2018-GRJ/GRI/SGSLO a la Entidad con Doc. s/n de la Empresa Privada (Consortio BCP S.A.A. E INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.).
- Con CARTA N°722-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 18 de Abril del 2018 la Entidad remite evaluación de la Liquidación del Convenio a la EMPRESA PRIVADA
- La EMPRESA PRIVADA presento el día 19 de Junio del 2018, documentos solicitados en la evaluación de la Liquidación de Obra., con Doc. s/n de la Empresa Privada (Consortio BCP S.A.A. E INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.).
- Con CARTA N°1287-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 03-07-2018, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras devuelve documentos por no corresponder a la EMPRESA PRIVADA.

Con RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°019-2016-G.R.-JUNIN/GRI; de fecha 02/02/2016, se aprobó el presupuesto del Expediente Técnico por el valor de S/. 7, 001,954.76 (Siete millones mil novecientos cincuenta y cuatro con 76/100 soles) incluido IG.V, donde los costos son vigentes al mes de Noviembre del 2015; desgregado de la siguiente manera:

PRESUPUESTO BASE DE OBRA.....	S/.	6, 540,027.32 soles.
SUPERVISION.....	S/.	445,000.00 soles.
IMPACTA AMBIENTAL.....	S/.	16,927.44 soles.
PRESUPUESTO TOTAL.....	S/.	7, 001,954.76 soles

PLAZO DE EJECUCION: 240 días calendarios

PRESUPUESTO CON PRECIOS VIGENTES DEL MES DE: Noviembre -2015



"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL

Según CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL-FORMATO DE CONVENIO-FORMULARIO N°10-ITEM 3, la Entidad y el Consorcio conformado por las siguientes empresas: BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.A. e INVERSIONES CENTENARIO S.A.A., debidamente representado por su representante legal el Sr. Jorge Enrique Silva Dávila, a quien en adelante se denominará LA EMPRESA PRIVADA.

Monto de Inversión determinado en el estudio de pre inversión con el que declaro la viabilidad del Proyecto a ejecutar y asciende:

S/. 6,695,030.73 soles

El plazo dividido de la siguiente manera:

- Elaboración del Expediente Técnico: 6 días
- Ejecución de Obra: 240 días calendarios
- Mantenimiento de 5 años.

Según ADENDA AL CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL, acuerdan lo siguiente:

Que el mantenimiento de "EL PROYECTO" ya no será realizado por "LA EMPRESA PRIVADA" y que el mismo será asumido integralmente por "LA ENTIDAD".

Según SEGUNDA ADENDA AL CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL, acuerdan lo siguiente:

Modificar la Cláusula Tercera, Cláusula Cuarta, Cláusula Quinta y Cláusula Decima Primera del CONVENIO, e incluir la Cláusula Vigésima del CONVENIO la misma que quedará redactada conforme al texto siguiente:

- CLAUSULA TERCERA: COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN, el costo total objeto del presente CONVENIO, está compuesto por el monto de inversión determinado en el Expediente Técnico, asciende S/. 6,540,027.32 soles.
- CLAUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: el plazo de ejecución del CONVENIO es de 364 días calendarios:
 - ✓ Elaboración del Expediente Técnico: 60 días
 - ✓ Ejecución de obra: 304 días
- CLAUSULA VIGESIMA: El porcentaje de las empresas integrantes del CONSORCIO financiero del PROYECTO (EMPRESA PRIVADA), es:
 - ✓ Banco de Crédito del Perú S.A.A.: 62%
 - ✓ Inversiones Centenario S.A.A.: 38%

CONTRATO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

Con CONTRATO N° 070-2015-GRJ/GR-"REGIMEN ESPECIAL N°001-2015-GRJ/LEY N°29230-PRIMERA CONVOCATORIA", de fecha 01 de Junio del 2015, la Entidad y el CONSORCIO RAMIRO POLITECNICO, debidamente representado por su representante común el Sr. SOLANO MUÑOZ MARLON JONATHAN, conformado por el Sr. Solano Muñoz Marlon Jonathan (con 50 % de participación) y el Sr. Neciosup Azan Luis Alberto (con 50% de participación), quien en adelante se le denominará LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA.

ANÁLISIS

CUADERNO DE OBRA

Se menciona que en la Obra usaron 01 Cuaderno de Obra, de las cuales se menciona lo siguiente breve descripción del Cuaderno de Obra:

DEL CUADERNO DE OBRA

Respecto al Cuaderno de Obra, EL Contratista presento a la Entidad 01 cuaderno de obra, del folio n°01 al 100.

DEL CUADERNO DE OBRA N°01

De acuerdo a lo revisado en el Asiento N° 02, folio N° 01 de fecha 01 de Julio del 2016 el supervisor hace de conocimiento que el día presente se da inicio al plazo contractual para el desarrollo de los trabajos de ejecución de obra

De acuerdo a lo revisado en el Asiento N°23, folio N° 12 de fecha 25 de Julio del 2016 el Supervisor le reitera a la residencia que hasta la fecha no le ha proporcionado a mi representada los cronogramas de avance y valorización de obra, de acuerdo a fecha de inicio de plazo.

De acuerdo a lo revisado en el Asiento N° 46, folio N° 23 de fecha 18 de Agosto del 2016 el residente suscribe que en vista que el nivel de terreno natural donde ira el cisterna no está de acuerdo a la realidad variando con los planos 3.00m, estaremos presentando una propuesta arquitectónica conservando el resto de las especialidades para el cisterna y el tanque elevado.

Según el Asiento N°49, folio N° 24 de fecha 20 de Agosto del 2016 el Supervisor hace de conocimiento, mi representada reviso el planteamiento arquitectónico replanteando según escrito en el asiento N°46 por lo tanto en mi condición de supervisor de obra y amparado en el Art. N°196 del reglamento de la ley de contrataciones del estado, autorizo la dicha modificación por ser necesaria.



"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

Según el Asiento N° 96, folio N° 41 de fecha 07 de Octubre del 2016, el Supervisor hace de conocimiento según el Art. 22 del reglamento de la ley N°29230 se solicita al contratista la presentación de su primer CIPRL.

Según el Asiento N° 164, folio N° 64 de fecha 09 de Enero del 2017 el Supervisor hace de conocimiento, a la residencia se le recomienda cuantificar y tramitar la solicitud de ampliación de acuerdo a los lineamientos establecidos en el reglamento de la ley de contrataciones del estado.

Según el Asiento N°182, folio N° 70 de fecha 27 de Enero del 2017 el Supervisor hace de conocimiento, a la residencia se le recomienda presentar oportunamente la solicitud de adicional de obra, bien sustentada para su evaluación y trámite correspondiente todo ello teniendo en consideración que se hacen necesarios el desarrollo de partidas adicionales que garanticen la funcionalidad de la institución educativa.

Según el Asiento N° 217, folio N° 79 de fecha 25 de Febrero del 2017 el Supervisor de obra hace de conocimiento, teniendo en consideración que la entidad aprobó la ampliación de plazo N°1 por 27 días calendarios, el nuevo plazo de termino de obra será el 24 de marzo del 2017.

Según el Asiento N° 250, folio N° 92 de fecha 07 de Abril del 2017 el Supervisor de obra hace de conocimiento, a la residencia se le comunica que la segunda ampliación de plazo culmina el día de 12 de Abril del 2017, teniendo en consideración ello se le reitera presentar oportunamente su solicitud de ampliación de plazo N°3.

Según el Asiento N° 263, folio N° 97 de fecha 30 de Abril del 2017 el Residente de obra hace de conocimiento, en la fecha y al haberse otorgado la ampliación de plazo N°3 por 18 días por trato directo y al haberse culminado al 100% la obra se da por culminada la misma, solicitando fecha para la recepción de obra.

Según el Asiento N° 264, folio N° 97 de fecha 30 de Abril del 2017 el Supervisor de obra hace de conocimiento, el presente día se verifica la culminación de las partidas al 100%, y se tramitara dentro de los plazos establecidos la solicitud de recepción de obra planteado según el asiento N° 263. Según lo estipula la ampliación de plazo N°3 por 18 días calendarios aprobados mediante resolución a la solicitud de trato directo planteado por el contratista.

De los responsables de la ejecución de la Obra:

- Residente de Obra:
 - Ing. LUIS ALBERTO SANCHEZ CAMPOS CIP N°16752, desde el 01-07-2016 al 10-07-2017.
- Supervisor de Obra:
 - Ing. MARLON JONATHAN SOLANO MUÑOZ CIP N°114674, desde el 01-07-2016 al 10-07-2017.

Coordinador de la Obra:

- Coordinador de Obra n°01: Ing. IGNACIO MIGUEL TRUJILLO DE LA CRUZ, CIP N°191325

DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZO:

Se menciona que en la ejecución de la Obra se presentó 03 ampliaciones de plazo:

- Con RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°092-2017-GRJ/GGR, de fecha 10/03/2017, aprueban la Ampliación de Plazo n°01, por veintisiete (27) días calendarios, contabilizado desde el 26 de febrero al 24 de marzo de 2017.
- Con RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°148-2017-GRJ/GGR, de fecha 30/03/2017, aprueban la Ampliación de Plazo n°02, por diecinueve (19) días calendarios, contabilizado del 25 de marzo al 12 de abril de 2017.
- Con RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°243-2017-GRJ/GGR, de fecha 12/06/2017, aprueban la Ampliación de Plazo n°03, por dieciocho (18) días calendarios, contabilizado del 13 de abril al 30 de abril de 2017.

Fecha de Término Real de Obra:

- Según el folio n°97, Asiento N°264, de fecha 30-04-2017 el Supervisor de Obra menciona que la obra ha culminado al 100% y teniendo en consideración lo descrito en el Art.163 del RLCE, se tramitara dentro de los plazos establecidos la solicitud de Recepción de Obra planteada según asiento N°263.

El presente día culmina el plazo de ejecución de Obra, según lo estipula la ampliación de plazo por 18 días calendario, aprobada mediante resolución, a la solicitud de trato directo planteado por el Contratista.

SEGÚN Art. 74- Recepción de la Obra:

- Según RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°210-2017-GRJ/GRI, de fecha 31-05-2017, integrado por los siguientes profesionales como PRESIDENTE (Ing. EDUARDO CRISTIAN LAGOS VILLAVICENCIO-Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, SECRETARIO (Ing. IGNACIO MIGUEL TRUJILLO DE LA CRUZ- Coordinador de obra), ASESOR (Ing. MARLON JONATHAN SOLANO MUÑOZ-Jefe de Supervisión de Obra).
- La recepción de la obra se ha dado el día 12 de Setiembre del 2017, por el comité de Recepción de obra, donde mencionan lo siguiente en:

"...Luego de haber verificado los planos de replanteo de la Ejecución de la Obra, el Comité de Recepción de Obra del Gobierno Regional de Junín, considera pertinente suscribir el ACTA DE RECEPCION DE OBRA, conforme a lo establecido en el artículo 74° del Reglamento de la Ley 29230 modalidad de Obras por Impuesto. Siendo las 17:00 horas del día 12 de Setiembre del 2017, los respectivos representantes suscriben la presente ACTA DE RECEPCION DE OBRA en señal de conformidad y aceptación".



"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

- En el ACTA DE RECEPCION, el COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA da a entender que la Empresa Privada (Consorcio BCP S.A.A. E INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.) a culminado la obra al 100%.

SEGÚN Art.75- Liquidación del Convenio:

- Es de señalar que, en cumplimiento al Artículo 75 del Reglamento de la Ley N°20230, Ley que Impulsa la Inversión pública regional y local con participación del sector privado, y del artículo 17 de la Ley N°30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento económico Decreto Supremo N°036-2017-EF, el Contratista presento la Liquidación de forma extemporánea.
- El Contratista presento el día 01 de Diciembre del 2017, la Liquidación de Convenio a la Entidad, con Doc. s/n de la Empresa Privada (Consorcio BCP S.A.A. E INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.).
- Con CARTA N°389-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 02-03-18, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras remite la evaluación de la Liquidación de Obra por Impuestos a la EMPRESA PRIVADA.
- Con Doc. s/n de la Empresa Privada (Consorcio BCP S.A.A. E INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.) de fecha 16-03-2018 responde a la CARTA N°389-2018-GRJ/GRI/SGSLO.
- Con CARTA N°176-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 30-01-18 la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de obras remite documentos solicitados para Liquidación de la obra a la Liquidadora de Obras.
- Con CARTA N°004-2018-CRP, de fecha 07-02-18, el Representante Legal de la Supervisión remite el Cuaderno de obra original a la Sub Gerencia de Supervisión de Liquidación de Obras.
- Con CARTA N°616-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 03-04-18, el Sub Gerente de Supervisión de Liquidación de obras remite a la Liquidadora de Obra documento solicitado para Liquidación de Obra.
- Con CARTA N°722-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 17-04-18, el Sub Gerente de Supervisión de Liquidación de obras remite evaluación de la Liquidación del Convenio a la EMPRESA PRIVADA.
- Con CARTA N°823-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 30-04-18, el Sub Gerente de Supervisión de Liquidación de obras remite a la Liquidadora Técnica invitación para la participación de reunión convocado por el MEF.
- Con CARTA N°1275-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 02-07-18, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras remite Doc. s/n de la Empresa Privada (Consorcio BCP S.A.A. E INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.) de fecha 19-06-2018 a la Liquidadora Técnica para considerar en la elaboración de la Liquidación de Convenio.
- Con CARTA N°1287-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 03-07-18, el Sub Gerente de Supervisión de Liquidación de Obras devuelve a la EMPRESA PRIVADA documento por no corresponder.
- Con CARTA N°1350-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 12-07-18, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras remite documento a considerar en la liquidación de obra por Convenio a la Liquidadora Técnica.

RECALCULOS DE REAJUSTE, SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

- El cálculo de reajuste se realizó en parámetro a lo indicado en el Decreto Supremo 011-79-VC.
- Se menciona que en el Expediente Técnico de Obra ha habido 07 Formulas Polinómicas.
- Se trabajó con 07 formulas polinómicas de las cuales de los componentes: ARQUITECTURA, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, EQUIPAMIENTO, MITIGACION AMBIENTAL Y CAPACITACION la sumatoria de los coeficientes de incidencia suma uno (1), pero el componente ESTRUCTURA el coeficiente de incidencia suma 1.078.
- Después de evaluado la Liquidación de Contrato de Obra se tiene como Saldo a favor de la EMPRESA PRIVADA (Consorcio conformado por las siguientes empresas: BANCO DE CREDITO DEL PERU S.A.A. e INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. es de S/. 1, 732,328.95 soles incl. IGV(S/. 1, 689,856.57 por Valorización + S/. 50,472.38 por reajuste - S/. 8,000.00 por elaboración de Liquidación de Convenio).

OBSERVACIONES:

- En el Convenio CIPRIL FORMULARIO N°10-ITEM 3, de fecha 03-12-14, mencionan como Representante Legal de la EMPRESA PRIVADA (Consorcio conformado por el BANCO DE CREDITO DEL PERU S.A.A. e INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.). Con doc. s/n de la EMPRESA PRIVADA, de fecha 16-03-2018 remitida a la Entidad adjuntan doc. de OTORGAMIENTO DE PODER de la NOTARIA BENVENUTO MURGUIA a la Srta. CARLA ISABEL CAMERO JORDAN identificada con DNI 40965980.
- La Entidad elabora la Liquidación de Convenio en base a la DIRECTIVA N°002-2017-GR-JUNIN-GRJ/GRI/SGSLO, aprobada el 07 de Marzo del 2017 de las cuales se le descuenta a la EMPRESA PRIVADA S/. 8,000.00 por Liquidación de Convenio.
- La Entidad tiene Comprobantes de Pago del CIPRL N°01 (Val.n°01-julio 2016, Val n°02-Agosto 2016, Val.n°03-Setiembre 2016), CIPRL N°02 (Val.n°04-October 2016, Val.n°05-Noviembre, Val. n°06-Diciembre 2016).
- El CIPRL N°03 (Val. n°07-Enero 2017, Val.n°08-Febrero 2017, Val.n°09-Marzo 2017) y CIPRL N°04 (Val.n°10-Abril 2017) no tiene Comprobantes de pago y no esta tramitada, es por ello que el monto del CIPRL N°03 y CIPRL N°04 se está considerando en la Liquidación de Convenio.



"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

- Se trabajó con 07 formulas polinómicas de las cuales de los componentes: ARQUITECTURA, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, EQUIPAMIENTO, MITIGACION AMBIENTAL Y CAPACITACION la sumatoria de los coeficientes de incidencia suma uno (1), pero el componente ESTRUCTURA el coeficiente de incidencia suma 1.078.
- Se menciona que en el cuadro de Resumen de Valorizaciones consideraron Amortización de adelanto directo cuando en la Obra por Impuestos no hubo Adelantos ni Directos ni de Materiales, siendo un error y responsabilidad del Residente de Obra y Supervisor de Obra.
- La EMPRESA PRIVADA solicita como Saldo a favor por reajuste el monto de S/. 246,647.46 inc. IGV.; pero al realizar los cálculos el Saldo a favor de la EMPRESA PRIVADA por reajuste es de S/. 50,472.38 soles inc. IGV.

POR LO TANTO:

- En la Obra usaron solo un (01) Cuaderno de Obra, obteniendo la Entidad del folio n°01 al 100.
- Según ACTA DE RECEPCION DE OBRA de fecha 12-09-17, el Comité de Recepción de Obra menciona que verifico la Obra Conforme al Expediente Técnico e indican que la Obra se ha ejecutado al 100%.
- La Obra presento 03 ampliaciones de plazo por 27,19,18 días calendarios aprobadas con Resolución.
- La Obra tuvo como responsables de ejecución de obra a 01 Residente (Ing. Luis Alberto Sánchez Campos CIP N°16752) y 01 Supervisor de Obra (Ing. Marlon Jonathan Solano Muñoz CIP N°114674).
- La Obra tuvo como Coordinador de Obra al Ing. Ignacio Miguel Trujillo De La Cruz CIP N°191325.
- En la Liquidación de Contrato de obra se está considerando el monto de la Val.N°07-Enero 2017, Val.N°08-Febrero 2017, Val.N°09-Marzo 2017, Val.N°10-Abril 2017, debidamente aprobadas por el Supervisor de Obra.
- Después de evaluado la LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA el saldo a favor del Contratista es de S/. 1,732,328.95 soles incl. IGV(S/. 1,689,856.57 por Valorización + S/. 50,472.38 por reajuste - S/. 8,000.00 por elaboración de Liquidación de Convenio).
- El saldo a favor después de las deducciones de la EMPRESA PRIVADA es de S/. 1,732,328.95 donde se desglosa de la siguiente manera:
 - Banco de Crédito del Perú S.A.A. :
 - En porcentaje 62%.
 - En monto: S/. 1,074,043.95 soles Incl. IGV.
 - Inversiones Centenario S.A.A.:
 - En porcentaje 38%.
 - En monto: S/. 658,285.00 soles Incl. IGV.
- Se menciona que cualquier vicio oculto encontrado en obra y en el proceso administrativo es de entera responsabilidad de los que participaron durante el proceso de ejecución de la Obra.

LIQUIDACION DE CONVENIO

OBRA POR IMPUESTOS

RESOLUCION DE APROBACION DE EL EXP.TECNICO

PLAZO DE EJECUCION

DATOS SEGÚN CONVENIO: CONSORCIO

PRESUPUESTO BASE

Elaboración del Expediente Técnico Ejecución de la Obra

EMPRESA PRIVADA

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. P.N.P. SGTO. 1 RAMIRO VILLAVARDE LAZO-DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN", CON CODIGO SNIP N°45525

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°019-2016-G.R.-JUNIN/GRI; de fecha 02/02/2016

S/. 6,540,027.32

nov-15

300 días calendarios

60 días calendarios
240 días calendarios

CIPRIL FORMULARIO N°10-ITEM 3
LA EMPRESA PRIVADA

firmada el 03-dic-14

Consortio conformado por:

BANCO DE CREDITO DEL PERU S.A.A. con RUC N°2010047218, con domicilio legal en Calle Centenario N°156. Urb. Las Laderas de Melgarejo, Distrito la Molina Lima, inscrita en la partida Registral N°11009127 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Lima.

INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. con RUC N°20101045995 con domicilio legal en Av. Víctor Andres Belaunde N°147 Vía Principal 13202003856 del Registro de personas Jurídicas de la Ciudad de Lima.



"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

denominada

ENTIDAD PRIVADA

REPRESENTANTE LEGAL

Sr. Jorge Enrique Silva Dávila con DNI: N°09382799

DOMICILIO DE NOTIFICACION

Calle Centenario N°156, Urb. Las Laderas de Melgarejo, Distrito la Molina, Provincia y Departamento de Lima

MODALIDAD DE EJECUCION

SUMA ALZADA

MONTO PARA LA EJECUCION DE OBRA:

S/. 6,540,027.32

SUPERVISION

CONTRATO

N°070-2015-GRJ/GR, de fecha 01 de Junio del 2015

CONSORCIO

RAMIRO POLITECNICO

Conformado por

el Sr. Solano Muñoz Marlon Jonathan con RUC N°10425800782, con porcentaje de participación de 50%, el Sr. Neciosup Azan Luis Alberto con RUC N°10329219955 con un porcentaje de participación del 50%.

Denominada

ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

LA EMPRESA PRIVADA

LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA

CONTRATISTA EJECUTOR

SERVICIO DE SUPERVISION

PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADO

240 DIAS CALENDARIO

REPRESENTANTE LEGAL DEL EJECUTOR

Sr. Jorge Enrique Silva Dávila

REPRESENTANTE LEGAL DE LA SUPERVISION

Sr. Solano Muñoz Marlon Jonhathan

FECHA DE PRESUPUESTO BASE

nov-15

FECHA DE ENTREGA DE OBRA

30-jun-16

Según se encuentra mencionado en el ACTA DE RECEPCION DE OBRA

FECHA DE INICIO DE OBRA

01-jul-16

Según se encuentra mencionado en el ACTA DE RECEPCION DE OBRA

FECHA DE TERMINO DE OBRA PROGRAMADO

25-feb-17

AMPLIACION DE PLAZO N°01

27 días calendarios

aprobado con:

RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°092-2017-GRJ/GGR, de fecha 10/03/2017

desde

26-feb-17

hasta

24-mar-17

FECHA DE TERMINO DE OBRA REPROGRAMADO N°01:

24-mar-17

AMPLIACION DE PLAZO N°02

19 días calendarios

aprobado con:

RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°148-2017-GRJ/GGR, de fecha 30/03/2017

desde

25-mar-17

hasta

12-abr-17

FECHA DE TERMINO DE OBRA REPROGRAMADO N°02:

12-abr-17

18 días calendarios

AMPLIACION DE PLAZO N°03

RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°243-2017-GRJ/GGR, de fecha 12/06/2017

aprobado con:

desde

13-abr-17

hasta

30-abr-17

FECHA DE TERMINO DE OBRA REPROGRAMADO N°02:

30-abr-17

FECHA DE TERMINO REAL DE OBRA :

30-abr-17

PLAZO DE EJECUCION REAL

304

días calendarios



"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

Designación de Comité de
Recepción

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°210-2017-GRJ/GRI, de fecha 31/05/2017

FECHA DE RECEPCION DE OBRA
FECHA DE RECEPCION DE LIQUIDACION POR LA ENTIDAD

12-sep-17

01-dic-17

RESIDENTE DE OBRA:

Ing. Luis Alberto Sánchez
Campos CIP N°16752

desde el
01/07/2016 al 10-
07-2017 según
Cuaderno de Obra
desde el
01/07/2016 al 11-
07-2017 según
Cuaderno de Obra
Según se menciona
en el ACTA DE
RECEPCION DE
OBRA

SUPERVISOR DE OBRA:

Ing. Marlon Jonathan Solano Muñoz CIP N°114674

COORDINADOR DE OBRA :

Ing. Ignacio Miguel Trujillo De La Cruz CIP N°191325
Ing. CARMEN NIDIA ROMERO CABRERA CIP
N°190575

LIQUIDADOR TECNICO

VALORIZACION

01.01.00

PROGRAMADO CONTRATADO:

Sub total contrato principal de obra

S/. 5,542,396.03

Sub presupuesto total

S/. 5,542,396.03

Reajuste de obra principal

S/. 0.00

Reajuste total

S/. 0.00

IGV contrato principal

S/. 997,631.29

IGV total

S/. 997,631.29

Monto total de presupuesto

S/. 6,540,027.32

MONTO TOTAL DE LA
INVERSIÓN

S/. 6,540,027.32

01.02.00

AUTORIZADO:

Sub total contrato principal de obra

S/. 5,542,396.03

Sub presupuesto total

S/. 5,542,396.03

Reajuste de obra principal

S/. 42,773.20

Reajuste total

S/. 42,773.20

Monto total autorizado

S/. 5,585,169.24

IGV total autorizado

S/. 1,005,330.46

Monto total de presupuesto

S/. 6,590,499.70

MONTO TOTAL DE LA
INVERSIÓN

S/. 6,590,499.70

01.03.00

PAGADO:

Sub total contrato principal de obra

S/. 4,110,314.19

Sub presupuesto total

S/. 4,110,314.19

Reajuste de obra principal

S/. 0.00

Reajuste total

S/. 0.00

IGV total

S/. 739,856.56

Monto total pagado

S/. 4,850,170.75



"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

MONTO TOTAL PAGADO

S/. 4,850,170.75

SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA PRIVADA INC. IGV: (CONTRATO PRINCIPAL)

S/. 1,740,328.95

II. ADELANTOS Y AMORTIZACIONES

02.01.00

OTORGADOS:

Efectivo

S/. 0.00

Materiales

S/. 0.00

02.02.00

AMORTIZADOS:

Efectivo

S/. 0.00

Materiales

S/. 0.00

02.03.00

SALDO POR AMORTIZAR:

En Efectivo

S/. 0.00

Materiales

S/. 0.00

III. MULTA Y/O PENALIDAD

03.01.00

AUTORIZADO

Por retraso en culminación de Obra (Art. 165 RLCAE)

S/. 0.00

03.02.00

DESCONTADO

Por retraso en culminación de Obra

S/. 0.00

03.03.00

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA

S/. 0.00

IV. RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS

04.01.00

AUTORIZADO

RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS (Art. 170 RLCAE)

S/. 0.00

04.02.00

PAGADO

RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS (Art. 170 RLCAE)

S/. 0.00

04.03.00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

- En Efectivo

S/. 0.00

V. MAYORES GASTOS GENERALES

05.01.00

AUTORIZADO

MAYORES GASTOS GENERALES

S/. 0.00

05.02.00

PAGADO

MAYORES GASTOS GENERALES

S/. 0.00

05.03.00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

- En Efectivo

S/. 0.00

VI. ELABORACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

06.01.00

AUTORIZADO

ARTICULO 211 RLCE

S/. 8,000.00

06.02.00

PAGADO

ARTICULO 211 RLCE

S/. 0.00

06.03.00

SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD

- En Efectivo

S/. 8,000.00



"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

RESUMEN DE SALDOS			
ITEM	CONCEPTO	A FAVOR DEL CONTRATISTA	A FAVOR DE LA ENTIDAD
I.	VALORIZACION Y CALCULO DE REAJUSTE	S/. 1,740,328.95	S/. 0.00
II.	ADELANTOS	S/. 0.00	S/. 0.00
III.	MULTA Y/O PENALIDAD	S/. 0.00	S/. 0.00
IV.	RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS	S/. 0.00	S/. 0.00
V.	MAYORES GASTOS GENERALES	S/. 0.00	S/. 0.00
VI.	ELABORACION DE LIQUIDACION DE OBRA POR IMPUESTOS	S/. 0.00	S/. 8,000.00
TOTAL S/.		S/. 1,740,328.95	S/. 8,000.00

SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD Y/O CONTRATISTA

Saldo a favor de la Empresa Privada

S/. 1,732,328.95

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA:				
Nº	DESCRIPCIÓN	MONTO SIN IGV	IGV	TOTAL
PROGRAMADO CONTRATADO				
1	Del Contrato de Obra (1)	S/. 5,542,396.03	997,631.29	6,540,027.32
2	Reajustes del Contrato de obra (2)	S/. 0.00	-	0.00
(A) COSTO REAL DE OBRA (1+2)				6,540,027.32
AUTORIZADO				
3	Del Contrato de Obra (3)	S/. 5,542,396.03	997,631.29	6,540,027.32
4	Reajustes del Contrato de obra (4)	S/. 42,773.20	7,699.18	50,472.38
(B) COSTO REAL DE OBRA (3+4)				6,590,499.70
PAGADO				
5	Monto total pagado (5)	S/. 4,110,314.19	739,856.56	4,850,170.75
6	Reajustes del Contrato de obra (6)	S/. 0.00	S/. 0.00	0.00
(C) MONTO TOTAL PAGADO (5+6)				4,850,170.75
MULTA Y/O PENALIDAD				
7	Por retraso en culminación de Obra (Art. 165 RLCAE)	S/. 0.00	-	0.00
(D) PENALIDAD (7)				S/. 0.00
ELABORACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA				



"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

8	Elaboración de Liquidación de Obra por Impuestos	S/. 6,779.66	1,220.34	8,000.00
(E) LIQUIDACION DE OBRA POR IMPUESTOS (8)				S/. 8,000.00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD POR PENALIDAD = (F) - B - C - E				S/. 1,732,328.95

DESCRIPCIÓN	MONTO
SALDO A FAVOR DEL CONSORCIO (LA EMPRESA PRIVADA) conformado por las siguientes empresas: BANCO DE CREDITO DEL PERU S.A.A. e INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.	S/. 1,740,328.95
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD (ART. 75 del Reglamento de la LEY 29230)	S/. 8,000.00
SALDO A FAVOR DEL CONSORCIO (LA EMPRESA PRIVADA) conformado por las siguientes empresas: BANCO DE CREDITO DEL PERU S.A.A. e INVERSIONES CENTENARIO S.A.A., después de las deducciones.	S/. 1,732,328.95

CONCLUSIÓN:

Por ende el costo real de la Obra por Convenio es **S/. 6'590,499.70 (SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 70/100 SOLES)** incluido IGV. Incluido saldo a favor del contratista de **S/. 1'740,328.95 (UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE Y OCHO CON 95/100 SOLES)** y saldo a favor de la entidad de **S/8,000.00 Soles** por Liquidación a cargo del contratista finalmente siendo su giro de **S/1, 732,328.95 (UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y OCHO CON 95/100 SOLES)**

Que, en conformidad al Informe Técnico N° 464-2018-GRJ/GRI/SGS-LO, de fecha 14 de Agosto del 2018 mediante el cual el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, Ing. Oswaldo Johan Zavaleta Acevedo después de haber verificado **Otorga la conformidad** los cuales remito para su aprobación mediante acto resolutivo.

Que, estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura y Dirección Regional de Asesoría Jurídica, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por el artículo 21° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias;

Que, por el principio de desconcentración consagrado en la Ley N° 27444 Art. 74° numeral 74.3. Ley de Procedimiento Administrativo General, se ha delegado a esta Gerencia mediante el Reglamento de Organizaciones Funciones facultades administrativas y al amparo de los considerando descritas en los párrafos precedentes, La Gerencia Regional de Infraestructura.



"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico de CONVENIO DE INVERSIÓN PUBLICA REGIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. SGTO. 1 RAMIRO VILLAVARDE LAZO - DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNIN", CON CODIGO SNIP N°45525, de una parte el Gobierno Regional Junín y de la otra parte el CONSORCIO conformado por el BANCO DE CREDITO DEL PERU S.A.A. e INVERSIONES CENTENARIO S.A.A., representado por su representante Común Sr. JORGE ENRIQUE SILVA DAVILA, firman CONVENIO por el monto contractual de S/.6'540,027.32 Soles, por el sistema de ejecución a suma alzada, con un plazo de ejecución de 304 días calendarios, finalmente se aprueba por el monto contractual de S/.6'590,499.70 (SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 70/100 SOLES) incluido IGV. Includido saldo a favor del contratista de S/. 1'740,328.95 (UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE Y OCHO CON 95/100 SOLES) y saldo a favor de la entidad de S/.8,000.00 Soles por Liquidación a cargo del contratista finalmente siendo su saldo a pagar de S/.1,732,328.95 (UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y OCHO CON 95/100 SOLES), Según los fundamentos expuestos en la parte considerativa.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, a la Oficina Regional de Administración y Finanzas, a realizar las acciones pertinentes con el fin de efectuar el pago de saldo a favor del CONSORCIO conformado por el BANCO DE CREDITO DEL PERU S.A.A. e INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. por el monto total de :

DESCRIPCIÓN	MONTO
SALDO A FAVOR DEL CONSORCIO (LA EMPRESA PRIVADA) conformado por las siguientes empresas: BANCO DE CREDITO DEL PERU S.A.A. e INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.	S/. 1,740,328.95
DESCONTAR SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD (ART. 75 inc. 75.2 del Reglamento de la LEY 29230)	S/. 8,000.00
SALDO POR GIRAR DEL CONSORCIO (LA EMPRESA PRIVADA) conformado por las siguientes empresas: BANCO DE CREDITO DEL PERU S.A.A. e INVERSIONES CENTENARIO S.A.A., después de las deducciones.	S/. 1,732,328.95

Según los fundamentos expuestos en la parte considerativa.

ARTICULO TERCERO.- RESPONSABILIDAD de la veracidad de la Liquidación de convenio de Obra al CONSORCIO conformado por el BANCO DE CREDITO DEL PERU S.A.A. e INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. representado por su representante Común Sr. JORGE ENRIQUE SILVA DAVILA y el Residente



"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

de Obra **ING. LUIS ALBERTO SÁNCHEZ CAMPOS CIP N°16752**, y por la entidad liquidado por la **ING. CARMEN NIDIA ROMERO CABRERA CIP N°190575**, revisado y emitido su conformidad por el **SUPERVISOR ING. MARLON JONATHAN SOLANO MUÑOZ CIP N°114674**.

ARTICULO CUARTO.- RESPONSABILIDAD de la Ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. SGTO. 1 RAMIRO VILLAVARDE LAZO- DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN"**, CON CODIGO SNIP N° 45525, a los Profesionales: actores de la Ejecución de la Obra, y así como de contar con posibles, omisiones, errores, deficiencias y/o transgresiones legales o técnicas que cuente la obra a los siguientes:

EJECUTOR DE OBRA

: **CONSORCIO** conformado por el **BANCO DE CREDITO DEL PERU S.A.A. e INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.** representado por su representante Común **Sr. JORGE ENRIQUE SILVA DAVILA**.

: **ING. LUIS ALBERTO SÁNCHEZ CAMPOS CIP N°16752**

: **CONSORCIO RAMIRO POLITECNICO (CONFORMADO POR EL SR. SOLANO MUÑOZ MARLON JONATHAN Y NECIOSUP AZAN LUIS ALBERTO)**, representante común y Supervisado por **ING. MARLON JONATHAN SOLANO MUÑOZ CIP N°114674**.

RESIDENTE DE OBRA
SUPERVISOR DE OBRA

Así como la Comisión de Recepción de Obra por las posibles omisiones, errores, deficiencias y/o transgresiones legales o técnicas que cuenten el expediente y ejecución de obra.

ARTICULO QUINTO.- HACER de conocimiento la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de obras, Órgano Regional de Control Institucional, Oficina Regional Desarrollo y Tecnología de la Comunicación Informática, Dirección Regional de Administración y Finanzas, Sub Dirección de Administración y Finanzas (para la rebajas contables de corresponder), con conocimiento al **CONSORCIO conformado por el BANCO DE CREDITO DEL PERU S.A.A. e INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.** y demás Unidades Orgánicas que por la Naturaleza de sus funciones tengan inherencia en el contenido de la misma.

ARTICULO SEXTO.- Derivar el Expediente Original de Liquidación Técnica del contrato de obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. SGTO. 1 RAMIRO VILLAVARDE LAZO - DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN"**, CON CODIGO SNIP N° 45525, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones de Obras, para la custodia y proseguir su trámite correspondiente.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

ING. ALFREDO POMÁ SAMANEZ
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO.

23 AGO. 2018

Abog. Antonieta Vidalon Robles
SECRETARÍA GENERAL