



Gobierno Regional Junín



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 186 - 2021-GR-JUNÍN/GRI

Huancayo, 14 JUN 2021

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

El Informe Legal N° 219-2021-GRJ/ORAJ del 10 de junio de 2021; Informe Técnico N° 139-2021-GRJ/GRI del 08 de junio de 2021; Informe Técnico N° 406-2021-GRJ/GRI/SGSLO del 04 de junio de 2021; Informe N° 12-2021-GRJ/SGSLO/MDNC del 01 de junio de 2021; Carta N° 468-2021-GRJ/GRI del 27 de mayo de 2021; Reporte N° 2023-2021-GRJ/GRI/SGSLO del 27 de mayo de 2021; Memorando N° 439-2021-GRJ/GRI/SGO del 03 de mayo de 2021; Carta N° 019-2021-ING/RO GBCM del 29 de abril de 2021; y demás documentos adjuntos;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al artículo 191° de la Constitución Política del Perú de 1993, modificada por la Ley N° 30305 – Ley de la Reforma Constitucional del Capítulo XIV, respecto a la descentralización, establece que: "Los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia (...)";

Que, la autonomía de los Gobiernos Regionales se define como la facultad de adoptar y concordar las políticas, planes y normas en los asuntos de su competencia, aprobar y expedir sus normas, decidir a través de sus órganos de gobierno y desarrollar las funciones que le son inherentes conforme a lo establecido en la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización;

Que, la Directiva N° 005-2009/GRJ-JUNÍN - "Normas y Procedimientos Para la Ejecución de Obras Públicas por Ejecución Presupuestaria Directa en el Gobierno Regional Junín", en el numeral 5.3.5.3), establece:

"Toda ampliación de plazo de la obra será aprobada por el titular de la entidad o el funcionario designado, **previa sustentación escrita del residente de obras si la causal es de su competencia, y solo estará justificada cuando afecte la ruta crítica y esté vigente el plazo de ejecución**, en los casos siguientes:

- Problemas en la efectiva disponibilidad de recursos presupuestales.
- Desabastecimiento de los materiales e insumos requeridos por causas ajenas al proceso de adquisición de la entidad.



Gobierno Regional Junín



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

- Demoras en la absolución de consultas por modificaciones sustanciales del expediente técnico que afecten el cronograma de ejecución de avance de obra.
- Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, se debe documentar con fotografías, pruebas de campo, etc.
- De autorizarse ampliaciones de plazo se actualizará el cronograma de obra y se sustentará los gastos generales que resulten necesarios".

Que, la Directiva precitada en el numeral 6.5.4 **OTROS INFORMES EVENTUALES**, establece:

- **Informes sustentatorios de Ampliación de plazo.** - El plazo pactado sólo podrá ser prorrogado cuando **se justifique documentadamente las causales y éstas modifiquen la ruta crítica del calendario valorizado de avance de obra y PERT-CPM**, las causales son:

- **Por atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor.**
- Atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.
- Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.


Las lluvias normales de la zona no son causales de ampliación de plazo, pero si las consecuencias de éstas, si es que deterioraron el trabajo ejecutado y/o no permiten el normal desarrollo de la obra, lo cual debe estar debidamente sustentado (incluyendo documentos de la entidad responsable), incluir además panel fotográfico.

a. Requisitos

- Que las causales estén anotadas en el Cuaderno de Obra, dentro del plazo contractual.
- Que la causal modifique el calendario valorizado vigente de avance de obra y que afecten la ruta crítica de Obra. El Supervisor o Inspector deberá presentar un informe detallado de cómo afecta la ruta crítica del Diagrama PERT-CPM.
- Deberá estar acompañado de los documentos sustentatorios y ser presentado oportunamente, de acuerdo a los plazos de la presente directiva.

b. Procedimiento

- El ejecutor por intermedio de su Residente de Obra, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo.
- Dentro de los quince (15) días naturales de concluido el hecho invocado, el ejecutor solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de Ampliación de Plazo ante el Supervisor o Inspector presentando un expediente de ampliación de plazo.
- El Supervisor o Inspector analizará lo expuesto por el contratista y presentará un informe a Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras con opinión de procedencia o no de lo solicitado, en el plazo máximo de siete (07) días naturales de haber recibido el expediente del ejecutor.
- Los expedientes de ampliación no serán devueltos para adicionar documentación y/o arreglar sustentación.
- En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente contractual, la solicitud documentada se efectuará antes del vencimiento del mismo.
- La Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, previo informe técnico del coordinador de obra (administrador del contrato), elevará su informe con opinión, a la Gerencia Regional de Infraestructura, dentro de un plazo de tres (03) días naturales.
- La Gerencia Regional de Infraestructura, dentro de dos (02) días naturales emitirá su Informe Técnico y lo derivará a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para que de la opinión presupuestal y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, quien emitirá su Informe Legal, formulará el resolutivo de la Gerencia General Regional y notificará a las partes en un plazo máximo de cinco (05) días naturales desde la recepción de la documentación.





Gobierno Regional Junín



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

- c. *Contenido del Expediente de Ampliación presentado por el ejecutor:*
- Copias de los asientos del Cuaderno de Obra, donde se evidencia el origen, ocurrencia y término de la causal de ampliación de plazo.
 - Diagrama PERT-CPM de Obra en el que se demuestre la afectación de la ruta crítica producida por la causal invocada.
 - Memoria descriptiva de las causales de la ampliación de plazo.
 - Justificación técnica y legal
 - Conclusiones y Recomendaciones.
 - Otros documentos que ayuden a sustentar el pedido de ampliación.
 - Panel fotográfico.

Que, las normas citadas establecen las causales, requisitos y procedimientos para la presentación, evaluación y aprobación de una Ampliación de Plazo durante la ejecución de una Obra por la modalidad de Administración Directa como en el presente caso;



Que, el residente de obra mediante el Informe Técnico de Ampliación de Plazo N° 02, con los sustentos técnicos y legales que expone, solicita la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 02 por el término de veinte (20) días calendarios, por el hecho de la paralización de la ejecución de Obra desde el 31 de marzo de 2021 hasta el 21 de abril de 2021, fecha de reinicio de la ejecución de Obra, **debido al hallazgo de restos arqueológicos en la obra y en mérito al Oficio N° 0035-2021-SDDPCICI/MC, mediante el cual la Sub Dirección de Patrimonio Cultural Industrias Culturales e Interculturalidad, exhorta la paralización de las obras por administración directa y por contrata de las obras que se vienen realizando en la Av. Leoncio Prado tramo Huancavelica a Rio Mantaro**, paralización de la obra, que ha sido formalizada mediante la Resolución Gerencial General Regional N° 96-2021-GRJ/GGR del 17 de mayo de 2021; hechos que ocasionaron la afectación de la ruta crítica del cronograma de ejecución de obra, enmarcándose en la causal por atrasos o paralizaciones ajenas a la voluntad del ejecutor. El residente de obra, corrobora los hechos expuestos con los siguientes documentos:



- Copias de los asientos del Cuaderno de Obra, donde se evidencia el origen y ocurrencia causal de ampliación de plazo.
- Acta de Paralización de Obra y Acta de Reinicio de Obra
- Diagrama PERT-CPM de Obra en el que se demuestre la afectación de la ruta crítica producida por la causal invocada.
- Resolución Gerencial General Regional de formalización de la paralización de Obra, y,
- Otros documentos sustentatorios.



Que, el supervisor de obra mediante Informe N° 12-2021-GRJ/SGSLO/MDNC, señala que, la Ampliación de Plazo N° 02 POR 20 DÍAS CALENDARIO se debe al tiempo por paralización de obra debido al hallazgo de restos arqueológicos en la obra Leoncio Prado tramo Huancavelica a Rio Mantaro. La supervisión hizo la EVALUACIÓN conforme al Informe del residente y de acuerdo al sustento técnico legal para continuar con el trámite administrativo en tal sentido la SUPERVISIÓN DA OPINIÓN FAVORABLE para la Ampliación de Plazo N° 02 por un periodo de 20 días



Gobierno Regional Junín



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

calendarios, que corresponde un día después de la fecha de paralización de obra (31 de marzo del 2021) hasta la fecha de reinicio de obra (21 de abril del 2021) teniendo programado nueva fecha de término 07 de octubre del 2021;

Que, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, mediante el Informe Técnico N° 406-2021-GRJ/GRI/SGSLO, señala que, siendo necesario esta ampliación para la culminación de la obra, por los 20 días calendarios que la Obra se encontraba paralizado, por esta razón, en mi condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras opinó se declare procedente conceder veinte (20) días calendarios como Ampliación de Plazo N° 02, el cual registrará a partir del 18 de septiembre de 2021 al 07 de octubre de 2021. Por lo que, recomienda se declare fundada la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 y emitir el acto resolutive aprobando la Ampliación de Plazo N° 02, por veinte (20) días calendarios el cual registrará a partir del 18 de septiembre de 2021 al 07 de octubre de 2021;



Que, la Gerencia Regional de Infraestructura mediante el Informe Técnico N° 139-2021-GRJ/GRI, después de la evaluación de la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 determina lo siguiente: Dar la PROCEDENCIA TÉCNICA para la APROBACIÓN de la AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 de la Obra: **"Creación del servicio de alcantarillado pluvial en la Av. Leoncio Prado (Tramo Av. Huancavelica – Jr. 09 de Octubre), Jr. 09 de Octubre (Tramo Av. Leoncio Prado – Rio Chilca), Jr. Huallaga (Tramo Av. Leoncio Prado – Rio Chilca) y Pasaje Huallaga (Tramo Jr. Huallaga – Pasaje 10 de Noviembre), distrito de Chilca, provincia de Huancayo - Junín"**, ejecutada a través de Administración Directa por un periodo de 20 días calendarios, el cual deberá contactarse desde el 18 de setiembre de 2021 hasta el 07 de octubre de 2021;



Que, se advierte que en el expediente de la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02, cuenta con la sustentación técnica y legal y documentos que corroboran los hechos que justifican la ampliación de plazo, puesto que contiene la sustentación escrita del Residente de Obra y del Supervisor de Obra; el hecho de la paralización de obra a partir del 31 de marzo de 2021 hasta el reinicio de obra con fecha 21 de abril de 2021, por el hallazgo de restos arqueológicos, los mismos que se encuentran anotadas en los asientos del cuaderno de obra, hasta la aprobación del Plan de Monitoreo Arqueológico con Infraestructura Preexistente de la Obra mencionada, enmarcándose dentro de la causal por atrasos o paralizaciones ajenas a la voluntad del ejecutor;



Que, el Supervisor de Obra, ha manifestado que se ha evidenciado que hubo atraso en la ejecución de la obra, causados por la paralización de la obra, de ese modo, se corrobora que existe incidencia en el programa de ejecución de obra vigente, afectándose diversas partidas; asimismo, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 ha sido presentado dentro del plazo vigente de ejecución de obra;



Gobierno Regional Junín



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

Que, el Gobierno Regional Junín a través de la Sub Gerencia de Obras viene ejecutando la Obra: **"Creación del servicio de alcantarillado pluvial en la Av. Leoncio Prado (Tramo Av. Huancavelica – Jr. 09 de Octubre), Jr. 09 de Octubre (Tramo Av. Leoncio Prado – Río Chilca), Jr. Huallaga (Tramo Av. Leoncio Prado – Río Chilca) y Pasaje Huallaga (Tramo Jr. Huallaga – Pasaje 10 de Noviembre), distrito de Chilca, provincia de Huancayo - Junín"**, por la modalidad de Administración Directa con un presupuesto total del proyecto ascendente a la suma de S/. 3'531,313.55 Soles, con un plazo de ejecución de doscientos cuarenta (240) días calendarios;

Que, mediante Carta N° 019-2021-ING/RO GBCM del 29 de abril de 2021, el Ing. Geoffrey Contreras Mateo, en su condición de Residente de Obra: **"Creación del servicio de alcantarillado pluvial en la Av. Leoncio Prado (Tramo Av. Huancavelica – Jr. 09 de Octubre), Jr. 09 de Octubre (Tramo Av. Leoncio Prado – Río Chilca), Jr. Huallaga (Tramo Av. Leoncio Prado – Río Chilca) y Pasaje Huallaga (Tramo Jr. Huallaga – Pasaje 10 de Noviembre), distrito de Chilca, provincia de Huancayo - Junín"**, remite el Informe Técnico de Ampliación de Plazo N° 02, con los sustentos técnicos y legales que expone solicita la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 02 por el término de veinte (20) días calendarios, por el hecho de la paralización de la ejecución de Obra desde el 31 de marzo de 2021 hasta el 21 de abril de 2021 fecha de reinicio de la ejecución de Obra, **debido al hallazgo de restos arqueológicos en la obra y en mérito al Oficio N° 0035-2021-SDDPCICI/MC**, mediante el cual la Sub Dirección de Patrimonio Cultural Industrias Culturales e Interculturalidad, exhorta la paralización de las obras por administración directa y por contrata de las obras que se vienen realizando en la Av. Leoncio Prado tramo Huancavelica a Río Mantaro;

Que, mediante Informe N° 12-2021-GRJ/SGSLO/MDNC del 01 de junio de 2021, el Ing. Miguel Darío Núñez Corilloclla en su condición de Supervisor de Obra, con los sustentos técnicos y legales que expone emite pronunciamiento sobre la solicitud de ampliación de plazo N° 02, manifestando entre otros puntos lo siguiente:

"La ampliación de plazo N° 02 POR 20 DÍAS CALENDARIO, se debe al tiempo por paralización de obra debido al hallazgo de restos arqueológicos en la obra Leoncio Prado tramo Huancavelica a Río Mantaro.

Esta Supervisión hizo la EVALUACIÓN conforme al Informe del Residente y de acuerdo al sustento técnico legal para continuar con el trámite administrativo en tal sentido la SUPERVISIÓN DA OPINIÓN FAVORABLE para la Ampliación de Plazo N° 02 por un periodo de 20 días calendarios, que corresponde un día después de la fecha de paralización de obra (31 de marzo del 2021) hasta la fecha de reinicio de obra (21 de abril del 2021) teniendo programado nueva fecha de término 07 de octubre del 2021".

Que, mediante Informe Técnico N° 406-2021-GRJ/GRI/SGSLO del 04 de junio de 2021, el Ing. Carlos Alberto Pérez Rafael en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, con los fundamentos que expone emite el siguiente pronunciamiento:





Gobierno Regional Junín



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

"Siendo necesario esta ampliación para la culminación de la obra, por los 20 días calendarios que la Obra se encontraba paralizado, **por esta razón, en mi condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras opino se declare procedente conceder veinte (20) días calendarios como Ampliación de Plazo N° 02 el cual regirá a partir del 18 de septiembre de 2021 al 07 de octubre de 2021**".

Que, mediante Informe Técnico N° 139-2021-GRJ/GRI del 08 de junio de 2021, el Ing. Anthony Ávila Escalante en su condición de Gerente Regional de Infraestructura (e), con los fundamentos técnicos y legales que expone emite el siguiente pronunciamiento:

"Considerando los argumentos expuestos por el Supervisor de Obra, Ing. Miguel Darío Núñez Corilloclla de Informe N° 012-2021-GRJ/GRI/SGSLO/MDNC y el Informe Técnico N° 406-2021-GRJ/GRI/SGSLO de 04 de junio de 2021 emitido por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, mediante el cual da la **PROCEDENCIA** a la Ampliación de Plazo N° 02 por 20 días calendarios para la obra en mención, concluimos en:

- Dar la **PROCEDENCIA TÉCNICA** para la APROBACIÓN de la **AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02** de la obra: "**Creación del servicio de alcantarillado pluvial en la Av. Leoncio Prado (Tramo Av. Huancavelica – Jr. 09 de Octubre), Jr. 09 de Octubre (Tramo Av. Leoncio Prado – Río Chilca), Jr. Huallaga (Tramo Av. Leoncio Prado – Río Chilca) y Pasaje Huallaga (Tramo Jr. Huallaga – Pasaje 10 de Noviembre), distrito de Chilca, provincia de Huancayo - Junín**", ejecutada a través de Administración Directa por un periodo de 20 días calendarios, el cual deberá contactarse desde el 18 de setiembre de 2021 hasta el 07 de octubre de 2021".

Que, además, contando con los sustentos positivos, expuestos por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, y Gerente Regional de Infraestructura, es viable aprobar la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 presentado por el Residente de Obra, por un periodo de veinte (20) días calendarios;

Con la visación de la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En uso de las facultades conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 065-2021/GR-JUNÍN/GR del 19 de marzo de 2021, a favor del Gerente Regional de Infraestructura;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, la AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 solicitado por el Residente de la Obra: "**Creación del servicio de alcantarillado pluvial en la Av. Leoncio Prado (Tramo Av. Huancavelica – Jr. 09 de Octubre), Jr. 09 de Octubre (Tramo Av. Leoncio Prado – Río Chilca), Jr. Huallaga (Tramo Av. Leoncio Prado – Río Chilca) y Pasaje Huallaga (Tramo Jr. Huallaga – Pasaje 10 de Noviembre), distrito de Chilca, provincia de Huancayo - Junín**", mediante Carta N° 019-2021-ING/RO GBCM, por un periodo de veinte(20) días calendario; por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente Resolución.





Gobierno Regional Junin



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, el presente acto resolutivo a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Obras, Inspector de Obra, Residente de Obra y a los órganos competentes del Gobierno Regional Junín, para los fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

ing. ANTHONY G. AVILA ESCALANTE
Gerente Regional de Infraestructura (e)
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 15 JUN 2021

Mg. César F. Bonilla Pacheco
SECRETARIO GENERAL

