



GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



¡DESARROLLO SOSTENIBLE CON IDENTIDAD!

## RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° <sup>330</sup> 2015 – GRJ/GRI

Huancayo, 12 NOV 2015

### EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

#### VISTO:

La Carta N°046-2015-GRJ/GRI/SGS-LO, de Fecha 04 de Noviembre del 2015, mediante el cual la Responsable de Liquidación de Obras CPC. MAGDALENA ROMERO CABRERA, remite los expedientes de Liquidación Técnico Financiero de Corte de Obra, para su aprobación mediante Resolución de Liquidación previa verificación de la Obra: **"MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL, SAN JERÓNIMO – SAN ISIDRO DE MATZURINIARI PANGOA, SATIPO, JUNÍN". CÓDIGO SNIP N° 34881.**

El Reporte N° 3818-2015-GRJ/GRI/SGS-LO, de fecha 05 de Noviembre del 2015, mediante el cual el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, ING. JULIO BUYU NAKANDAKARE SANTANA da la conformidad de expedientes de Liquidación Técnico Financiero, y remite para su aprobación mediante Acto Resolutivo,

#### CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Art. 194 de la Carta Magna vigente, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico.

Que, conforme lo establece la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, la entidad debe proceder a efectuar la Liquidación Técnica Financiera de la Obra, una vez concluida, bajo los términos siguientes.

Que, la entidad Gobierno Regional a través de Gerencia Regional de infraestructura y Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra considero dentro del Plan de Inversiones, fomentar el bienestar y desarrollo integral y armónico del ámbito de su jurisdicción, en este caso, el proyecto se denominó. **"MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL, SAN JERÓNIMO – SAN ISIDRO DE MATZURINIARI PANGOA, SATIPO, JUNÍN". CÓDIGO SNIP N° 34881.**

Que, en conformidad al Reporte N° 0016-2015-ORAF-OAF-CC/JJC de fecha 27 de Octubre del 2015, el Conciliador Contable CPC. JULIÁN JAIME JURADO CONCE, en su calidad de Analista Contable, remite la liquidación informando que **ES CONFORME**, con un monto de S/.3,086,064.24 N.S, el mismo que con Reporte N° 315-2015-ORAF-OAF/CC de fecha 27 de Octubre del 2015, la CPC. MARÍA ISABEL ÁLVAREZ ESTRADA, en su calidad de Coordinadora Contable, da la **CONFORMIDAD** de Conciliación Contable de la Liquidación Financiera de Obra, con Memorando N° 288-2015-GRJ/ORAF/OAF de fecha 28 de Octubre del 2015, el CPC. ÁNGEL RICARDO BUJAICO MENDOZA, en su calidad de Sub Director de Administración Financiera, remite la conformidad, revisada y analizada por la Coordinadora de Liquidaciones informando en su asunto Conformidad de Conciliación Contable de Liquidación Financiera

Que, en conformidad a la Carta N° 047-2015-GRJ/GRI/SGS-LO, de fecha 04 de Noviembre del 2015, presentado por la Responsable de Liquidación de Obras CPC. MAGDALENA ROMERO CABRERA, informa que los técnicos que elaboraron la Liquidación Técnica Financiera de la Obra denominado: **"MEJORAMIENTO**

G. R. I.	
REG. N°	1284103
EXP. N°	853817



GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



CAMINO VECINAL, SAN JERÓNIMO – SAN ISIDRO DE MATZURINIARI PANGOA, SATIPO, JUNÍN". CÓDIGO SNIP N° 34881. Son los siguientes: la Liquidación Técnica de Obra fue elaborada por el ING. WILDER DANIEL LIRA MOSCOSO CIP. N° 133980; y la Liquidación Financiera por la CPC. CRISTINA ROMANÍ GARCÉS C. MAT. 08-1793, los mismos con el resumen siguiente:

El Presupuesto Ejecutado de la obra según la liquidación financiera es por los Periodos: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 (por contrata) y 2014 (por administración directa), según su liquidación técnica del contrato de obra, la fecha de inicio fue el 21 de Noviembre de 2009 y *liquidación de corte del contrato de obra N° 595-2009-GRJ/GGR, de fecha 07 de Octubre del 2009 fue liquidado y aprobado con RGRI N° 043-2013-G.R.JUNÍN/GRI, de fecha 26 de febrero del 2013 y de la ejecución por administración directa con fecha de Inicio de obra: 01 de Diciembre de 2014 y fecha de corte de Obra 31 de Diciembre de 2014.*

La Presente Liquidación de Obra se realiza de manera extemporánea ya que no se efectuó en los plazos que establecen las normas que regulan la ejecución de Obras Públicas por Administración Directa, la presente tiene como fin dar cumplimiento al proceso de liquidación Técnica Financiera de las Obras ejecutadas por Administración Directa. La Liquidación Técnica fue elaborada por el ING. WILDER DANIEL LIRA MOSCOSO CIP. N° 133980.; y la Liquidación Financiera por la CPC. CRISTINA ROMANÍ GARCÉS C. MAT. 08-1793

#### RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA

##### LIQUIDACIÓN TÉCNICA DE CORTE DE OBRA:

DESCRIPCIÓN	VALORIZACIÓN
<b>DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA DE CONTRATO DE OBRA:</b>	
PRESUPUESTO ASIGNADO SEGÚN CONTRATO N°595-2009-GRJ/GGR, 07/10/2009. CONSORCIO LAMBAYAQUE – RUC 20522964043 – JORGE ALFONSO ARBAIZA SIMÓN fue de S/.2,962,578.03.	S/.2,962,578.03.
VALORIZACIÓN DE OBRA SEGÚN LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA.	<u>S/.2,853,016.68</u> <u>S/.41.02%</u>
<b>DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA DE CORTE POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA</b>	
EXPEDIENTE TÉCNICO (RGRI N°367-2014-G.R.-JUNÍN/GRI).	
PRESUPUESTO REFERENCIAL S/.2,932,922.44	S/.3,001,846.12
SUPERVISIÓN <u>S/. 68,923.68</u>	
S/.3,001,846.12	
VALORIZACIÓN DE CORTE DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SEGÚN LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA.	<u>S/.42,137.91</u> <u>S/.1.40%</u>



GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



DESARROLLO SOSTENIBLE CON IDENTIDAD

## LIQUIDACIÓN FINANCIERA

El Presupuesto Ejecutado de la obra PERIODOS 2009,2010, 2011, 2012, 2013 Y 2014 son los siguientes:

PERIODO /META	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO O EJECUTADO	GASTO FINAL	SALDO DE MATERIALES	STOCK DE ALMACÉN
POR CONTRATA					
2009 - 0264	S/.1,854,261.00	935.088,87	935.088,87	N/C	N/C
2010 - 0134	S/.226,885.00	203.708,89	203.708,89	N/C	N/C
2011 - 0117	S/.952,430.00	1.639.509,21	1.639.509,21	N/C	N/C
2012 - 0164	S/.20,000.00	10.000,00	10.000,00	N/C	N/C
2013 - 0163	S/.608,106.00	262.657,27	262.657,27	N/C	N/C
			S/.3.050.964,24		
POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA				SALDO DE MATERIALES	STOCK DE ALMACÉN
2014 - 0232	S/.35,100.00	S/.35,100.00	S/.35,100.00	0.00	0.00
TOTAL	<u>S/.3,696,782.00</u>	<u>S/.3,086,064.24</u>	<u>S/.3,086,064.24</u>	0.00	00.00

NOTA: SEGUN LA LIQUIDACIÓN FINANCIERA NO HUBO SALDO DE MATERIALES (NEA), A LA VEZ NO REPORTA PECOSAS DE STOCK DE ALMACÉN.

### DE LA LIQUIDACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

COSTO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA S/. 297,757.27 N.S.

S/. 297,757.27 N.S.

COSTO POR CONTRATO DE OBRA

S/.2,788,306.97 N.S.

COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA

S/. 2,739,421.36 N.S.

GASTO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA

S/. 10,814.59 N.S.

GASTO POR SERVICIOS

S/. 38,071.02 N.S.

S/. 2,788,306.97 N.S.

**COSTO FINAL DE OBRA**

**S/. 3,086,064.24 N.S.**

Que, en conformidad al Reporte N° 3818-2015-GRJ/GRI/SGS-LO, de fecha 05 de Noviembre del 2015, mediante el cual el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, ING. JULIO BUYU NAKANDAKARE SANTANA da la conformidad de expedientes de Liquidación Técnico Financiero, y remite para su aprobación mediante Acto Resolutivo.

### SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR EN VÍAS DE REGULARIZACIÓN**, el Expediente de Liquidación Técnico – Financiero de Corte de la Obra denominada: “MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL, SAN JERÓNIMO – SAN ISIDRO DE MATZURINIARI PANGOA, SATIPO, JUNÍN”. CÓDIGO SNIP N° 34881, del Gobierno Regional



GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



Junín, con un gasto final de Obra (gasto por contrata y administración directa) de **SI.3,086,064.24** (TRES MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CUATRO con 24/100 Nuevos Soles).

**ARTICULO SEGUNDO.- RESPONSABILIDAD** de la veracidad de la Liquidación Técnico – Financiero a los Profesionales, de la Liquidación Técnica de Obra elaborado por el **ING. WILDER DANIEL LIRA MOSCOSO CIP. N°133980**; y la Liquidación Financiera por la **CPC. CRISTINA ROMANÍ GARCÉS C. MAT. 08-1793**, del Gobierno Regional Junín, así como a los ejecutores de obra por las omisiones, errores, deficiencias y/o transgresiones legales o técnicas que cuente la obra.

**ARTICULO TERCERO.- RESPONSABILIZAR** de la Ejecución de Obra: “MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL, SAN JERÓNIMO – SAN ISIDRO DE MATZURINIARI PANGOA, SATIPO, JUNÍN”. CÓDIGO SNIP N° 34881 de la Ejecución de Contrato de Obra: Ejecutor: CONSORCIO LAMBAYEQUE, Representante Legal JORGE ALFONSO ARBAIZA SIMÓN, al Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras Ing. JUAN CARLOS SÁNCHEZ LAZO, Proyectista del Exp. Técnico, Ing. EDWIN ARAUJO CHOQUE CIP N° 68491, Supervisor de Obra Consorcio Ingeniería Vial, Jefe de Supervisión Ing. FERNANDO COLLANTE MAURICIO, DANNY ELÍAS PUENTE BALBÍN, Residente de Obra: Ing. JAVIER CORONADO FARROÑAN, CARLOS PALOMINO GALINDO, y a todos los actores desde la elaboración del expediente técnico, de la ejecución de obra, del proceso físico financiero, laudos arbitrales, entre otros, afectando a la entidad de ser el caso.

**ARTÍCULO CUARTO.- DESLINDAR** responsabilidades administrativas y penales a los resultantes responsables de la Liquidación extemporánea ya que el incumplimiento de sus funciones ha desnaturalizado el proceso de la Liquidación en los plazos que establece la ley.

**ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR** a la Gerencia de Administración y Finanzas a través de la Sub. Gerencia de Contabilidad, rebaje la cuenta 1501, Sub. Cuenta 0802 DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES – INFRAESTRUCTURA VIAL.

**ARTICULO SEXTO.- HACER** de conocimiento la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Obras, Órgano Regional de Control Institucional, Oficina Regional Desarrollo y Tecnología de la Comunicación Informática, Dirección Regional de Administración y Finanzas, Sub Dirección de Administración y Finanzas (para la rebajas contables) y demás Unidades Orgánicas que por la Naturaleza de sus funciones tengan inherencia en el contenido de la misma.

**ARTICULO SÉPTIMO.- DERIVAR** el Expediente Original de Liquidación Técnica – Financiero del Proyecto denominado, “MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL, SAN JERÓNIMO – SAN ISIDRO DE MATZURINIARI PANGOA, SATIPO, JUNÍN”. CÓDIGO SNIP N° 34881, a la Oficina de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones de Obras, para la custodia y trámite correspondiente.

**ARTICULO OCTAVO.- PROCEDER**, a Transferir la Obra al Sector de Transporte, para su administración control, mantenimiento y conservación correspondiente.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

  
Ing. WILLIAM TEDDY BEJARANO RIVERA  
Gerente Regional de Infraestructura  
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

**GOBIERNO REGIONAL JUNÍN**  
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 12 NOV 2015

  
Abog. A. Antonieta Vidalón Robles  
SECRETARIA GENERAL