



GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

340
N° 2015 – GRJ/GRI

Huancayo, 7 NOV 2015

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

La Carta N° 047-2015-GRJ/GRI/SGS-LO, de Fecha 05 de Noviembre del 2015, mediante el cual la Responsable de Liquidación de Obras CPC. MAGDALENA ROMERO CABRERA, remite los expedientes de Liquidación Técnico Financiero de Corte de Obra, para su aprobación mediante Resolución de Liquidación previa verificación de la Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SATIPO"**. CÓDIGO SNIP N° 3101

El Reporte N° 3846-2015-GRJ/GRI/SGS-LO, de fecha 05 de noviembre del 2015, mediante el cual el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, ING. JULIO BUYU NAKANDAKARE SANTANA da la conformidad de expedientes de Liquidación Técnico Financiero, y remite para su aprobación mediante Acto Resolutivo,



CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Art. 194 de la Carta Magna vigente, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico.

Que, conforme lo establece la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, la entidad debe proceder a efectuar la Liquidación Técnica Financiera de la Obra, una vez concluida, bajo los términos siguientes.

Que, la entidad Gobierno Regional a través de Gerencia Regional de infraestructura y Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra considero dentro del Plan de Inversiones, fomentar el bienestar y desarrollo integral y armónico del ámbito de su jurisdicción, en este caso, el proyecto se denominó. **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SATIPO"**. CODIGO SNIP N°3101



Que, en conformidad al, Reporte N°011-2015-ORAF-OAF-CC/JJC. De fecha 20 de Octubre del 2015, el Conciliador Contable CPC. JULIÁN JAIME JURADO CONCE, en su calidad de Analista Contable. Remite la liquidación informando que **ES CONFORME**, con un monto de S/. 14,657,262.33 N.S, el mismo que con Reporte N° 310-2015-ORAF-OAF/CC. De fecha 21 de Octubre del 2015, la CPC. MARÍA ISABEL ÁLVAREZ ESTRADA, en su calidad de Coordinadora Contable, da la **CONFORMIDAD** de Conciliación Contable de la Liquidación Financiera de obra, Con Memorando N°282-2015-GRJ/ORAF/OAF. De fecha 23 de Octubre del 2015, el CPC. ÁNGEL RICARDO BUJAICO MENDOZA, en su calidad de Sub Director de Administración Financiera, remite la conformidad, revisada y analizada por la Coordinadora de Liquidaciones informando en su asunto **CONFORMIDAD** de Conciliación Contable de Liquidación Financiera

G. R. I.	
REG. N°	1290438
EXP. N°	813611



GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



Que, en conformidad a la Carta N° 047-2015-GRJ/GRI/SGS-LO, de Fecha 05 de Noviembre del 2015, presentado por la Responsable de Liquidación de Obras, **CPC, MAGDALENA ROMERO CABRERA**; informa que los técnicos que elaboraron la Liquidación Técnica Financiera de Obra denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SATIPO". CÓDIGO SNIP N° 3101. Son los siguientes: De la Liquidación por contrato de obra elaborado por el CONSORCIO PACIFICO firmado por su representante legal **EUSEBIO PALOMINO RIVERA**. De la Liquidación por administración directa fue elaborado por la **ING. GINA ELIZABETH PEÑA GARCÍA CIP N° 68056** y la Liquidación Financiera consolidado fue elaborado por la **CPC. CRISTINA ROMANÍ GARCÉS C. MAT. 08-1793**. los mismos con el resumen siguiente:

El Presupuesto Ejecutado de la obra según la liquidación financiera es por los Periodos: 2007, 2008, 2009, 2010 (por contrata) y 2011, 2012, 2013 y 2014 (por administración directa), según su liquidación técnica de contrato de obra no especifica fecha de inicio real de obra.

La Presente Liquidación tiene como fin de dar cumplimiento al proceso de Liquidación Técnica Financiera de corte de Obras ejecutadas por Administración Directa y contrata las mismas que tienen resolución de liquidación aprobado mediante acto resolutorio la presente liquidación es el consolidado.

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA

LIQUIDACIÓN TÉCNICA DE CORTE DE OBRA:

DESCRIPCIÓN	MONTO
DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA DE CONTRATO DE OBRA:	
MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA APROBADO PARA SER EJECUTADO POR LA MODALIDAD DE CONTRATO. RGR N°011-2009-GR-JUNÍN/GRI del 09/02/2009, S/.14,292,363.86 N.S.	S/.14,292,363.86
Resolución de Aprobación del expediente de Liquidación de obra por la modalidad de Contrato. Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N°069-2010-GR-JUNÍN/GRI del 31 de Marzo del 2010. Avance Físico Avance Financiero	37.67% 73.04%
DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA DE CORTE POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	
MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO EJECUTADO POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA, RESOLUCIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES MULTIPROPÓSITO N°321-2010-GR-JUNÍN/UEIM DEL 03/09/2010. Monto S/.8,315,202.88 N.S.	S/.8,315,202.88
Resolución de Aprobación del expediente de Liquidación de obra por la modalidad de Contrato. Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N°186-2015-GR-JUNÍN/GRI del 15 de Junio del 2015. Avance Físico Valorización física	40.73% S/.3,353,694.56





GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



LIQUIDACIÓN FINANCIERA

El Presupuesto Ejecutado de la obra PERIODOS 2007, 2008, 2009, 2010 (por contrata) y 2011, 2012, 2013 y 2014 (por administración directa), son los siguientes:

PERIODO /META	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	GASTO FINAL	SALDO DE MATERIALES	STOCK DE ALMACÉN
POR CONTRATA					
2007-0160	S/.14,964,176.00	3,789,615..97	3,789,615..97	<u>N/C</u>	<u>N/C</u>
2008-0204	S/.6,217,687.00	1,749,799.33	1,749,799.33	<u>N/C</u>	<u>N/C</u>
2009-0193	S/.535,893.00	308,449.94	308,449.94	<u>N/C</u>	<u>N/C</u>
2010-0165	S/.10,000.00	10,000.00	10,000.00	<u>N/C</u>	<u>N/C</u>
TOTAL C.O.	S/.21.637.756,00	5.857.865,24	5.857.865,24		
POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA				SALDO DE MATERIALES	STOCK DE ALMACÉN
2011-0101	S/.4.714.399,00	1.137.880,57	1.137.880,57		
2012-0220	S/.67.505,00	18.750,85	18.750,85		
2012-0091	S/.7.530.608,00	5.118.978,96	5.118.978,96		
2013-0091	S/.2.451.380,00	707.324,36	707.324,36		
2013-0149	S/.70.000,00	32.500,00	32.500,00		
2013-0011	S/.897.512,00	736.650,18	736.650,18		
2014-0057	S/.2.725.706,00	1.047.312,17	1.047.312,17		
TOTAL AD	S/.18.457.110,00	8.799.397,09	8.799.397,09	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL	S/.40.094.866,00	14.657.262,33	14.657.262,33	<u>0.00</u>	<u>00.00</u>

NOTA:: SEGÚN LA LIQUIDACIÓN FINANCIERA NO HUBO SALDO DE MATERIALES (NEA), A LA VEZ NO REPORTA PECOSAS DE STOCK DE ALMACÉN.

DESAGREGADO DE LA LIQUIDACIÓN FINANCIERA POR COMPONENTES

DE LA LIQUIDACIÓN FINANCIERA DE OBRA POR CONTRATO

S/.9,591,920.40 N.S.

Pago Contratista	S/. 5,237,803.78 N.S.
Pago Supervisor	S/. 362,777.68 N.S.
Otros Gastos	S/. 10,000.00 N.S.
Pago Expediente Técnico	S/. 247,283.78 N.S.
Liquidación De Contrato De Acuerdo A Laudo Arbitral	S/. 3,208,086.34 N.S.
Liquidación de Supervisión de Acuerdo a Laudo Arbitral	S/. 452,079.97 N.S.
Otros Laudos	S/. 73,888.85 N.S.





GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



DE LA LIQUIDACIÓN FINANCIERA DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

S/5,065,341.93 N.S.

Pago de Planilla

S/1,735,920.01 N.S.

Gastos de Bienes

S/2,091,489.47 N.S.

Gastos de Servicios

S/1,237,932.45 N.S.

TOTAL INVERSIÓN DE OBRA

S/14,657,262.33 N.S.

RECOMENDACIONES DE LA LIQUIDACIÓN FINANCIERA ES EN RELACIÓN AL PAGO DEL LAUDO ARBITRAL, LAS ÁREAS INVOLUCRADAS DEBEN TOMAR LAS ACCIONES DEL CASO.

Que, en conformidad al Reporte N° 3846-2015-GRJ/GRI/SGS-LO, de fecha 05 de Noviembre del 2015, mediante el cual el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, ING. JULIO BUYU NAKANDAKARE SANTANA da la conformidad de expedientes de Liquidación Técnico Financiero, y remite para su aprobación mediante Acto Resolutivo.

SE RESUELVE:


ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente de Liquidación Técnico – Financiero de Corte de la Obra denominada: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SATIPO”. CÓDIGO SNIP N° 3101, del Gobierno Regional Junín, con un gasto final de Obra (gasto por contrata y administración directa) de **S/14,657,262.33** (CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS con 33/100 Nuevos Soles).

ARTICULO SEGUNDO.- RESPONSABILIDAD de la veracidad de la Liquidación Técnico – Financiero a los Profesionales, de La Liquidación Técnica de contrato de Obra elaborado por el CONSORCIO PACIFICO firmado por su representante legal **EUSEBIO PALOMINO RIVERA** aprobado con RGRI N° N°069-2010-GR-JUNÍN/GRI del 31 de Marzo del 2010; de la Liquidación por Administración Directa fue elaborado por la **ING. GINA ELIZABETH PEÑA GARCÍA CIP N° 68056** y la Liquidación Financiera consolidado fue elaborado por la **CPC. CRISTINA ROMANÍ GARCÉS C. MAT. 08-1793**, aprobado con RGRI N°186-2015-GR-JUNÍN/GRI del 15 de Junio del 2015, del Gobierno Regional Junín, por las omisiones, errores, deficiencias y/o transgresiones legales o técnicas que cuente el expediente.

ARTICULO TERCERO.- RESPONSABILIZAR Y PROCEDER A SU INVESTIGACIÓN de la Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SATIPO”. CÓDIGO SNIP N° 3101. A todos los que intervinieron desde la elaboración del expediente técnico, de la ejecución de obra, de los intervinientes del proceso físico financiero, laudos arbitrales, entre otros.

ARTÍCULO CUARTO.- DESLINDAR responsabilidades administrativas y penales o los resultantes responsables de la Liquidación extemporánea ya que el incumplimiento de sus funciones ha desnaturalizado el proceso de la Liquidación en los plazos que establece la ley.

ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas a través de la Sub. Gerencia de Contabilidad, rebaje la cuenta 1501, Sub. Cuenta 0805 CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS-AGUA Y SANEAMIENTO.





GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



ARTICULO SEXTO.- HACER de conocimiento la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Obras, Órgano Regional de Control Institucional, Oficina Regional Desarrollo y Tecnología de la Comunicación Informática, Dirección Regional de Administración y Finanzas, Sub Dirección de Administración y Finanzas (para la rebajas contables) y demás Unidades Orgánicas que por la Naturaleza de sus funciones tengan inherencia en el contenido de la misma.

ARTICULO SEPTIMO.- DERIVAR el Expediente Original de Liquidación Técnica – Financiero del Proyecto denominado, "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SATIPO". CÓDIGO SNIP N°3101, a la Oficina de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones de Obras, para la custodia correspondiente.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.




Ing. WILLIAM TEDDY BEJARANO RIVERA
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 17 NOV 2015


Abog. A. Antonieta Vidalón Robles
SECRETARIA GENERAL

