

MEMORANDO N° 062 -2020/GRJ/PPR

PPR	
DOC. N°	3998951
EXP. N°	2722334

GOBIERNO REGIONAL JUNIN	
Oficina de Desarrollo Institucional y Tecnología de la Información	
16/01/2020	
RECIBIDO	
Reg.	16105
U.L.	16105
Firma	

A : Ing. José Luis Medina Aliaga
Director Regional de Desarrollo Institucional y Tecnología de la Información

ASUNTO : Remisión de laudos y actas de conciliación emitidos el IV trimestre de 2019

REFERENCIA : Reporte N° 001-2020-GRJ/GGR/ORDITI

FECHA : 14 de enero de 2020

Con especial consideración y previo saludo cordial, me dirijo hacia usted respecto al documento de la referencia, donde nos solicitan la remisión de los laudos y actas de conciliación de los procesos seguidos para el Portal de Transparencia del Gobierno Regional Junín; en ése sentido, cumpla con remitir lo solicitado conforme detallamos a continuación:

Consorcio	Obra	Expediente Arbitral	Fecha de laudo
Hospitalario del Centro	Contrato para la ejecución de la obra: "Implementación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la Macro Región del Centro del Perú"	Caso Arbitral N° 009-2015-CA/CCH	15.10.2019
Mercurio	Contrato para la ejecución de la obra "Instalación de los servicios de educación inicial escolarizada en la I.E. N° 1113, en el Barrio de La Libertad, distrito de Sicaya, provincia de Huancayo, departamento de Junín"	001-2019-CM/GRJ	14.10.2019


Precisamos que en el IV trimestre del 2019 no hubo actas de conciliación.

Anexos:

- 1-A. Copia de la Resolución N° 51 que contiene el laudo arbitral – Consorcio Hospitalario del Centro
- 1-B. Copia de la Resolución N° 20 que contiene el laudo arbitral – Consorcio Mercurio

Es todo cuanto informo para los fines pertinentes. Sin otro sobre el particular, quedo de usted.

Atentamente


RODOLFO H. UNTIVEROS MATOS
C.A.J. N° 1387
PROCURADOR PÚBLICO REGIONAL (e)
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN - ORDITI
PASE A: Ing. José Luis Medina Aliaga
PARA: P.P.R. Publicación
en el Portal de Transparencia
FECHA: 16/01/2020



C.C.
archivo
P.P.R.
R.H.U.M

A : ABOG. RODOLFO HIPÓLITO UNTIVEROS MATOS
Procurador Regional

ASUNTO : Remisión de Información para el Portal de Transparencia

FECHA : Huancayo,


Mediante el presente me dirijo a usted, con la finalidad de comunicarle que como es de su conocimiento se aprobó la Directiva Gerencial N°002-2019GRJ-GGR "Lineamientos para la Publicación y Actualización de Información en el Portal de Transparencia Estándar del GRJ", a través del cual se designa un responsable por cada Unidad Orgánica de proporcionar la información necesaria a ser publicada en el Portal de Transparencia de la Sede del Gobierno Regional Junín, dentro de los plazos de entrega esto es dentro de los **5 días** siguientes de cada mes bajo responsabilidad.

Por lo que se le solicita alcanzarnos la información correspondiente a su dependencia, asimismo dicha información solicitada deberá de remitir en forma impresa a esta Oficina y digital al correo electrónico: jлма38@hotmail.com y kamsi_26@hotmail.com, según detallo:

Laudos del IV trimestre 2019
Actas de Conciliación del IV trimestre 2019

Atentamente,

Ing. José Luis Medina Aliaga
Director Regional de Desarrollo Institucional
y Tecnología de la Información
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



c.c.
Arch.
JLMA/Epm.

PASE A: Dra. Caballero
PARA : Su at. auto
HYO, 06 de 01 2020





"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

GRJ-TD
DOC. N° 3759009
EXP. N° 2568282

Huancaayo, 15 de octubre de 2019

Carta N° 0721-2019-CA/CCH/SG

Señor:
Gobierno Regional de Junín
Procuraduría Pública Regional
Jr. Loreto N° 363, Of 507
Huancaayo.-

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL RECIBIDO 17 OCT. 2019 Folios: 51 Hora: 05:16 PM Firma: [Firma] Reg. N°	GOBIERNO REGIONAL JUNÍN SECRETARÍA GENERAL TRAMITE DOCUMENTARIO RECEPCIONADO 17 OCT. 2019 Folios: 51 Hora: 11:20 PM Firma: [Firma]
--	--

Asunto : Notifico Laudo Arbitral

Referencia : Expediente Arbitral N° 009-2015-CA/CCH

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente a nombre de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Huancaayo; la presente tiene como finalidad manifestarle lo siguiente:

Que, en virtud al estado del proceso del exp. Caso Arbitral N° 009-2015-CA/CCH seguido entre el Consorcio Hospitalario del Centro y el Gobierno Regional Junín, se le remite mediante el presente, un ejemplar original del Laudo Arbitral.

Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente, quedamos de Usted.

Atentamente

CORTE DE ARBITRAJE
[Firma]
Enzo Xavier Núñez Acuña
SECRETARÍA GENERAL

PAGE A: [Firma]
PARA: [Firma]

[Firma]
HYO, 14 de 10 2019



LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

CASO N°009-2015-CA/CCH

Tribunal Arbitral

Dr. MARIO MANUEL SILVA LÓPEZ (Presidente)

Dr. RAMIRO RIVERA REYES (Árbitro)

Dr. EDWIN GERMAN PANTA ZEGARRA (Árbitro)



DEMANDANTE: CONSORCIO HOSPITALARIO DEL CENTRO (EN ADELANTE EL CONTRATISTA O EL DEMANDANTE)

DEMANDADO: GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN (EN ADELANTE LA ENTIDAD O EL DEMANDADO)

CONTRATO: Contrato N°112-2014-GRJ/ORAF para la contratación de ejecución de la obra: "Implementación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la Macro Región del Centro del Perú".

Secretario Arbitral

Renzo Xavier Nuñez Acuña

Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Huancayo

Sede Arbitral: Av. Giraldez N°634 Huancayo

Teléfonos: 064-211226

Correo electrónico: arbitraje@camarahuancayo.org.pe

ÍNDICE

I. TRAMITACIÓN DEL PROCESO ARBITRAL.....	3
II. ALEGACIONES DE LAS PARTES.....	10
III. PROPUESTA CONCILIATORIA Y DESISTIMIENTO DE PRETENSIONES.....	35
IV. PUNTO CONTROVERTIDO A RESOLVER EN EL LAUDO ARBITRAL.....	37
V. MARCO LEGAL APLICABLE PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA.....	37
VI. ANÁLISIS DE LAS PRETENSIONES DE LAS PARTES Y DE LA CUESTIÓN CONTROVERTIDA.....	38
VII. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE COSTOS DEL ARBITRAJE.....	49
VIII. PARTE RESOLUTIVA.....	49

Sede Arbitral: Av. Giraldez N°634 Huancayo

Teléfonos: 064-211226

Correo electrónico: arbitraje@camarahuancayo.org.pe

RESOLUCION N°51

En Huancayo, a los 15 días del mes de octubre del año dos mil diecinueve, el Tribunal Arbitral luego de haber realizado las actuaciones arbitrales de conformidad con la Ley y las normas establecidas por las partes, valorado las pruebas ofrecidas y actuadas en este arbitraje, escuchado los argumentos y deliberado en torno a las pretensiones planteadas por el demandante, dicta el siguiente laudo para poner fin, por decisión de las partes, a la controversia planteada:

I. TRAMITACIÓN DEL PROCESO ARBITRAL.-

1. EXISTENCIA DE UN CONVENIO ARBITRAL Y DESIGNACION DE ARBITROS

Con fecha 3 de abril de 2014, **CONSORCIO HOSPITALARIO DEL CENTRO** y el **GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN** suscribieron el Contrato N°112-2014-GRJ/ORAF para la contratación de ejecución de la obra: "Implementación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la Macro Región del Centro del Perú". **(EN ADELANTE EL CONTRATO)**.

Al surgir controversias entre las partes que suscribieron el contrato antes mencionado, el CONTRATISTA hizo uso de la cláusula arbitral contenida en la Cláusula Vigésima Quinta del Contrato denominada SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:

"Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144°, 170, 175°, 177°, 199°, 201°, 209°, 210° y 211° del Reglamento, o en su defecto, en el artículo 52° de la Ley"

Asimismo, el CONTRATISTA remitió a la Cámara de Comercio de Huancayo la Carta de Solicitud de Arbitraje y en ella se designó como árbitro al Dr. Ramiro Rivera Reyes. Por su parte, **LA ENTIDAD** en su respectiva Carta de respuesta, designó como árbitro al Dr. Edwin Panta Zegarra. Posteriormente, los árbitros designados por las partes de común acuerdo, nombraron como Presidente del Tribunal Arbitral al Dr. Mario Manuel Silva López.

Sede Arbitral: Av. Giraldez N°634 Huancayo

Teléfonos: 064-211226

Correo electrónico: arbitraje@camarahuancayo.org.pe

2. INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL.

Con fecha **8 de setiembre de 2015**, en la sede institucional de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Huancayo, se procedió a la Instalación del Tribunal Arbitral, conformado por el Dr. Mario Manuel Silva López como Presidente, el Dr. Ramiro Rivera Reyes como Árbitro y el Dr. Edwin Panta Zegarra como Árbitro, con la asistencia de los representantes de las partes y la abogada Cynthia Magaly Cayo Ramos, Secretaria Arbitral en representación de la Secretaría General de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Huancayo.

En esta diligencia se fijaron las reglas del presente proceso, estableciendo que este arbitraje es Institucional, Nacional y de Derecho; dejándose constancia que los árbitros han declarado que no tienen incompatibilidad alguna para desempeñar el cargo y que se desenvolverán con imparcialidad, independencia y probidad.

Así también en esta Audiencia, el Tribunal Arbitral encargó la secretaría del proceso a la Secretaría General de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Huancayo representada por la abogada Cynthia Magaly Cayo Ramos, estableciendo como sede del arbitraje el local institucional de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Huancayo ubicada en la Av. Giráldez N°634 Huancayo.

3. DETERMINACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS

El 13 de marzo de 2017 se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios. En dicha diligencia se invitó a las partes a conciliar, sin embargo debido a que ambas partes mantienen sus posiciones no fue posible llegar a acuerdo alguno, dejándose abierta la posibilidad de que las partes logren entablar un acuerdo conciliatorio en cualquier etapa del arbitraje.

PUNTOS CONTROVERTIDOS

De conformidad con lo dispuesto en las Reglas del Proceso, el Tribunal Arbitral fijó los puntos controvertidos del presente proceso arbitral, en función a las pretensiones planteadas en el presente arbitraje, haciendo reserva de su derecho a tratar los puntos controvertidos al momento de laudar no necesariamente en el orden en el que están señalados en el Acta de

Sede Arbitral: Av. Giráldez N°634 Huancayo

Teléfonos: 064-211226

Correo electrónico: arbitraje@camarahuancayo.org.pe

Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios.

DE LA PARTE DEMANDANTE:

1. Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral declare la nulidad de la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N°279-2015-GRJ/GRI de fecha 09 de setiembre de 2015, que declara improcedente la solicitud de modificación del actual cronograma contractual a la fecha de inicio de obra, al incurrir dicha resolución en causales expresas de nulidad contenida en los numerales 1 y 2 del Artículo 10° de la Ley N°27444.

2. Determinar si corresponde o no, que el Tribunal Arbitral declare que los cronogramas de ejecución de obra, presentados por el contratista tanto a la firma del contrato, como el adecuado a la fecha de inicio de obra, son nulos e inaplicables, por contener error insubsanable, que determinan que no se tenga una programación y/o control adecuado de la ejecución de la obra, al no identificar adecuadamente la ruta crítica de la obra, lo que determina inviable su utilización en la obra.

Pretensión subordinada: Determinar si corresponde o no, que el Tribunal Arbitral apruebe el nuevo cronograma de ejecución contractual, en reemplazo del cronograma erróneo vigente, el mismo que deberá regir toda la etapa de ejecución contractual de la obra.

Pretensión alternativa a la subordinada: Determinar si corresponde o no, que el Tribunal Arbitral ordene la elaboración de un nuevo cronograma por un perito de oficio, de profesión Ingeniero Civil.

3. Determinar si corresponde o no, que el Tribunal Arbitral declare la Nulidad de la resolución de Gerencia Regional de Infraestructura N°005-2015-HRJ-GRI de fecha 8 de enero de 2015, que deniega la solicitud de ampliación de plazo N°001, por 63 de días calendarios, contenida en la carta N°074-2014-CHDC/MMM de fecha 23 de diciembre de 2014, por incurrir en la causal de nulidad contenida en los numerales 1 y 2 del artículo 10 de la Ley 27444.

4. Determinar si corresponde o no, que el Tribunal Arbitral apruebe la ampliación de plazo N°01 por sesenta y tres (63) días calendario, por causal de demora imputable a la Entidad.

Pretensión accesorio: Determinar si corresponde o no, que el Tribunal Arbitral ordene al Gobierno Regional de Junín el reconocimiento y pago de la

Sede Arbitral: Av. Giraldez N°634 Huancayo

Teléfonos: 064-211226

Correo electrónico: arbitraje@camarahuancayo.org.pe

Caso Arbitral N° 009-2015-CA/CCH
CONSORCIO HOSPITALARIO DEL CENTRO
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

suma S/.663,088.78 por concepto de mayores gastos generales correspondientes a la ampliación de plazo N°01.

5. Determinar si corresponde o no, que el Tribunal Arbitral declare la Nulidad de la Resolución de Gerencia General Regional N°175-2015-GRJ/GGR de fecha 21 de julio de 2015, que declara improcedente nuestra solicitud de ampliación de plazo N°02, por doscientos cincuenta y ocho (258) días calendarios, contenida en la carta N°052-2015/CDCH/MNMM de fecha 1ero de julio de 2015, por incurrir en las causales de nulidad contenidas en los numerales 1 y 2 de la Ley N°27444.

6. Determinar si corresponde o no, que el Tribunal Arbitral apruebe la ampliación de plazo N°02, por doscientos cincuenta y ocho (258) días calendarios, por causal de demora imputable a la Entidad.

Pretensión accesoria: Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral ordene al Gobierno Regional de Junín reconozca y pague al Consorcio Hospitalario del Centro la suma de S/.4,288,356.30 por concepto de mayores gastos generales correspondiente a la ampliación de plazo N°02, por 258 días calendarios.

7. Determinar si corresponde o no, que el Tribunal Arbitral declare la Nulidad de la Resolución Gerencial General Regional N°237-2015-GRJ/GGR de fecha 1ero de octubre de 2015 que deniega nuestra solicitud de ampliación de plazo N°03 por 327 días calendario, contenido en nuestra carta N°070-2015/CHDC/MMM de fecha 15 de setiembre de 2015, por incurrir en la causal de nulidad contenida en los numerales 1 y 2 del artículo 10 de la Ley N°27444.

Pretensión subordinada: Determinar si corresponde o no, que el Tribunal Arbitral apruebe la ampliación de plazo N°03 por 327 días calendario, por causal de demora imputable a la Entidad.

Pretensión accesoria: Determinar si corresponde o no, que el Tribunal Arbitral ordene al Gobierno Regional de Junín reconozca y pague la Consorcio Hospitalario del Centro la suma S/.3,523,108.90 incluido IGV, por concepto de mayores gastos generales correspondientes a la ampliación de plazo N°03 por 327 días calendario.

8. Determinar si corresponde o no, que el Tribunal Arbitral declare la nulidad de la Resolución de Gerencia General Regional N°230-2016-GRJ/GGR que

Sede Arbitral: Av. Giraldez N°634 Huancaayo

Teléfonos: 064-211226

Correo electrónico: arbitraje@camarahuancaayo.org.pe

deniega la ampliación de plazo N°05 solicitada por el Consorcio Hospitalario del Centro.

9. Determinar si corresponde o no, que el Tribunal Arbitral apruebe la ampliación de plazo N°05 por 247 días calendario.

Pretensión accesoria: Determinar si corresponde o no, que el Tribunal Arbitral ordene al Gobierno Regional de Junín reconozca y pague al Consorcio Hospitalario del Centro la suma de S/.2,561,350.85 incluido IG, por concepto de mayores gastos generales variables correspondientes a la ampliación de plazo N°05 por 247 días calendario.

ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS

De conformidad con lo establecido en el inciso b. del artículo 42 del Reglamento de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Huancayo, se procedió a admitir los siguientes medios probatorios:

De la parte Demandante

Se admitieron los medios probatorios ofrecidos por el Consorcio Hospitalario del Centro en su escrito de demanda arbitral del 6 de octubre de 2016, medios probatorios, que van desde los numerales 1,2,3,4,6 al 17 y los anexos que acompaña, y del escrito de solicitud de acumulación de nuevas pretensiones del 23 de agosto de 2016, acápite I, medios probatorios que van de los numerales 4.1 al 4.5 y los anexos que acompaña.

De la parte Demandada

Se admitió el medio probatorio ofrecido por la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Junín en su escrito de contestación de demanda presentado el 07 de abril de 2016, "MEDIOS PROBATORIOS", y los anexos que se acompañan.

Sobre la pericia de parte

Mediante el escrito de sumilla: "Precisamos demanda arbitral" del 31 de marzo de 2016 el Consorcio Hospitalario del Centro ofrece como medio probatorio una pericia de parte a cargo del Perito Ing. Néstor Huamán Guerrero el cual presenta mediante escrito de 20 de enero de 2017, el cual

Sede Arbitral: Av. Giraldez N°634 Huancayo

Teléfonos: 064-211226

Correo electrónico: arbitraje@camarahuancayo.org.pe

Caso Arbitral N° 009-2015-CA/CCH
CONSORCIO HOSPITALARIO DEL CENTRO
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

se admite a trámite, asimismo se deja constancia de que el mismo, se actuará en una Audiencia posterior al que cite el Tribunal Arbitral, el mismo que será comunicado a las partes mediante Resolución correspondiente.

De la parte demandada

Se admitieron los medios probatorios por el Gobierno Regional de Junín, en su escrito de contestación de demanda, presentado el 12 de mayo de 2016, incluido en el ítem "MEDIOS PROBATORIOS", numerales 1 al 5.

4. AUDIENCIA DE ILUSTRACIÓN DE HECHOS

Con fecha 4 de setiembre del año dos mil diecisiete se realizó la Audiencia de Ilustración de Hechos con la asistencia de ambas partes.

**5. AUDIENCIA DE ACTUACIÓN DE MEDIO PROBATORIO –
PERITO INGENIERO NÉSTOR HUAMÁN GUERRERO**

Con fecha 4 de setiembre del año dos mil diecisiete se realizó la Audiencia de actuación de medio probatorio – perito ingeniero Néstor Huamán Guerrero con la asistencia de ambas partes.

6. AUDIENCIA DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Con fecha 20 de Septiembre del año dos mil diecinueve, con la asistencia de ambas partes, se realizó la Audiencia en la que se dejó constancia del desistimiento de las pretensiones señaladas en el escrito de fecha 2 de septiembre de 2019 y; además que el CONTRATISTA:

- Declara que asume todos los gastos generados de los procesos arbitrales en curso.
- Acepta que la Entidad apruebe el cronograma de avance de obra cautelar ordenado por el Tribunal Arbitral, considerando el plazo contractual de 720 días calendarios.
- Acepta que, la Entidad declare la invalidez y/o ineficacia de la Resolución N°324-2017-GRJ/GGR por la cual se denegó la ampliación de plazo N°09 por 105 días calendarios, por encontrarse aprobada fictamente, por no haber habido pronunciamiento dentro del plazo por parte de la gestión

Sede Arbitral: Av. Giraldez N°634 Huancayo

Teléfonos: 064-211226

Correo electrónico: arbitraje@camarahuancayo.org.pe

2015-2018 del Gobierno Regional Junín, contabilizando desde el 26/08/2017 al 08/12/2017, en consecuencia se reconozca los mayores gastos generales derivados de la ampliación de plazo N°09 la cual asciende a la suma de S/.1,218,339.66 la cual se incluirá en la liquidación del contrato, correspondiente a la séptima pretensión principal de la demanda, sus subordinadas y accesorias.

- Manifiesta su expresa renuncia a los mayores gastos generales de las ampliaciones de plazo aprobadas N°06.08,10,12,13 y 15.

7. CIERRE DE LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN Y PLAZO PARA LAUDAR

Con en el cuarto considerando de la Resolución N°49, se indicó que las partes habían solicitado prescindir de los actos procesales posteriores a la fijación del punto controvertido señalado en dicha resolución. En consecuencia, en la Resolución N°49, después de fijarse el único punto controvertido, se declaró el cierre de la etapa de instrucción y se fijó el plazo de treinta (30) días hábiles para la emisión del laudo arbitral, prorrogable por quince (15) días hábiles.

8. MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA POR EL DEMANDANTE

Cuaderno Cautelar

Mediante escrito de fecha 31 de marzo de 2016, el CONTRATISTA ingresó un escrito solicitando al Tribunal Arbitral dictar una medida cautelar genérica, precisada con el escrito de fecha 18 de abril de 2016, a fin de que:

- Se ordene a la ENTIDAD la aplicación provisional de modo inmediato, en la ejecución de la obra: "Implementación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la Macro Regional del Centro del país", del denominado "cronograma de avance de obra (CAO) rectificado (actualizado a la fecha de inicio de obra)" que se adjunta en documento físico y en versión electrónica grabado en un disco electrónico grabable (CD-R), ante la existencia de un cronograma contractual vigente, aprobado con error esencial que lo invalida, por no contener dicho cronograma vigente una ruta crítica, lo que impide un adecuado proceso constructivo, por no resultar posible con el

Sede Arbitral: Av. Giraldez N°634 Huancayo

Teléfonos: 064-211226

Correo electrónico: arbitraje@camarahuancayo.org.pe

cronograma vigente actual, determinar el avance de la obra, ni las actividades constructivas sucesoras y predecesoras, comprendidas en la ruta crítica, aplicación que se deberá extender a toda nueva ampliación de plazo y/o aprobación de obras adicionales.

- Se ordene a la ENTIDAD, abstenerse de realizar actos, emitir comunicaciones y/o resoluciones destinadas a dar por concluido el plazo contractual, imponer penalidades, multas, intervenir económicamente la obra y/o resolver el contrato, manteniendo el "estatus quo" del contrato de ejecución de obra: No. 112-2014-GRJ/ORAF, para la ejecución de la obra: "Implementación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la Macro Regional del Centro del país", hasta la conclusión del proceso arbitral.

Mediante Resolución N°1 Cautelar del 19 de abril de 2016 se resolvió **CONCEDER** la Medida Cautelar, solicitada por el CONSORCIO HOSPITALARIO DEL CENTRO, consecuentemente se resolvió lo siguiente:

- Que, el **GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN** aplique, hasta la emisión del laudo firme, en forma provisional el Cronograma de Avance de obra (CAO) rectificado que acompaña a la presente medida cautelar en anexo (9.1), el mismo que se encuentra grabado electrónicamente en el disco compacto grabable (CD-R), signado como Cronograma de Avance de Obra (CAO) rectificado, aplicación que se extiende a toda nueva ampliación de plazo y/o aprobación de obras adicionales.
- Que, el **GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN se abstenga** de realizar actos, emitir comunicaciones y/o resoluciones destinadas a dar por concluido el plazo contractual, imponer penalidades, multas, intervenir económicamente la obra y/o resolver el contrato, manteniendo el "estatus quo" del contrato de ejecución de obra: No. 112-2014-GRJ/ORAF, hasta la conclusión del proceso arbitral.

Mediante escrito de fecha 22 de junio de 2016, la ENTIDAD se opuso a la ejecución de la medida cautelar, por fundamentos de hecho y derecho que se indican en dicho escrito.

Mediante escrito de fecha 5 de agosto de 2016, el CONTRATISTA absolvió la oposición planteada por la ENTIDAD.

II. ALEGACIONES DE LAS PARTES

Sede Arbitral: Av. Giraldez N°634 Huancaayo

Teléfonos: 064-211226

Correo electrónico: arbitraje@camarahuancaayo.org.pe

➤ **LA DEMANDA**

Con fecha 6 de octubre de 2015 el CONSORCIO HOSPITALARIO DEL CENTRO presentó su demanda contra el GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN, formulando las siguientes pretensiones por los fundamentos fácticos y jurídicos que se indican en dicho escrito:

PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL:

QUE EL TRIBUNAL ARBITRAL DECLARE NULA LA RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°279-2015-GRJ/GRI DE FECHA 09 DE SETIEMBRE DE 2015, QUE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL ACTUAL CRONOGRAMA CONTRACTUAL A LA FECHA DE INICIO DE OBRA, AL INCURRIR DICHA RESOLUCIÓN EN CAUSALES EXPRESAS DE NULIDAD CONTENIDA EN LOS NUMERALES 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 10° DE LA LEY N°27444.

Por mantener subsistente el calendario de avance de obra vigente aprobado con error esencial, que impide darle a dicho instrumento contractual su destino natural, como es el establecer la programación valorizada de la ejecución de la obra, así como la secuencia programada de las actividades constructivas de la obra, sustentándose en una motivación aparente y no real.

SEGUNDA PRETENSION PRINCIPAL:

QUE EL TRIBUNAL ARBITRAL, DECLARE QUE LOS CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN DE OBRA, PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA TANTO A LA FIRMA DEL CONTRATO, COMO EL ADECUADO A LA FECHA DE INICIO DE OBRA, SON NULOS E INAPLICABLES, POR CONTENER ERROR INSUBSANABLE, QUE DETERMINAN QUE NO SE TENGA UNA PROGRAMACIÓN Y/O CONTROL ADECUADO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, AL NO IDENTIFICAR ADECUADAMENTE LA RUTA CRÍTICA DE LA OBRA, LO QUE DETERMINA INVIABLE SU UTILIZACIÓN EN LA OBRA.

PRIMERA PRETENSión SUBORDINADA A LA SEGUNDA PRETENSión PRINCIPAL:

QUE UNA VEZ FUNDADA LA SEGUNDA PRETENSión PRINCIPAL, SOLICITAMOS QUE EL TRIBUNAL ARBITRAL, APRUEBE EL NUEVO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, QUE PROPONEMOS Y

Sede Arbitral: Av. Giraldez N°634 Huancayo

Teléfonos: 064-211226

Correo electrónico: arbitraje@camarahuancayo.org.pe

ADJUNTAMOS, EN REEMPLAZO DEL CRONOGRAMA ERRÓNEO VIGENTE, EL MISMO QUE DEBERÁ REGIR TODA LA ETAPA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA OBRA, O DE CONSIDERARLO, ORDENE LA ELABORACIÓN DE UN NUEVO CRONOGRAMA POR UN PERITO DE OFICIO, DE PROFESIÓN INGENIERO CIVIL.

TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL:

QUE EL TRIBUNAL ARBITRAL, DECLARE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°005-2015-GRJ-GRI DE FECHA 8 DE ENERO DE 2015, QUE DENIEGA NUESTRA LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°001, POR 63 DE DÍAS CALENDARIOS, CONTENIDA EN NUESTRA LA CARTA N°074-2014-CHDC/MMM DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2014, POR INCURRIR EN LA CAUSAL DE NULIDAD CONTENIDA EN LOS NUMERALES 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 27444.

Por contener motivación aparente y no real, al señalar como sustento para la denegatoria, que las paralizaciones y atrasos, materia de la ampliación de plazo N°01, no afectan la ruta crítica contenida en el calendario valorizado de avance de obra PERT-CPM, cuando dicho calendario contiene error esencial que lo invalida, consecuentemente, la resolución es nula ipso iure, al motivarse en un notoriamente falso.

Asimismo, el DEMANDANTE dejó constancia que la ampliación de plazo N°01 está subsumida en la ampliación de plazo N°02, toda vez que la primera fue una ampliación de plazo parcial y la segunda contabiliza todo el plazo de la demora.

SEGUNDA PRETENSIÓN SUBORDINADA A LA PRIMERA PRETENSIÓN SUBORDINADA A LA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL:

QUE DECLARADA FUNDADA QUE SEA LA PRIMERA PRETENSIÓN SUBORDINADA A LA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL Y EN CONSECUENCIA APROBADO UN NUEVO CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO PERT-CPM TÉCNICAMENTE CORRECTO, SOLICITAMOS LA APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01 POR 63 DÍAS CALENDARIO, POR CAUSAL DE DEMORA IMPUTABLE A LA ENTIDAD EN LA ABSOLUCIÓN DE LA CONSULTA FORMULADA POR "EL CONSORCIO" RESPECTO DE LA DIFERENCIA ADVERTIDA EN LA CAPACIDAD PORTANTE DE LOS SUELOS DE FUNDACIÓN QUE APARECEN EN EL ESTUDIO DE LOS SUELOS QUE FORMA PARTE DEL

Sede Arbitral: Av. Giraldez N°634 Huancayo

Teléfonos: 064-211226

Correo electrónico: arbitraje@camarahuancayo.org.pe

EXPEDIENTE TÉCNICO CON LAS CONDICIONES REALES DEL TERRENO.

PRETENSIÓN ACCESORIA A LA SEGUNDA PRETENSIÓN SUBORDINADA A LA PRIMERA PRETENSIÓN SUBORDINADA A LA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL:

QUE EL TRIBUNAL ARBITRAL ORDENE AL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA SUMA S/.663,088.78 POR CONCEPTO DE MAYORES GASTOS GENERALES CORRESPONDIENTES A LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01 POR 63 DÍAS CALENDARIO.

CUARTA PRETENSIÓN PRINCIPAL:

QUE EL TRIBUNAL ARBITRAL DECLARE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N°175-2015-GRJ/GGR DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015, QUE DENIEGA NUESTRA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°02, POR DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO (258) DÍAS CALENDARIOS, CONTENIDA EN NUESTRA CARTA N°052-2015/CDCH/MMM DE FECHA 1ERO DE JULIO DE 2015, POR INCURRIR EN LAS CAUSALES DE NULIDAD CONTENIDAS EN LOS NUMERALES 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY N°27444.

Por contener una motivación aparente y no real, al señalar como sustento de la denegatoria que las paralizaciones y atrasos, materia de la ampliación de plazo N°02, no afectan la ruta crítica contenida en el calendario valorizado de avance de obra PERT-CPM vigente, cuando dicho calendario contiene error esencial que lo invalida, consecuentemente, la resolución es nula ipso iure, al motivarse en un hecho notoriamente falso.

Asimismo, el DEMANDANTE dejó constancia que la ampliación de plazo N°01 está subsumida en la ampliación de plazo N°02, toda vez que la primera fue una ampliación de plazo parcial y la segunda contabiliza todo el plazo de la demora.

TERCERA PRETENSIÓN SUBORDINADA A LA PRIMERA PRETENSIÓN SUBORDINADA A LA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL:

QUE DECLARADA FUNDADA QUE SEA LA PRIMERA PRETENSIÓN SUBORDINADA A LA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL Y EN CONSECUENCIA APROBADO UN NUEVO CRONOGRAMA DE AVANCE

Sede Arbitral: Av. Giraldez N°634 Huancayo

Teléfonos: 064-211226

Correo electrónico: arbitraje@camarahuancayo.org.pe

DE OBRA VALORIZADO PERT-CPM TÉCNICAMENTE CORRECTO, SOLICITAMOS LA APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°02, POR 258 DÍAS CALENDARIO, POR CAUSAL DE DEMORA IMPUTABLE A LA ENTIDAD EN LA ABSOLUCIÓN DE LA CONSULTA FORMULADA POR "EL CONSORCIO" RESPECTO DE LA DIFERENCIA ADVERTIDA EN LA CAPACIDAD PORTANTE DE LOS SUELOS DE FUNDACIÓN QUE APARECEN EN EL ESTUDIO DE LOS SUELOS QUE FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CON LAS CONDICIONES REALES DEL TERRENO.

PRETENSIÓN ACCESORIA A LA TERCERA PRETENSIÓN SUBORDINADA A LA PRIMERA PRETENSIÓN SUBORDINADA A LA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL:

QUE EL TRIBUNAL ARBITRAL ORDENE A LA ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN, EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA SUMA DE S/4,288,356.30 POR CONCEPTO DE MAYORES GASTOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°02, POR 258 DÍAS CALENDARIOS.

➤ **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD.**

Con la Resolución N°08, el Tribunal Arbitral dispuso admitir la demanda arbitral complementada mediante escrito de fecha 31 de marzo de 2016, corriéndose traslado de esta a LA ENTIDAD, para que en el plazo de veinte (20) días hábiles cumpliera con contestarla y de considerarlo conveniente formulara reconvencción.

Con fecha 12 de mayo de 2016, y dentro del plazo otorgado en el numeral 31 de las Reglas del proceso del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral, la ENTIDAD, contestó la demanda interpuesta, negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, conforme a los argumentos que se indican en dicho escrito.

Asimismo, conjuntamente con la contestación de demanda, la ENTIDAD interpuso una excepción de caducidad contra las pretensiones referidas a declarar la nulidad de la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N°279-2015-GRJ/GRI, la Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura N°005-2015-GRJ-GRI, la Resolución de Gerencia General Regional N°175-

Sede Arbitral: Av. Giraldez N°634 Huancayo

Teléfonos: 064-211226

Correo electrónico: arbitraje@camarahuancayo.org.pe

2015-GRJ/GGR, y la Resolución de Gerencia General Regional N°237-2015-GRJ/GGR.

Mediante Resolución N°09 se dispuso tener por contestada la demanda, y se puso en conocimiento del DEMANDANTE la excepción de caducidad formulada por el DEMANDADO por un plazo de veinte (20) días hábiles, para que cumpliera con expresar lo conveniente a su derecho.

Con fecha 16 de junio de 2016 a través del escrito N°06, dentro del plazo otorgado, el DEMANDANTE absolvió el traslado de la "Excepción de caducidad" formulada por el DEMANDADO.

Mediante la Resolución N°10 el Colegiado tuvo presente la absolución de la excepción de caducidad y dispuso comunicar a las partes que dicha excepción será resuelta por el Tribunal Arbitral en fecha posterior, inclusive en el momento de laudar.

➤ **PRETENSIONES ACUMULADAS POR EL DEMANDANTE**

ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES DEL 2 DE OCTUBRE DE 2015

Con fecha 2 de octubre de 2015, el CONTRATISTA solicitó de las siguientes pretensiones por los fundamentos fácticos y jurídicos que se indican en dicho escrito:

PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL:

SE DECLARE NULA Y/O INEFICAZ LA RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°279-2015-GRJ/GRI DE FECHA 09 DE SETIEMBRE DE 2015, QUE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL ACTUAL CRONOGRAMA CONTRACTUAL A LA FECHA DE INICIO DE OBRA, Y SE PROCEDA A LA APROBACIÓN DEL RESPECTIVO CRONOGRAMA CONTRACTUAL A LA FECHA DE INICIO SOLICITADA POR EL CONTRATISTA.

PRIMERA PRETENSIÓN SUBORDINADA A LA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL:

Sede Arbitral: Av. Giraldez N°634 Huancayo

Teléfonos: 064-211226

Correo electrónico: arbitraje@camarahuancayo.org.pe

SE DECLARE QUE EL NUEVO CRONOGRAMA CONTRACTUAL A LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA, SOLICITADO POR EL CONTRATISTA, RIGE EN TODA LA ETAPA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA OBRA, DESDE EL INICIO DE LA OBRA CON FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

SEGUNDA PRETENSION PRINCIPAL:

QUE DE DECLARARSE INFUNDADA LA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL, QUE EL TRIBUNAL ARBITRAL, DECLARE QUE LOS CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN DE OBRA, PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA TANTO A LA FIRMA DEL CONTRATO, COMO EL ADECUADO A LA FECHA DE INICIO PRESENTAN OBSERVACIONES TÉCNICAS, QUE DETERMINAN QUE NO SE TENGA UNA PROGRAMACIÓN Y/O CONTROL ADECUADO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, AL NO IDENTIFICAR ADECUADAMENTE LA RUTA CRÍTICA DE LA OBRA, LO QUE DETERMINA INVIABLE SU UTILIZACIÓN EN LA OBRA.

PRIMERA PRETENSIÓN SUBORDINADA A LA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL:

QUE EL TRIBUNAL VÍA ANÁLISIS PERICIAL, DETERMINE Y APRUEBE UN NUEVO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, QUE RIJA DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA OBRA.

ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES DEL 26 DE OCTUBRE DE 2015

Con fecha 26 de octubre de 2015 a través del escrito N°2, el CONTRATISTA solicitó la acumulación de las siguientes pretensiones por los fundamentos fácticos y jurídicos que se indican en dicho escrito:

QUINTA PRETENSIÓN PRINCIPAL:

QUE EL TRIBUNAL ARBITRAL DECLARE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°237-2015-

Sede Arbitral: Av. Giraldez N°634 Huancayo

Teléfonos: 064-211226

Correo electrónico: arbitraje@camarahuancayo.org.pe

GRJ/GGR DE FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2015 QUE DENIEGA NUESTRA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°03 POR 327 DÍAS CALENDARIO, CONTENIDO EN NUESTRA CARTA N°070-2015/CHDC/MMM DE FECHA 15 DE SETIEMBRE DE 2015.

PRIMERA PRETENSION SUBORDINADA A LA QUINTA PRETENSIÓN PRINCIPAL:

QUE DECLARADA FUNDADA QUE SEA LA QUINTA PRETENSIÓN PRINCIPAL, Y EN CONSECUENCIA NULA LA RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°237-2015-GRJ/GGR DE FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2015, SOLICITAMOS LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°03 POR 327 DÍAS CALENDARIO, POR CAUSAL DE DEMORA IMPUTABLE A LA ENTIDAD EN LA ABSOLUCIÓN DE LA CONSULTA FORMULADA POR "EL CONSORCIO" RESPECTO DE LA DIFERENCIA ADVERTIDA EN LA CAPACIDAD PORTANTE DE LOS SUELOS DE FUNDACIÓN QUE APARECEN CON LAS CONDICIONES REALES DEL TERRENO, Y RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LOS MAYORES GASTOS GENERALES QUE PUDIERAN CORRESPONDER.

ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES DEL 23 DE AGOSTO DE 2016

Con fecha 23 de agosto de 2016 a través del escrito N°7, el CONTRATISTA solicitó la acumulación de las siguientes pretensiones por los fundamentos fácticos y jurídicos que se indican en dicho escrito:

PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL: Nulidad de la Resolución de Gerencia General Regional N°230-2016-GRJ/GGR que resuelve denegar la solicitud de ampliación de plazo N°05.

Solicitamos que el Tribunal Arbitral declare la nulidad en todos sus extremos de la Resolución de Gerencia General Regional N°230-2016-GRJ/GGR de fecha 2 de agosto de 2016, que resuelve declarar denegado nuestra solicitud de ampliación de plazo N°05 por 247 días, por esta incurra en la causal de nulidad contenida en el numeral 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo General.

Sede Arbitral: Av. Giraldez N°634 Huancayo

Teléfonos: 064-211226

Correo electrónico: arbitraje@camarahuancayo.org.pe

SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Aprobación de nuestra solicitud de ampliación de plazo N°5 por 247 días calendarios por ser de acuerdo a ley.

Solicitamos que el Tribunal Arbitral declare nuestra solicitud de ampliación de plazo N°05, motivada por la causal 1) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, porque en vista de la causal invocada se ocasionó una demora que afectó la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional es necesario para la culminación de la obra y porque nuestra solicitud fue debidamente sustentada legal y técnicamente.

PRIMERA PRETENSIÓN ACCESORIA A LA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Reconocimiento y pago de la suma de S/.2,561,350.85 incluido IGV, por concepto de mayores gastos generales variables correspondiente a la ampliación de plazo N°05 por 247 días calendario a razón de S/.7,973.54.

Solicitamos que el Tribunal Arbitral ordene al Gobierno Regional de Junín, el reconocimiento y pago de la suma de S/.2,561,350.85, por concepto de mayores gastos generales variables correspondiente a la ampliación de plazo N°05 por 247 días calendario, correspondiente al CONTRATO.

ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES DEL 21 DE AGOSTO DE 2017

Con fecha 21 de agosto de 2017, el DEMANDANTE solicitó la acumulación de las siguientes pretensiones por los fundamentos fácticos y jurídicos que se indican en dicho escrito:

PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL:

INEFICACIA E INVALIDEZ de la Resolución de Gerencia General Regional N°324-2017-GRJ/GGR que resuelve denegar nuestra solicitud de ampliación de plazo N°09 por 105 días calendario referido al contrato N°112-2014-GRJ/ORAF.

Solicitamos que el Tribunal Arbitral declare la ineficacia, e invalidez frente al demandante, en todos sus extremos, de la Resolución de

Sede Arbitral: Av. Giraldez N°634 Huancayo

Teléfonos: 064-211226

Correo electrónico: arbitraje@camarahuancayo.org.pe

Gerencial General Regional N°324-2017-GRJ/GGR de fecha 2 de agosto de 2017, notificada a nuestra parte con fecha 3 de agosto de 2017, la misma que resuelve denegar nuestra solicitud de ampliación de plazo N°09 por 105 días calendario por haber vencido el plazo previsto en el artículo 201 del RLCE, para que la ENTIDAD se pronuncie sobre nuestra solicitud de ampliación de plazo N°09.

PRETENSIÓN SUBORDINADA A LA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL:

Nulidad de la Resolución de Gerencia General Regional N°324-2017-GRJ/GGR que deniega la ampliación de plazo N°09 por 105 días calendario, por incurrir en causal de nulidad absoluta, prevista en los numerales 1 y 2 del artículo 10 de la ley 27444.

Que declarada infundada que sea nuestra primera pretensión principal, solicitamos se declare la nulidad de la Resolución de Gerencia General Regional N°324-2017-GRJ/GGR, que deniega la ampliación de plazo N°09 por 105 días calendario, por incurrir en causal de nulidad absoluta, prevista en los numerales 1 y 2 del artículo 10 de la ley 27444, por colisionar con el principio de legalidad al emitirse contra la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, y por contener una motivación aparente y no real.

SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL:

Que, se declare que nuestra solicitud de ampliación de plazo N°09, ha quedado consentida, consecuentemente ampliado el plazo de ejecución de la obra materia del Contrato N°112-2014-GRJ/GGR en 105 días calendario, resultando como nueva fecha de conclusión del plazo de ejecución de la obra el día 8 de diciembre de 2017.

Solicitamos que el Tribunal Arbitral declare que nuestra solicitud de ampliación de plazo N°09, por 105 días calendario, ha quedado consentida por no haber emitido la entidad, su pronunciamiento dentro del plazo previsto en el artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en consecuencia se tenga por ampliado el plazo de ejecución del Contrato en 105 días calendario, resultando como nueva fecha de conclusión del plazo de ejecución de la obra el día 8 de diciembre de 2017.

Sede Arbitral: Av. Giraldez N°634 Huancayo

Teléfonos: 064-211226

Correo electrónico: arbitraje@camarahuancayo.org.pe

**PRIMERA PRETENSIÓN ACCESORIA A LA SEGUNDA
PRETENSIÓN PRINCIPAL:**

Reconocimiento y pago de la suma de S/.1,218,339.66 incluido IGV por concepto de mayores gastos generales variables, correspondiente a la ampliación de plazo N°09 por 105 días calendario.

Solicitamos que el Tribunal Arbitral ordene al Gobierno Regional de Junín, el reconocimiento y pago de la suma de S/.1,218,339.66 por concepto de mayores gastos generales variables, como consecuencia de la ampliación de plazo N°09 por 105 días calendario, correspondiente al CONTRATO.

Con la Resolución N°29 se corrió traslado del pedido de acumulación de pretensiones del 21 de agosto de 2017, a la ENTIDAD para que dentro del plazo de cinco (05) días manifieste lo conveniente a su derecho.

ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2017

Con fecha 20 de diciembre de 2017, el DEMANDANTE solicitó la acumulación de las siguientes pretensiones por los fundamentos fácticos y jurídicos que se indican en dicho escrito:

PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL:

Ineficacia e invalidez y/o nulidad de la Resolución de Gerencia General Regional N°503-2017-GRJ/GGR que resuelve denegar nuestra solicitud de ampliación de plazo parcial N°11 por 120 días calendario referido al contrato N°112-2014-GRJ/ORAF.

Solicitamos que el Tribunal Arbitral declare la ineficacia, invalidez y consecuentemente la nulidad en todos sus extremos, de la Resolución de Gerencia General Regional N°503-2017-GRJ/GGR de fecha 4 de diciembre de 2017, notificada a nuestra parte con fecha 4 de diciembre del 2017, la misma que resuelve denegar nuestra solicitud de ampliación de plazo parcial N°11 por 120 días calendario, por haber incurrido en causal de nulidad absoluta prevista en los numerales 1 y 2 del artículo 10 de la Ley N°27444, por colisionar con el principio de legalidad e informalismo, al emitirse la citada resolución contra la Ley

Sede Arbitral: Av. Giraldez N°634 Huancayo

Teléfonos: 064-211226

Correo electrónico: arbitraje@camarahuancayo.org.pe

de Contrataciones del Estado y su reglamento y por contener una motivación aparente y no real.

SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL:

Que se declare que nuestra solicitud de ampliación de plazo parcial N°11, es procedente otorgándonos una ampliación de plazo de 120 días calendario, resultando como nueva fecha de conclusión del plazo de ejecución de la obra el día 7 de abril de 2018.

Solicitamos que el Tribunal Arbitral declare que nuestra solicitud de ampliación de plazo parcial N°11, por 120 días calendario, motivada por la causal 1) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, es procedente en vista que la causal invocada está ocasionando una demora que afecta la ruta crítica del programa de ejecución de obra y el plazo adicional solicitado resulta necesario para la culminación de la obra resultando como nueva fecha de conclusión del plazo de ejecución de la obra el día 7 de abril de 2017.

PRIMERA PRETENSIÓN ACCESORIA A LA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL:

Reconocimiento y pago de la suma de S/.1,396,815.64 incluido IGV por concepto de mayores gastos generales variables correspondiente a la ampliación de plazo parcial N°11 por 120 días calendarios.

Solicitamos que el Tribunal Arbitral ordene al Gobierno Regional de Junín, el reconocimiento y pago de la suma de S/.1,396,815.64 incluido IGV, por concepto de mayores gastos generales variables, como consecuencia de la ampliación de plazo parcial N°11 por 120 días calendarios, correspondiente al CONTRATO.

ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES DEL 31 DE ENERO DE 2018

Sede Arbitral: Av. Giraldez N°634 Huancayo

Teléfonos: 064-211226

Correo electrónico: arbitraje@camarahuancayo.org.pe

Con fecha 31 de enero de 2018, el DEMANDANTE solicitó la acumulación de las siguientes pretensiones por los fundamentos fácticos y jurídicos que se indican en dicho escrito:

PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL:

Ineficacia e invalidez de la Resolución de Gerencia General Regional N°015-2018-GRJ/GGR que resuelve aprobar en parte la solicitud de ampliación de plazo N°13, por 190 días calendarios, referido al CONTRATO.

Solicitamos que el Tribunal Arbitral declare la ineficacia e invalidez, frente al Consorcio Hospitalario del Centro, de la Resolución de Gerencia General Regional N°015-2018-GRJ/GGR, de fecha 10 de enero de 2018, notificada a nuestra parte con fecha 10 de enero de 2018, en la parte que resuelve aprobar parcialmente nuestra solicitud de ampliación de plazo N°13 únicamente por 190 días calendario, cuando hemos solicitado 246 días calendario, por encontrarse sustentada en causal de nulidad parcial, al sustentarse dicha resolución en una motivación aparente y no real, para aprobar 190 días calendario y no 246 como fue solicitada.

PRETENSIÓN SUBORDINADA A LA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL:

Nulidad parcial de la Resolución de Gerencia General Regional N°015-2018-GRJ/GGR que deniega parcialmente la ampliación de plazo N°13, otorgando solo 190 días calendario y no los 246 días calendario solicitadas, por incurrir en causal de nulidad, prevista en los numerales 1 y 2 del artículo 10 de la Ley 27444.

Que declarada infundada sea nuestra primera pretensión principal, solicitamos se declare la nulidad parcial de la Resolución de Gerencia General Regional N°015-2018-GRJ/GGR, que aprueba parcialmente la ampliación de plazo N°13 otorgando solo 190 días calendario y los 246 días calendarios solicitados, por incurrir en causal de nulidad, prevista en los numerales 1 y 2 del artículo 10 de la Ley 27444, por colisionar con el principio de legalidad e informalismo, al emitirse la citada resolución contra la Ley de Contrataciones y su reglamento, y por contener motivación aparente y no real.

SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL:

Sede Arbitral: Av. Giraldez N°634 Huancayo

Teléfonos: 064-211226

Correo electrónico: arbitraje@camarahuancayo.org.pe

Que, se declare que nuestra solicitud de ampliación de plazo N°13, es procedente en todos sus extremos, otorgándonos una ampliación de plazo de 246 días calendario, resultando como nueva fecha de conclusión del plazo de ejecución de la obra el día 25 de octubre de 2018.

Solicitamos que el Tribunal Arbitral declare que nuestra solicitud de ampliación de plazo N°13, por 246 días calendario, motivada por la causal 1) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en vista que la causal invocada está ocasionando una demora que afecta la ruta crítica del programa de ejecución de obra, y que el plazo adicional resulta necesario para la culminación de la obra, resultando como nueva fecha de conclusión del plazo de ejecución de la obra el día 25 de octubre de 2018.

PRIMERA PRETENSIÓN ACCESORIA A LA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL:

Reconocimiento y pago de la suma de S/.2,856,574.42 incluido IGV por concepto de mayores gastos generales variables, correspondiente a la ampliación de plazo N°13 por 246 días calendarios.

Solicitamos que el Tribunal Arbitral ordene al Gobierno Regional de Junín, el reconocimiento y pago de la suma de S/.2,856,574.42 incluido IGV, por concepto de mayores gastos generales variables como consecuencia de la ampliación de plazo N°13 por 246 días calendario, correspondiente al CONTRATO, a razón de S/.1'161,209.12 por gasto general diario.

➤ PRECISIÓN DE DEMANDA ARBITRAL PRESENTADA EL 31 DE MARZO DE 2016.

Mediante el escrito de fecha 31 de marzo de 2016, el CONTRATISTA precisa la demanda arbitral de acuerdo a lo siguiente:

PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL:

Sede Arbitral: Av. Giraldez N°634 Huancayo

Teléfonos: 064-211226

Correo electrónico: arbitraje@camarahuancayo.org.pe

QUE EL TRIBUNAL ARBITRAL DECLARE NULA LA RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°279-2015-GRJ/GRI DE FECHA 09 DE SETIEMBRE DE 2015, QUE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL ACTUAL CRONOGRAMA CONTRACTUAL A LA FECHA DE INICIO DE OBRA, AL INCURRIR DICHA RESOLUCIÓN EN CAUSALES EXPRESAS DE NULIDAD CONTENIDA EN LOS NUMERALES 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 10° DE LA LEY N°27444.

Por mantener subsistente el calendario de avance de obra vigente aprobado con error esencial, que impide darle a dicho instrumento contractual su destino natural, como es el establecer la programación valorizada de la ejecución de la obra, así como la secuencia programada de las actividades constructivas de la obra, sustentándose en una motivación aparente y no real.

SEGUNDA PRETENSION PRINCIPAL:

QUE EL TRIBUNAL ARBITRAL, DECLARE QUE LOS CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN DE OBRA, PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA TANTO A LA FIRMA DEL CONTRATO, COMO EL ADECUADO A LA FECHA DE INICIO DE OBRA, SON NULOS E INAPLICABLES, POR CONTENER ERROR INSUBSANABLE, QUE DETERMINAN QUE NO SE TENGA UNA PROGRAMACIÓN Y/O CONTROL ADECUADO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, AL NO IDENTIFICAR ADECUADAMENTE LA RUTA CRÍTICA DE LA OBRA, LO QUE DETERMINA INVIABLE SU UTILIZACIÓN EN LA OBRA.

PRIMERA PRETENSIÓN SUBORDINADA A LA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL:

QUE UNA VEZ FUNDADA LA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL, SOLICITAMOS QUE EL TRIBUNAL ARBITRAL, APRUEBE EL NUEVO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, QUE PROPONEMOS Y ADJUNTAMOS, EN REEMPLAZO DEL CRONOGRAMA ERRÓNEO VIGENTE, EL MISMO QUE DEBERÁ REGIR TODA LA ETAPA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA OBRA, O DE CONSIDERARLO, ORDENE LA ELABORACIÓN DE UN NUEVO CRONOGRAMA POR UN PERITO DE OFICIO, DE PROFESIÓN INGENIERO CIVIL.

Sede Arbitral: Av. Giraldez N°634 Huancayo

Teléfonos: 064-211226

Correo electrónico: arbitraje@camarahuancayo.org.pe

QUINTA PRETENSIÓN PRINCIPAL:

QUE EL TRIBUNAL ARBITRAL DECLARE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°237-2015-GRJ/GGR DE FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2015 QUE DENIEGA NUESTRA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°03 POR 327 DÍAS CALENDARIO, CONTENIDO EN NUESTRA CARTA N°070-2015/CHDC/MMM DE FECHA 15 DE SETIEMBRE DE 2015, POR INCURRIR EN CAUSAL DE NULIDAD CONTENIDA EN LOS NUMERALES 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 10° DE LA LEY N°27444.

Por contener una motivación aparente y no real, al señalar como sustento de la denegatoria que las paralizaciones y atrasos, materia de la ampliación de plazo N°03, no afectan la ruta crítica contenida en el calendario valorizado de avance de obra PERT-CPM vigente, cuando dicho calendario contiene error esencial que lo invalida, consecuentemente, la resolución es nula ipso iure, al motivarse en un hecho notoriamente falso.

Asimismo, el DEMANDANTE dejó constancia que las ampliaciones de plazo N°01 y N°02 están subsumidas en la ampliación de plazo N°03, toda vez que las primeras (1 y 2) fueron ampliaciones de plazo parciales y la tercera contabiliza todo el plazo de la demora.

PRIMERA PRETENSION SUBORDINADA A LA QUINTA PRETENSIÓN PRINCIPAL:

QUE DECLARADA FUNDADA QUE SEA LA QUINTA PRETENSIÓN PRINCIPAL, EN CONSECUENCIA NULA LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N°237-2015-GRJ/GGR DE FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2015, SOLICITAMOS LA APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°03 POR 327 DÍAS CALENDARIO, POR CAUSAL DE DEMORA IMPUTABLE A LA ENTIDAD EN LA ABSOLUCIÓN DE LA CONSULTA FORMULADA POR "EL CONSORCIO" RESPECTO DE LA DIFERENCIA ADVERTIDA EN LA CAPACIDAD PORTANTE DE LOS SUELOS DE FUNDACIÓN QUE APARECEN CON LAS CONDICIONES REALES DEL TERRENO.

PRIMERA PRETENSIÓN ACCESORIA A LA QUINTA PRETENSIÓN PRINCIPAL:

Sede Arbitral: Av. Giraldez N°634 Huancayo

Teléfonos: 064-211226

Correo electrónico: arbitraje@camarahuancayo.org.pe

QUE EL TRIBUNAL ARBITRAL ORDENE AL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA SUMA DE S/3,523,108.90 INCLUIDO IGV, POR CONCEPTO DE MAYORES GASTOS GENERALES CORRESPONDIENTES A LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°03 POR 327 DÍAS CALENDARIO.

El CONTRATISTA deja constancia que los mayores gastos generales correspondientes a las ampliaciones de plazo N°01 y N°02 están subsumidas en los mayores gastos generales por la ampliación de plazo N°03 por 327 días calendarios.

➤ **PRECISIÓN DE DEMANDA ARBITRAL PRESENTADA EL 1RO DE SEPTIEMBRE DE 2017.**

Mediante el escrito de fecha 1ero de septiembre de 2017, el CONTRATISTA precisa la demanda arbitral de acuerdo a lo siguiente:

Precisión de pretensiones formuladas en el escrito de demanda:

PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL:

SOLICITAMOS QUE EL TRIBUNAL ARBITRAL DECLARE NULA Y/O INEFICAZ LA RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°279-2015-GRJ/GRI DE FECHA 09 DE SETIEMBRE DE 2015, QUE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL ACTUAL CRONOGRAMA CONTRACTUAL A LA FECHA DE INICIO DE OBRA, AL INCURRIR DICHA RESOLUCIÓN EN CAUSALES EXPRESAS DE NULIDAD CONTENIDA EN LOS NUMERALES 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 10° DE LA LEY N°27444.

POR MANTENER SUBSISTENTE EL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VIGENTE APROBADO CON ERROR ESENCIAL, QUE IMPIDE DARLE A DICHO INSTRUMENTO CONTRACTUAL SU DESTINO NATURAL, COMO ES EL ESTABLECER LA PROGRAMACIÓN VALORIZADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASÍ COMO LA SECUENCIA PROGRAMADA DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS DE LA OBRA, SUSTENTÁNDOSE EN UNA MOTIVACIÓN APARENTE Y NO REAL.

Sede Arbitral: Av. Giraldez N°634 Huancayo

Teléfonos: 064-211226

Correo electrónico: arbitraje@camarahuancayo.org.pe

Caso Arbitral N° 009-2015-CA/CCH
CONSORCIO HOSPITALARIO DEL CENTRO
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

SEGUNDA PRETENSION PRINCIPAL:

SOLICITAMOS QUE EL TRIBUNAL ARBITRAL, DECLARE QUE LOS CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN DE OBRA, PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA TANTO A LA FIRMA DEL CONTRATO, COMO EL ADECUADO A LA FECHA DE INICIO DE OBRA, SON NULOS E INAPLICABLES, POR CONTENER ERROR INSUBSANABLE, QUE DETERMINAN QUE NO SE TENGA UNA PROGRAMACIÓN Y/O CONTROL ADECUADO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, AL NO IDENTIFICAR ADECUADAMENTE LA RUTA CRÍTICA DE LA OBRA, LO QUE DETERMINA INVIABLE SU UTILIZACIÓN EN LA OBRA.

PRIMERA PRETENSIÓN ACCESORIA A LA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL:

QUE UNA VEZ DECLARADA FUNDADA LA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL, SOLICITAMOS QUE EL TRIBUNAL ARBITRAL, APRUEBE EL NUEVO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, QUE PROPONEMOS Y ADJUNTAMOS, EN REEMPLAZO DEL CRONOGRAMA ERRÓNEO VIGENTE, EL MISMO QUE DEBERÁ REGIR TODA LA ETAPA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA OBRA, O DE CONSIDERARLO, ORDENE LA ELABORACIÓN DE UN NUEVO CRONOGRAMA POR UN PERITO DE OFICIO, DE PROFESIÓN INGENIERO CIVIL.

TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL:

SOLICITAMOS QUE EL TRIBUNAL ARBITRAL, DECLARE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°005-2015-GRJ-GRI DE FECHA 8 DE ENERO DE 2015, QUE DENIEGA NUESTRA LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°001, POR 63 DE DÍAS CALENDARIO, CONTENIDA EN NUESTRA CARTA N°074-2014-CHDC/MMM DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2014, POR INCURRIR EN LA CAUSAL DE NULIDAD CONTENIDA EN LOS NUMERALES 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 27444, POR CONTENER MOTIVACIÓN APARENTE Y NO REAL, AL SEÑALAR COMO SUSTENTO PARA LA DENEGATORIA, QUE LAS PARALIZACIONES Y ATRASOS, MATERIA DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01, NO AFECTAN LA RUTA CRÍTICA CONTENIDA EN EL CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA PERT-CPM, CUANDO DICHO CALENDARIO CONTIENE ERROR ESENCIAL QUE LO INVALIDA,

Sede Arbitral: Av. Giraldez N°634 Huancayo

Teléfonos: 064-211226

Correo electrónico: arbitraje@camarahuancayo.org.pe

CONSECUENTEMENTE, LA RESOLUCIÓN ES NULA IPSO IURE, AL MOTIVARSE EN UN HECHO NOTORIAMENTE FALSO.

PRIMERA PRETENSIÓN ACCESORIA A LA TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL:

QUE DECLARADAS FUNDADAS QUE SEAN LA PRIMERA PRETENSIÓN ACCESORIA A LA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL Y LA TERCERA PRETENSION PRINCIPAL, Y EN CONSECUENCIA APROBADO UN NUEVO CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO PERT-CPM TÉCNICAMENTE CORRECTO Y NULA LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°005-2015-GRJ-GRI, **SOLICITAMOS LA APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01** POR 63 DÍAS CALENDARIO, POR CAUSAL DE DEMORA IMPUTABLE A LA ENTIDAD EN LA ABSOLUCIÓN DE LA CONSULTA FORMULADA POR "EL CONSORCIO" RESPECTO DE LA DIFERENCIA ADVERTIDA EN LA CAPACIDAD PORTANTE DE LOS SUELOS DE FUNDACIÓN QUE APARECEN EN EL ESTUDIO DE LOS SUELOS QUE FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CON LAS CONDICIONES REALES DEL TERRENO.

SEGUNDA PRETENSIÓN ACCESORIA A LA TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL:

QUE DECLARADA FUNDADA QUE SEA, LA PRIMERA PRETENSIÓN ACCESORIA A LA TERCERA PRETENSION PRINCIPAL, Y EN CONSECUENCIA APROBADA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01 POR 63 DÍAS CALENDARIO, **SOLICITAMOS QUE EL TRIBUNAL ARBITRAL ORDENE A LA ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA SUMA S/.668,735.42 (SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 42/100 NUEVOS SOLES) POR CONCEPTO DE MAYORES GASTOS GENERALES CORRESPONDIENTES A LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01 POR 63 DÍAS CALENDARIO.**

CUARTA PRETENSIÓN PRINCIPAL:

SOLICITAMOS QUE EL TRIBUNAL ARBITRAL DECLARE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N°175-2015-GRJ/GGR DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015, QUE DENIEGA NUESTRA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°02, POR 258 DÍAS CALENDARIOS, CONTENIDA EN NUESTRA CARTA N°052-

Sede Arbitral: Av. Giraldez N°634 Huancayo

Teléfonos: 064-211226

Correo electrónico: arbitraje@camarahuancayo.org.pe

2015/CHDC/MMM DE FECHA 01 DE JULIO DE 2015, POR INCURRIR EN CAUSAL DE NULIDAD CONTENIDA EN LOS NUMERALES 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY N°27444.

POR CONTENER UNA MOTIVACIÓN APARENTE Y NO REAL, AL SEÑALAR COMO SUSTENTO DE LA DENEGATORIA QUE LAS PARALIZACIONES Y ATRASOS, MATERIA DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°02, NO AFECTAN LA RUTA CRÍTICA CONTENIDA EN EL CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA PERT-CPM VIGENTE, CUANDO DICHO CALENDARIO CONTIENE ERROR ESENCIAL QUE LO INVALIDA, CONSECUENTEMENTE, LA RESOLUCIÓN ES NULA IPSO IURE, AL MOTIVARSE EN UN HECHO ERRÓNEO.

PRIMERA PRETENSIÓN ACCESORIA A LA CUARTA PRETENSIÓN PRINCIPAL:

QUE DECLARADA FUNDADA QUE SEA LA PRIMERA PRETENSIÓN ACCESORIA A LA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL Y LA CUARTA PRETENSIÓN PRINCIPAL, Y EN CONSECUENCIA APROBADO UN NUEVO CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO PERT-CPM TÉCNICAMENTE CORRECTO Y DECLARADA NULA LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°175-2015-GRJ/GGR, DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2015, **SOLICITAMOS LA APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°02, POR 258 DÍAS CALENDARIO**, POR CAUSAL DE DEMORA IMPUTABLE A LA ENTIDAD EN LA ABSOLUCIÓN DE LA CONSULTA FORMULADA POR "EL CONSORCIO" RESPECTO DE LA DIFERENCIA ADVERTIDA EN LA CAPACIDAD PORTANTE DE LOS SUELOS DE FUNDACIÓN QUE APARECEN EN EL ESTUDIO DE SUELOS QUE FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CON LA CAUSAL COMPUTADA DESDE EL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTENIDO EN LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01 (CAUSAL ABIERTA) HASTA LA APROBACIÓN DEL ADICIONAL DE OBRA N°01, QUE DEFINE LA SOLUCIÓN TÉCNICA DE LA CONSULTA FORMULADA POR EL CONSORCIO.

SEGUNDA PRETENSIÓN ACCESORIA A LA CUARTA PRETENSIÓN PRINCIPAL:

QUE, DECLARADA QUE SEA, LA PRIMERA PRETENSIÓN ACCESORIA A LA CUARTA PRETENSIÓN PRINCIPAL, Y EN CONSECUENCIA APROBADA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°02 POR 258 DÍAS CALENDARIO, **SOLICITAMOS QUE EL TRIBUNAL ARBITRAL ORDENE**

Sede Arbitral: Av. Giraldez N°634 Huancayo

Teléfonos: 064-211226

Correo electrónico: arbitraje@camarahuancayo.org.pe

A LA ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN, EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA SUMA DE S/.2,097,816.29 (DOS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS Y 29/100 NUEVOS SOLES), POR CONCEPTO DE MAYORES GASTOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°02, POR 195 DÍAS CALENDARIOS, DEJANDO CONSTANCIA QUE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°02, SE SUPERPONE A LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01 EN 63 DÍAS.

Precisión de pretensiones formuladas en el escrito de acumulación de fecha 23 de agosto de 2016:

PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL ACUMULADA DEL 23 DE AGOSTO DE 2016:

NULIDAD E INEFICACIA DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N°230-2016-GRJ/GGR QUE RESUELVE DENEGAR NUESTRA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°05.

SOLICITAMOS QUE EL TRIBUNAL ARBITRAL DECLARE LA NULIDAD EN TODOS SUS EXTREMOS DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N°230-2016-GRJ/GGR DE FECHA 2 DE AGOSTO DE 2016, QUE RESUELVE DECLARAR DENEGADO NUESTRA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°05, POR 247 DÍAS, POR ESTA INCURSA EN LA CAUSAL DE NULIDAD CONTENIDA EN EL NUMERAL 1 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.

SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL ACUMULADA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2016:

APROBACIÓN DE NUESTRA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°5 POR 247 DÍAS CALENDARIO POR SER DE ACUERDO A LEY.

SOLICITAMOS QUE EL TRIBUNAL ARBITRAL DECLARE APROBADA NUESTRA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°05, MOTIVADA POR LA CAUSAL 1) ATRASOS Y/O PARALIZACIONES POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 200 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, TODA VEZ QUE CONFORME CON LA CAUSAL INVOCADA SE OCACIONÓ UNA DEMORA QUE AFECTÓ LA

Sede Arbitral: Av. Giraldez N°634 Huancayo

Teléfonos: 064-211226

Correo electrónico: arbitraje@camarahuancayo.org.pe

RUTA CRÍTICA DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA VIGENTE Y RESULTANDO EL PLAZO ADICIONAL NECESARIO PARA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA, Y PORQUE NUESTRA SOLICITUD FUE DEBIDAMENTE SUSTENTADA LEGAL Y TÉCNICAMENTE.

PRIMERA PRETENSIÓN ACCESORIA A LA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL ACUMULADA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2016:

RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA SUMA DE S/.2,771,208.36 (DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHO Y 36/100) INC. IGV, POR CONCEPTO DE MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°05 POR 247 DÍAS CALENDARIOS.

SOLICITAMOS QUE EL TRIBUNAL ARBITRAL ORDENE AL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN, EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA SUMA DE S/.2,771,208.36 (DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHO Y 36/100) INC. IGV, POR CONCEPTO DE MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES, COMO CONSECUENCIA DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°05 POR 247 DÍAS CALENDARIO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°112-2014-GRJ/ORAF PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: "IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DE LA MACRO REGIÓN DEL CENTRO DEL PERÚ".

Precisión de pretensiones formuladas en el escrito de acumulación de fecha 21 de agosto de 2017:

PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL ACUMULADA EL 21 DE AGOSTO DEL 2017:

INEFICACIA E INVALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N°324-2017-GRJ/GGR QUE RESUELVE DENEGAR NUESTRA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°09 POR CIENTO CINCO (105) DÍAS CALENDARIO REFERIDO AL CONTRATO N°112-2014-GRJ/ORAF.

SOLICITAMOS QUE EL TRIBUNAL ARBITRAL DECLARE LA INEFICACIA, E INVALIDEZ FRENTE AL CONSORCIO HOSPITALARIO DEL CENTRO, EN TODOS SUS EXTREMOS, DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N°324-2017-GRJ/GGR DE FECHA 2 DE AGOSTO DE 2017, NOTIFICADA A NUESTRA PARTE CON FECHA 3 DE AGOSTO

Sede Arbitral: Av. Giraldez N°634 Huancayo

Teléfonos: 064-211226

Correo electrónico: arbitraje@camarahuancayo.org.pe

DE 2017, LA MISMA QUE RESUELVE DENEGAR NUESTRA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°09, POR 105 DÍAS CALENDARIO, POR HABER VENCIDO EL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 201 DEL RLCE, PARA QUE LA ENTIDAD SE PRONUNCIE SOBRE NUESTRA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°09.

PRETENSIÓN SUBORDINADA A LA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL ACUMULADA EL 21 DE AGOSTO DEL 2017:

NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N°324-2017-GRJ/GGR QUE DENIEGA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°09 POR 105 DÍAS CALENDARIO, POR INCURRIR EN CAUSAL DE NULIDAD ABSOLUTA, PREVISTA EN LOS NUMERALES 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 27444.

SOLICITAMOS SE DECLARE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N°324-2017-GRJ/GGR, QUE DENIEGA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°09 POR 105 DÍAS CALENDARIO, POR INCURRIR EN CAUSAL DE NULIDAD ABSOLUTA, PREVISTA EN LOS NUMERALES 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 27444, POR COLISIONAR CON EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD AL EMITIRSE CONTRA LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO, Y POR CONTENER UNA MOTIVACIÓN APARENTE Y NO REAL.

SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL ACUMULADA EL 21 DE AGOSTO DEL 2017:

QUE, SE DECLARE QUE NUESTRA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°09, HA QUEDADO CONSENTIDA, CONSECUENTEMENTE AMPLIADO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO N°112-2014-GRJ/GGR EN 105 (CIENTO CINCO) DÍAS CALENDARIO, RESULTANDO COMO NUEVA FECHA DE CONCLUSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EL DÍA 8 DE DICIEMBRE DEL 2017.

Sede Arbitral: Av. Giraldez N°634 Huancayo

Teléfonos: 064-211226

Correo electrónico: arbitraje@camarahuancayo.org.pe

SOLICITAMOS QUE EL TRIBUNAL ARBITRAL DECLARE LA APROBACIÓN DE NUESTRA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°09, POR 105 DÍAS CALENDARIO, MOTIVADA POR LA CAUSAL 1) ATRASOS Y/O PARALIZACIONES POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 200 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, HA QUEDADO CONSENTIDA POR NO HABER EMITIDO LA ENTIDAD, SU PRONUNCIAMIENTO DENTRO DEL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 201 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, EN CONSECUENCIA SE TENGA POR AMPLIADO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN 105 DÍAS CALENDARIO, RESULTANDO COMO NUEVA FECHA DE CONCLUSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EL DÍA 8 DE DICIEMBRE DE 2017.

PRIMERA PRETENSIÓN ACCESORIA A LA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL ACUMULADA EL 21 DE AGOSTO DEL 2017:

RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA SUMA DE S/.1,218,339.66 INC. IGV, POR CONCEPTO DE MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES, CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°09 POR 105 DÍAS CALENDARIOS.

SOLICITAMOS QUE EL TRIBUNAL ARBITRAL ORDENE AL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN, EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA SUMA DE **S/.1,218,339.66 (UN MILLON DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 66/100) INC. IGV**, POR CONCEPTO DE MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES, COMO CONSECUENCIA DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°09 POR 105 DÍAS CALENDARIO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°112-2014-GRJ/ORAF PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: "IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DE LA MACRO REGIÓN DEL CENTRO DEL PERÚ".

Con la Resolución N°29 se tuvo presente el escrito del 1ero de septiembre de 2017 presentado por el DEMANDANTE, con conocimiento de la contraparte.

Sede Arbitral: Av. Giraldez N°634 Huancayo

Teléfonos: 064-211226

Correo electrónico: arbitraje@camarahuancayo.org.pe

➤ **IMPROCEDENCIA DE ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES DE LA ENTIDAD**

Con fecha 14 de marzo de 2017, la ENTIDAD solicitó la acumulación de las siguientes pretensiones por los fundamentos fácticos y jurídicos que se indican en dicho escrito:

PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL:

Que el Tribunal Arbitral declare procedente la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N°279-2015-GRJ/GRI de fecha 09 de setiembre de 2015, que declara improcedente la modificación del actual cronograma contractual a la fecha de inicio de la obra, debido a que el cronograma cuenta con las partidas necesarias para poder realizar el control de la obra y se ha verificado que las tareas consideradas cuentan con tareas predecesoras y sucesoras.

SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL:

Que el Tribunal Arbitral declare que el cronograma adecuado a la fecha de inicio de obra es válido incluidas las partidas, las fecha de inicio y de fin de cada partida así como las tareas sucesoras y predecesoras, considerando que para que sea aplicable el cronograma adecuado a la fecha de inicio de obra, deberá reemplazarse el tipo de vínculo de las tareas de comienzo a comienzo (CC) al vínculo fin a comienzo (FC) de acuerdo al cronograma adecuado al a fecha de inicio de obra con vínculos (FC).

TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL:

Que el Tribunal Arbitral, en base al cronograma adecuado a la fecha de inicio de obra con vínculos FC, ordene la cuantificación de los días de ampliación de plazo correspondiente a la causal "Diferencia advertida en la capacidad portante de los suelos de fundación que aparecen en las condiciones reales del terreno". De ampliación de plazo N°03.

Con fecha 17 de abril de 2017, el DEMANDANTE se opuso a la acumulación pretensiones solicitada por la ENTIDAD.

Sede Arbitral: Av. Giraldez N°634 Huancayo

Teléfonos: 064-211226

Correo electrónico: arbitraje@camarahuancayo.org.pe

Mediante la Resolución N°24 se tuvo presente la oposición presentada por el DEMANDANTE y se declaró improcedente el pedido de Acumulación de Pretensiones, solicitado por la ENTIDAD mediante su escrito de fecha 14 de marzo de 2017.

III. PROPUESTA CONCILIATORIA Y DESISTIMIENTO DE PRETENSIONES

Mediante Resolución N°39, el Tribunal Arbitral resolvió – entre otros- citar a las partes a la Audiencia de Conciliación, a llevarse a cabo el día martes 9 de octubre de 2018, a las 10:00 horas, debido a que con los escritos 8 de junio de 2018 y 22 de agosto de 2018 ambas partes habían manifestado su voluntad de conciliar.

Sin embargo, en atención a los pedidos de postergación presentados por el CONTRATISTA el 3 de octubre de 2018 y el 31 de octubre de 2018, la realización de la audiencia de conciliación se postergó con la Resolución N°40 para el 2 de noviembre de 2018, y esta diligencia se suspendió con la Resolución N°41.

Con la Resolución N°41, en atención a lo solicitado por ambas partes con los escritos del 27 de noviembre de 2018, se otorgó el plazo de treinta (30) días hábiles a las partes para que presentaran su propuesta conciliatoria, bajo apercibimiento de continuar con las actuaciones arbitrales en el estado en el que se encuentre.

Mediante escrito de fecha 20 de agosto de 2019, la ENTIDAD presenta una formula conciliatoria en la cual propone lo siguiente:

1. Que el Contratista se desista de la primera pretensión principal y segunda pretensión principal conjuntamente con sus pretensiones subordinadas por carecer de objeto su pronunciamiento.
2. Que el Contratista se desista de la tercera pretensión principal, cuarta pretensión principal, quinta pretensión principal, sexta pretensión principal, octava pretensión principal y la novena pretensión principal y en consecuencia de todas las pretensiones accesorias que deriven de éstas.
3. Que el Contratista asuma la totalidad de los gastos generados de los procesos arbitrales en curso.

Sede Arbitral: Av. Giraldez N°634 Huancayo

Teléfonos: 064-211226

Correo electrónico: arbitraje@camarahuancayo.org.pe

4. Que, la Entidad apruebe el cronograma de avance de obra cautelar ordenado por el Tribunal Arbitral, considerando el plazo contractual de 720 días calendarios.
5. Que, la Entidad declare la invalidez y/o ineficacia de la Resolución N°324-2017-GRJ/GGR por la cual se denegó la ampliación de plazo N°09 por 105 días calendarios, por encontrarse aprobada fictamente, por no haber habido pronunciamiento dentro del plazo por parte de la gestión 2015-2018 del Gobierno Regional, contabilizando desde el 26/08/2018 al 08/12/2017, en consecuencia se reconozca los mayores gastos generales derivados de la ampliación de plazo N°09 la cual asciende a S/.1,218,339.66 la cual incluirá en la liquidación del contrato.
6. Que, el Contratista renuncie a los mayores gastos generales de las ampliaciones de plazo aprobadas N°06,08,10,12,13 y 15.

Con la Resolución N°47 el Tribunal Arbitral resolvió – entre otros – tener presente el escrito de fecha 20 de agosto de 2019, presentado por la ENTIDAD.

Mediante escrito de fecha 2 de septiembre de 2019, el Consorcio manifestó su total conformidad respecto a la propuesta conciliatoria presentada por la ENTIDAD el 20 de agosto de 2019, realizando la legalización de la firma del representante legal. Además solicito la realización de una Audiencia especial para formalizar la conciliación.

Con la Resolución N°48 el Tribunal Arbitral resolvió – entre otros – tener presente el escrito de fecha 2 de septiembre de 2019 presentado por el CONTRATISTA y citó a las partes a la Audiencia del 20 de septiembre de 2019.

En dicha diligencia se dejó constancia del desistimiento de las pretensiones señaladas en el escrito de fecha 2 de septiembre de 2019 y; además que el CONTRATISTA:

- Declara que asume todos los gastos generados de los procesos arbitrales en curso.
- Acepta que la Entidad apruebe el cronograma de avance de obra cautelar ordenado por el Tribunal Arbitral, considerando el plazo contractual de 720 días calendarios.

Sede Arbitral: Av. Giraldez N°634 Huancayo

Teléfonos: 064-211226

Correo electrónico: arbitraje@camarahuancayo.org.pe

- Acepta que, la Entidad declare la invalidez y/o ineficacia de la Resolución N°324-2017-GRJ/GGR por la cual se denegó la ampliación de plazo N°09 por 105 días calendarios, por encontrarse aprobada fictamente, por no haber habido pronunciamiento dentro del plazo por parte de la gestión 2015-2018 del Gobierno Regional Junín, contabilizando desde el 26/08/2017 al 08/12/2017, en consecuencia se reconozca los mayores gastos generales derivados de la ampliación de plazo N°09 la cual asciende a la suma de S/.1,218,339.66 la cual se incluirá en la liquidación del contrato, correspondiente a la séptima pretensión principal de la demanda, sus subordinadas y accesorias.
- Manifiesta su expresa renuncia a los mayores gastos generales de las ampliaciones de plazo aprobadas N°06.08,10,12,13 y 15.

Con la Resolución N°49 se resolvió - entre otros - tener por desistida las pretensiones del CONTRATISTA conforme a lo señalado en su escrito del 2 de septiembre de 2019.

IV. PUNTO CONTROVERTIDO A RESOLVERSE EN EL LAUDO ARBITRAL

Debido a que con la Resolución N°49 se tuvo por desistida las pretensiones del CONTRATISTA conforme a lo señalado en su escrito del 2 de septiembre de 2019; mediante dicha resolución se fijó como único punto controvertido pendiente de resolver la pretensión referida a la ampliación de plazo N°09.

V. MARCO LEGAL APLICABLE PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA

El numeral 16 del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral establece que el arbitraje se regirá aplicando las fuentes que se precisan en la prelación siguiente: a) Reglamento de Arbitraje; b) el Acta de Instalación; c) el Decreto Legislativo N°1071; d) la Ley de Contrataciones y, a criterio del Tribunal; e) los principios, usos y costumbres en materia arbitral.

Asimismo, el numeral 17 del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral establece que en caso de deficiencia o vacío de las normas establecidas, el Tribunal Arbitral es competente para subsanarlos, resolviendo en forma definitiva del modo que considere más apropiado.

En el numeral 18 del Acta de Instalación se establece que siendo el presente

Sede Arbitral: Av. Giraldez N°634 Huancayo

Teléfonos: 064-211226

Correo electrónico: arbitraje@camarahuancayo.org.pe

arbitraje nacional de derecho, la materia controvertida se resolverá conforme a la legislación peruana.

VI. ANÁLISIS DE LAS PRETENSIONES DE LAS PARTES Y DE LA CUESTIÓN CONTROVERTIDA

Y CONSIDERANDO:

CUESTIONES PRELIMINARES.

Previo a analizar la materia controvertida, corresponde señalar lo siguiente: (i) Que, este Tribunal Arbitral se constituyó de conformidad a las reglas establecidas en el Reglamento de Arbitraje, el Acta de Instalación y de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Legislativo N°1071, la Ley de Contrataciones del Estado y los principios, usos y costumbres en materia arbitral; estableciéndose, que adicionalmente en caso de deficiencia o vacío insuficiencia de las reglas que anteceden, el Tribunal Arbitral es competente para subsanarlos, resolviendo en forma definitiva del modo que considere más apropiado; (ii) Que, EL CONTRATISTA, presentó su demanda dentro de los plazos dispuestos y ejerció plenamente su derecho de defensa (iii) Que, LA ENTIDAD, fue debidamente emplazada con la demanda y ejerció plenamente su derecho de defensa (iv) Que, las partes tuvieron plena oportunidad para ofrecer y actuar todos sus medios probatorios, así como ejercer la facultad de presentar alegatos y (v) Que, el tribunal Arbitral procede a laudar dentro del plazo establecido analizando el punto controvertido señalado en el ítem IV "Punto controvertido a resolverse en el laudo arbitral", de conformidad con lo dispuesto en la Resolución N°49.

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD FORMULADA POR EL DEMANDADO

4.1. Conjuntamente con la contestación de demanda, la ENTIDAD interpuso una excepción de caducidad contra las pretensiones referidas a declarar la nulidad de la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N°279-2015-GRJ/GRI, la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N°005-2015-GRJ-GRI, la Resolución Gerencial General Regional N°175-2015-GRJ/GGR, y la Resolución Gerencial General Regional N°237-2015-GRJ/GGR.

4.2. En consecuencia, en el caso concreto, el DEMANDADO solicita que se declare la caducidad de las pretensiones relacionadas con las siguientes resoluciones:



Sede Arbitral: Av. Giraldez N°634 Huancayo

Teléfonos: 064-211226

Correo electrónico: arbitraje@camarahuancayo.org.pe

Caso Arbitral N° 009-2015-CA/CCH
CONSORCIO HOSPITALARIO DEL CENTRO
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Las pretensiones materia de análisis han sido transcritas conforme a lo indicado en el escrito de fecha 1ero de septiembre de 2017, mediante el cual el CONTRATISTA ha precisado la demanda arbitral.

Posición de la parte demandante.-

4.6. En el pedido de acumulación de pretensiones del 21 de agosto del 2017, respecto a la primera pretensión principal acumulada el 21 de agosto del 2017, el DEMANDANTE indica que ha quedado consentida la solicitud de ampliación de plazo N°09 por 105 días calendario por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 201 del RLCE. Agrega, que en el asiento 669 del 10.7.17 del Cuaderno de obra, el Residente declaró el cierre parcial con causal abierta para solicitar la ampliación de plazo N°09, al haberse vencido todos los plazos reglamentarios para la atención de las consultas referentes a la especialidad de cableado estructurado, comunicaciones y equipamiento informático.

El DEMANDANTE señala que con fecha 14.7.17 mediante la carta N°061-2017-CHDC/MMM solicitó la ampliación de plazo N°09 por 105 días calendarios sustentada en la causal por "Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista", debido a la demora que afecta la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente, siendo necesario una ampliación de plazo para la culminación de la obra.

El DEMANDANTE agrega que con fecha 19.07.17 con carta N°010-2017-CHJ/JS/JZS, la Supervisión se pronunció recomendando que se declare procedente la ampliación de plazo N°09 formulada de manera parcial, por 105 días calendarios, la cual desplaza la nueva fecha de culminación de la obra para el 8.12.17 correspondiendo al DEMANDADO un plazo de 14 días calendario para emitir un pronunciamiento que vencía el 2.8.17.

Con fecha 3.8.17 mediante asiento N°694 del Cuaderno de obra, el Residente anotó que el día 2.8.17 venció el plazo para que el DEMANDADO se pronunciara respecto a la solicitud de ampliación de plazo N°09.

Mediante carta N°666-2017-GRJ/SG notificada al DEMANDANTE el 3.8.17, el DEMANDADO notificó la Resolución N°324-2017-GRJ/GGR mediante la cual deniega la ampliación de plazo N°09. El DEMANDANTE señala que dicha resolución es extemporánea y por ende es ineficaz frente al CONTRATISTA al haber quedado ampliado el plazo en 105 días calendario, por mandato expreso del RLCE.

Sede Arbitral: Av. Giraldez N°634 Huancayo

Teléfonos: 064-211226

Correo electrónico: arbitraje@camarahuancayo.org.pe

Caso Arbitral N° 009-2015-CA/CCH
CONSORCIO HOSPITALARIO DEL CENTRO
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

4.7. Respecto a la pretensión subordinada a la primera pretensión principal acumulada el 21 de agosto del 2017, el DEMANDANTE afirma que la Resolución N°324-2017-GRJ/GGR es nula de pleno derecho por cuanto no fundamenta en ningún extremo la improcedencia o denegatoria de la ampliación de plazo N°09. La propia resolución se circunscribe únicamente a describir la propia solicitud, y anotar el marco normativo de las ampliaciones de plazo, sin establecer la causa por la cual declara denegar la solicitud de ampliación de plazo N°09. De la solicitud de ampliación de plazo N°09 y del informe de la Supervisión se puede establecer claramente cuales con las partidas de la ruta crítica que se encuentran afectadas por la demora en la absolución de las consultas, formuladas, las que por resultar de imprescindible cumplimiento desplazan la ruta crítica. Además, de acuerdo al párrafo 12 de los considerandos de la resolución impugnada, esta se refiere a una obra totalmente distinta a la obra materia de la presente solicitud de ampliación de plazo. En consecuencia, ante la evidente colisión con la ley y sus reglamentos, la ausencia absoluta de motivación y/o motivación aparente, el DEMANDANTE solicita que se declara fundada la pretensión subordinada a la primera pretensión principal acumulada el 21 de agosto del 2017.

4.8. Respecto a la segunda pretensión principal, el DEMANDANTE señala que la solicitud de ampliación de plazo N°09 ha quedado consentida al haber transcurrido el plazo previsto en la artículo 201 del RLCE para que el DEMANDADO se pronuncie sobre la citada solicitud, y consecuentemente el plazo se tiene por ampliado por 105 días calendario con fecha de término del plazo de ejecución de la obra para el día 8.12.17.

El DEMANDANTE señala que el fundamento de la segunda pretensión principal, es el mismo formulado para sustentar la ineficacia e invalidez de la resolución impugnada, contenida en la primera pretensión principal acumulada el 21 de agosto del 2017. En consecuencia, se sustenta la segunda pretensión principal acumulada en los mismos fundamentos.

4.9. Respecto a la primera pretensión accesoria a la segunda pretensión principal, el DEMANDANTE ampara esta pretensión en el artículo 202 del RLCE; teniendo en cuenta que la causal de ampliación de plazo N°09 no corresponde a la ejecución de prestaciones adicionales, sino por el contrario les asiste el derecho al reconocimiento y pago de los mayores gastos generales variables iguales al número de días correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto general variable diario, que se calcularán de acuerdo al artículo 203 del mencionado reglamento. Agrega, que según la estructura de costos del presupuesto de ejecución de obra, el gasto general variable asciende a la suma de S/5,740,949.61 sin IGV. Además, el plazo de ejecución de la obra es de 720 días calendario. Aplicando la formula prevista en el artículo 203 del RLCE tenemos que los mayores gastos generales de

Sede Arbitral: Av. Giraldez N°634 Huancayo

Teléfonos: 064-211226

Correo electrónico: arbitraje@camarahuancayo.org.pe

Caso Arbitral N° 009-2015-CA/CCH
CONSORCIO HOSPITALARIO DEL CENTRO
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

la ampliación de plazo N°09 por 105 días calendario ascienden a S/.1,218,339.66 incluido IGV.

Posición de la parte demandada.-

4.10. En el escrito de fecha 27.10.17, respecto a la primera pretensión principal acumulada el 21 de agosto del 2017 el DEMANDADO señala que los informes del área técnica de la ENTIDAD concluyen que es procedente la ampliación de plazo N°09 ya que dicha solicitud cumple con los requisitos y el procedimiento iniciado en el artículo 201 del RLCE. La ampliación de plazo N°09 pese a haber sido cuantificada por el cronograma cautelar interpuesto por el Tribunal Arbitral no fue denegada por la deficiencia que originó el arbitraje (cronograma de obra), sin embargo, la denegatoria de la ampliación N°09 comprendería una controversia respecto a la aplicabilidad del concepto "término de la distancia" concepto que fue ejecutado por la ENTIDAD para indicar que la denegatoria de la ampliación de plazo estuvo notificada dentro del plazo.

Posición del Tribunal Arbitral.-

4.11. Que la controversia a dilucidar en la primera pretensión principal acumulada el 21 de agosto del 2017 está referida a si corresponde que se declare ineficaz e inválida, la Resolución Gerencial General Regional N°324-2017-GRJ/GGR de fecha 02 de agosto de 2017, que deniega la solicitud de ampliación de plazo N°09, por ciento cinco (105) días calendario.

Asimismo, la controversia a dilucidar en la pretensión subordinada a la primera pretensión principal acumulada el 21 de agosto del 2017 está referida a si corresponde declarar la nulidad de la mencionada resolución.

Además, la segunda pretensión principal acumulada, está referida a que se declare que la solicitud de ampliación de plazo N°09 ha quedado consentida y en consecuencia se apruebe dicha ampliación de plazo. La primera pretensión accesoria a la segunda pretensión principal acumulada está referida a que se reconozca y ordene el pago de los mayores gastos generales variables correspondientes a la ampliación de plazo N°09 ascendentes a la suma de S/.1,218,339.66 inc. IGV.

4.12. Que, en el expediente de la ampliación de plazo N°09, presentada mediante la Carta N°061-2017/CHDC/MMM recepcionada por el Supervisor el 14.07.17 se señala que el CONTRATISTA ampara su pedido de ampliación en el artículo 200 inciso 1 del REGLAMENTO: **"1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista"** en vista que la causal invocada está ocasionando una

Sede Arbitral: Av. Giraldez N°634 Huancayo

Teléfonos: 064-211226

Correo electrónico: arbitraje@camarahuancayo.org.pe

demora que afecta la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional es necesario para la culminación de la obra.

Que, el artículo 201 del REGLAMENTO establece el procedimiento a seguir para la procedencia de ampliación del plazo, indicando, entre otros, el plazo con el que cuenta el contratista y ante quien podrá solicitar la ampliación de plazo.

Al respecto, toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de ejecución de obra, fuera del cual no se admitirá las solicitudes de ampliación de plazo.

Que, de la revisión de los actuados, podemos concluir que el plazo contractual de 720 días calendario (establecido en la cláusula décimo tercera del CONTRATO) se inició el 10.09.14, de conformidad con lo indicado en el asiento N°04 del cuaderno de obra. En consecuencia el plazo contractual inicialmente debía vencer el 29.08.16.

Que, de acuerdo con el escrito de fecha 02 de setiembre de 2019, el DEMANDANTE se ha desistido de la tercera pretensión principal, cuarta pretensión principal, quinta pretensión principal, sexta pretensión principal y en consecuencia de todas las **pretensiones accesorias** que deriven de éstas; pretensiones referidas al pedido de aprobación de las ampliaciones de plazo N°01,02,03, y 05.

Que, en el Informe del Supervisor respecto a la ampliación de plazo N°09¹, se indica que la ampliación de plazo N°04 fue denegada por la ENTIDAD, y que las ampliaciones de plazo N°06,07 y 08 fueron aprobadas por la ENTIDAD por 120, 224 y 17 días calendario, respectivamente.

Por ende, considerando las ampliaciones de plazo N°06, 07 y 08 el plazo contractual se ha ampliado en 361² días calendario, que se computan desde el 30.08.16 al 25.08.17.

Que, la solicitud de ampliación de plazo N°09 fue presentada mediante la Carta N°061-2017/CHDC/MMM recepcionada por el Supervisor el 14.07.17.

¹ Anexo 4 del escrito de acumulación de pretensiones presentado por el CONTRATISTA el 21.8.17.

² Esta cifra se obtiene tomando en cuenta las ampliaciones de plazo consideradas para el computo del plazo ampliado antes de la ampliación N°09:

Ampliación de plazo N°06:	120 d.c. +
Ampliación de plazo N°07:	224 d.c.
Ampliación de plazo N°08:	17 d.c.

Plazo ampliado

antes de la ampliación N°09: 361 d.c.

Sede Arbitral: Av. Giraldez N°634 Huancayo

Teléfonos: 064-211226

Correo electrónico: arbitraje@camarahuancayo.org.pe

Caso Arbitral N° 009-2015-CA/CCH
CONSORCIO HOSPITALARIO DEL CENTRO
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Por lo tanto, dicha ampliación de plazo ha sido presentada ante el Supervisor de la obra, dentro del plazo contractual, de conformidad con el artículo 201° del REGLAMENTO.

4.13. Que, teniendo en cuenta que la ampliación de plazo N°09 fue presentada el 14.07.17, en aplicación del segundo párrafo del artículo 201° del REGLAMENTO, el Supervisor debía emitir un informe expresando opinión sobre dicha solicitud de ampliación de plazo y remitirlo a la ENTIDAD, en un plazo no mayor de 7 días calendario, contados desde el día siguiente de presentado el pedido de ampliación. En este sentido, el Supervisor debía remitir su opinión sobre la ampliación de plazo N°09 a la ENTIDAD a más tardar hasta el 21.07.17.

Que, dentro del plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 201 del REGLAMENTO, el día 19.07.17 el Supervisor de la obra, remitió a la ENTIDAD la carta N°010-2017-CHJ/JS/JZS que contiene el informe del Supervisor con respecto a la ampliación de plazo N°09.

Entonces, en aplicación del segundo párrafo del artículo 201° del REGLAMENTO, la ENTIDAD debía pronunciarse respecto a la ampliación de plazo N°09 hasta el 02.08.17, dentro del plazo de 14 días calendario contado desde el día siguiente de la recepción del indicado informe del Supervisor.

Que, en la Opinión N°007-2013/DTN, respecto al plazo que tiene la ENTIDAD para pronunciarse sobre las solicitudes de ampliaciones de plazo, se indica lo siguiente: **"...En este punto, debe precisarse que dentro de este plazo la Entidad no sólo debe cumplir con emitir la resolución mediante la cual se pronuncia sobre la solicitud de ampliación, sino que también debe cumplir con notificarla formalmente al contratista para que este conozca de forma cierta, completa y oportuna la decisión de la Entidad. Es a partir del momento de la notificación efectiva de dicha resolución que la misma producirá sus efectos respecto del contratista..."**

Con la Resolución Gerencial General Regional N°324-2017-GRJ/GGR emitida el 02.08.17 y notificada al CONTRATISTA el 03.08.17 se denegó la solicitud de ampliación de plazo N°09. En consecuencia, dicha resolución fue notificada fuera del plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 201° del REGLAMENTO.

Sin embargo, la ENTIDAD aplica la figura del "término de la distancia" para afirmar que la denegatoria de la ampliación de plazo N°09 estuvo notificada dentro del plazo que indica el artículo 201° del REGLAMENTO.

No obstante, el "término de la distancia" es un concepto regulado en el artículo 135 de la Ley 27444, que no puede ser aplicado en concordancia con el artículo 201° del

Sede Arbitral: Av. Giraldez N°634 Huancayo

Teléfonos: 064-211226

Correo electrónico: arbitraje@camarahuancayo.org.pe

Caso Arbitral N° 009-2015-CA/CCH
CONSORCIO HOSPITALARIO DEL CENTRO
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

REGLAMENTO ya que la normativa de contrataciones del estado ha sido clara en señalar que si la ENTIDAD no se pronuncia sobre la ampliación de plazo dentro del plazo señalado en el artículo 201° del REGLAMENTO, se considerará ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la Entidad. Como ya lo establecido la Opinión N°007-2013/DTN dentro del plazo otorgado a la Entidad en la norma acotada, no sólo debe cumplir con emitir la resolución correspondiente, sino que también debe cumplirse con notificarla formalmente al contratista.

Por lo tanto, la Resolución Gerencial General Regional N°324-2017-GRJ/GGR es ineficaz e inválida dado que no ha sido notificada dentro del plazo que indica el artículo 201° del REGLAMENTO.

En consecuencia, la primera pretensión principal acumulada el 21 de agosto del 2017 debe declararse FUNDADA.

4.14. Con respecto a la pretensión subordinada a la primera pretensión principal acumulada el 21 de agosto del 2017, se aprecia que el CONTRATISTA pretende que se declare la nulidad de la Resolución Gerencial General Regional N°324-2017-GRJ/GGR por incurrir en causal de nulidad absoluta, prevista en los numerales 1 y 2 del artículo 10 de la Ley 27444,

Que, de lo indicado en el artículo 87 del CPC, norma especializada en los tipos de acumulación de pretensiones, se colige que "las pretensiones subordinadas" son aquellas que quedan sujetas a la eventualidad de que la propuesta como principal sea desestimada.

En consecuencia, teniendo en cuenta que la primera pretensión principal acumulada el 21 de agosto del 2017 ha sido declarada FUNDADA, en aplicación del artículo 87 del CPC debe declararse IMPROCEDENTE la pretensión subordinada a dicha pretensión principal.

4.15. Que, la segunda pretensión principal acumulada el 21 de agosto del 2017 está referida a que se declare que la solicitud de ampliación de plazo N°09 ha quedado consentida y que en consecuencia se apruebe dicha ampliación de plazo.

Que, estando a que la Resolución Gerencial General Regional N°324-2017-GRJ/GGR que deniega la ampliación de plazo N°09, es ineficaz e inválida, corresponde aplicar el silencio positivo regulado en el artículo 201 del REGLAMENTO con respecto a la decisión de la ENTIDAD acerca de la solicitud de ampliación de plazo: **"...De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se considerará ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la Entidad..."**.

Por consiguiente corresponde declarar consentida la ampliación de plazo N°09 por 105 días calendario, debiendo tenerla por aprobada y por ampliado el plazo

Sede Arbitral: Av. Giraldez N°634 Huancayo

Teléfonos: 064-211226

Correo electrónico: arbitraje@camarahuancayo.org.pe

contractual, resultando como nueva fecha de conclusión del plazo de ejecución de la obra el día 8 de diciembre de 2017³.

Por lo tanto, corresponde declarar FUNDADA la segunda pretensión principal acumulada el 21 de agosto de 2017.

4.16. Con respecto a la primera pretensión accesoria a la segunda pretensión principal acumulada el 21 de agosto de 2017 referida a que se reconozca y ordene el pago de los mayores gastos generales variables correspondientes a la ampliación de plazo N°09 ascendentes a S/.1,218,339.66 incluido IGV; debe tomarse en cuenta que el artículo 202 del REGLAMENTO establece: "Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de mayores gastos generales variables iguales al número de días correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto general variable diario, salvo en los casos de prestaciones adicionales de obra...".

En el expediente de ampliación de plazo N°09 se indica que la causal ha originado una demora que afecta la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente.

Asimismo, teniendo en cuenta que la segunda pretensión principal acumulada el 21 de agosto de 2017 ha sido declarada FUNDADA, las pretensiones accesorias a dicha pretensión principal también deben ser amparadas, de conformidad con el artículo 87° del CPC, norma especializada en los tipos de acumulación de pretensiones.

Por lo tanto, este Colegiado ordena a la ENTIDAD el reconocimiento y pago de la suma ascendente a S/.1,218,339.66 incluido IGV, por concepto de mayores gastos generales variables correspondientes a la ampliación de plazo N°09. En consecuencia, el Tribunal Arbitral declara FUNDADA la primera pretensión accesoria a la segunda pretensión principal acumulada el 21 de agosto de 2017.

4.17. Sin perjuicio de lo señalado en los considerandos precedentes, debe tenerse en cuenta que en la audiencia de fecha 20 de septiembre de 2019, ambas partes estuvieron de acuerdo en lo siguiente:

- Que la parte demandante acepta que la ENTIDAD declare la invalidez y/o ineficacia de la Resolución N°324-2017-GRJ/GGR por la cual se denegó la ampliación de plazo N°09 por 105 días calendarios, por encontrarse aprobada fictamente, por no haber habido pronunciamiento dentro del plazo por parte de la gestión 2015-2018 del Gobierno Regional Junín, contabilizando desde el 26/08/2017 al 08/12/2017, en consecuencia se reconozca los mayores gastos generales derivados de la ampliación de plazo N°09 la cual asciende a la suma de

³ El plazo ampliado de 105 días calendario, a consecuencia de la ampliación de plazo N°09 se computa desde el 26.8.17 al 8.12.17.

Caso Arbitral N° 009-2015-CA/CCJ
CONSORCIO HOSPITALARIO DEL CENTRO
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

S/.1,218,339.66 la cual se incluirá en la liquidación del contrato, correspondiente a la séptima pretensión principal de la demanda, sus subordinadas y accesorias.

4.18. Por lo expuesto en los considerandos precedentes, corresponde amparar las pretensiones principales y accesorias acumuladas por el CONTRATISTA el 21 de agosto de 2017.

VII. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE COSTOS DEL ARBITRAJE.-

Posición del Tribunal Arbitral.-

4.19. Que, conforme al artículo 56 del Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Huancayo los árbitros deben pronunciarse en el laudo sobre el asunción o distribución de los costos generados en el presente arbitraje, según lo previsto en el artículo 57 de dicho Reglamento.

Al respecto, mediante escrito de fecha 02 de septiembre de 2019, el CONTRATISTA declara que asumirá todos los gastos generados de los procesos arbitrales en curso.

Por lo tanto, al existir un acuerdo previo entre las partes sobre la distribución de los costos del arbitraje, corresponde declarar que el DEMANDANTE asumirá los costos del presente arbitraje.

VIII. PARTE RESOLUTIVA

En virtud a lo expresado en la parte considerativa, el **TRIBUNAL ARBITRAL LAUDA:**

PRIMERO: Declárese que **CARECE DE OBJETO** pronunciarse sobre la excepción de caducidad formulada por el **GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN**.

SEGUNDO: Declárese **FUNDADA** la primera pretensión principal acumulada el 21 de agosto del 2017. Por lo tanto, **DECLÁRESE** la ineficacia e invalidez de la Resolución Gerencial General Regional N°324-2017-GRJ/GGR.

TERCERO: Declárese **IMPROCEDENTE** la pretensión subordinada a la primera pretensión principal acumulada el 21 de agosto del 2017.

CUARTO: Declárese **FUNDADA** la segunda pretensión principal acumulada el 21 de

Sede Arbitral: Av. Giraldez N°634 Huancayo

Teléfonos: 064-211226

Correo electrónico: arbitraje@camarahuancayo.org.pe


agosto del 2017. En consecuencia, **DECLÁRESE** consentida la ampliación de plazo N°09 por 105 días calendario, y **TÉNGASE** por aprobada dicha ampliación, resultando como nueva fecha de conclusión del plazo de ejecución de la obra el día 8 de diciembre de 2017.

QUINTO: Declárese **FUNDADA** la primera pretensión accesoria a la segunda pretensión principal acumulada el 21 de agosto del 2017. En consecuencia, se ordena al **GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN** el reconocimiento y pago a favor del **CONSORCIO HOSPITALARIO** de la suma ascendente a S/.1,218,339.66 incluido IGV, por concepto de mayores gastos generales variables correspondientes a la ampliación de plazo N°09, suma que se debe incluir en la liquidación del contrato.

SEXTO: Declárese que el **CONSORCIO HOSPITALARIO** asumirá los costos del proceso arbitral; conforme a lo señalado en el escrito de fecha 02 de septiembre de 2019.

SÉPTIMO: Notifíquese el presente laudo arbitral a las partes en forma personal y a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), en cumplimiento de lo establecido en la Directiva N° 007-2019-OSCE/CD.

En caso exista limitaciones tecnológicas u otras para la publicación del presente Laudo en el SEACE, a solicitud simple del Presidente del Tribunal Arbitral la Secretaria Arbitral deberá requerir ante el Director del SEACE la publicación del presente laudo en el SEACE, para cuyo efecto cuenta desde este momento con la expresa autorización del Presidente del Tribunal Arbitral, siendo responsabilidad del Director del SEACE procurar el efectivo cumplimiento de dicho requerimiento, dentro del plazo máximo de diez (10) días hábiles contado desde el día siguiente de su recepción, debiendo dar cuenta de ello a este Tribunal Arbitral, en el mismo plazo.


MARIO MANUEL SILVA LÓPEZ
Presidente


RAMIRO RIVERA REYES
Árbitro


EDWIN PANTA ZEGARRA
Árbitro


RENZO XAVIER NÚÑEZ ACUÑA
Secretario Arbitral

Sede Arbitral: Av. Giraldez N°634 Huancayo

Teléfonos: 064-211226

Correo electrónico: arbitraje@camarahuancayo.org.pe

Consortio Mercurio Vs.
Gobierno Regional de Junín

GRJ TD
DOC. N° 3775757
250504

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

GOBIERNO REGIONAL JUNIN	
SECRETARIA GENERAL	
TRAMITE DOCUMENTARIO	
RECEPCIONADO	
22 OCT. 2019 Anexo 01-13	
40F	
HORA: 16	FIRMA: [Firma]

Huancayo, 18 de octubre de 2019.

Señor (s):

GOBERNADOR REGIONAL DE JUNÍN

Jr. Loreto N° 363, distrito y provincia de Huancayo – Junín.

Presente. -

GOBIERNO REGIONAL JUNIN	
PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL	
RECIBIDO	
23 OCT. 2019	
Folios: 40	Hora: 09:42 am
Firma: [Firma]	Reg. N°

ASUNTO: REMISIÓN DE LAUDO ARBITRAL

Atención : Procuraduría Pública.

La presente es portadora del cordial saludo a nombre del Tribunal Arbitral, así como el mío propio.

Mediante la presente me dirijo a su persona a fin de remitir una copia del Laudo Arbitral; respecto del proceso arbitral suscitado entre su representada y el Gobierno Regional de Junín, referente al contrato N° 320-2015-GRJ/GGR, con el objeto de ejecutar la obra denominada **"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 1113, EN EL BARRIO DE LA LIBERTAD, DISTRITO DE SICAYA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN"**, suscrito el día 29 de octubre de 2015.

Sin otro particular me suscribo de su representada.

Atentamente,

[Firma manuscrita]
Abg. Patricia Y. Huynlinos Portocarrero
SECRETARIA ARBITRAL
CAJ: 5043

ADJUNTO: Copia de laudo arbitral 39 folios.

PASE A: Abog. Lanny
PARA: Su atención
HYO. 23 de 10 2019



LAUDO ARBITRAL

Laudo dictado por el Tribunal Arbitral presidido por Halley Esterhazy Lopez Zaldívar e integrado por Angélica María Andía Arias y Wilder Daniel Lira Moscoso (en adelante, en conjunto, el Tribunal Arbitral o Tribunal, indistintamente), en la controversia surgida entre el Consortio Mercurio (en adelante, el Contratista) y el Gobierno Regional de Junín (en adelante, la Entidad).

Resolución N° 20

Huancayo, 14 de octubre de 2019.

I. Antecedentes

1. Convenio arbitral

El convenio arbitral está constituido por la cláusula vigésima del Contrato N° 320-2015-GRJ/GGR, para la "Instalación de los servicios de educación inicial escolarizada en la I.E. N° 1113, barrio La Libertad, distrito de Sicaya, provincia de Huancayo, región Junín" (en adelante, el Contrato). En dicha cláusula las partes acuerdan expresamente que cualquier controversia que surja desde la celebración de dicho Contrato será resuelta mediante arbitraje de derecho, conforme a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado (en adelante, la Ley),

aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, y su Reglamento (en adelante, el Reglamento), aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF.

2. Sede del Tribunal Arbitral

Las instalaciones ubicadas en el Jr. Nemesio Ráez N° 519 del distrito de El Tambo, provincia de Huancayo, departamento de Junín, república del Perú.

3. Hechos del caso

En el presente acápite se describen los hechos del caso que van desde los antecedentes del contrato materia de litigio, pasando por la ejecución del mismo hasta las controversias originadas a partir de ello. Estos hechos han sido elaborados teniendo en cuenta los documentos presentados por las partes así como lo alegado por las partes a lo largo del proceso; siendo que por ello su inclusión en esta sección no significa el reconocimiento de la veracidad de los hechos reseñados.

1. Con fecha 16 de octubre de 2015, mediante acta, El Comité Especial adjudicó la buena pro a favor del Contratista.
2. Con fecha 29 de octubre de 2015, mediante documento, las partes suscribieron el Contrato.

3. Con fecha 11 de noviembre de 2015, la Entidad hace entrega del terreno al Contratista.
4. Con fecha 18 de diciembre de 2015, se inicia la obra y el cómputo del plazo para la ejecución de la misma.
5. Con fecha 02 de enero de 2016, mediante Carta N° 062-2016-CMERCURIO-PERU, el Contratista emite la carta en la que comunica a la Entidad la ocurrencia respecto a los trabajos de soldadura y la instalación de un nuevo medidor de suministro eléctrico por consulta realizada a Electrocentro S.A.
6. Con fecha 10 de junio de 2016, mediante Acta de paralización parcial de obra, el Contratista y la Supervisión acuerdan paralizar la obra.
7. Con fecha 15 de junio de 2016, la Entidad comunica al Contratista el pronunciamiento de la Supervisión respecto a la ocurrencia y paralización de obra contenida en la Carta N° 053-2016/SE-ALOT/ALOT-RL.
8. Con fecha 11 de agosto de 2016, mediante Carta N° 077-2016/ALOT/ALOT-RL, la Supervisión de Obra opina el reinicio de la obra, adjuntando la Carta N° 1933-2016-GRJ/GRI/SGSLO y la Carta N° 056-2016/SE-ALOT-RL.
9. Con fecha 15 de agosto de 2016, mediante Acta de reinicio de obra, el Contratista y la Supervisión de Obra acuerdan el reinicio de obra.

Handwritten signatures and marks on the right margin, including a large signature at the bottom right and several smaller marks above it.

10. Con fecha 16 de agosto de 2016, mediante Carta N° 068-2016-CMERCURIO-PERU, el Contratista solicita a la Entidad la emisión de la resolución de paralización de obra y de ampliación de plazo N° 01.

11. Con fecha 31 de agosto de 2016, mediante Carta N° 580-2016-GRJ/SG, la Entidad comunica al Contratista la Resolución Gerencial General Regional N° 273-2016-GRJ/GGR del 31 de agosto de 2016, por la cual deniega la ampliación de plazo N° 01 solicitada por el Contratista.

12. Con fecha 03 de enero de 2017, mediante Carta N° 001-2017-CMERCURIO-PERU, el Contratista presenta a la Entidad la liquidación técnico financiera de la obra.

13. Con fecha 17 de marzo de 2017, mediante Carta N° 002-2017-CMERCURIO-PERU, el Contratista comunica la observación de la liquidación técnico financiera practicada por la Entidad.

14. Con fecha 29 de marzo de 2017, mediante Carta N° 748-2017-GRJ/GRI/SGSLO, la Entidad comunica al Contratista la Carta N° 016-2017-L.O./MART, por la cual se comunica observaciones a la liquidación practicada por el Contratista.

15. Con fecha 07 de abril de 2017, mediante escrito, el Contratista solicita el inicio de la conciliación extrajudicial.
16. Con fecha 17 de abril de 2017, mediante acta, las partes suspenden la audiencia de conciliación extrajudicial de mutuo acuerdo.
17. Con fecha 25 de abril de 2017, mediante Carta N° 452-2017-GRJ/SG, la Entidad comunica al Contratista la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 165-2017-GRJ/GRI, por la cual se aprueba la liquidación técnico financiera practicada por la misma Entidad.
18. Con fecha 26 de abril de 2017, mediante Carta N° 037-2017-CMERCURIO-PERU, el Contratista comunica a la Entidad su disconformidad a las observaciones practicadas por la Entidad y comunicadas mediante Carta N° 748-2017-GRJ/GRI/SGSLO, además de dar cuenta de la conciliación extrajudicial promovida por la penalidad aplicada.
19. Con fecha 02 de mayo de 2017, mediante Carta N° 1034-2017-GRJ/GRI/SGSLO, la Entidad comunica al Contratista que no es procedente dejar sin efecto la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 165-2017-GRJ/GRI.
20. Con fecha 02 de mayo de 2017, se retoma la Audiencia de conciliación extrajudicial.

21. Con fecha 19 de mayo de 2017, mediante Carta N° 039-2017-CMERCURIO-PERU, el Contratista a la Entidad comunica su oposición a la penalidad aplicada.

22. Con fecha 09 de junio de 2017, mediante Informe N° 106-2017/GRJ/GRI/SGSLO/CO-EHL, el Arq. Huamán León comunica a la Entidad que el Contratista culminó la obra oportunamente, sin que corresponda aplicar penalidad alguna.

23. Con fecha 14 de junio de 2017, mediante Informe Técnico N° 216-2017-GRJ-GRI/SGSLO, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras comunica a la Gerencia Regional de Infraestructura que el Contratista culminó la obra oportunamente, sin que corresponda aplicar penalidad alguna.

24. Con fecha 06 de marzo de 2018, mediante Carta N° 036-2018-GRJ/ORA/OAF/CT, la Entidad solicita al Contratista la renovación de la carta fianza otorgada como garantía del fiel cumplimiento del Contrato.

25. Con fecha 13 de marzo de 2018, mediante Carta N° 007-2018-CM-PERU, el Contratista comunica a la Entidad la renovación de la carta fianza otorgada como garantía del fiel cumplimiento del Contrato.

26. Con fecha 27 de marzo de 2018, mediante carta N° 002-2018-CMERCURIO-PERU, el Contratista comunica a la Entidad que no corresponde ejecutar la garantía del fiel cumplimiento del Contrato al existir un proceso arbitral pendiente.

27. Con fecha 27 de marzo de 2018, mediante Carta Notarial N° 001-2018-CMERCURIO-PERU, el Contratista comunica a la Entidad que no corresponde ejecutar la garantía del fiel cumplimiento del Contrato al existir un proceso arbitral pendiente.

4. Hechos del presente arbitraje

En el presente acápite, se describen los hechos del arbitraje, los mismos que van desde la solicitud de arbitraje, pasando por la presentación de los escritos más relevantes, así como las audiencias más importantes, concluyendo con la emisión del presente Laudo.

1. Con fecha 15 de agosto de 2017, mediante escrito, el Contratista dio inicio a las actuaciones arbitrales.

2. Con fecha 15 de mayo de 2018, mediante Acta, se consignó la realización de la Instalación del Tribunal Arbitral Ad Hoc, conformado por los árbitros Halley Esterhazy Lopez Zaldívar, Presidente, y Angélica María Andía Arias y Wilder Daniel Lira Moscoso.

3. Con fecha 29 de mayo de 2018, mediante escrito 01, el Contratista interpuso demanda contra la Entidad.
4. Con fecha 31 de mayo de 2018, mediante Resolución N° 01, el Tribunal Arbitral emite la Resolución N° 01, por la cual se admite a trámite la demanda interpuesta por el Contratista y se corre traslado de la misma a la Entidad para su absolución y, de ser el caso, formulación de reconvención.
5. Con fecha 01 de junio de 2018, mediante escrito, el árbitro Halley Esterhazy Lopez Zaldívar amplía su deber de revelación.
6. Con fecha 11 de junio de 2018, mediante Resolución N° 02, se tienen por pagados los costos arbitrales asignados al Contratista y se otorga a la Entidad un plazo para cumplir con tal actuación, bajo apercibimiento de facultar al Contratista al pago de dicho porcentaje, ante la renuencia de la Entidad.
7. Con fecha 15 de junio de 2018, mediante escrito, la Entidad formula nulidad y excepción de caducidad, contesta la demanda y formula reconvención.
8. Con fecha 21 de junio de 2018, mediante Resolución N° 03, se tienen por formuladas la nulidad y excepción de caducidad por la Entidad, dándose traslado de las mismas al Contratista para su absolución. Asimismo, se admite a trámite la contestación de demanda de la Entidad con conocimiento al Contratista y se

admite a trámite la reconvención formulada con traslado de la misma a su contraparte para su respectiva absolución.

9. Con fecha 25 de junio de 2018, mediante Resolución N° 04, se faculta al Contratista al pago de los costos arbitrales no realizado por la Entidad.

10. Con fecha 27 de junio de 2018, mediante escrito 03, el Contratista absuelve el traslado realizado mediante Resolución N° 03.

11. Con fecha 05 de julio de 2018, mediante escrito, la Entidad cumple con lo requerido mediante Resolución N° 03.

12. Con fecha 09 de julio de 2018, mediante escrito 03, el Contratista absuelve el traslado de la excepción de caducidad y de la reconvención trasladada.

13. Con fecha 19 de julio de 2018, mediante resolución N° 05, se admiten los escritos presentados por el Contratista el 27 de junio y 09 de julio de 2018, se declara improcedente la nulidad formulada por la Entidad, se tienen por pagados los costos arbitrales por parte del Contratista y se requiere a la Entidad la presentación de disco compacto conteniendo el escrito presentado el 15 de junio de 2018 y sus respectivos recaudos.

14. Con fecha 27 de julio de 2018, mediante Resolución N° 06, se declara la excepción de caducidad formulada por la Entidad.

15. Con fecha 30 de julio de 2018, mediante escrito, la Entidad formula reconsideración a la Resolución N° 05.
16. Con fecha 31 de julio de 2018, mediante Resolución N° 07, se da traslado al Contratista del escrito presentado por la Entidad el 30 de julio de 2018 para su absolución.
17. Con fecha 09 de agosto de 2018, mediante escrito, la Entidad formula reconsideración a la Resolución N° 06.
18. Con fecha 21 de agosto de 2018, mediante Resolución N° 08, se declara improcedente la reconsideración formulada por la Entidad por ser extemporánea. Asimismo, se cita a las partes a la Audiencia de determinación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios y se les otorga un plazo para que presenten sus propuestas de puntos controvertidos.
19. Con fecha 27 de agosto de 2018, mediante escrito 04, el Contratista formula propuesta de puntos controvertidos.
20. Con fecha 04 de setiembre de 2018, mediante escrito, la Entidad formula propuesta de puntos controvertidos.

21. Con fecha 07 de setiembre de 2018, mediante Acta, se consigna la suspensión de la Audiencia de conciliación, determinación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios.
22. Con fecha 04 de octubre de 2018, mediante escrito 06, el contratista solicita la adición de un nuevo punto controvertido.
23. Con fecha 12 de octubre de 2018, mediante Acta, se consigna la realización de la Audiencia de conciliación, determinación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios.
24. Con fecha 05 de noviembre de 2018, mediante Resolución N° 09, se otorga a las partes un plazo para que precisen los puntos controvertidos anotados en la parte considerativa de dicha providencia.
25. Con fecha 13 de noviembre de 2018, mediante escrito, el Contratista los puntos controvertidos.
26. Con fecha 15 de noviembre de 2018, mediante Resolución N° 10, se da traslado a la Entidad del escrito presentado por el Contratista 13 de noviembre de 2018.
27. Con fecha 20 de noviembre de 2018, mediante escrito, la Entidad formula alegaciones para ser consideradas al momento de resolver.

28. Con fecha 26 de noviembre de 2018, mediante Resolución N° 11, se da traslado al Contratista del escrito presentado por la Entidad el 20 de noviembre de 2018.

29. Con fecha 04 de diciembre de 2018, mediante escrito 08, el Contratista absuelve el traslado realizado mediante Resolución N° 11.

30. Con fecha 13 de diciembre de 2018, mediante Resolución N° 12, se tienen por cumplidos los requerimientos realizados al Contratista en el Acta de la Audiencia de determinación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios, se tiene por desistida la sexta pretensión principal de la demanda y se deja sin efecto el punto controvertido quinto fijado en la aludida Acta, y se requiere a la Entidad la precisión dispuesta en dicha Acta.

31. Con fecha 20 de diciembre de 2018, mediante escrito, la Entidad cumple lo dispuesto por la Resolución N° 12.

32. Con fecha 28 de diciembre de 2018, mediante escrito, la Entidad solicita ampliación de plazo para el registro del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral Ad Hoc en el SEACE.

33. Con fecha 08 de enero de 2019, mediante Resolución N° 13, se tienen por precisadas las pretensiones reconvencionales por parte de la Entidad y se otorga a

la Entidad un plazo para el registro del Acta de Instalación del tribunal Arbitral Ad Hoc en el SEACE.

34. Con fecha 19 de febrero de 2019, mediante Resolución N° 14, se informa al órgano de Control Institucional de la Entidad el incumplimiento en el registro del Acta de Instalación del tribunal Arbitral Ad Hoc, se prescinde la realización de una Audiencia de Pruebas y se otorga a las partes un plazo para la presentación de sus alegaciones y conclusiones finales, además de solicitar el uso de la palabra en audiencia.

35. Con fecha 01 de marzo de 2019, mediante escrito, la Entidad presenta sus alegaciones y conclusiones finales por escrito.

36. Con fecha 01 de marzo de 2019, mediante escrito 08, el Contratista presenta sus alegaciones y conclusiones finales.

37. Con fecha 11 de marzo de 2019, mediante Resolución N° 15, se tienen por presentados los escritos de alegaciones y conclusiones finales de ambas partes y se las cita a la Audiencia de Informes Orales.

38. Con fecha 26 de marzo de 2019, mediante escrito 09, el Contratista solicita la reprogramación de la Audiencia de Informes Orales.

39. Con fecha 28 de marzo de 2019, mediante Resolución N° 16, se da conocimiento a la Entidad del escrito presentado por el Contratista el 26 de marzo de 2019 y se reprograma la Audiencia de informes Orales.

40. Con fecha 15 de abril de 2019, mediante Acta, se deja constancia de la suspensión de la Audiencia de Informes Orales.

41. Con fecha 06 de mayo de 2019, mediante escrito, la Entidad apersona su Procurador Público y presenta ayuda memoria.

42. Con fecha 06 de mayo de 2019, mediante Acta, se consigna la realización de la Audiencia de Informes Orales, además de dar traslado al Contratista del escrito presentado por la Entidad el 06 de mayo de 2019.

43. Con fecha 13 de mayo de 2019, mediante Resolución N° 16, se declara nulo de oficio el primer punto decisorio de la Resolución N° 13. Asimismo, se otorga a la entidad un plazo adicional para que realice la precisión dispuesta en el Acta de la audiencia de determinación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios, esto es, bajo apercibimiento de tener por no fijado el punto controvertido correspondiente y por no formulada la pretensión reconvencional.

44. Con fecha 20 de mayo de 2019, mediante escrito, la Entidad formula aclaraciones a su defensa.

45. Con fecha 24 de julio de 2019, mediante Resolución N° 18, se hace efectivo el apercibimiento y se tiene por no formulada la pretensión reconvencional de la Entidad y por no fijado el punto controvertido correspondiente. Asimismo, se prescinde de la realización de la Audiencia de Pruebas, actuándose los medios de prueba ofrecidos y admitidos en el arbitraje. Asimismo, se fija el plazo para laudar.

46. Con fecha 10 de setiembre de 2019, mediante resolución N° 19, se prorroga el plazo para laudar.

II. Análisis de los puntos controvertidos

El Tribunal Arbitral procederá a realizar el análisis de los puntos controvertidos determinados en el Acta de la Audiencia de conciliación, determinación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios del 12 de octubre de 2019, en el orden que estime conveniente y valiéndose de los medios de prueba admitidos, así como los dispositivos normativos aplicables, tanto al fondo como la forma.

No obstante, es de precisar que no se emitirá pronunciamiento alguno respecto del punto controvertido quinto, ya que mediante Resolución N° 12 se tuvo por desistida la pretensión que lo fundamenta y sin efecto el punto controvertido reflejo.

Asimismo, no se emitirá pronunciamiento respecto del sétimo punto controvertido, ya que mediante resolución N° 18 se hizo efectivo el apercibimiento

dispuesta en la providencia anterior, en consecuencia, se tuvo por propuesta la pretensión reconvenzional y su respectivo punto controvertido.

Finalmente, El Tribunal deja constancia que para la expedición de este laudo ha analizado todos los argumentos de defensa expuestos por las partes y examinado las pruebas presentadas por éstas de acuerdo a las reglas de la sana crítica y al principio de libre valoración de la prueba, y que el sentido de su decisión es el resultado del análisis y de su convicción sobre la controversia, al margen de algunas de las pruebas presentadas o actuadas y algunos de los argumentos esgrimidos por las partes no hayan sido expresamente citados en el laudo.

1. Primer punto controvertido

"1. Determinar si corresponde o no estimar la excepción de caducidad formulada por la Entidad en el escrito presentado el 15 de junio de 2018."

1.1. Análisis del Tribunal

Teniendo en consideración lo decidido en la Resolución N° 06 del 27 de julio de 2018, carece de objeto emitir pronunciamiento respecto de la excepción deducida por la entidad en el escrito presentado el 15 de junio de 2018, toda vez que ésta fue desestimada en su oportunidad, no habiendo caducidad respecto a la pretensión de cuestionar la validez y eficacia de la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 165-2017-GRJ/GRI del 10 de abril de 2017.

2. Segundo punto controvertido y accesorios

"2. Determinar si corresponde o no declarar la invalidez e ineficacia de la Resolución Gerencial General N° 273-2016-GRJ/GGR del 31 de agosto de 2016 que deniega la ampliación de plazo N° 01 por 65 días.

2.1. Consecuentemente, determinar si corresponde o no otorgar la ampliación de plazo N° 01 por 65 días, por causal atribuible a la Entidad.

2.2. Asimismo, determinar si corresponde o no ordenar a la Entidad el pago a favor del Contratista del concepto de mayores gastos generales devenidos de la ampliación de plazo N° 01."

2.1. Posición del Contratista

a. La tensión eléctrica para la soldadura no daba el abasto suficiente para dicha actividad, por lo que se solicitó a Electrocentro S.A., manifestando que correspondía la instalación de un nuevo suministro eléctrico, hecho que no estaba previsto en el expediente técnico.

b. En tal sentido se procedió a la paralización de la obra a los efectos de que el proyectista se pronuncie al respecto. Esta paralización fue consignada en un acta suscrita conjuntamente con el Supervisor de Obra.

c. Esta paralización contaba con el visto bueno de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, así como del Supervisor de Obras (cartas N° 1526-2016-GRJ/GRI/SGSLO y 053-2016/SE-ALOT/ALOTS-RL).

d. A petición de la Supervisión de Obra, la obra es reiniciada, hecho que es consignado mediante Acta suscrita entre el Contratista y la Supervisión de Obra. Al día siguiente, antes de la culminación del plazo, se solicita la emisión de la resolución que aprueba la paralización de obra y la ampliación de plazo N° 01 por 65 días.

e. Mediante Carta N° 580-2016-GRJ/SG la Entidad comunica al Contratista la denegatoria de la solicitud de ampliación de plazo N° 01.

2.2. Posición de la Entidad

a. Desde la fecha en que la Resolución Gerencial General Regional N° 273-2016-GRJ/GGR fue notificada al Contratista, dicha parte no la ha observado, por lo que ha quedado consentida de pleno derecho de conformidad al artículo 201 del Reglamento.

b. El Contratista no ha manifestado que la causal de la paralización de la obra es atribuible a las omisiones del expediente técnico, no habiendo sido manifestado por el Contratista, quien tan solo ha señalado que es una causal atribuible a la Entidad la falta de abastecimiento de energía eléctrica.

c. Asimismo, el Contratista ha solicitado su ampliación de plazo cuando el plazo contractual habría vencido, situación que no logra ser amparada por la normativa aplicable.

2.3. Análisis del Tribunal

a. Este Tribunal Arbitral considera pertinente iniciar un análisis formal de los citados puntos controvertidos, para luego de haber superado exitosamente dicho filtro, realizar un estudio material de lo pretendido por el Contratista.

b. Así bien, el numeral 52.2 del artículo 52 de la Ley prescribe lo siguiente:

“Los procedimientos de conciliación y/o arbitraje deben solicitarse en cualquier momento anterior a la fecha de culminación del contrato. **Para los casos específicos en los que la materia en controversia se refiera a nulidad de contrato, resolución de contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones o metrados, liquidación del contrato y pago, se debe iniciar el respectivo procedimiento dentro del plazo de quince (15) días hábiles conforme lo señalado en el reglamento.** La parte que solicita la conciliación y/o el arbitraje debe ponerla en conocimiento del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) en el plazo establecido en el reglamento, salvo cuando se trate de un



arbitraje administrado por dicho organismo o cuando éste designe a los árbitros.

Para los reclamos que formulen las Entidades por vicios ocultos en los bienes, servicios y obras entregados por el contratista, el plazo de caducidad es el que se fije en razón del artículo 50 de la presente ley, y se computa a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

Todos los plazos previstos son de caducidad." (Énfasis agregado).

De su parte, el último párrafo del artículo 201 del Reglamento dispone lo siguiente:

"Cualquier controversia relacionada con el pronunciamiento de la Entidad respecto a las solicitudes de ampliación de plazos podrá ser sometida a conciliación y/o arbitraje **dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la comunicación de esta decisión.**" (Énfasis agregado).

De ambas citas se comprende claramente que, frente a un conflicto relacionado con la decisión de la Entidad respecto a la ampliación del plazo contractual, deberá ser sometida a conciliación o arbitraje dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a la notificación de dicha decisión.

Por supuesto, por regla general, la caducidad es deducida por el demandado, a más tardar, con la contestación de la demanda.

b. De la revisión de los actuados en el expediente arbitral, se advierte que la única excepción formulada en el presente proceso es aquella formulada en el escrito presentado por la Entidad el 15 de junio de 2018, el mismo que contiene su absolución a la demanda interpuesta por el Contratista.

No obstante, es de señalar que dicha excepción guardaba relación directa con la impugnación de la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 165-2017-GRJ/GGR, la misma que fue declarada infundada mediante Resolución N° 06 emitida por este Colegiado.

Así también, es de precisar que la caducidad alegada no tenía relación alguna con la Resolución Gerencial General Regional N° 273-2016-GRJ/GGR, que es aquella actuación que deniega el pedido de ampliación de plazo N° 01 formulado por el Contratista.

Es decir, la excepción formulada por la Entidad no guarda relación con los puntos controvertidos (y, consecuentemente, con las pretensiones que los originan) que son materia de análisis en el presente apartado.

c. Entonces, considerando que la Entidad no ha formulado excepción alguna en este extremo, no se constituye en limitante para que el Tribunal pueda deducir la caducidad de oficio, máxime si el artículo 2006 del Código Civil prescribe que "[l]a caducidad puede ser declarada de oficio o a petición de parte."

Esto es, aun cuando ninguna de las partes haya formulado la caducidad de alguna pretensión, el juzgador puede invocarla de oficio, siempre que advierta qué dentro del plazo legalmente señalado, el demandante (o reconviniente) no haya formulado la excepción correspondiente. La justificación de esta forma de aplicación está relacionada con el orden público que respalda la caducidad, el mismo que obliga al juzgador a invocarla en defecto de las partes.

d. Es de precisar que, en virtud del numeral 52.3 del artículo 52 de la Ley, el árbitro puede valerse de normas de derecho privado (como el Código Civil) en los casos en los que las normas constitucionales, de contrataciones públicas o de derecho pública no prevean una salida al respecto.

Por tanto, la aplicación del Código Civil resulta totalmente coherente con el orden prelatorio en la aplicación de las normas jurídicas señalado por el aludido numeral de la Ley.

e. El Tribunal Arbitral observa que la Carta N° 580-2016-GRJ/SG, que adjunta la Resolución Gerencial General Regional N° 273-2016-GRJ/GGR, fue notificada al Contratista el 31 de agosto de 2016 (precisamente, a las 4:40 p. m.), por lo que el Contratista tenía hasta el 21 de setiembre de 2016 para cuestionar dicha resolución administrativa mediante el inicio de una conciliación o arbitraje.

Ahora, de la información aportada por las partes, así como de la revisión de cada actuación arbitral, se advierte que el Contratista inició el procedimiento

conciliatorio extrajudicial el 07 de abril de 2017. El arbitraje fue iniciado posteriormente a la conciliación extrajudicial (15 de agosto de 2017).

Es decir, aun cuando la conciliación extrajudicial haya tenido por objeto el cuestionamiento de la Resolución Gerencial General Regional N° 273-2016-GRJ/GGR, ésta fue planteada habiendo superado largamente el plazo de 15 días hábiles dispuestos por la Ley y el Reglamento, por lo que corresponde declarar la caducidad de la acción (*rictus*, pretensión) y el derecho respecto de los puntos controvertidos que son materia de análisis.

Por lo expuesto, corresponde desestimar las pretensiones que sirven de sustento a los puntos controvertidos que son materia de análisis en el presente apartado por el Tribunal.

3. Tercer punto controvertido y accesorio

"3. Determinar si corresponde o no declarar la invalidez e ineficacia de la Resolución gerencial General Regional N° 165-2017-GRJ/GRI del 10 de abril de 2017 que aprueba el expediente de liquidación de obra e impone penalidades al Contratista, señalando un saldo a favor de la Entidad.

3.1. De estimar la pretensión que fundamenta el punto controvertido 3, el Tribunal deberá determinar si corresponde o no ordenar a la Entidad el pago a favor del Contratista del concepto de reajustes de la obra y los intereses

legales generados por el supuesto retraso injustificado en el pago de las valorizaciones de obra."

3.1. Posición del Contratista

a. Habiendo presentado la liquidación técnico financiera y logrando su absolución oportuna, se indica a la Entidad que existe un saldo favorable al Contratista.

b. No obstante ello, mediante Carta N° 452-2017-GRJ/SG se nos comunica la Resolución N° 165-2017-GRJ/GRI, por la cual se aprueba la liquidación practicada por la Entidad, lo que motivó nuestra solicitud de que sea dejada sin efecto al existir un procedimiento conciliatorio extrajudicial en trámite. Sin embargo, la Entidad rechaza el pedido del Contratista.

c. Sobre ello, existen informes (216-2017-GRJ-GRI/SGSLO y 106-2017-GRJ/GRI/SGSLO/CO-EHL) que determinan que la obra fue concluida en el plazo contractual y que no ha causado perjuicio alguno a la Entidad.

3.2. Posición de la Entidad

a. El fundamento de la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 165-2017-GRJ/GRI se fundamenta en la Resolución Gerencial General Regional N° 273-2016-GRJ/GGR, la misma que se encuentra consentida de pleno derecho.

b. Al no haber reconocido el periodo de ampliación, así como la solicitud de ampliación de plazo N° 01, el tiempo de paralización se convierte en atraso injustificado, sustento para la aplicación de las penalidades determinadas en la Resolución que es objeto de cuestionamiento.

3.3. Análisis del Tribunal

a. En el análisis de los puntos controvertidos anteriores se reafirmó la validez y eficacia de la Resolución Gerencia General Regional N° 273-2016-GRJ/GGR, por la cual deniega el pedido de ampliación de plazo N° 01 realizado por el Contratista.

Es de precisar que la solicitud de ampliación de plazo N° 01 es por 65 días, teniendo como fecha de culminación (para el Contratista) el 16 de agosto de 2016.

b. Por tanto, se determina que a partir de la denegatoria de la solicitud de ampliación de plazo N° 01, el tiempo de paralización no es un plazo computable para efectos del cumplimiento del Contrato, cayendo el Contratista en mora en la ejecución de sus prestaciones.

En otras palabras, la Entidad, al haber denegado el pedido de ampliación hecho por el Contratista, no reconoce el espacio temporal existente entre el 14 de junio de 2016 (que es el plazo original de culminación del Contrato) y el 16 de agosto de

2016 (que es el plazo de finalización para el Contratista). Este mismo hecho es el que determina la aplicación de penalidades por parte de la Entidad.

c. Se tiene presente que uno de los componentes de la liquidación técnico financiera practicada por la Entidad es la penalidad aplicada por la suma de S/ 135 408,46, el mismo que no puede ser objeto de revisión por este Tribunal, toda vez que nace de una resolución administrativa que, por el transcurso del tiempo, ha adquirido firmeza y plena eficacia.

d. Por su parte, queda la suma de S/ 37 681,17, la cual es la representación monetaria del componente que se constituye como la diferencia entre el costo real de la obra y el monto pagado al Contratista.

Aun cuando dicho componente no se encuentra bajo la cobertura de la caducidad (como lo es respecto a la penalidad por mora en la ejecución de la prestación del Contratista), el Contratista no ha realizado ninguna alegación ni ha ofrecido ningún medio probatorio que permita a este Colegiado revisar dicho concepto para establecer un monto mayor o menor al determinado por la Entidad a la liquidación que elaboró.

Por ello, frente a la ausencia de argumentos y de pruebas del Contratista respecto a este componente, el Tribunal Arbitral lo tiene por válido, así como su representación económica, y, consecuentemente, corresponde que el Contratista realice el pago a favor de la Entidad del saldo favorable a ésta última, pudiendo ser

descontado de la ejecución de la carta fianza ofrecida como garantía del fiel cumplimiento del Contrato.

e. En razón a lo expuesto, corresponde desestimar las pretensiones demandadas, las mismas que solventan los puntos controvertidos objeto de análisis.

4. Cuarto punto controvertido y accesorio

"4. Determinar si corresponde o no ordenar a la Entidad la devolución de la carta fianza N° 0011-0235-98000907555-94 de fiel cumplimiento del Contrato a favor del Contratista."

4.1. En su defecto, determinar si corresponde o no ordenar a la Entidad la devolución del monto ejecutado de la carta fianza N° 0011-0235-98000907555-94 de fiel cumplimiento del Contrato a favor del Contratista."

4.1. Posición del Contratista

a. Pese a la existencia de un arbitraje en curso, así como a haber respondido a la solicitud de arbitraje, la Entidad ha ejecutado la carta fianza, además de haber solicitado su renovación.

4.2. Posición de la Entidad

a. Considerando que la liquidación técnico financiera de la obra ha sido realizada de manera adecuada, corresponde entender que la ejecución de la garantía se ha realizado de conformidad a la normatividad aplicable.

4.3. Análisis del Tribunal

a. Aun cuando no exista medio probatorio que dé cuenta de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, de las alegaciones de las partes se logra entender claramente que la garantía de fiel cumplimiento fue ejecutada por la Entidad, por lo que corresponde realizar el análisis del punto controvertido subordinado (4.1) y determinar si corresponde o no que la Entidad efectúe la devolución del monto ejecutado a favor del Contratista.

b. Al respecto, el numeral 3 del artículo 164 del Reglamento señala lo siguiente:

"Igualmente, la garantía de fiel cumplimiento y, de ser necesario, la garantía por el monto diferencial de propuesta, se ejecutarán cuando transcurridos tres (3) días de haber sido requerido por la Entidad, el contratista no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en el acta de conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el

caso de bienes y servicios, o en la **liquidación final del contrato debidamente consentida o ejecutoriada, en el caso de ejecución de obras.**

Esta ejecución será solicitada por un monto equivalente al citado saldo a cargo del contratista." (Énfasis agregado).

De la cita se colige que, cuando el Contratista no asume el pago del saldo a favor de la Entidad resultante de la liquidación, ésta podrá ejecutar la garantía de fiel cumplimiento, correspondiendo la devolución al Contratista de la diferencia.

c. En el caso objeto de análisis, a partir del análisis de los puntos controvertidos anteriores, se ha logrado ratificar la validez y eficacia de la liquidación de la obra practicada por la Entidad mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 165-2017-GRJ/GRI, por lo que la Entidad ha obtenido un saldo a favor por la suma de S/ 97 727,29.

d. En tal sentido, la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento sólo tendrá como efecto la cobranza del saldo a favor de la Entidad, debiendo ésta proceder a la devolución de la diferencia, esto es, la suma de S/ 37 681,17 a favor del Contratista.

e. Asimismo, corresponde entender que, al estar frente a una obligación dineraria que requería de la determinación por parte de éste Tribunal, resulta ser aplicable lo señalado por el artículo 1334 del Código Civil, esto es, que al monto señalado en el literal precedente cabría añadir el pago de intereses a partir del

inicio del arbitraje, de conformidad a la disposición complementaria octava del Decreto Legislativo N° 1071.

Es decir, la Entidad deberá añadir el interés moratorio, cuya tasa es fijada por el Banco Central de Reserva del Perú, a la suma dineraria señalada anteriormente desde el 15 de agosto de 2017 hasta la fecha efectiva de cancelación.

5. Sexto punto controvertido

"6. En caso sean denegadas las pretensiones que fundamentan el punto controvertido 3.1, el Tribunal deberá determinar si corresponde o no ordenar a la Entidad el pago a favor del Contratista del concepto de enriquecimiento sin causa ascendente a todas las sumas demandadas."

5.1. Posición del Contratista

a. No existe argumento alguno que sustente este punto controvertido o la pretensión que lo motiva.

5.2. Posición de la Entidad

a. No existe argumento alguno que sustente este punto controvertido o la pretensión que lo motiva.

5.3. Análisis del Tribunal

a. La categoría del enriquecimiento sin causa no encuentra fundamento jurídico en la normativa en contrataciones del Estado, por lo que se hace necesario acudir a las disposiciones del Código Civil, así como a la doctrina para entender su extensión y su forma de aplicación.

b. Así, el artículo 1954 del Código Civil prescribe lo siguiente:

“Aquel que se enriquece indebidamente a expensas de otro está obligado a indemnizarlo.”

Palacios señala que “[l]a idea central que gira en torno al enriquecimiento sin causa puede ser extraída a partir de considerar a este como un arreglo en favor del que ha sido perjudicado por un desplazamiento patrimonial eficaz.”¹

Se tiene entonces que el enriquecimiento sin causa es una categoría que permite la restitución de un desplazamiento patrimonial ausente de justificación normativa, retomando el equilibrio económico anterior de los involucrados.

c. El mismo autor refiere que el enriquecimiento sin causa necesita de la constitución de diversos requisitos para su configuración, a decir:

¹ Palacios, E. Comentario al artículo 1954. En: Código Civil Comentado. Tomo IX. Lima: Gaceta Jurídica, 2007, p. 637.

6. Octavo punto controvertido

"8. Determinar a quién corresponde el pago de los costos arbitrales generados en el presente proceso."

6.1. Posición del Contratista

- a. No existe argumento alguno que sustente este punto controvertido o la pretensión que lo motiva.

6.2. Posición de la Entidad

- a. No existe argumento alguno que sustente este punto controvertido o la pretensión que lo motiva.

6.3. Análisis del Tribunal

- a. El artículo 70 del Decreto Legislativo N° 1071, decreto que norma el arbitraje (en adelante, Ley de Arbitraje) señala lo siguiente:

"El tribunal arbitral fijará en el laudo los costos del arbitraje. Los costos del arbitraje comprenden:

- a. Los honorarios y gastos del tribunal arbitral.
- b. Los honorarios y gastos del secretario.

- c. Los gastos administrativos de la institución arbitral.
- d. Los honorarios y gastos de los peritos o de cualquier otra asistencia requerida por el tribunal arbitral.
- e. Los gastos razonables incurridos por las partes para su defensa en el arbitraje.
- f. Los demás gastos razonables originados en las actuaciones arbitrales."

De su parte, el numeral 1 del artículo 73 de la misma ley determina lo siguiente:

"El tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del arbitraje, el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida. Sin embargo, **el tribunal arbitral podrá distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.**" (Énfasis agregado).

De ambas citas se concluye que el Tribunal puede disponer de una condena de costos que incluya todo concepto en el que las partes incurrieron para solventar su propia defensa, además de lograr distribuirla de conformidad a las circunstancias del caso.

b. Ahora bien, en principio correspondería que la parte vencida asuma la totalidad de los costos del arbitraje. Es decir, entendiendo que el Contratista fue

desfavorecido con el presente laudo, corresponde a dicha parte asumir la totalidad de los costos generados.

Sin embargo, del análisis de la conducta procesal demostrada por la Entidad respecto al pago de los costos arbitrales, se observa una total renuencia al cumplimiento de dicha actuación. Esto es, pese a que el Colegiado solicitó el pago mediante Acta de Instalación del Tribunal Arbitral Ad Hoc y requirió el mismo a través de la Resolución N° 02, además de provocar que se faculte al Contratista al pago de los costos arbitrales no asumidos por la Entidad mediante Resolución N° 04, la Entidad no dio cuenta de intención de pago alguna.

c. Por tales razones, el Tribunal Arbitral estima pertinente que, más allá del resultado de esta contienda, cada parte asuma sus propios costos arbitrales (en toda la extensión de los conceptos señalados en el artículo 70 de la Ley de Arbitraje), debiendo la Entidad reembolsar al Contratista los costos facultados mediante Resolución N° 04 del 25 de junio de 2018, incluyendo los tributos que sean aplicables.

III. Resolución

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal resuelve:

Primero: Declarar **INFUNDADAS** la primera, segunda, tercera, cuarta y sétima, pretensiones principales demandadas por el Contratista.

Segundo: Declarar **INFUNDADA** la tercera pretensión accesoria demandada por el Contratista.

Tercero: Declarar **INFUNDADA** la primera pretensión alternativa a las pretensiones principales demandada por el Contratista.

Cuarto: Declarar **FUNDADA EN PARTE** la quinta pretensión principal alternativa demandada por el Contratista; en consecuencia, se ordena a la Entidad la devolución a favor del Contratista de la suma de S/ 37 681,17 (treinta y siete mil seiscientos ochenta y uno con 17/100 Soles) como diferencia resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento y el saldo de la liquidación técnico financiero aprobada mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 165-2017-GRJ/GGR.

Quinto: Declarar **FUNDADA EN PARTE** la primera pretensión principal accesoria demandada por el Contratista; en consecuencia, se ordena a la Entidad el pago a favor del Contratista del interés legal moratorio sobre la suma de S/37 681,17 (treinta y siete mil seiscientos ochenta y uno con 17/100 Soles), esto es, desde el 15 de agosto de 2017 hasta la fecha efectiva de cancelación de dicha suma, la que será calculada a una tasa de interés fijada por el Banco Central de Reserva del Perú.

Sexto: Declarar que **CARECE DE OBJETO** emitir pronunciamiento sobre la sexta pretensión principal demandada, pues la misma fue desistida por el Contratista y aceptada por el Tribunal mediante Resolución N° 12.


Sétimo: Declarar que **CARECE DE OBJETO** emitir pronunciamiento sobre la pretensión reconvenida por la Entidad, pues la Resolución N° 18 la tuvo por no formulada ante la renuencia de la Entidad a su requerida precisión.

Octavo: DISPÓNGASE que cada una de las partes asuma sus propios costos arbitrales originados en el presente proceso; en consecuencia, **SE ORDENA** a la Entidad el reembolso a favor del Contratista de las sumas de S/ 8 187,00 (ocho mil ciento ochenta y siete con 00/100 Soles) por concepto de honorarios de los integrantes del Tribunal Arbitral y de S/ 2 400,00 (dos mil cuatrocientos con 00/100 Soles) por concepto de los honorarios de la Secretaría Arbitral.

Noveno: PRECÍCESE que La Entidad deberá adicionar el impuesto a la renta correspondiente solamente al reembolso de los honorarios de los integrantes del Tribunal Arbitral.

Décimo: REMÍTASE una copia del laudo arbitral al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado para su publicación.

Notifíquese a las partes.-



Halley Esterhazy Lopez Zaldívar
Presidente del Tribunal Arbitral



Angélica María Andía Arias
Árbitro



Wilder Daniel Lira Moscoso
Árbitro

Consortio Mercurio Vs.
Gobierno Regional de Junín



Patricia Janeth Huaylinos Portocarrero
Secretaria Arbitral

