



"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

## RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° **340** 2018 -GRJ/GRI

Huancayo, **02 OCT 2018**

### EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

#### VISTO:

La Carta N° 354-2018-GRJ/GRI/SGSLO-MRC, de fecha 18 de setiembre del 2018, mediante el cual la Responsable de Liquidación de Obras del Gobierno Regional Junín remite los expedientes de Liquidación de Supervisión de Obra, para su aprobación mediante Resolución de Liquidación previa verificación de la Obra: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E. LEONCIO PRADO GUTIERREZ, CENTRO POBLADO MIRICHARO, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN"**.

El Informe Técnico N° 542-2018-GRJ/GRI/SGS-LO, de fecha 24 de setiembre del 2018 mediante el cual el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, emite conformidad de expedientes de Liquidación de Supervisión, y remite para su aprobación mediante Acto Resolutivo,

#### CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Art. 194 de la Carta Magna vigente, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico.

Que, de acuerdo al D.L. 1017 Art° 179.- LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA "...el contratista presentará a la entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra dentro de los 15 días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación. La entidad deberá pronunciarse respecto de dicha liquidación y notificar su pronunciamiento dentro de los 15 días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación presentada por el contratista..."

Que, la entidad Gobierno Regional de Junín a través de la Gerencia Regional de Infraestructura y Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra considero dentro del Plan de Inversiones, fomentar el bienestar y desarrollo integral y armónico del ámbito de su jurisdicción, en este caso, el proyecto se denominó. **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E. LEONCIO PRADO GUTIERREZ, CENTRO POBLADO MIRICHARO, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN"**.

G. R. I.	
REG. N°	2910045
EXP. N°	1838863



"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

Que, mediante CONTRATO N° 087-2016-GRJ/GGR, de fecha 14 de Abril del 2016, se suscribe el Contrato por el Servicio de la Supervisión de Obra denominada: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E. LEONCIO PRADO GUTIERREZ, CENTRO POBLADO MIRICHARO, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN"**, de una parte el Gobierno Regional Junín y de la otra parte la empresa **CONSORCIO MIRICHARO**, conformado por las Empresas (1.DANY ELIAS PUENTE BALVIN) (2. JOSE ANTONIO TIPISMANA MENDOZA) (3. JOSE ANTONIO PAITAMPOMA) presentado por su representante común Al Sr. **CHRISTIAN ROBERTO ALVAREZ PAITAMPOMA**, por el monto contractual de **S/.105,000.00 Soles**, por el sistema de ejecución a suma alzada, con un plazo de ejecución de 150 días calendarios.

Que, mediante la CARTA N° 006-2018- CONSORCIO MIRICHARO, de fecha 04 de Junio del 2018, El Consultor por el servicio de la Supervisión de las Obra, presenta la Liquidación de la Supervisión de Obra, al Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, Con CARTA N° 1206-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 20 de Junio del 2018, El Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras remite el expediente para evaluación, revisión y pronunciamiento a la Liquidación de Supervisión de Obras a la Responsable de Liquidaciones, Con CARTA N° 1225-2018-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 20 de Junio del 2018, El Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras remite el expediente la su evaluación y conformidad de Liquidación de Obra al Coordinador de Obra, Con INFORME TECNICO N° 015-2018-ECC, de fecha 11 de Julio del 2018 El Coordinador de Obras remite el informe de Liquidación de Servicio de Consultoría de Supervisión de Obra, al Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, Con CARTA N° 1756-2018-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 03 de Setiembre del 2018, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras remite la Liquidación Técnica de Supervisión de Obra, a la Coordinadora de Liquidaciones para proyectar la Resolución que aprueba la Liquidación de la Supervisión de la obra y trámite correspondiente.

Que, en conformidad a la Carta N° 354-2018-GRJ/GRI/SGSLO-MRC, de fecha 18 de Setiembre del 2018, presentado por la Liquidadora de Obras la **CPC. MAGDALENA ROMERO CABRERA**; remite el proyecto de acto resolutivo de la Liquidación de Supervisor de la Obra: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E. LEONCIO PRADO GUTIERREZ, CENTRO POBLADO MIRICHARO, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN"**, liquidación presentado por el representante común Sr. **CHRISTIAN ROBERTO ALVAREZ PAITAMPOMA** del **CONSORCIO MIRICHARO**, evaluada y remitida por el Coordinador de Obra (ING. ENRIQUE CAMAYO CUEVA CIP N° 84467) se pronuncia ante el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras (ING. OSWALDO JOHAN ZAVALETA ACEVEDO); mencionando el cumplimiento de pago de Supervisión, según INFORME TECNICO N°015-2018-ECC, de fecha 11 de Julio del 2018 con el resumen siguiente:



"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

**Base Legal:**

- LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO N°1017 Y SU REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.
- DIRECTIVA N°002-2017-GR-JUNIN-GRJ/GRI/SGSLO, aprobada el 07 de Marzo del 2017.
- Decreto Supremo 011-79-VC.

**ANTECEDENTES:**

- Que, en fecha 01/04/2016 el Comité Especial otorgó la Buena Pro de la A.S. N° 017-2016-GRJ/CS, al CONSORCIO MIRICHARO, para el Servicio de Supervisión de la Obra "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E LEONCIO PRADO GUTIÉRREZ, CENTRO POBLADO MIRICHARO, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO – JUNÍN".
- Que, en fecha 14/04/2016 el Gobierno Regional de Junín, suscribe el Contrato de Proceso N° 087-2016-GRJ/GGR con el CONSORCIO MIRICHARO conformado por el Sr. CHRISTIAN ROBERTO ALVAREZ PAITAMPOMA con RUC N°10412348236, Sr. DANNY ELIAS PUENTE BALVIN con RUC N°10200414867 y el Sr. JOSE ANTONIO TIPISMANA MENDOZA con RUC N°10214598634, para la Supervisión de Obra en referencia, por un monto ascendente a S/. 105,000.00 (Trescientos Noventa y Siete Mil Seiscientos Cincuenta y Siete con 06/100 Soles), por un plazo de 150 días calendario.
- Que, en fecha 04/06/2018, mediante CARTA N° 006-2018-CONSORCIO MIRICHARO, el Representante Legal Sr. CHRISTIAN ROBERTO ALVAREZ PAITAMPOMA, del CONSORCIO MIRICHARO, presenta la Liquidación de la supervisión de la obra "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E LEONCIO PRADO GUTIÉRREZ, CENTRO POBLADO MIRICHARO, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO – JUNÍN".

Mediante RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°178-2018-GRJ/GRI, de fecha 27/04/2018 se aprueba el expediente de liquidación técnica de contrato N°026-2016-GRJ/ORAF, de fecha 09 de febrero del 2016.

**DATOS GENERALES DE LA OBRA:**

Nombre de la Obra: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E LEONCIO PRADO GUTIÉRREZ, CENTRO POBLADO MIRICHARO, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO – JUNÍN".

**Ubicación:**

- Región : Junín
- Provincia : Chanchamayo
- Distrito : Perene
- Localidad : Centro poblado Miricharo

Plazo de Ejecución : 150 días calendario

Código SNIP : 214829

Unidad Ejecutora : Gobierno Regional Junín

Año de ejecución : 2016

Firma de Ejecución : Por contrata

Sistema de Contratación : Suma Alzada

Proceso de Selección : LP N° 19-2015-CE/CEO

Valor Referencial : S/. 5,199,000.00 Incluido IGV.

Contrato de Obra : N°026-2016-GRJ/GGR.

Contratista : R&S ASOCIADOS S.R.L.

Representante Legal : Sra. ROSA IRAYDA PERALES RIVERA.

Residente de Obra : Ing. GERMAN ORLANDO OSORIO BRONCANO.

**Monto Contractual** : S/. 5,199,000.00 Incluido IGV.

Adelanto Materiales (40 %) : 21-JUN-16 (S/. 1'516,920.28)

Contrato de Supervisión : N°087-2016-GRJ/GGR

Supervisor : CONSORCIO MIRICHARO

Representante Legal : ING. CHRISTIAN R. ÁLVAREZ PAITAMPOMA

Supervisor de obra : Ing. José Antonio Tipismana Mendoza

Coordinadores de obra:

○ Coordinador N°01 : ARQ. Raúl Alcarraz

○ Coordinador N°02 : ING. Marleny Clemente Carbajal

○ Coordinador N°03 : ING. Enrique Camayo Cueva

Liquidador evaluador técnico : ING. Enrique Camayo Cueva

**CONTROL DE PLAZOS DE LA EJECUCION DE OBRA:**

- Entrega de Terreno : 20.ABR.16
- Inicio Físico de Obra : 21.ABR.16

"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

○ Plazo de Ejecución de Obra	: 150 días calendarios
○ Culminación de obra	: 16.SEP.16
○ Paralización de obra	: 18.SEP.16
○ Ampliación de Plazo N° 01	: 06 días calendario – RGGR N°317-2016- GRJ/GGR.
○ Ampliación de Plazo N° 02	: 06 días calendario – RGGR N°322-2016- GRJ/GGR.
○ Ampliación de Plazo N° 03	: 06 días calendario – RGGR N°334-2016-GRJ/GGR.
○ Ampliación de Plazo N° 04	: 06 días calendario – RGGR N°346-2016- GRJ/GGR.
○ Ampliación de Plazo N° 05	: 06 días calendario – RGGR N°361-2016-GRJ/GGR.
○ Ampliación de Plazo N° 06	: 06 días calendario – RGGR N°380-2016-GRJ/GGR.
○ Ampliación de Plazo N° 07	: 31 días calendario – RGGR N°388-2016-GRJ/GGR.
○ Ampliación de Plazo N° 08	: 05 días calendario – RGGR N°421-2016-GRJ/GGR.
○ Recepción de obra	: 06.OCT.17
○ Resolución de Adicional	: RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N°520-2016-GRJ/GGR.
○ Resolución de Liquidación	: N°178-2018-GRJ/GRI
○ Nueva Fecha de Término	: 02.DIC.16

#### CONTROL DE PLAZOS DE SUPERVISION DE OBRA:

○ Firma de Contrato	: 14.ABR.16
○ Inicio de servicio de supervisión de obra	: 21.ABR.16
○ Plazo de Ejecución	: 150 días calendarios
○ Culminación de servicio programada	: 16.SEP.16
○ Término Real de Obra	: 02.DIC.16

#### ANÁLISIS DE LA LIQUIDACION DE SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA:

El plazo de ejecución de obra es de 150 días calendarios, se inició la obra el 21 de abril del 2016, la fecha de término contractual es el 17 de Setiembre del 2016 y la fecha de término real es el 02 de Diciembre del 2016

Es de señalar que, existe Adicional Deductivo Vinculante de obra aprobada mediante acto resolutivo, asimismo se cuenta con 08 ampliaciones de plazo de obra autorizada mediante acto resolutivo, a la vez se indica que a la supervisión de obra no cuenta con ampliaciones del servicio, ya que no existe resolución sobre dicha ampliación.

#### APLICACIÓN DE PENALIDADES:

Según CONTRATO DE PROCESO N°087-2016-GRJ/GGR en la parte de SANCIONES en el ítem menciona:

7.- "(...) Se aplicará una penalidad del 28/10,000 del contrato reajustado por cada día de atraso y hasta un máximo de 10% del contrato reajustado, por los siguientes conceptos.

Por no presentar oportunamente o en forma deficiente y/o incompleta, los siguientes documentos: el Calendario de Avance Acelerado (CAA) o por no presentar oportunamente el Calendario de Avance de Obra Actualizado (CAOA), según lo establecido por la Base de Adjudicación (Bases de Adjudicación que son de conocimiento del supervisor), aplicándose una penalidad por el monto de S/. 10,500.00 (Diez Mil Quinientos con 00/100 soles) incluido IGV.

8.- Se aplicará una penalidad del 0.5% de su contrato reajustado, por los siguientes conceptos, por no controlar eficientemente la ejecución de la obra y/o por no haber adoptado oportunamente las acciones necesarias para un correcto trabajo; (...)", aplicándose una penalidad por el monto de S/. 525.00 (Quinientos Veinticinco con 00/100 soles) incluido IGV.

La supervisión de obra "CONSORCIO MIRICHARO" en su liquidación presentada mediante la CARTA N° 006-2018-CONSORCIO MIRICHARO, solicita el pago a favor por el monto de S/ 11,900.00 (Once Mil Novecientos con 00/100 soles), siendo este por el concepto de pagos de informes de la valorización mensual N°06 (SEXTA ARMADA) incluido IGV.

#### EVALUACION DE LA LIQUIDACION DE SUPERVISION DE OBRA:

Al respecto de la evaluación a la liquidación de supervisión de obra como sigue a continuación:



"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

## LIQUIDACION DE CONSULTORIA DE OBRA

### I. VALORIZACION

#### 01.01.00 AUTORIZADO:

Sub total contrato principal de obra	S/. 88,983.05
<b>Sub presupuesto total</b>	<b>S/. 88,983.05</b>
Reajuste de obra principal	S/. 0.00
<b>Reajuste total</b>	<b>S/. 0.00</b>
IGV contrato principal	S/. 16,016.95
<b>IGV total</b>	<b>S/. 16,016.95</b>
<b>Monto total de presupuesto</b>	<b>S/. 105,000.00</b>
<b>MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN</b>	<b>S/. 105,000.00</b>

#### 01.02.00 PAGADO:

Sub total contrato principal de obra	S/. 78,898.31
<b>Sub presupuesto total</b>	<b>S/. 78,898.31</b>
Reajuste de obra principal	S/. 0.00
<b>Reajuste total</b>	<b>S/. 0.00</b>
IGV contrato principal	S/. 14,201.69
<b>IGV total</b>	<b>S/. 78,898.31</b>
<b>Monto total pagado</b>	<b>S/. 93,100.00</b>
<b>MONTO TOTAL PAGADO</b>	<b>S/. 93,100.00</b>

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA INC. IGV: (CONTRATO PRINCIPAL)** S/. 11,900.00

### II. ADELANTOS Y AMORTIZACIONES

#### 02.01.00 OTORGADOS:

Efectivo	S/. 0.00
Materiales	S/. 0.00

#### 02.02.00 AMORTIZADOS:

Efectivo	S/. 0.00
Materiales	S/. 0.00

#### 02.03.00 SALDO POR AMORTIZAR:

En Efectivo	S/. 0.00
Materiales	S/. 0.00

#### 02.04.00 SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:

Efectivo	S/. 0.00
Materiales	S/. 0.00

### III. INTERESES

#### 03.01.00 DEMORA EN EL PAGO DE SERVICIO:

S/. 0.00

#### 03.02.00 SALDO A FAVOR DE LA SUPERVISION (INCLUYE IGV):

S/. 0.00

### MULTA Y/O PENALIDAD

#### 04.01.00 SUPERVISOR NO PRESENTA EL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA ACTUALIZADO

Aplica una penalidad del 28/10,000 del contrato reajustado por cada día de atraso y hasta un máximo de 10% según CONTRATO DE PROCESO N°087-2016-GRJ/GGR S/. 10,500.00

#### 04.02.00 SUPERVISOR NO ADOPTA OPORTUNAMENTE LAS ACCIONES PARA UN CORRECTO TRABAJO

Aplica una penalidad del 0.5% de su contrato reajustado según CONTRATO DE PROCESO N°087-2016-GRJ/GGR S/. 525.00

#### 04.03.00 SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD

- En Efectivo S/. 11,025.00





"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

V. MAYORES GASTOS GENERALES

05.01.00	AUTORIZADO MAYORES GASTOS GENERALES	S/. 0.00
05.02.00	PAGADO MAYORES GASTOS GENERALES	S/. 0.00
05.03.00	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA - En Efectivo	S/. 0.00

VI. DEDUCCIONES POR ADELANTOS

06.01.00	AUTORIZADO Incluye IGV contrato principal	S/. 0.00
06.02.00	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD - En Efectivo	S/. 0.00

RESUMEN DE SALDOS

ITEM	CONCEPTO	A FAVOR DEL CONTRATISTA	A FAVOR DE LA ENTIDAD
I.	VALORIZACION	S/. 11,900.00	S/. 0.00
II.	ADELANTOS	S/. 0.00	S/. 0.00
III.	INTERESES	S/. 0.00	S/. 0.00
	MULTA Y/O PENALIDAD	S/. 0.00	S/. 11,025.00
	MAYORES GASTOS GENERALES	S/. 0.00	S/. 0.00
	DEDUCCIONES POR ADELANTOS OTORGADOS	S/. 0.00	S/. 0.00
TOTAL S/.		S/. 11,900.00	S/. 11,025.00

SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD Y/O CONTRATISTA

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/. 875.00
-------------------------------	------------

De acuerdo a la evaluación de la liquidación de la supervisión de la obra se cuenta con saldo a favor del "CONSORCIO MIRICHARO" el monto de **S/. 875.00 (Ochocientos Setenta y cinco con 00/100 soles) incluido IGV.**

El saldo a favor del supervisor de obra "CONSORCIO MIRICHARO" es por el monto de **S/. 875.00 (Ochocientos Setenta y cinco con 00/100 soles) incluido IGV.**

- De acuerdo al CONTRATO DE PROCESO N°087-2016-GRJ/GGR en el capítulo de sanciones en el punto 7. a "(...) Por no presentar oportunamente o en forma deficiente y/o incompleta, el Calendario de Avance de Obra Actualizado (CAOA), aplicándose una penalidad por el monto de **S/. 10,500.00 (Diez mil Quinientos con 00/100 soles) incluido IGV.**

De acuerdo al CONTRATO DE PROCESO N°087-2016-GRJ/GGR, en el capítulo de sanciones en el punto 9. "(...) Se aplicará una penalidad del 0.5% de su contrato reajustado, por los siguientes conceptos, por no controlar eficientemente la ejecución de la obra y/o por no haber adoptado oportunamente las acciones necesarias para un correcto trabajo; aplicándose una penalidad por el monto de **S/. 525.00 (quinientos veinticinco con 00/100 soles) incluido IGV.**



"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

<b>MULTAS Y/O PENALIDADES</b>	
DESCRIPCION	MONTO
<b>SUPERVISOR NO PRESENTA EL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA ACTUALIZADO</b>	S/ 10,500.00
Aplica una penalidad del 28/10,000 del contrato reajustado por cada día de atraso y hasta un máximo de 10% según CONTRATO DE PROCESO N°087-2016-GRJ/GGR.	
<b>SUPERVISOR NO ADOPTA OPORTUNAMENTE LAS ACCIONES PARA UN CORRECTO TRABAJO</b>	S/ 525.00
Aplica una penalidad del 0.5% de su contrato reajustado según CONTRATO DE PROCESO N°087-2016-GRJ/GGR	
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 11,025.00</b>

- La supervisión de obra "CONSORCIO MIRICHARO", de acuerdo al CONTRATO DE PROCESO N°087-2016-GRJ/GGR tiene una garantía de cumplimiento del contrato del 10% pero la entidad ha realizado la retención del 15% del monto contractual equivalente a S/. 15,750.00 (Quince mil Setecientos cincuenta soles con 00/100 soles), los cuales fueron retenidos en la primera, segunda y cuarta armada tal como se muestra en los comprobantes de pago y en el cuadro adjunto:

<b>PAGOS DE SUPERVISIÓN</b>						
COSTO CONTRATADO =			105,000.00	PLAZO DE EJECUCION		150.00
RETENCION DEL 15% =			15,750.00			
ARMADA	MES	DIAS	MONTO A PAGAR	RETENCION DEL 15% DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	MONTO ACUMULADO	SITUACION ACTUAL
1ª ARMADA	21 abril-30 abril	11 dias	S/ 7,000.00	S/ 5,250.00	S/ 7,000.00	PAGADO
2ª ARMADA	01 May-31 May	31 dias	S/ 21,700.00	S/ 5,250.00	S/ 28,700.00	PAGADO
3ª ARMADA	01 Jun - 30 Jun	30 dias	S/ 21,000.00	-	S/ 49,700.00	PAGADO
4ª ARMADA	01 Jul - 31 Jul	31 dias	S/ 21,700.00	S/ 5,250.00	S/ 71,400.00	PAGADO
5ª ARMADA	01 Agost - 31 Agost	31 dias	S/ 21,700.00	-	S/ 93,100.00	PAGADO
6ª ARMADA	01 Set - 17 Set	17 dias	S/ 11,900.00	-	S/ 105,000.00	SIN TRAMITE
<b>TOTAL</b>		<b>150 dias</b>	<b>S/ 105,000.00</b>	<b>S/ 15,750.00</b>		



Existe adicional deductivo vinculante de obra autorizada mediante acto resolutivo.

Se cuenta con 08 ampliaciones de plazo de obra autorizada mediante acto resolutivo, a la vez se indica que a la supervisión de obra no cuenta con ampliaciones del servicio, ya que no existe resolución sobre dicha ampliación.

La recepción de la obra se ha dado el **06 de octubre del 2017**.

Se da la conformidad a la liquidación de consultoría de obra, con saldo a favor del contratista de **S/. 875.00 (Ochocientos Setenta y cinco con 00/100 soles) incluido IGV.**

- La obra se encuentra con liquidación de contrato de ejecución de obra aprobada mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 178-2018-GRJ/GRI.

#### CONCLUSIÓN:

Por ende el costo total de la Supervisión de Obra asciende a un total de **S/105,000.00 (CIENTO CINCO MIL CON 23/100 SOLES)** incluido el saldo a favor de **S/875.00 (OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES)** y la aplicación de penalidad **S/11,025.00 (ONCE MIL VEINTE Y CINCO CON 00/100 SOLES)**. Siendo el la facturación siguiente:

<b>SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD Y/O CONTRATISTA</b>	
Saldo a facturar por el Consultor y/o Supervisor de obra	S/11,900.00
Saldo a favor de la entidad aplicación de penalidad	S/11,025.00
<b>Saldo a favor del Consultor después de las Deducciones</b>	<b>S/875.00</b>





"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

Que, en conformidad al Informe Técnico N° 542-2018-GRJ/GRI/SGS-LO, de fecha 24 de Setiembre del 2018, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones, emite conformidad y solicita la aprobación mediante acto resolutivo, con el monto real de contrato de Supervisión por **S/.105,000.00 (CIENTO CINCO MIL CON 23/100 SOLES)** incluido el saldo a favor de **S/.875.00 (OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES)** y la aplicación de penalidad **S/.11,025.00 (ONCE MIL VEINTE Y CINCO CON 00/100 SOLES)**.

Que, es obligación de la Entidad emitir un pronunciamiento respecto a las peticiones hechas por los administrados, dentro de los plazos que la Ley otorga, tal como lo señala el numeral 6 del artículo 75° de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que expresamente señala. Son deberes de las autoridades respecto del procedimiento administrativo y sus partícipes lo siguiente....6) Resolver explícitamente todas las solicitudes presentadas, salvo en aquellos procedimientos de aprobación automática: en tal sentido la Entidad debe emitir la Resolución de Liquidación Técnica Financiera.

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y con la visación del Sub Gerente de la Sub Gerencia citada, y del Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y,

Que, por el principio de desconcentración consagrado en la Ley 27444 Art. 74° numeral 74.3. Ley de Procedimiento Administrativo General, se ha delegado a esta Gerencia mediante el Reglamento de Organizaciones Funciones facultades administrativas y al amparo de los considerando descritas en los párrafos precedentes, La Gerencia Regional de Infraestructura.

#### **SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR** el Expediente de Liquidación de Supervisión de Obra denominada: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E. LEONCIO PRADO GUTIERREZ, CENTRO POBLADO MIRICHARO, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN"**, del Gobierno Regional Junín, con un gasto final del Servicio del Supervisor de Obra de **S/.105,000.00 (CIENTO CINCO MIL CON 23/100 SOLES)** incluido saldo a favor de la entidad de **S/.875.00 (OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES)** y la aplicación de penalidad **S/.11,025.00 (ONCE MIL VEINTE Y CINCO CON 00/100 SOLES)**, según la parte considerativa.

**ARTICULO SEGUNDO.- RESPONSABILIDAD** de la veracidad de la Liquidación Supervisión al **CONSORCIO MIRICHARO** presentado por su representante común Al **Sr. CHRISTIAN ROBERTO ALVAREZ PAITAMPOMA**.

**ARTICULO TERCERO.- AUTORIZAR**, a la Oficina Regional de Administración y Finanzas, a realizar las acciones pertinentes con el fin de efectuar el saldo a favor del consultor y cobro del saldo a favor de la entidad por aplicación de penalidad según las deducciones siguientes:





"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD Y/O CONTRATISTA	
Saldo a facturar por el Consultor y/o Supervisor de obra	S/11,900.00
Saldo a favor de la entidad aplicación de penalidad	S/11,025.00
Saldo a favor del Consultor después de las Deducciones	S/875.00

los fundamentos expuestos en la parte considerativa.

**ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR** copia de la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Obras, Órgano Regional de Control Institucional, Oficina Regional Desarrollo y Tecnología de la Comunicación Informática, Dirección Regional de Administración y Finanzas, Sub Dirección de Administración y Finanzas (para la rebajas contables), Consultor de la Supervisión de obra y demás Unidades Orgánicas que por la Naturaleza de sus funciones tengan inherencia en el contenido de la misma.

**ARTICULO QUINTO.- DISPONER** que se derive el Expediente Original de Liquidación Supervisión del Proyecto denominado: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E. LEONCIO PRADO GUTIERREZ, CENTRO POBLADO MIRICHARO, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN", a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra, para la custodia y trámite correspondiente.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

ING. ALFREDO POMA SAMANEZ  
Gerente Regional de Infraestructura  
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNIN  
Lo que transcribo a Ud. para su  
conocimiento y fines pertinentes

HYO.

02 OCT 2018

Abog. A. Antonieta Vidalón Robles  
SECRETARIA GENERAL