



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

## RESOLUCION GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA

Nº 295 -2017-GRJ/GRI

Huancayo, 16 AGO 2017

### EL GERENTE GENERAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

#### VISTO:

La Carta Nº137-2017-GRJ/GRI/SGS-LO-MRC, de Fecha 11/08/2017, mediante el cual la Responsable de Liquidación de Obras CPC. MAGDALENA ROMERO CABRERA, remite el expediente de Liquidación Técnico de contrato de Obra, para su aprobación mediante Acto Resolutivo previa verificación correspondiente a la Obra: **"INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 1501 EN EL CENTRO POBLADO DE QUERO, DISTRITO DE MOLINOS, PROVINCIA DE JAUJA, REGIÓN JUNÍN", CON CODIGO SNIP Nº266002.**

El Informe Técnico Nº 314-2017-GRJ/GRI/SGS-LO, de fecha 14/08/2017, mediante el cual el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, ING. EDUARDO CRISTIAN LAGOS VILLAVICENCIO da la conformidad de expedientes de Liquidación Técnico de Contrato de Obra, y remite para su aprobación mediante Acto Resolutivo.

#### CONSIDERANDO:

**Que**, de acuerdo al Art. 194 de la Carta Magna vigente, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico.

**Que**, mediante el CONTRATO Nº208-2015-GRJ/GGR, de fecha 23/09/2015, se suscribe el Contrato de la Ejecución de la Obra **"INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 1501 EN EL CENTRO POBLADO DE QUERO, DISTRITO DE MOLINOS, PROVINCIA DE JAUJA, REGIÓN JUNÍN", CON CODIGO SNIP Nº266002**, de una parte el Gobierno Regional Junín y de la otra parte la empresa **CONSORCIO MG**, conformado por las Empresas **(GRUPO FLOBE SAC, ERR HIGH TECHNOLOGY INGENEER E.I.R.L., CORPORACION DOMINUS SAC, MULTICORP SAN FRANCISCO E.I.R.L.)**, debidamente representado por la **Sra. MARIA MILAGROS QUISPE PALOMINO**, por el monto contractual de S/1,571,573.57 Soles, por el sistema de ejecución a suma alzada, con un plazo de ejecución de 180 días calendarios.

**Que**, según Acta de Recepción de Obra (en base a la **RGRI Nº249-2016-GRJ/GRI, de fecha 22/09/2016**), conformado por los siguientes: Presidente: ING. JULIO BUYU NAKANDAKARE SANTANA (Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras), Secretario: ARQ. YONESSI HERQUINIO CHUQUILLANQUI CAP Nº8214 (Supervisor de Obra), Miembro: ING. ENRIQUE CAMAYO CUEVA (Coordinador de Obra); por el Contratista **CONSORCIO MG** debidamente representado por la **Sra. MARIA MILAGROS QUISPE PALOMINO**, el Residente de Obra ARQ. YONESSI HERQUINIO CHUQUILLANQUI CAP Nº5880; la comisión recepcionó la obra el 08/11/2016.

G. R. I.	
REG. Nº	2230396
EXP. Nº	1520915



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, LEY 30225 (en adelante el Reglamento), en el artículo 179°.- Liquidación del Contrato de Obra, establece: "... El contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad debe pronunciarse con cálculos detallados, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que éste se pronuncie dentro de los Quince (15) días siguientes. En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, es responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidación en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido. Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta debe pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas. En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas. Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. En el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, la liquidación final se practica con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados; mientras que en las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada la liquidación se practica con los precios, gastos generales y utilidad del valor referencial, afectados por el factor de relación. No se procede a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 40° de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones con el Estado, establece el Plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 7 años.

Que, la entidad Gobierno Regional de Junín a través de Gerencia Regional de infraestructura y Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra consideró dentro del Plan de Inversiones, fomentar el bienestar y desarrollo integral y armónico del ámbito de su jurisdicción, en este caso, el proyecto se denominó **"INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 1501 EN EL CENTRO POBLADO DE QUERO, DISTRITO DE MOLINOS, PROVINCIA DE JAUJA, REGIÓN JUNÍN", CON CODIGO SNIP N°266002.**

Que, en conformidad a la Carta N°137-2017-GRJ/GRI/SGS-LO-MRC, de Fecha 11/08/2017, presentado por la Responsable de Liquidación de Obras, remite la liquidación Técnica de Contrato de Obra: **"INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 1501 EN EL CENTRO POBLADO DE QUERO, DISTRITO DE MOLINOS, PROVINCIA DE JAUJA, REGIÓN JUNÍN", CON CODIGO SNIP N°266002,** el mismo que fue presentado por el contratista **CONSORCIO MG** representado por la Sra. **MARIA MILAGROS QUISPE PALOMINO** siendo su Residente **ARQ. MOSHE D. YUPANQUI VALLADARES CAP N°8214**, por la entidad evaluado por el Supervisor de Obra **ARQ. YONESSI HERQUINIO CHUQUILLANQUI CAP N°8214**, por el Coordinador de Obra **ING. ENRIQUE CAMAYO CUEVA CIP N°84467**, el mismo con el resumen siguiente:

**Del Coordinador del Contrato de obra informa lo siguiente:**

**ANTECEDENTES**

Mediante **RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 215-2015-G.R.-JUNÍN/GRI** de fecha 26 de Junio de 2015 se actualizo el presupuesto del expediente técnico por el valor de S/ 1,



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

650,152.25 (Un millón seiscientos cincuenta mil Ciento Cincuenta y dos con 25/100 soles) incluido IGV, donde los costos son vigentes al mes de Junio de 2015.

El contratista "CONSORCIO MG" suscribió el contrato con el Gobierno Regional Junín para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E INICIAL N°1501 - DEL CENTRO POBLADO DE QUERO, DISTRITO DE MOLINOS, PROVINCIA DE JAUJA, JUNÍN", por el monto de S/ 1,571,573.57 (Un millón Quinientos setenta y un mil quinientos setenta y tres con 57/100 soles) incluido IGV, donde los costos son vigentes al mes de junio de 2015, siendo el plazo de ejecución de 180 días calendario. El sistema de contratación es A SUMA ALZADA, donde el valor referencial es igual al valor contratado, en consecuencia el factor de relación es 1,00000.

La liquidación del contrato de obra fue presentada por el contratista ejecutor de la obra a la supervisión de la obra.

El contratista ejecutor de la obra "CONSORCIO MG" en su liquidación presentada ha solicitado el saldo a su favor por el valor de S/ 38, 726, 74 (Treinta y ocho mil setecientos veintiséis con 74/100 soles), incluido IGV.

#### ANÁLISIS

El plazo de ejecución de obra es de 180 días calendarios, se inició la obra el 17 de octubre del 2015, y la fecha de término contractual es 13 de Abril del 2016; más la Ampliación de plazo N° 01 de 16 días calendarios, Ampliación de plazo N° 02 de 22 días calendarios y Ampliación de plazo N° 03 de 16 días calendarios, además hubo un acta de paralización el 20/05/2016 y un acta de reinicio de obra el 22/08/2016, siendo el término real de la ejecución de la obra el 13 de setiembre del 2016.

Se realizó la entrega de terreno el 16/10/2015, se remitió copia del expediente técnico al contratista y se realizó la presentación del supervisor de obra, por lo que de acuerdo al artículo 184 de inicio de plazo de ejecución de obra, el inicio de plazo comienza a regir al día siguiente de cumplida todas las condiciones.

Con relación a la fecha de término de la obra el residente de la obra en el asiento N° 253 de fecha 13 de setiembre del 2016 del cuaderno de obra comunica como sigue

"Se comunica al supervisor, que el día de hoy se ha culminado con la obra, ejecutándose el 100 %..."

La supervisión de la obra ha afirmado lo comunicado por el residente de la obra en el asiento N° 254 de fecha 15 de Setiembre de 2016 como sigue:

"El día de hoy se verifica los trabajos ejecutados por el contratista MG, después de realizar el recorrido de obra esta se encuentra en condiciones de ser recepcionado..."

Es de señalar que, no existen adicionales de obra aprobado mediante acto resolutivo, asimismo existe tres ampliación de plazo aprobadas mediante conciliación extrajudicial, y formalizado mediante actos resolutivos.

1.- Acta de conciliación N°233-2016 de fecha 21/07/2016, donde se acuerda: **PRIMER ACUERDO:** declarar procedente la ampliación de 16 días calendarios y no de 55 días que solicita el CONSORCIO MG; formalizadas mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°304-2017-GRJ/GGR de fecha 19/07/2017.

2.- Acta de conciliación N°055-2017 de fecha, donde se acuerda: **SEGUNDO ACUERDO:** Otorgar al CONSORCIO MG, 22 días calendarios respecto a la solicitud de ampliación de plazo N° 02; formalizadas mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°305-2017-GRJ/GGR de fecha 19/07/2017.

3.- Acta de conciliación N°055-2017 de fecha, donde se acuerda: **CUARTO ACUERDO:** Otorgar al CONSORCIO MG, 16 días calendarios respecto a la solicitud de ampliación de plazo N° 03; formalizadas mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°303-2017-GRJ/GGR de fecha 19/07/2017.

La recepción de la obra se ha dado el **08 de noviembre del 2016**, en consecuencia a partir del día siguiente se computa el plazo para la elaboración y presentación de la liquidación del contrato de obra en fiel cumplimiento del Artículo 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Es de señalar que, en cumplimiento al Artículo 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista ha presentado dentro del plazo la liquidación del contrato de obra a la Supervisión donde este hecho ha ocurrido dentro del plazo de 60 días calendario contado después del día siguiente de la recepción de la obra.

Con CARTA N°045-2017-CONSORCIO MG, de fecha 06/01/2017 el contratista presenta la liquidación de obra a la entidad.





"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

De acuerdo al acta de conciliación N°055-2017 de fecha 21/03/2017 se terminó las controversias, por lo tanto una vez culminada las controversias por las ampliaciones de plazo N°01 Y N°02, el contratista incorpora a la liquidación de obra las actas correspondientes por dichas ampliaciones.

Con CARTA N°721-2016-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 24/03/2017 se remite a la representante legal del consorcio MG Sra. Maria Milagros Quispe Palomino realizar la liquidación de obra ya que de acuerdo al Artículo 211 Liquidaciones de Contrato de Obra **no se procede a la liquidación mientras existen controversias pendientes a resolver.**

Con CARTA N° 046-2017-CONSORCIO MG, de fecha 25/04/2017 el contratista presenta la liquidación de obra a la entidad.

Con CARTA N°1022-2017-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 27/04/2017 se remite la liquidación de obra a la supervisión para su evaluación, pronunciamiento y conformidad a la liquidación de obra.

Con INFORME N°001-2017/SUPERVISOR de fecha de recepción por la Entidad el 16 de Junio del 2017, donde manifiesta observaciones a la formula polinómica y a las resoluciones de ampliaciones de plazo.

Con CARTA N°1485-2017-GRJ/GRI/SGSLO se designa al ING. ENRIQUE CAMAYO CUEVA, como evaluador y dar su conformidad de liquidación de obra.

Al respecto es de señalar que, la **OPINIÓN N° 104-2013/DTN** del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) hace mención lo siguiente:

3.7 En el procedimiento de liquidación de un contrato de obra solo intervienen el contratista y la Entidad, no estando facultados el residente ni la supervisión para presentar y/o recibir la liquidación del contrato de obra elaborada por alguna de las partes.

Como se observa, el procedimiento de liquidación del contrato de obra es exclusivamente entre Contratista y Entidad, donde no interviene el inspector de obra o supervisor de obra.

Es de señalar que, el contratista ejecutor de la obra en su liquidación presentada mediante la **CARTA N° 046 - 2017- CONSORCIO MG**, solicita el pago a su favor por el valor de **S/ 38, 726,74 (Treinta y ocho mil setecientos veintiséis con 74/100 soles)**, incluido IGV, siendo este concepto por reajuste de precios incluido IGV.

De acuerdo al párrafo precedente, **el proceso de liquidación y las notificaciones son entre Entidad y contratista ejecutor de obra de forma exclusiva.**

Con relación al reajuste de precios por aplicación de la formula polinómica, se ha realizado el cálculo respectivo.

Además, de acuerdo al expediente técnico, la presente obra cuenta con una (04) formulas polinómicas.

Al respecto la evaluación a la liquidación del contrato de obra elaborada por el suscrito es como sigue a continuación:

#### LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

OBRA	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E INICIAL N°1501 - DEL CENTRO POBLADO DE QUERO, DISTRITO DE MOLINOS, PROVINCIA DE JAUJA, JUNÍN "	
CONTRATO	N°208-2015-GRJ/GGR	23-Sep-15
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	A SUMA ALZADA	
VALOR CONTRATADO	S/. 1,571,573.57	
FECHA DE PRESUPUESTO BASE	jun-15	
FECHA DE INICIO DE OBRA	17-oct-15	
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA	180 DÍAS CALENDARIO SEGÚN CONTRATO	
FECHA DE TERMINO DE OBRA	13-Sep-16	







¡DESARROLLO SOSTENIBLE CON IDENTIDAD!

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

CONTRATISTA EJECUTOR	CONSORCIO MG (EMPRESA GRUPO FLOBE S.A.C, EMPRESA ERR HIGH TECHNOLOGY INGENEER EIRL, EMPRESA CORPORACIÓN DOMINUS SAC, Y EMPRESA MULTICORP SAN FRANCISCO EIRL).		
REPRESENTANTE LEGAL	SRA. MARÍA MILAGROS QUISPE PALOMINO		
RESIDENTE DE OBRA:	ING. MOSHE DAYAN YUPANQUI VALLADARES.		
SUPERVISOR DE OBRA:	ARQ. YONESSI	SATURNINO	HERQUINIO
	CHUQUILLANQUI		
COORDINADOR DE OBRA	ING. WILDER LIRA MOSCOSO		
COORDINADOR DE OBRA	ARQ. GEYMI ROSADO VERGARA		
COORDINADOR DE OBRA	ING. ENRIQUE CAMAYO CUEVA		
LIQUIDADOR - EVALUADOR TÉCNICO	ING. ENRIQUE CAMAYO CUEVA		
I. VALORIZACIÓN			
01.01.00	AUTORIZADO:		
	Sub total contrato principal de obra		S/. 1,331,842.01
	<u>Sub presupuesto total</u>		<b>S/. 1,331,842.01</b>
	Reajuste de obra principal		S/. 7,930.64
	<u>Reajuste total</u>		<b>S/. 7,930.64</b>
	(-) Reajustes por error de formula		- S/. 7,930.64
	<u>Reajuste total</u>		<b>-S/. 7,930.64</b>
	IGV contrato principal		S/. 239,731.56
	<u>IGV total</u>		<b>S/. 239,731.56</b>
	<u>Monto total de presupuesto</u>		<b>S/. 1,571,573.57</b>
	MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN		<b>S/. 1,571,573.57</b>
01.02.00	PAGADO:		
	Sub total contrato principal de obra		S/. 1,331,842.01
	<u>Sub presupuesto total</u>		<b>S/. 1,331,842.01</b>
	Reajuste de obra principal		S/. 0.00
	<u>Reajuste total</u>		<b>S/. 0.00</b>
	IGV contrato principal		S/. 239,731.56
	<u>IGV total</u>		<b>S/. 1,331,842.01</b>
	<u>Monto total pagado</u>		<b>S/. 1,571,573.57</b>
	MONTO TOTAL PAGADO		<b>S/. 1,571,573.57</b>
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA INC. IGV: (CONTRATO PRINCIPAL)		<b>S/. 0.00</b>
II.			
02.01.00	OTORGADOS:		
	Efectivo		S/. 0.00



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

		Materiales	S/. 0.00
02.02.00		<b>AMORTIZADOS:</b>	
		Efectivo	S/. 0.00
		Materiales	S/. 0.00
02.03.00		<b>SALDO POR AMORTIZAR:</b>	
		En Efectivo	S/. 0.00
		Materiales	S/. 0.00
02.04.00		<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:</b>	
		Efectivo	S/. 0.00
		Materiales	S/. 0.00
<b>III.</b>			
03.01.00		<b>AUTORIZADO</b>	
		Por retraso en culminación de Obra (Art. 165 RLCAE)	S/. 0.00
03.02.00		<b>DESCONTADO</b>	
		Por retraso en culminación de Obra	S/. 0.00
03.03.00		<b>SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA</b>	S/. 0.00
<b><u>RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS</u></b>			
04.01.00		<b>AUTORIZADO</b>	
		RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS (Art. 170 RLCAE)	S/. 0.00
04.02.00		<b>PAGADO</b>	
		RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS (Art. 170 RLCAE)	S/. 0.00
04.03.00		<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>	
		- En Efectivo	S/. 0.00
<b>IV.</b>			
05.01.00		<b>AUTORIZADO</b>	
		MAYORES GASTOS GENERALES	S/. 0.00
05.02.00		<b>PAGADO</b>	
		MAYORES GASTOS GENERALES	S/. 0.00
05.03.00		<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>	
		- En Efectivo	S/. 0.00
<b>V.</b>			
06.01.00		<b>AUTORIZADO</b>	
		ARTICULO 211 RLCE	S/. 0.00
06.02.00		<b>PAGADO</b>	
		ARTICULO 211 RLCE	S/. 0.00
06.03.00		<b>SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD</b>	
		- En Efectivo	S/. 0.00





"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

CONCEPTO	A FAVOR CONTRATISTA	DEL	A FAVOR DE LA ENTIDAD
VALORIZACIÓN	S/. 0.00		S/. 0.00
ADELANTOS	S/. 0.00		S/. 0.00
MULTA Y/O PENALIDAD	S/. 0.00		S/. 0.00
RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS	S/. 0.00		S/. 0.00
MAYORES GASTOS GENERALES	S/. 0.00		S/. 0.00
ELABORACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA	S/. 0.00		S/. 0.00
<b>TOTAL S/.</b>	<b>S/. 0.00</b>		<b>S/. 0.00</b>
<b>SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD Y/O CONTRATISTA</b>			
Saldo a favor del contratista			<b>S/. 0.00</b>

Es de manifestar que, el contratista ejecutor de la obra ha cumplido con presentar la liquidación del contrato de obra en el plazo que señala el Artículo 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. De acuerdo al resumen de la liquidación del contrato de obra se cuenta con saldo a favor del contratista ejecutor de la obra "CONSORCIO MG" por el valor de **S/. 0.00** (cero con 00/100 soles) incluido IGV.

#### CONCLUSIONES:

- La recepción de la obra se ha dado el **08 de noviembre del 2016**.
- Con CARTA N°045-2017-CONSORCIO MG, de fecha 06/01/2017 el contratista presenta la liquidación de obra a la entidad, dentro del plazo contractual.
- De acuerdo al acta de conciliación N°055-2017 de fecha 21/03/2017 se terminó las controversias, por lo tanto una vez culminada las controversias por las ampliaciones de plazo N°01 Y N°02, el contratista incorporo a la liquidación de obra las actas correspondientes por dichas ampliaciones.
- Las actas de conciliación por Ampliaciones de plazo N° 01 ,02 y 03, fueron formalizadas mediante acto resolutivo.
- El saldo a favor del contratista es el valor de **S/. 0.00** (Cero con 00/100 soles) incluido IGV.
- Que, al contratista CONSORCIO MG presento su carta fianza de fiel cumplimiento del contrato.
- No existe adicional de obra autorizada.
- No existen adelantos otorgados.
- Se ha calculado el reajuste de precios por aplicación de la formula polinómica, utilizando las formulas del expediente técnico actualizado mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 215-2015-G.R.-JUNÍN/GRI,
- Se identificó que los coeficientes de incidencia son inferiores a cinco centésimos (0.05) y a la vez la suma de los coeficientes de incidencia no es igual a la unidad (1.00).
- El monto total de inversión de obra es el valor de **S/. 1, 571,573.57 (Un millón quinientos Setenta y un mil quinientos setenta y tres con 57/100 soles)** incluido IGV.
- Se da la conformidad a la liquidación de obra, con saldo a favor del contratista **S/. 0.00** (Cero con 00/100 soles) incluido IGV.

Que, en conformidad al INFORME TÉCNICO N°314-2017-GRJ/GRI/SGS-LO, de fecha 11/08/2017, mediante el cual el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, ING. EDUARDO



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

CRISTIAN LAGOS VILLAVICENCIO después de haber verificado Otorga la conformidad los cuales remito para su aprobación mediante acto resolutivo.

**Que**, estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura y Dirección Regional de Asesoría Jurídica, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por el artículo 21º de la Ley N°27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias;

**Que**, por el principio de desconcentración consagrado por el Art. 74º de la Ley 27444 Art. 74º NUMERAL 74.3. Ley de Procedimiento Administrativo General, se ha delegado a esta Gerencia mediante el Reglamento de Organizaciones Funciones facultades administrativas y al amparo de los considerando descritas en los párrafos precedentes, La Gerencia Regional de Infraestructura.

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR** el Expediente de Liquidación Técnico CONTRATO N°208-2015-GRJ/ORAF, de fecha 23/09/2015, del Contrato de la Ejecución de la Obra "INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 1501 EN EL CENTRO POBLADO DE QUERO, DISTRITO DE MOLINOS, PROVINCIA DE JAUJA, REGIÓN JUNÍN", CON CODIGO SNIP N°266002, Contratista **CONSORCIO MG** representado por la Sra. MARIA MILAGROS QUISPE PALOMINO, finalmente se aprueba por el monto contractual de **S/1,571,573.57 (UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 57/100 SOLES)** INCLUIDO IGV, Según los fundamentos expuestos en la parte considerativa.

**ARTICULO SEGUNDO.- RESPONSABILIDAD** de la veracidad de la Liquidación Técnico de contrato de Obra al Contratista **CONSORCIO MG** representado por la Sra. MARIA MILAGROS QUISPE PALOMINO y el RESIDENTE DE OBRA ARQ. MOSHE D. YUPANQUI VALLADARES CAP N°8214, y por la entidad evaluada por el SUPERVISOR DE OBRA ARQ. YONESSI HERQUINIO CHUQUILLANQUI CAP N°8214, Evaluada por el Coordinador de Obra ING. ENRIQUE CAMAYO CUEVA CIP N°84467.

**ARTICULO TERCERO.- RESPONSABILIDAD** de la Ejecución de la Obra: "INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 1501 EN EL CENTRO POBLADO DE QUERO, DISTRITO DE MOLINOS, PROVINCIA DE JAUJA, REGIÓN JUNÍN", CON CODIGO SNIP N°266002, a los Profesionales: actores de la Ejecución de la Obra, y así como de contar con posibles, omisiones, errores, deficiencias y/o transgresiones legales o técnicas que cuente la obra a los siguientes:

CONTRATISTA EJECUTOR	: <b>CONSORCIO MG</b> , conformado por las Empresas ( <b>GRUPO FLOBE SAC, ERR HIGH TECHNOLOGY INGENEER E.I.R.L., CORPORACION DOMINUS SAC, MULTICORP SAN FRANCISCO E.I.R.L.</b> ), debidamente representado por la Sra. <b>MARIA MILAGROS QUISPE PALOMINO.</b>
RESIDENTE DE OBRA	: <b>ARQ. MOSHE D. YUPANQUI VALLADARES CAP N°8214</b>
SUPERVISOR DE OBRA	: <b>ARQ. YONESSI HERQUINIO CHUQUILLANQUI CAP N°5880</b>

Asi como la Comisión de Recepción de Obra por las posibles omisiones, errores, deficiencias y/o transgresiones legales o técnicas que cuenten el expediente y ejecución de obra.





"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

**ARTICULO CUARTO.-** HACER de conocimiento la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de obras, Órgano Regional de Control Institucional, Oficina Regional Desarrollo y Tecnología de la Comunicación Informática, Dirección Regional de Administración y Finanzas, Sub Dirección de Administración y Finanzas (para la rebajas contables), con conocimiento de la Empresa Contratista y demás Unidades Orgánicas que por la Naturaleza de sus funciones tengan inherencia en el contenido de la misma.

**ARTICULO QUINTO.-** Derivar el Expediente Original de Liquidación Técnica del contrato de obra: "INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 1501 EN EL CENTRO POBLADO DE QUERO, DISTRITO DE MOLINOS, PROVINCIA DE JAUJA, REGIÓN JUNÍN", CON CODIGO SNIP N°266002, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones de Obras, para la custodia y proseguir su trámite correspondiente.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Ing. EDUARDO CRISTIAN LAGOS VILLAVICENCIO  
Gerente Regional de Infraestructura (e)  
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
Lo que transcribo a Ud. para su  
conocimiento y fines pertinentes

HYO.

16 AGO. 2017

Abog. A. Antonieta Vidalon Robles  
SECRETARIA GENERAL