



Gobierno Regional Junín

"Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad"




## RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 278-2019-GR-JUNÍN/GGR


Huancayo, 03 DIC. 2019

### EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN


#### VISTO:




El Memorando N° 1429-2019-GRJ/GGR, de fecha 28 de noviembre de 2019 suscrito por el Abog. Wider Herrera Lavado, en su condición de Gerente General Regional; el Reporte N° 420-2019-GRJ/ORAJ, de fecha 27 de noviembre de 2019 suscrito por la Abog. Mercedes Carrión Romero, en su condición de Directora Regional de Asesoría Jurídica; el Informe Técnico N° 245-2019-GRJ/GRI, de fecha 25 de noviembre de 2019 suscrito por el Ing. Luis Ángel Ruiz Ore, en su condición de Gerente Regional de Infraestructura; el Informe Técnico N° 632-2019-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 20 de noviembre de 2019 suscrito por el Ing. Augusto Paredes Taipe, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras (e); el Informe N° 016-2019-IO/LARO/HUASAHUASI, de fecha 20 de noviembre de 2019 suscrito por el Ing. Luis Ángel Ruiz Ore, en su condición de Inspector de Obra; la Carta N° 039-2019-CH/LP-18-2015-CE-O, recibida por la Entidad el 20 de noviembre de 2019 suscrito por el señor Manuel Villavicencio Ampuero, en su condición de representante legal común del Consorcio Huasahuasi; y,



#### CONSIDERANDO:




Que, de acuerdo al artículo 191° de la Constitución Política del Perú de 1993, en concordancia con el artículo 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que establecen que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular; son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico;



Que, el Gobierno Regional Junín (en adelante la Entidad) y el Consorcio Huasahuasi (en adelante El Contratista), suscribieron el Contrato N° 113-2016-GRJ/GGR, de fecha 12 de mayo del 2016, para la contratación de la ejecución de la Obra: "Mejoramiento de la carretera Huayaunioc - Huasahuasi, Distrito de Huasahuasi, Provincia de Tarma - Región Junín" por el monto total de S/. 20'104.585.03 (Veinte millones ciento cuatro mil quinientos ochenta y cinco con 03/100 Soles) a través del proceso de selección Licitación Pública N° 18-2015-CE/O, con un plazo de ejecución de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario;

Que, mediante Carta N° 1240-2019-GRJ/GRI de fecha 30 de octubre del 2019 el Gerente Regional de Infraestructura Ing. Luis Ángel Ruiz Ore comunica al representante legal del Consorcio Huasahuasi la aprobación del calendario de avance valorizado actualizado y programación PERT CPM;





Gobierno Regional Junín

"Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad"



Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 233-2019-GR-JUNÍN/GGR de fecha 09 de octubre del 2019 se resuelve lo siguiente:

**ARTICULO PRIMERO. - DECLARAR PROCEDENTE, la AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 15** solicitado por el Contratista Consorcio Huasahuasi para la ejecución de la Obra: "Mejoramiento de la carretera Huayauniocc – Huasahuasi, Distrito de Huasahuasi, Provincia de Tarma – Región Junín", por un plazo de treinta y seis (36) días calendario (correspondientes a los días restantes no ejecutados de la ampliación de plazo parcial N° 14) contabilizado del 16 de septiembre al 21 de octubre del 2019, por verse afectada la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente bajo la causal de Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista en concordancia a lo estipulado en el artículo 200° inc. 1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, de acuerdo a los fundamentos expuestos por el Inspector de Obra, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y Gerencia Regional de Infraestructura como áreas técnicas.

**ARTICULO SEGUNDO. - DETERMINAR, la responsabilidad del Inspector de Obra, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y Gerencia Regional de Infraestructura (área usuaria) la procedencia de las Paralizaciones de Obra** efectuadas en la Obra: "Mejoramiento de la carretera Huayauniocc – Huasahuasi, Distrito de Huasahuasi, Provincia de Tarma – Región Junín", de ser el caso.

Que, a través del Acta de Paralización de Obra N° 03 de fecha 16 de octubre del 2019 el Residente de Obra, Inspector de Obra y el Consorcio Huasahuasi adoptan los siguientes acuerdos:

**PARALIZAR LA OBRA, a partir del 16 de octubre del 2019 hasta la culminación del evento que origina la paralización, es decir hasta contar con la emisión y notificación de la resolución de prestación del adicional deductivo vinculante N° 03.**  
Corresponde a la Entidad comunicar el reinicio de la obra al contratista, respetando el termino de los acuerdos de la paralización.

Que, mediante Carta N° 039-2019-CH/LP-18-2015-CE-O de fecha 20 de noviembre del 2019 el representante Legal común del Consorcio Huasahuasi Sr. Manuel Villavicencio Ampuero solicita la Ampliación de Plazo N° 16 adjuntando al mismo el sustento detallado de la Ampliación de Plazo N° 16 al haberse configurado la causal mediante la respectiva acta de reinicio de ejecución de obra;

Que, mediante el Informe N° 016-2019-IO/LARO/HUASAHUASI de fecha 20 de noviembre del 2019 el Inspector de Obra Ing. Luis Ángel Ruiz Ore luego de la revisión técnica correspondiente concluye lo siguiente:

(...) se **CONCLUYE** como **PROCEDENTE** la **SOLICITUD** de **AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 16** por 05 días calendarios contabilizados desde el reinicio de la obra N° 3 (11/11/2019) hasta la nueva fecha de término de obra (15/11/2019) de acuerdo RLCE artículo 200, causales de ampliación de plazo atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista y 201 procedimiento de ampliación de plazo.



Que, mediante Informe Técnico N° 632-2019/GRJ/GRI/SGSLO 20 de noviembre del 2019 el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras Ing. Augusto Paredes Taipe luego de la verificación correspondiente concluye lo siguiente:

*(...) Se concluye como PROCEDENTE la SOLICITUD de AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 16, por 05 días calendarios contabilizados desde el reinicio de obra N° 03 (11/11/2013) hasta la nueva fecha de término de obra (15/11/2019) de acuerdo al RLCE artículo 200 causales de ampliación de plazo atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista y 201 procedimiento de ampliación de plazo.*

Que, mediante Informe Técnico N° 245-2019-GRJ/GRI de fecha 25 de noviembre del 2019 el Gerente Regional de Infraestructura Ing. Luis Ángel Ruiz Ore luego del análisis correspondiente concluye lo siguiente:



*PROCEDENTE la AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 16 por 05 días calendarios contabilizados desde el reinicio de obra N° 03 (11/11/2019) hasta la nueva fecha de término de obra (15/11/2019) de acuerdo RLCE artículo 200 causales de ampliación de plazo atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista y 201 procedimiento de ampliación de plazo.*

Que, en primer lugar, debe indicarse que el numeral 41.6 del artículo 41 de la Ley de Contrataciones establece que "El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual".

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en el Artículo 200°. – Causales de ampliación de plazo, establece:

De conformidad con el artículo 41° de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:

- 1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.**
2. Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.
3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprado
4. Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En este caso el contratista ampliara el plazo de las garantías que hubiera otorgado.

Al respecto, debe indicarse que el Reglamento precisa, además de las causales que autorizan al contratista a solicitarla, los procedimientos que deben cumplirse para aprobar una ampliación del plazo, diferenciándose estos según el objeto del contrato.

Para el caso específico de los contratos de obra, el artículo 201 del Reglamento de la ley de Contrataciones regula los aspectos relacionados con el procedimiento de ampliación del plazo contractual; entre estos, el plazo que tiene la Entidad para pronunciarse sobre la solicitud de ampliación formulada por el contratista, detallándose así el procedimiento a seguir.





Gobierno Regional Junín

"Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad"



Que, el artículo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones establece que: Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo. El inspector o supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad, en un plazo no mayor de siete (7) días, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resolverá sobre dicha ampliación y notificará su decisión al contratista en un plazo máximo de catorce (14) días, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se considerará ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la Entidad.

Que, el Residente de Obra: "Mejoramiento de la carretera Huayauniocc – Huasahuasi, Distrito de Huasahuasi, Provincia de Tarma – Región Junín" Ing. Roger Castro Franco en el análisis refiere lo siguiente:

#### Asiento del cuaderno de Obra:

*Asiento N° 538 de fecha 11.11.2019: En la fecha se procede al reinicio de los trabajos contractuales luego de haberse paralizado los mismos que con fecha 16.10.19 según acuerdo entre la entidad y el contratista. Asimismo, para el periodo correspondiente a esta paralización de trabajos, solicitamos la respectiva ampliación de plazo N° 16 en favor del contratista en concordancia de los Art. 200 y 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado por causas no atribuibles al contratista solicitud que sustentamos en el respectivo expediente.*

#### SUSTENTO:

Las paralizaciones en la ejecución de la obra, han afectado el normal desarrollo de los trabajos y los plazos contractuales vigentes. Específicamente la paralización de obra N° 03 del 16 de octubre del 2019 al 11 de noviembre del 2019, interrumpen el plazo obra en 25 días calendarios contados a partir del día de paralización postergando la fecha de término contractual vigente.

La presente solicitud de Ampliación de Plazo N° 16 corresponde a la contabilización de los 25 días calendario de paralización y su aplicación dentro del cronograma de ejecución vigente, Para ello luego de ampliar los 25 días de paralización y agregar los 05 días contractuales restantes al momento de la paralización y sumarlos a partir la fecha de reinicio (11/11/2019) se tiene que la nueva fecha de término ampliado será el 15 de noviembre.

#### SOLICITUD:

(...) Al amparo de los Art. 200° y 201° del Reglamento solicitamos la ampliación de plazo N° 16, la misma que se enmarca dentro de la Causal "ATRASOS Y/O PARALIZACIONES POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA", al haberse configurado o cerrado la causal de paralización de obra, según las actas de paralización y reinicio de obra suscritas entre el contratista y la entidad.





Gobierno Regional Junín

"Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad"



Se solicita la Ampliación de Plazo N° 16 por 25 días calendarios, correspondientes a los días no trabajados producto de la paralización de trabajos acordada entre el contratista y la entidad entre los días 15.10.2019 y 11.11.2019 los cuales se contabilizan a partir de la fecha de reinicio de obra 03 de fecha 11 de noviembre de 2019 lo cual determina como nueva fecha de término contractual el 15 de noviembre del 2019.

Que, el Inspector de Obra Ing. Luis Ángel Ruiz Ore a través del Informe N° 016-2019-IO/LARO/HUASAHUASI señala lo siguiente: *"PROCEDENTE la SOLICITUD de AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 16 por 05 días calendarios contabilizados desde el reinicio de la obra N° 3 (11/11/2019) hasta la nueva fecha de término de obra (15/11/2019) de acuerdo RLCE artículo 200, causales de ampliación de plazo atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista y 201 procedimiento de ampliación de plazo"*.

El Inspector de Obra realiza la siguiente precisión: la Paralización N° 03 procedió a paralizar la ejecución de la obra por la demora en la emisión y notificación del adicional deductivo vinculante N° 03. Afectando la ejecución del proyecto teniendo 31 días de ejecución de la ampliación de plazo N° 15 faltando 05 días calendarios para su cumplimiento.

En base a ello el área usuaria Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras conjuntamente con la Gerencia Regional de Infraestructura luego del análisis técnico respectivo manifiestan lo siguiente: *"PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 16 por 05 días calendarios contabilizados desde el reinicio de obra N° 03 (11/11/2019) hasta la nueva fecha de término de obra (15/11/2019) de acuerdo al RLCE Artículo 200 causales de ampliación de plazo ... atrasos y paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista y 201 Procedimiento de Ampliación de Plazo"*.



Que, como se puede observar se verifica que el Inspector de Obra Luis Ángel Ruiz Ore, Residente de Obra y el Contratista suscribieron el Acta de Paralización de Obra N° 03 con fecha 15 de octubre del 2019, fecha en la cual se encontraba vigente la Ampliación de Plazo N° 15 (36 días calendario), reiniciando la obra el día 11 de noviembre del 2019 (anotado en el asiento de obra N° 538,539);



Que, en base a ello el Contratista Consorcio Huasahuasi solicita: Ampliación de Plazo N° 016 por 25 días calendarios correspondiente a los días no laborados producto de la paralización de trabajos acordada entre el contratista y la entidad entre los días 16.10.2019 y 11.11.2019 para la continuidad del plazo a ejecutar en la Obra: "Mejoramiento de la carretera Huayauniocc – Huasahuasi, Distrito de Huasahuasi, Provincia de Tarma – Región Junín", ello por verse afectado por la causal de **Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista;**



Que, mediante el Informe Legal N° 527-2019-GRJ/ORAJ, de fecha 26 de noviembre de 2019 la Oficina Regional de Asesoría Jurídica emite la siguiente Opinión:

Es viable la **PROCEDENCIA**, de la Ampliación de Plazo N° 16 para la ejecución de la Obra: "Mejoramiento de la carretera Huayauniocc – Huasahuasi, Distrito de Huasahuasi, Provincia de Tarma – Región Junín" solicitado por el Consorcio Huasahuasi, por 05 días calendario (correspondientes a los días restantes no ejecutados de la ampliación de plazo parcial N° 15), por verse afectada la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente bajo la causal de Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista en concordancia a lo estipulado en el artículo 200° inc. 1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, de acuerdo a





Gobierno Regional Junín

"Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad"



los fundamentos expuestos por el Inspector de Obra, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y Gerencia Regional de Infraestructura como áreas técnicas.

Que, por lo tanto existiendo sustento que se adecue a la causal de atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista y de acuerdo a lo sustentado por el área usuaria ya que dicha situación **afecta la ruta crítica del programa de ejecución** de obra: "Mejoramiento de la carretera Huayauniocc – Huasahuasi, Distrito de Huasahuasi, Provincia de Tarma – Región Junín" la solicitud de ampliación de plazo solicitada por el Consorcio Huasahuasi devendría en **PROCEDENTE** por el plazo de 05 días calendarios, ello de conformidad con los informes técnicos emitidos por el Inspector de Obra, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerencia Regional de Infraestructura quienes solicitan se continúe con la secuencia programada de las actividades constructivas de la obra;

Con la visación de la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica.

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 – Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, modificado por la Ley N° 27902, Resolución Ejecutiva Regional N° 0268-2019-GRJ/GR.

#### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR**, la Ampliación de Plazo N° 16 solicitado por el Consorcio Huasahuasi, para la ejecución de la Obra: **"Mejoramiento de la carretera Huayauniocc – Huasahuasi, Distrito de Huasahuasi, Provincia de Tarma – Región Junín"**, por un periodo de cinco (05) días calendario, el mismo que deberá computarse desde el 11 de noviembre hasta el 15 de noviembre del 2019, solicitado mediante la Carta N° 039-2019-CH/LP-18-2015-CE-O.

**ARTÍCULO SEGUNDO. - DETERMINAR**, la responsabilidad del Inspector de Obra, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y Gerencia Regional de Infraestructura (área usuaria) la procedencia de las paralizaciones de Obra efectuadas en la Obra: **"Mejoramiento de la carretera Huayauniocc – Huasahuasi, Distrito de Huasahuasi, Provincia de Tarma – Región Junín"**, de ser el caso.

**ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR**, el presente Acto Administrativo al Consorcio Huasahuasi, Inspector de Obra, Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y a los órganos competentes del Gobierno Regional Junín, para los fines pertinentes.

#### REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
ABOG. L. WIDER HERRERA LAVADO  
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
Lo que transcribo a Ud. para su  
conocimiento y fines pertinentes

HYO.

04 DIC 2019

B/Abog. Helen S. Díaz Herrera  
SECRETARIA GENERAL