

RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº 512 -2017-GRJ/GGR

Huancayo, 14 DIC 2017

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

VISTO:

El Informe N° 125-2017-GRJ/GRI-SGO/GAMR-RO de fecha 21 de setiembre de 2017, del residente de obra, referido a la solicitud de la ampliación de plazo N° 02 para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la Vía Vecinal JU – 510 Tramo: Empalme PE – 3N – Obelisco de Chacamarca, Distrito Junín, Provincia de Junín - Junín" - I Etapa";

CONSIDERANDO:

Que, a través de la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 197-2016-G.R.-JUNIN/GRI de fecha 10 de agosto de 2016, se aprobó el desagregado del expediente técnico del proyecto: "Mejoramiento de la Vía Vecinal JU – 510 Tramo: Empalme PE – 3N – Obelisco de Chacamarca, Distrito Junín, Provincia de Junín - Junín" – I Etapa con un presupuesto total económico ascendente a la suma de S/. 1'128,422.26 (Un Millón Ciento Veintiocho Mil Cuatrocientos Veinte y Dos con 26/100 Soles), ejecutada por la modalidad de administración directa, con un plazo de ejecución de noventa (90) días calendario;

Que, mediante el Informe N° 125-2017-GRJ/GRI-SGO/GAMR-RO, de fecha de recepción 21 de setiembre de 2017, el residente de obra, solicita al supervisor de obra la ampliación de plazo N° 02 por ciento ochenta (80) días calendario, indica el residente de obra que se contabiliza 161 días (por paralización de obra) y 19 días (por labores de colocación de carpeta asfáltica y señalización de obra), haciendo un total de 180 días calendario, los cuales serán contabilizados hasta la colocación de la carpeta asfáltica y la señalización correspondiente;

Que, por la Carta N° 070-2017-AYP-SO de fecha 14 de noviembre de 2017, el supervisor de obra, emite opinión favorable de la ampliación de plazo N° 02, concluyendo que esta se apruebe por diecinueve (19) días calendario. Indica el supervisor de obra que en vista de no haberse culminado los trabajos al cien por ciento (100%) conforme al expediente técnico, se solicitó la ampliación de plazo N° 01 (14 FEB17-20MAR17), en busca de reconocimiento de mayor plazo que demanda la programación atribuible al instrumento de ejecución, el mismo que fuera aprobado vía acto resolutivo, por las causales de desabastecimiento de materiales y paralizaciones parciales;

Que, el coordinador de obra, a través del Informe Técnico N° 285-2017-GRJ/GRI/SGSLO-CO-EDT, de fecha 01 de diciembre del 2017, emite pronunciamiento sobre la solicitud de

GERENCIA GENERAL	
DOC. N°	2,436,695
EXP. N°	1630163



Gerencia General Regional



ampliación de plazo N° 02, concluyendo que es IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de plazo N° 02 por ciento sesenta y uno (161) días calendario, la coordinadora de obra señala que:

"(...)

- No se cumple con adjuntar el cuaderno de obra en el cual el residente de obra, comunica la necesidad de ampliación de plazo N° 02, considerando la causal invocada.
- No se cumple con adjuntar el cuaderno de obra, en el cual el supervisor de obra APRUEBA la solicitud de ampliación de plazo N° 02.
- El informe técnico del residente y del supervisor de obra, precisan que el periodo de ampliación de plazo N° 01 es del 14 de febrero de 2017 al 20 de marzo de 2017, sin embargo en la Resolución Gerencial General Regional N° 066-2017-GRJ/GGR del 23 de febrero de 2017 resuelve en su artículo primero que el periodo de ampliación de plazo corresponde del 01 de enero de 2017 al 04 de febrero de 2017. En tal sentido, la solicitud de ampliación de plazo se encuentra fuera del plazo autorizado.
- Que el plazo de término de obra se encontró programado para el 04 de febrero de 2017, sin embargo se adjunta a fojas 05 el acta de paralización de obra de fecha 20 de marzo de 2017, que se encontraría fuera del plazo de ejecución de obra.
- El proyecto ha sido concluido fuera del plazo autorizado, siendo de responsabilidad exclusiva del residente y supervisor de obra.
- La Directiva N° 005-2009-GR-JUNIN, en su artículo 6.5.4 en su 4° párrafo del procedimiento para trámites de solicitud de ampliación de plazo establece: "Los expedientes de ampliación no serán devueltos para adicionar documentación y/o arreglar sustentación".

Que, mediante Informe Técnico N° 525-2017-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 04 de diciembre del 2017, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, concluye que: "Se deberá emitir el ACTO RESOLUTIVO declarando IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de plazo N° 02 para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la Vía Vecinal JU – 510 Tramo: Empalme PE -3N – Obelisco de Chacamarca, Distrito Junín, Provincia de Junín - Junín" I Etapa, por incumplimiento del procedimiento establecido en la Directiva N° 005-2009-GR-JUNIN, presentación de solicitud fuera de plazo de ejecución de obra";

Que, mediante el Informe Técnico N° 360-2017-GRJ/GRI, de fecha 05 de diciembre de 2017, el Gerente Regional de Infraestructura, visto el expediente de la solicitud de ampliación de plazo N° 02 días calendario y los informes respectivos, concluye se declare IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de plazo N° 02, por lo que recomienda proseguir con su trámite, mediante acto resolutivo;

Que, a través del Informe Legal N° 734-2017-GRJ/ORAJ de fecha 07 de diciembre de 2017, el Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, emite opinión legal y recomienda que se declare IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de plazo N° 02 de la obra referida, por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario;

Que, el numeral 5) del artículo 1° de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG-NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – establece que: "En la etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un "Cuaderno de Obra", debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará; la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de los materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra".



Gerencia General Regional



Que, al respecto, la Directiva N° 005 – 2009 – GR-JUNIN “Normas y Procedimientos para la Ejecución de Obras Públicas por Ejecución Presupuestaria Directa en el Gobierno Regional Junín”, eslece que:



5.1.1.1 *Toda ampliación de plazo de la obra será aprobada por el titular de la entidad o el funcionario designado, previa sustentación escrita del residente de obras si la causal es de su competencia, y solo estará justificada cuando afecte la ruta crítica y este vigente el plazo de ejecución, en los casos siguientes:*

- *Problemas en la efectiva disponibilidad de recursos presupuestales.*
- *Desabastecimiento de los materiales e insumos requeridos por causas ajenas al proceso de adquisición de la entidad.*
- *Demoras en la absolución de consultas por modificaciones sustanciales del expediente técnico que afecten el cronograma de ejecución de avance de obra.*
- *Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, se debe documentar con fotografías, pruebas de campo, etc.*
- *De autorizarse ampliaciones de plazo se actualizará el cronograma de obra y se sustentará los gastos generales que resulten necesarios”;*



Que, la solicitud de ampliación de plazo N° 02 por ciento ochenta (180) días calendario, presentada por el Residente de Obra mediante el Informe N°125-2017-GRJ/GRI-SGO/GAMR-RO de fecha 21 de setiembre de 2017, no cumple con los requisitos legales señalados en la normativa de La Directiva N° 005 - 2009 – GR-JUNIN, “Normas y Procedimientos Para la Ejecución de Obras Públicas por Ejecución Presupuestaria Directa en el Gobierno Regional Junín”;



Que, se advierte que no se ha cumplido con el procedimiento para requerir la ampliación de plazo, no existe la anotación en el cuaderno de obra, los informes técnicos y el informe del supervisor de obra, están fuera del plazo en demasía, así también no existe concordancia con lo señalao por el residente respecto al plazo de la ampliación de plazo N° 01, la misma que según la resolución que se acompaña fue por 35 días contabilizados del 01 de enero al 04 de febrero de 2017, sin embargo en su informe el residente indica que es del 14 de febrero de 2017 al 20 de marzo de 2017, generando confusión respecto al plazo real para contabilizar la ampliación de plazo N° 02;

Que, estando a los informes técnicos emitidos por el supervisor de obra, coordinador de obra, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, el Gerente Regional de Infraestructura y el informe legal del Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, corresponde declarar denegar la ampliación de plazo N° 02 por ciento ochenta (180) días para la ejecución de la obra: “Mejoramiento de la Vía Vecinal JU – 510 Tramo: Empalme PE -3N – Obelisco de Chacamarca, Distrito Junín, Provincia de Junín - Junín” I Etapa;





Con el visto de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerencia Regional de Infraestructura y Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Resolución Ejecutiva Regional N° 137-2017-GR-JUNIN/GR, suscrita por el Gobernador Regional de Junín;

**SI SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.- Denegar**, la ampliación de plazo N° 02 por ciento ochenta (180) días calendario, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la Vía Vecinal JU – 510 Tramo: Empalme PE -3N – Obelisco de Chacamarca, Distrito Junín, Provincia de Junín - Junín" – I Etapa, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.- Notificar**, copia de la presente Resolución a la Sub Gerencia de Obras, al residente de obra, al supervisor de obra, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, a la Gerencia Regional de Infraestructura y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Abog. JAVIER YAURI SALOME  
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNIN  
Lo que transcribo a Ud. para su  
conocimiento y fines pertinentes

HYO.

14 DIC, 2017

Abog. A. Antonieta Vidalon Robles  
SECRETARIA GENERAL