



Gobierno Regional Junín

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"



*Participando con la fuerza del pueblo*

## RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° ~~216~~ 2019-GRJ/GRI.

Huancayo, **16 DIC** 2019

### EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

#### VISTO:

El Informe Técnico N° 244-2019-GRJ-GRI, de fecha 22 de noviembre de 2019 suscrito por el Ing. Luis Ángel Ruiz Ore, en su condición de Gerente Regional de Infraestructura; el Informe Técnico N° 635-2019-GRJ-GRI/SGSLO, de fecha 21 de noviembre de 2019 suscrito por el Ing. Augusto Paredes Taipe, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras (e); el Informe N° 003-2019-GRJ-SGSLO-CRG, de fecha 24 de setiembre de 2019 suscrito por el CPC. Cristina Romani Garcés; el Memorándum N° 1035-2019-GRJ/ORAJ, de fecha 06 de setiembre de 2019 suscrito por la Abog. Mercedes Carrión Romero, en su condición de Directora Regional de Asesoría Jurídica; el Informe Técnico N° 188-2019-GRJ-GRI, de fecha 02 de setiembre de 2019 suscrito por la Ing. Jakelyn Flores Peña, en su condición de Gerente Regional de Infraestructura; el Informe Técnico N° 392-2019-GRJ-GRI/SGSLO, de fecha 28 de agosto de 2019 suscrito por el Ing. Luis Ángel Ruiz Ore, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras; el Reporte N° 123-2019-GRJ/GRI/SGSLO/EMV, de fecha 27 de agosto de 2019 suscrito por la CPC. Edy Martínez Valenzuela, en su condición de Coordinadora (e) de Liquidaciones; el Reporte N° 205-2019-ORAF-OAF/CC, de fecha 23 de Julio de 2019 suscrito por la CPC. María Isabel Álvarez Estrada, en su condición de Coordinación de Contabilidad;

y,

#### CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 191 de nuestra Carta Magna en concordancia con el Artículo 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que establecen que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico;

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio conformado por las empresas Banco de Crédito del Perú S.A.A. e Inversiones Centenario S.A.A., suscribieron el **Convenio de Inversión Pública Regional y Local** (y sus Adendas), de fecha 03 de diciembre del 2014 con el objeto que la empresa privada financie, ejecute y mantenga el proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. P.N.P. SGTO 1 RAMIRO VILLAVERDE LAZO – DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN"**, CON CÓDIGO SNIP N° 45525, por el costo total de S/. 6'540,027.32 (Seis millones Quinientos cuarenta mil Veintisiete con 32/100 Nuevos Soles), con un plazo de ejecución de trescientos (300) días calendario;

G. R. I.	
REG. N°	3947627
EXP. N°	2518037

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Ramiro Politécnico, integrado por las personas de Solano Muños Marlon Jonathan y Neciosup Azan Luis Alberto, suscribieron el Contrato N° 070-2015-GRJ/GR "REGIMEN ESPECIAL N° 001-2015-GRJ/LEY N° 29230 Primera Convocatoria", de fecha 01 de Junio del 2015 con el objeto de contratar la supervisión para la Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. P.N.P. SGTO 1 RAMIRO VILLAVERDE LAZO - DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN"**, por el monto total de **S/. 445,000.00 (Cuatrocientos cuarenta y cinco mil con 00/100 Nuevos Soles)**, con un plazo de ejecución de Trescientos treinta (330) días calendarios;

Que, mediante la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 295-2018-GRJ/GRI, de fecha 23 de agosto de 2018 el Ing. Alfredo Poma Samanez, en su condición de Gerente Regional de Infraestructura, aprueba el Expediente de Liquidación Técnico de **Convenio de Inversión Pública Regional** para el financiamiento, ejecución y mantenimiento del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. P.N.P. SGTO 1 RAMIRO VILLAVERDE LAZO – DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN"**, con Código SNIP N° 45525, por el monto contractual de S/. 6'590,499.70 (Seis millones Quinientos noventa mil Cuatrocientos noventa y nueve con 70/100 Soles) incluido IGV. Incluido saldo a favor del contratista de S/. 1'740,328.95 (Un millón Setecientos cuarenta mil Trescientos veintiocho con 95/100 Soles) y saldo a favor de la Entidad de S/. 8,000.00 Soles por Liquidación a cargo del Contratista finalmente siendo su saldo a pagar de S/. 1,732,328.95 (Un millón Setecientos treinta y dos mil Trescientos veintiocho con 95/100 Soles);

Que, mediante la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 330-2018-GRJ/GRI, de fecha 18 de setiembre de 2018 el Ing. Alfredo Poma Samanez, en su condición de Gerente Regional de Infraestructura, aprueba el Expediente de Liquidación de Supervisión de Obra denominada: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. P.N.P. SGTO 1 RAMIRO VILLAVERDE LAZO – DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN"**, del Gobierno Regional Junín, con un gasto final del Servicio del Supervisor de Obra de S/. 445,000.00 (Cuatrocientos cuarenta y cinco mil con 00/100 Soles), con un saldo a favor del Consultor de la Supervisión de Obra por el monto total de S/. 40,454.55 (Cuarenta mil Cuatrocientos cincuenta y cuatro con 55/100 Soles) incluido IGV;

Que, con Reporte N° 006-2019-GRJ-SGSLO/CRG, de fecha 31 de enero de 2019 la CPC. Cristina Romaní Garcés, se dirige a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, remitiendo Liquidación Financiera de la Obra: **"Mejoramiento y ampliación del servicio educativo de la I.E. P.N.P. Sgto 1 Ramiro Villaverde Lazo - Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo, Región Junín"**, ejecutada por obra de impuestos-Convenio, ejecutada financieramente en el periodo 2015, 2016, 2017, 2018, para su revisión y conciliación con los registros contable;

Que, con Memorando N° 173-2019-GRJ-GRI-SGSLO, de fecha 01 de febrero de 2019 el Ing. Marcial Castro Cayllahua, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, remite a la Sub Directora de Administración Financiera, la Liquidación Técnico Financiera de la Obra: **"Mejoramiento y ampliación del servicio educativo de la I.E. P.N.P. Sgto 1 Ramiro Villaverde Lazo"**



Gobierno Regional Junín



*Protagonizando con la fuerza del pueblo!*

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

- **Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo, Región Junín**", para su conciliación contable, ejecutada financieramente en el periodo 2015, 2016, 2017, 2018;

Que, mediante el Reporte N° 001-2019-ORAF-OAF-CC/IPR, de fecha 13 de febrero de 2019 la CPC. Iris Virginia Povis Ramos, en su condición de Analista Contable, se dirige a la Coordinación de Contabilidad, informando una serie de observaciones a la Liquidación Financiera de la Obra: **"Mejoramiento y ampliación del servicio educativo de la I.E. P.N.P. Sgto 1 Ramiro Villaverde Lazo - Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo, Región Junín"**;

Que, con el Reporte N° 062-2019-ORAF-OAF/CC, de fecha 12 de marzo de 2019 la CPC. María Isabel Álvarez Estrada, en su condición de Coordinación de Contabilidad, se dirige a la Sub Directora de Administración Financiera, expresando lo siguiente:

Al respecto, la Obra fue ejecutada por la modalidad de contrata y administración directa en los años 2015, 2016, 2017 y 2018 el mismo que tiene diferencia de conciliación por la RGRI N° 295-2018-GRJ/GRI de fecha 23.08.2018 que reconoce el costo de obra:

RGRI	6'582,499.70
Registros Contables	4'850,170.75
Diferencia	1'732,328.95

Según la RGRI corresponde a saldo a favor del contratista y se adjunta las observaciones determinadas por el Conciliador.

Que, con el Reporte N° 027-2019-GRJ-SGSLO/CRG, de fecha 01 de julio de 2019 la CPC. Cristina Romaní Garcés, se dirige a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, remitiendo Liquidación Financiera de la Obra: **"Mejoramiento y ampliación del servicio educativo de la I.E. P.N.P. Sgto 1 Ramiro Villaverde Lazo - Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo, Región Junín"**, ejecutada por obra de impuestos-Convenio, ejecutada financieramente en el periodo 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, para su revisión y conciliación con los registros contable;

Que, con el Memorando N° 1294-2019-GRJ-GRI-SGSLO, de fecha 02 de julio de 2019 el Ing. Luis Ángel Ruiz Ore, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, remite a la Sub Directora de Administración Financiera, la Liquidación Técnico Financiera de la Obra: **"Mejoramiento y ampliación del servicio educativo de la I.E. P.N.P. Sgto 1 Ramiro Villaverde Lazo - Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo, Región Junín"**, por obra de Impuestos-Convenio, para su **CONCILIACIÓN CONTABLE**, ejecutada financieramente en el periodo 2015, 2016, 2017, 2018, 2019;

Que, mediante el Reporte N° 019-2019-ORAF-OAF-CC/NHBV, de fecha 22 de julio de 2019 la CPC. Nelly H. Boza V., en su condición de Analista Contable, se dirige a la Coordinación de Contabilidad, expresando que, revisado y analizado los auxiliares estándar y análisis de cuenta que corresponde a la Obra: **"Mejoramiento y ampliación del servicio educativo de la I.E. P.N.P. Sgto 1 Ramiro Villaverde Lazo - Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo, Región Junín"**, ejecutado los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019; **ES CONFORME DE ACUERDO A LA EJECUCIÓN COTABLE**;

Que, con el Reporte N° 205-2019-ORAF-OAF/CC, de fecha 23 de julio de 2019 la CPC. María Isabel Álvarez Estrada, en su condición de Coordinación de Contabilidad, se dirige a la Sub Directora de Administración Financiera, expresando su conformidad a la conciliación contable de la liquidación financiera de la Obra: **"Mejoramiento y ampliación del servicio educativo de la I.E. P.N.P. Sgto 1 Ramiro Villaverde Lazo - Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo, Región Junín"**;

Que, mediante el Reporte N° 123-2019-GRJ/GRI/SGSLO/EMV, de fecha 27 de agosto de 2019 la CPC. Edy Martínez Valenzuela, en su condición de Coordinadora (e) de Liquidaciones, se dirige a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, remitiendo la conformidad de Expediente de liquidación técnico financiero de la Obra: **"Mejoramiento y ampliación del servicio educativo de la I.E. P.N.P. Sgto 1 Ramiro Villaverde Lazo - Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo, Región Junín"**, para su aprobación mediante acto resolutivo;

Que, mediante el Informe Técnico N° 392-2019-GRJ-GRI-SGSLO, de fecha 28 de agosto de 2019 el Ing. Luis Ángel Ruiz Ore, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, otorga conformidad al Expediente de Liquidación Técnico Financiera de la Obra: **"Mejoramiento y ampliación del servicio educativo de la I.E. P.N.P. Sgto 1 Ramiro Villaverde Lazo - Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo, Región Junín"**, para su aprobación mediante acto resolutivo, en base a los siguientes fundamentos:

## ANÁLISIS:

## DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN TÉCNICO

Con **RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 295-2018-GRJ/GRI**, de fecha 23/08/2018 el **ARTÍCULO PRIMERO** se resuelve APROBAR el expediente de Liquidación Técnico de CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. SGTO. I RAMIRO VILLABERDE LAZO - DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNIN"**, CON CÓDIGO SNIP N° 45525, de una parte el Gobierno Regional Junín y de la otra parte el **CONSORCIO** conformado por el **BANCO DE CRÉDITO DEL PERU S.A.A. e INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.**, representado por su representante común **SR. JORGE ENRIQUE SILVA DÁVILA**, firman **CONVENIO** por el monto contractual de **S/. 6'540,027.32** Soles, por el sistema de ejecución a suma alzada, con un plazo de ejecución de 304 días calendarios, finalmente se aprueba por el monto contractual de **S/. 6'590,499.70 (SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 70/100 SOLES) incluido IGV. Incluido saldo a favor del contratista de S/. 1'740,328.95 (UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE Y OCHO CON 95/100 SOLES)** y saldo a favor de la entidad de **S/. 8,000.00** soles por liquidación a cargo del contratista finalmente siendo su saldo a pagar de **S/. 1'732,328.95 (UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y OCHO CON 95/100 SOLES)**, según los fundamentos expuestos en la parte considerativa.

LIQUIDACIÓN DE CONVENIO	
OBRA POR IMPUESTOS	*MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. P.N.P. SGTO. I RAMIRO VILLABERDE LAZO - DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNIN, CON CÓDIGO SNIP N° 45525.
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL EXP. TÉCNICO	RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 019-2016-G.R.- JUNIN/GRI; de fecha 02/02/2016
PRESUPUESTO BASE	S/. 6,540,027.32 Nov - 15 300 días calendarios
PLAZO DE EJECUCIÓN	
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	60 días calendarios
EJECUCIÓN DE LA OBRA	240 días calendarios
DATOS SEGUN CONVENIO CONSORCIO	
EMPRESA PRIVADA	Consortio conformado por: <b>BANCO DE CRÉDITO DEL PERU S.A.A.</b> con RUC N° 2010047218, con domicilio legal en Calle Centenario N° 156. Urb. Las Laderas de Melgarejo, Distrito la Molina Lima, inscrita en la partida Registral N° 11009127 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Lima. <b>INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.</b> con RUC N° 20101045995 con domicilio legal en Av. Victor Andrés Belaunde N°147 vía principal 13202003856 del Registro de personas Jurídicas de la Ciudad de Lima
Denominada	Entidad privada
REPRESENTANTE LEGAL	Sr. Jorge Enrique Silva Dávila con DNI: N° 09382799
DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN	Calle Centenario N° 156, Urb. Las Laderas de Melgarejo, Distrito la Molina, Provincia y Departamento de Lima





Gobierno Regional Junín



*Participando con la fuerza del pueblo*

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

<b>MODALIDAD DE EJECUCIÓN</b>	SUMA ALZADA
<b>MONTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA:</b>	S/. 6'540,027.32
<b>SUPERVISIÓN</b>	
<b>CONTRATO</b>	N° 070-2015-GRJ/GR, DE FECHA 01 DE JUNIO DEL 2015
<b>CONSORCIO</b>	RAMIRO POLITÉCNICO
<b>Conformado por</b>	RUC N° 10329219955 con un porcentaje de participación del 50%.
<b>Denominada</b>	ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA
<b>CONTRATISTA EJECUTOR</b>	LA EMPRESA PRIVADA
<b>SERVICIO DE SUPERVISIÓN</b>	LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO</b>	240 DÍAS CALENDARIO
<b>REPRESENTANTE LEGAL DEL EJECUTOR</b>	Sr. Jorge Enrique Silva Dávila
<b>REPRESENTANTE LEGAL DE LA SUPERVISIÓN</b>	Sr. Solano Muñoz Marlon Jonhathan
<b>FECHA DE PRESUPUESTO BASE</b>	Noviembre - 2015
<b>FECHA DE ENTREGA DE OBRA</b>	30 - jun - 16 Según se encuentra mencionado en el ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA
<b>FECHA DE INICIO DE OBRA</b>	01 - jul - 16 Según se encuentra mencionado en el ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA
<b>FECHA DE TÉRMINO DE OBRA PROGRAMADO</b>	25-feb-17
<b>AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01</b>	27 días calendarios RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 092-2017-GRJ/GGR, DE FECHA 10/03/2017
<b>Aprobado con</b>	
<b>Desde</b>	26 - feb - 17
<b>Hasta</b>	24 - mar - 17
<b>FECHA DE TÉRMINO DE OBRA REPROGRAMADO N° 01:</b>	24 - mar - 17
<b>AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02</b>	19 días calendarios RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 148-2017-GRJ/GGR, DE FECHA 30/03/2017
<b>Aprobado con</b>	
<b>Desde</b>	25 - mar - 17
<b>Hasta</b>	17 - abr - 17
<b>FECHA DE TÉRMINO DE OBRA REPROGRAMADO N° 02:</b>	12 - abr - 17
<b>AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03</b>	18 días calendarios RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 243-2017-GRJ/GGR, DE FECHA 12/06/2017
<b>Aprobado con</b>	
<b>Desde</b>	13 - abr - 17
<b>Hasta</b>	30 - abr - 17
<b>FECHA DE TÉRMINO DE OBRA REPROGRAMADO N° 02:</b>	30 - abr - 17
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN REAL</b>	304 días calendarios
<b>DESIGNACIÓN DE COMITÉ DE RECEPCIÓN</b>	RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 210-2017-GRJ/GGR, DE FECHA 31/05/2017
<b>FECHA DE RECEPCIÓN DE OBRA</b>	12 - sep - 17
<b>FECHA DE RECEPCIÓN DE LIQUIDACIÓN POR LA ENTIDAD</b>	01 - dic - 17
<b>RESIDENTE DE OBRA:</b>	Ing. Luis Alberto Sinchez Campos CIP N° 16752
<b>SUPERVISOR DE OBRA:</b>	Ing. Marlon Jonathan Solano Muñoz CIP N° 114674
<b>COORDINADOR DE OBRA:</b>	Ing. Ignacio Miguel Trujillo De La Cruz CIP N° 191325
<b>LIQUIDADOR TÉCNICO:</b>	Ing. Carmen Nidia Romero Cabrera CIP N° 190575

<b>I. VALORIZACIÓN</b>		
<b>01.01.00</b>	<b>PROGRAMADO CONTRATADO:</b>	
	Sub total contrato principal de obra	S/. 5'542,396.03
	<b>Sub presupuesto total</b>	<b>S/. 5'542,396.03</b>
	Reajuste de obra principal	S/. 0.00
	<b>Reajuste total</b>	<b>S/. 0.00</b>
	IGV contrato principal	S/. 997,631.29
	<b>IGV total</b>	<b>S/. 997,631.29</b>
	<b>Monto total de presupuesto</b>	<b>S/. 6'540,027.32</b>
	<b>MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN</b>	<b>S/. 6'540,027.32</b>
<b>01.02.00</b>	<b>AUTORIZADO:</b>	
	Sub total contrato principal de obra	S/. 5'542,396.03
	<b>Sub presupuesto total</b>	<b>S/. 5'542,396.03</b>
	Reajuste de obra principal	S/. 42,773.20
	<b>Reajuste total</b>	<b>S/. 42,773.20</b>
	<b>Monto total autorizado</b>	<b>S/. 5'585,169.24</b>
	<b>IGV total autorizado</b>	<b>S/. 1'005,330.46</b>
	<b>Monto total de presupuesto</b>	<b>S/. 6'590,499.70</b>
	<b>MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN</b>	<b>S/. 6'590,499.70</b>
<b>01.03.00</b>	<b>PAGADO:</b>	
	Sub total contrato principal de obra	S/. 4'110,314.19
	<b>Sub presupuesto total</b>	<b>S/. 4'110,314.19</b>
	Reajuste de obra principal	S/. 0.00
	<b>Reajuste total</b>	<b>S/. 0.00</b>
	<b>IGV total</b>	<b>S/. 739,856.56</b>
	<b>Monto total pagado</b>	<b>S/. 4'850,170.75</b>
	<b>MONTO TOTAL PAGADO</b>	<b>S/. 4'850,170.75</b>
	<b>SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA PRIVADA INC. IGV: (CONTRATO PRINCIPAL)</b>	<b>S/. 1,740,328.95</b>
<b>II. ADELANTOS Y AMORTIZACIONES</b>		
<b>02.01.00</b>	<b>OTORGADOS:</b>	
	Efectivo	S/. 0.00
	Materiales	S/. 0.00
<b>02.02.00</b>	<b>AMORTIZADOS:</b>	
	Efectivo	S/. 0.00
	Materiales	S/. 0.00
<b>02.03.00</b>	<b>SALDO POR AMORTIZAR:</b>	
	Efectivo	S/. 0.00
	Materiales	S/. 0.00
<b>III. MULTA Y/O PENALIDAD</b>		
<b>03.01.00</b>	<b>AUTORIZADO</b>	S/. 0.00
	Por retraso en culminación de Obra (Art. 165 RLCAE)	
<b>03.02.00</b>	<b>DESCONTADO</b>	

	Por retraso en culminación de Obra	S/. 0.00
03.03.00	<b>SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA</b>	S/. 0.00
IV.	<b>RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS</b>	
04.01.00	<b>AUTORIZADO</b>	
	RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS (Art. 170 RLCAE)	S/. 0.00
04.02.00	<b>PAGADO</b>	
	RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS (Art. 170 RLCAE)	S/. 0.00
04.03.00	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>	
	En Efectivo	S/. 0.00
V.	<b>MAYORES GASTOS GENERALES</b>	
05.01.00	<b>AUTORIZADO</b>	
	MAYORES GASTOS GENERALES	S/. 0.00
05.02.00	<b>PAGADO</b>	
	MAYORES GASTOS GENERALES	S/. 0.00
05.03.00	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>	
	En Efectivo	S/. 0.00
VI.	<b>ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA</b>	
06.01.00	<b>AUTORIZADO</b>	
	ARTICULO 211 RLCE	S/. 8,000.00
06.02.00	<b>PAGADO</b>	
	ARTICULO 211 RLCE	S/. 0.00
06.03.00	<b>SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD</b>	
	En Efectivo	S/. 8,000.00

RESUMEN DE SALDOS			
ÍTEM	CONCEPTO	A FAVOR DEL CONTRATISTA	A FAVOR DE LA ENTIDAD
I	VALORIZACIÓN Y CÁLCULO DE REAJUSTE	S/. 1'740,328.95	S/. 0.00
II	ADELANTOS	S/. 0.00	S/. 0.00
III	MULTA Y/O PENALIDAD	S/. 0.00	S/. 0.00
IV	RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS	S/. 0.00	S/. 0.00
V	MAYORES GASTOS GENERALES	S/. 0.00	S/. 0.00
VI	ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA POR IMPUESTOS	S/. 0.00	S/. 8,000.00
	<b>TOTAL S/.</b>	<b>S/. 1'740,328.95</b>	<b>S/. 8,000.00</b>

<b>SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD Y/O CONTRATISTA</b>	
Saldo a favor de la empresa privada	S/. 1'732,328.95

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA:				
N°	DESCRIPCIÓN	MONTO SIN IGV	IGV	TOTAL
<b>PROGRAMADO CONTRATADO</b>				
1	Del contrato de obra (1)	S/. 5,542,396.03	997,631.29	6'540,027.32
2	Reajustes del contrato de obra (2)	S/. 0.00		S/. 0.00
	(A) COSTO REAL DE OBRA (1+2)			6'540,027.32
<b>AUTORIZADO</b>				
3	Del contrato de obra (3)	S/. 5,542,396.03	997,631.29	6'540,027.32
4	Reajustes del contrato de obra (4)	S/. 42,773.20	7,699.18	50,472.38
	(B) COSTO REAL DE OBRA (3+4)			6'590,499.70
<b>PAGADO</b>				
5	Monto total pagado (5)	S/. 4'110,314.19	739,856.56	4'850,170.75
6	Reajustes del contrato de obra (6)	S/. 0.00	S/. 0.00	0.00
	(C) MONTO TOTAL PAGADO (5+6)			4'850,170.75
<b>Multa y/o penalidad</b>				
7	Por retraso en la culminación de obra (Art. 165 RLCAE)	S/. 0.00		0.00
	(C) PENALIDAD (7)			S/. 0.00
<b>ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA</b>				
8	Elaboración de liquidación de obra por impuestos	S/. 6,779.66	1,220.34	8,000.00
	(D) LIQUIDACIÓN DE OBRA POR IMPUESTOS (8)			S/. 8,000.00
<b>SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD POR PENALIDAD = (F) - B - C - E</b>				<b>S/. 1'732,328.95</b>

DESCRIPCIÓN	MONTO
SALDO A FAVOR DEL CONSORCIO (LA EMPRESA PRIVADA) conformado por las siguientes empresas; BANCO DE CRÉDITO DEL PERU S.A.A. e INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.	S/. 1'740,328.95
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD (ART. 75 del Reglamento de la LEY 29230)	S/. 8,000.00
SALDO A FAVOR DEL CONSORCIO (LA EMPRESA PRIVADA) conformado por las siguientes empresas; BANCO DE CRÉDITO DEL PERU S.A.A. e INVERSIONES CENTENARIO S.A.A., después de las deducciones.	S/. 1'732,328.95

## DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA

Mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 295-2018-GRJ/GRI de fecha 23/08/2018

PRESUPUESTO ASIGNADO Y TOTAL EJECUTADO			
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	TIPO DE RECURSOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO
2015	00 RECURSOS ORDINARIOS	S/. 80,910.00	S/. 80,909.09
2016	00 RECURSOS ORDINARIOS	S/. 180,000.00	S/. 180,000.00
2017	1° RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	S/. 4,850,171.00	S/. 4,850,170.75
	00 RECURSOS ORDINARIOS	S/. 217,466.00	S/. 143,636.35
2018	1° RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	S/. 40,455.00	S/. 40,454.55
	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	S/. 42,473.00	S/. 42,472.18
2019	1° RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	S/. 1,689,857.00	S/. 1,689,856.57
	00 RECURSOS ORDINARIOS	S/. 77,817.00	S/. 0.00



Gobierno Regional Junín



Participando con la fuerza del pueblo

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

Disgregados de las siguientes – ejecución presupuestal financiera:

ANEXO 01

**BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y GASTO FINAL CONSOLIDADO**

(Expresado en Soles)

CÓDIGO			OBRA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	GASTO FINAL	SALDO DE MATERIALES	STOCK DE ALMACEN	SALDO PRESUPUESTAL
Nº	AÑO	META							
1	2015	300	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P.N.P. SGTO. I RAMIRO VILLAVARDE LAZO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN"	80 910,00	80 909,09	80 909,09			0,91
2	2016	431		180 000,00	180 000,00	180 000,00			0,00
3	2017	445		5 067 637,00	4 993 807,10	4 993 807,10			73 829,90
4	2018	433		40 455,00	40 454,55	40 454,55			0,45
5	2019	150		42 473,00	42 472,38	42 472,38			0,62
6		195		1 689 857,00	1 689 856,57	1 689 856,57			0,43
7		R.O		77 817,00	0,00	0,00			77 817,00
			TOTAL S/	7.179.149,00	7.027.499,69	7.027.499,69	0,00	0,00	151.649,31

1. Como Resultado de la Liquidación Financiera se detalla el Balance de Ejecución Presupuestal, donde se plasma un Gasto Final de la Obra en mención que asciende a S/. 7'027,499.69 (Siete Millones Veinte y siete Mil Cuatrocientos Noventa y nueve con 69/100 Soles), que comprende el Presupuesto Ejecutado; correspondientes a los Ejercicios Fiscales 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
2. Se expresa que se ejecutó en el componente de Supervisión el monto de S/. 444,999.99 (Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Noventa y nueve con 99/100 Soles).
3. Se expresa que el componente de Ejecución de obra asciende al monto de S/. 6'582,499.70 (Seis Millones Quinientos Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Noventa y nueve con 70/100 Soles).
4. Según RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 295-2018-GRJ/GRI, de fecha 23 de agosto 2018, donde aprueba el expediente de Liquidación de Convenio se incluye saldo a favor del Contratista y se expresa de la siguiente manera:

DESCRIPCION	MONTO
SALDO A FAVOR DEL CONSORCIO BANCO DE CRÉDITO DEL PERU S.A.A e INVERSIONES CENTENARIO S.A.A	S/. 1,740,328.95
DESCONTAR SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD (ART. 75 inc. 75.2 del Reglamento de la LEY 29230)	S/. 8,000.00
SALDO POR PAGAR DEL CONSORCIO BANCO DE CRÉDITO DEL PERU S.A.A e INVERSIONES CENTENARIO S.A.A, después de las deducciones.	S/. 1,732,328.95

5. Por ende, que el costo real de la obra por convenio se aprueba por el monto contractual de S/. 6'590,499.70 (SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 70/100 Soles).

LIQUIDACIÓN FINANCIERA (CONSOLIDADO)	
OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. P.N.P. SGTO. I RAMIRO VILLAVARDE LAZO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN"
RUBROS	00 RECURSOS ORDINARIOS, 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
MODALIDAD	CONVENIO-CIPRIL FORMULARIO N° 10 – ITEM 3
META	300(2015) – 431(2016) – 448(2017) – 433(2018) – 195 – 150(2019)
EJERCICIO FISCAL	2015, 2016, 2017, 2018, 2019
CONTRATISTA	BANCO DE CREDITO DEL PERU E INVERSIONES CENTENARIO S.A.A

1. PRESUPUESTO: S/. 7.179,149.00
2. PRESUPUESTO FINAL APROBADO
2. DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL:
  2. Gastos Presupuestarios
  - 2.6. Adquisición de Activos No Financieros
  - 2.6.2. Construcción de Edificios y Estructuras
  - 2.6.2.2. Instituciones Educativas
  - 2.6.2.2.2. Costo de Construcción por contrata
- COMPONENTE INFRAESTRUCTURA S/. 6'582,499.70
- PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2017 META 448 4'850,170.75
- PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2019 META 150 42,472.38



"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"  
PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2019 META 195 1'689,856.57

2.6.2.2.2.5. Costo de Construcción por Administración Directa – Servicios **S/. 444,999.99**  
COMPONENTE SUPERVISION  
PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2015 META 300 80,909.09  
PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2016 META 431 180,000.00  
PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2017 META 448 143,636.35  
PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2018 META 433 40,454.55

**TOTAL, GASTO FINANCIERO CONSOLIDADO AÑO 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 S/. 7,027,499.69**

## ANEXO 2

OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. P.N.P. SGTO. I RAMIRO VILLAVEDE LAZO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNIN".
RUBROS	00 RECURSOS ORDINARIOS, 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
MODALIDAD	CONVENIO – CIPRL FORMULARIO N° 10 – ÍTEM 3
META	300(2015) – 431(2016) – 448(2017) – 433(2018) – 19 – 1505(2019)
EJERCICIO FISCAL	2015, 2016, 2017, 2018, 2019
CONTRATISTA	BANCO DE CRÉDITO DEL PERU E INVERSIONES CENTENARIO S.A.A

## VALORIZACIÓN COSTO DE PRODUCCIÓN (A)

Costo de Construcción por Administración Directa – Personal	
Costo de Construcción por Administración Directa – Contrata	6,582,499.70
Costo de Construcción por Administración Directa – Servicios	444,999.99
<b>TOTAL (A) LIQUIDACIÓN FINANCIERA</b>	<b>S/. 7'027,499.69</b>

## VALORIZACIÓN STOCK DE ALMACEN (B)

Según Anexo	S/. 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>S/. 0.00</b>

## VALORIZACIÓN DE SALDO DE MATERIALES (C)

Según Anexo	S/. 0.00
<b>TOTAL SALDO DE MATERIALES</b>	<b>S/. 0.00</b>

## RESUMEN DE GASTO FINAL DE OBRA

(A) VALORIZACION COSTO DE PRODUCCIÓN LIQUIDACIÓN FINANCIERA	S/. 7,027,499.69
(B) VALORIZACION STOCK DE ALMACÉN	0.00
(C) VALORIZACION SALDO DE MATERIALES	0.00
<b>COSTO REAL DE LA OBRA</b>	<b>S/. 7,027,499.69</b>

ANEXO 03  
RESUMEN PORCENTUAL DE LA LIQUIDACIÓN FINANCIERA  
(Expresado en Soles)

OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. P.N.P. SGTO. I RAMIRO VILLAVEDE LAZO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN".
RUBROS	00 RECURSOS ORDINARIOS, 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
MODALIDAD	CONVENIO-CIPRIL FORMULARIO N° 10 – ÍTEM 3
META	300(2015) – 431(2016) – 448(2017) – 433(2018) – 150 – 195(2019)
EJERCICIO FISCAL	2015, 2016, 2017, 2018, 2019
CONTRATISTA	BANCO DE CREDITO DEL PERU e INVERSIONES CENTENARIO S.A.A

ESP.	DESCRIPCIÓN	%	TOTAL
2.6.2.2.2.2	Costo de Construcción por Administración Directa – Contrata	94.00	6,582,499.70
2.6.2.2.2.5	Costo de Construcción por Administración Directa – Servicios	6.00	444,999.99
<b>TOTAL LIQUIDACIÓN FINANCIERA</b>		<b>100</b>	<b>7,027,499.69</b>





Gobierno Regional Junín

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"



Participando con la fuerza del pueblo

ANEXO 04 RESUMEN PORCENTUAL DEL GASTO FINAL DE LA OBRA (Expresado en Soles)			
OBRA	*MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. P.N.P. SGTO. I RAMIRO VILLAVERDE LAZO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN.		
RUBROS	00 RECURSOS ORDINARIOS, 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO		
MODALIDAD	CONVENIO – CIPRIL FORMULARIO N° 10 – ÍTEM 3		
META	300(2015) - 431(2016) - 448(2017) - 433(2018) - 150 - 195(2019)		
EJERCICIO FISCAL	2015, 2016, 2017, 2018, 2019		
CONTRATISTA	BANCO DE CRÉDITO DEL PERU E INVERSIONES CENTENARIO S.A.A		
ESP.	DESCRIPCIÓN	%	TOTAL
2.6.2.2.2.2	Costo de Construcción por Administración Directa – Contrata	94.00	6,582,499.70
2.6.2.2.2.5	Costo de Construcción por Administración Directa – Servicios	6.00	444,999.99
TOTAL LIQUIDACIÓN FINANCIERA		100	7,027,499.69

ANEXO 05 RESUMEN DEL GASTO FINAL DE LA OBRA (Expresado en Soles)	
OBRA	*MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. P.N.P. SGTO. I RAMIRO VILLAVERDE LAZO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN.
RUBROS	00 RECURSOS ORDINARIOS, 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
MODALIDAD	CONVENIO – CIPRIL FORMULARIO N° 10 – ÍTEM 3
META	300(2015) - 431(2016) - 448(2017) - 433(2018) - 150 - 195(2019)
EJERCICIO FISCAL	2015, 2016, 2017, 2018, 2019
CONTRATISTA	BANCO DE CRÉDITO DEL PERU

N°	DESCRIPCIÓN	S/	GASTO FINAL DE OBRA	S/
1	EJECUCIÓN FINANCIERA		EJECUCIÓN FINANCIERA	7,027,499.69
			(-) SALDO DE MATERIALES	0,00
			(+) STOCK DE ALMACÉN	0,00
GASTO FINAL DE OBRA S/				7,027,499.69

ANEXO 06 RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (EXPRESADO EN SOLES)			
OBRA :	*MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. P.N.P. SGTO. I RAMIRO VILLAVERDE LAZO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN.		
CODIGO :	45525		
EJERCICIO :	2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019		
META :	300(2015) - 431(2016) - 448(2017) - 433(2018) - 150 - 195(2019)		
MODALIDAD :	CONVENIO – CIPRIL FORMULARIO N° 10 – ÍTEM 3		
CODIGO :	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
2.6.2.2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR CONTRATA		
	DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS:	S/ 6,582,499.70	
	COMPROBANTES DE PAGO N°: AÑO 2018		
	1017 - 1018 - 1010 - 1011		
	AÑO 2019: 4170,4171,4172,4173		
2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – SERVICIOS		
	DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS:	S/ 444,999.99	
	COMPROBANTES DE PAGO N°: AÑO 2016 - 868 - 869 - 870 - 11816 - 11814 - 11815 - 12181 - 12182 - 17022 - 17023 - 15572 - 15573 - 17186 - 17187, AÑO 2017 - 5935 - 5936 - 8640 - 11261 - 11262, AÑO 2019 - 380 - 378 - 379		
TOTAL LIQUIDACIÓN FINANCIERA		S/ 7,027,499.69	

#### CONCLUSIÓN:

Por ende, el costo real de la obra por convenio se aprueba por el monto contractual de **S/. 6'590,499.70 (SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 70/100 Soles).**

Como Resultado de la Liquidación Financiera se detalla el Balance de Ejecución Presupuestal, donde se plasma un Gasto Final de la Obra en mención que asciende a **S/. 7'027,499.69 (SIETE MILLONES VEINTE Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 69/100 SOLES)**, que comprende el Presupuesto Ejecutado; correspondientes a los Ejercicios Fiscales 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.



"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

Visto, la respectiva liquidación financiera, después de su verificación **SE OTORGA LA CONFORMIDAD**, los cuales remito para su aprobación mediante acto resolutivo.

Que, mediante el Informe Técnico N° 188-2019-GRJ-GRI, de fecha 02 de setiembre de 2019 la Ing. Jakelyn Flores Peña, en su condición de Ex - Gerente Regional de Infraestructura, con los fundamentos que expone, aprueba la Liquidación Técnica Financiera, emitiendo las siguientes conclusiones:

- Costo real de la obra por convenio se aprueba por el monto contractual de **S/. 6'590,499.70 (SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 70/100 Soles)**.
- Como Resultado de la Liquidación Financiera se detalla el Balance de Ejecución Presupuestal, donde se plasma un Gasto Final de la Obra en mención que asciende a **S/. 7'027,499.69 (SIETE MILLONES VEINTE Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 69/100 SOLES)**, que comprende el Presupuesto Ejecutado; correspondientes a los Ejercicios Fiscales 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
- Visto, la respectiva liquidación financiera, después de su verificación **SE OTORGA LA APROBACIÓN**, los cuales remito para la emisión acto resolutivo.

Que, mediante el Memorándum N° 1035-2019-GRJ/ORAJ, de fecha 06 de setiembre de 2019 suscrito por la Abog. Mercedes Carrión Romero, en su condición de Directora Regional de Asesoría Jurídica, realiza una serie de observaciones al Expediente de Liquidación Técnico - Financiero de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. P.N.P. SGTO I RAMIRO VILLAVERDE LAZO – DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN"**;

Que, al respecto, la CPC. Cristina Romaní Garcés, mediante el Informe N° 003-2019-GRJ-SGSLO/CRG, de fecha 24 de setiembre de 2019, se dirige al Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, expresando las siguientes conclusiones:

- Si en caso hubiese procedimiento que no se enmarque de acuerdo a Ley la parte técnica no es el encargado de determinar responsabilidades.
- Se determina que la Liquidación de ejecución como la Liquidación de Supervisión de Convenio, se establece que ambos procedimientos corresponden al régimen de la presente Ley N° 29230.
- Se establece que el procedimiento de Liquidación de Supervisión de Convenio, no se encuentra en concordancia a la norma vigente a la fecha donde se genera dicha Liquidación.
- Sugiero que el Expediente de Liquidación de Supervisión de Convenio, se verifique, asimismo de no encontrar alguna observación, continuar con el trámite del acto resolutivo correspondiente.

Que, mediante el Informe Técnico N° 635-2019-GRJ-GRI/SGSLO, de fecha 21 de noviembre de 2019 el Ing. Augusto Paredes Taipe, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras (e), con los sustentos que expone, emite las siguientes conclusiones y recomendaciones:

#### IV. CONCLUSIONES

- 4.1. De la Liquidación de Convenio, se colige que la aplicación de la base legal aplicable al proceso de Liquidación, no cambia, modifica y/o altera el contenido de la Liquidación de Convenio, toda vez que los procedimientos y plazos son afines a la legislación vigente; del mismo modo no modifica los formatos elaborados en el proceso de Liquidación Técnico - Financiera del Convenio.
- 4.2. De la Liquidación del Contrato de Supervisión, se concluye que la aplicación de la base legal aplicable al proceso no cambia, modifica y/o altera sustancialmente la Liquidación del Contrato de Supervisión del Convenio, toda vez que los procedimientos y plazos son mayores a los utilizados y no diferirán de los montos finales de la liquidación.
- 4.3. Asimismo, en mérito del Artículo 62. De la validez de los actos del Decreto Supremos N° 036-2017-EF, que indica que las omisiones o transgresiones a la normatividad de Invierte.pe y la Ley de Obras por Impuestos, que pudiesen haber surgido en el proceso de Ejecución del Convenio, no deben desconocer la emisión de CIPRL, pagos o documentos derivados de la ejecución, sin perjuicio de las responsabilidades de los funcionarios públicos, deberán tomarse las acciones correspondientes para el deslinde de responsabilidades.

#### V. RECOMENDACIONES





Gobierno Regional Junín



*Participando con la fuerza del pueblo!*

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

- 5.1. En mérito a los fundamentos expuestos, se sugiere continuar con el trámite para el ACTO RESOLUTIVO correspondiente.

Que, mediante el Informe Técnico N° 244-2019-GRJ-GRI, de fecha 22 de noviembre de 2019 el Ing. Luís Ángel Ruiz Ore, en su condición de Gerente Regional de Infraestructura, ratifica los sustentos técnicos y legales expuestos por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras en el Informe Técnico N° 635-2019-GRJ-GRI/SGSLO recomendando continuar con el trámite para el Acto Resolutivo correspondiente;

Que, la Liquidación Técnica - Financiera de la Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. P.N.P. SGTO 1 RAMIRO VILLAVARDE LAZO – DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNIN"**, CON CÓDIGO SNIP N° 45525, ha sido materia de revisión, evaluación por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, quien se encuentra encargada de la supervisión, evaluación, control, liquidación y transferencia de obras ejecutadas por el Gobierno Regional Junín, de acuerdo a la normatividad vigente sobre esta materia;

Que, al respecto el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Junín, en el artículo 90°, establece que la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras tiene entre otras funciones las siguientes:

- g) Programar, dirigir, coordinar, supervisar y ejecutar las actividades de recepción, liquidación y transferencias de los proyectos de inversión y/o obras financiados por el Gobierno Regional Junín, hasta la emisión de la resolución respectiva, de acuerdo a la normatividad vigente y según corresponda la modalidad de ejecución.
- j) Revisar y dar conformidad a las liquidaciones técnico-financieras de obras, emitiendo opinión al respecto y recomendando su aprobación mediante resolución correspondiente.
- k) Realizar las liquidaciones física y financiera oportuna de las obras, resultantes de la ejecución de los proyectos de inversión, conforme a la legislación vigente, conciliando con la Oficina de Administración Financiera para la liquidación final.
- n) Formular los informes de liquidación de obras.

Que, además de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Junín la Gerencia Regional de Infraestructura tiene por función entre otras la de supervisar el cumplimiento de las normas legales vigentes relacionadas con la ejecución de obras, estudios y, supervisión y liquidación de obras;

Que, en virtud de las normas citadas es función de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras la elaboración de la Liquidación Técnica - Financiera de la Obra que ejecuta el Gobierno Regional Junín, de acuerdo a la normatividad pertinente y modalidad de ejecución correspondiente, otorgando su aprobación hasta la emisión del acto resolutivo. Por su parte la Gerencia Regional de Infraestructura supervisa el cumplimiento de las normas legales vigentes relacionadas con la liquidación de obras;

Que, en consecuencia, estando a la evaluación, conformidad y aprobación otorgada a la Liquidación Técnico - Financiero de la Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. P.N.P. SGTO 1 RAMIRO VILLAVARDE LAZO - DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNIN"**, por los siguientes funcionarios: Por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras mediante el Informe Técnico N° 392-2019-GRJ/GRI/SGSLO, por el Gerente Regional de Infraestructura mediante el Informe Técnico N° 188-2019-GRJ/GRI, corresponde aprobarla por el gasto final de S/. 7'027,499.69 (Siete millones Veintisiete mil Cuatrocientos noventa y nueve con 69/100 Soles), que comprende el presupuesto ejecutado correspondiente a los ejercicios fiscales 2015, 2016, 2017, 2018, 2019;





Con la visación de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, la Gerencia Regional de Infraestructura, la Oficina Regional de Administración y Finanzas, la Dirección Regional de Asesoría Jurídica.

En uso de las atribuciones y facultades otorgadas por la Directiva General N° 002-2017-GR-JUNIN-GRJ/GRI/SGSLO, Normas y Procedimientos Para la Liquidación Técnica y Financiera De Obras Ejecutadas Por La Modalidad De Administración Indirecta (Contrata) en el Gobierno Regional De Junín.

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR** el Expediente de Liquidación Técnica - Financiera del **Convenio de Inversión Pública Regional y Local** (y sus Adendas) de fecha 03 de diciembre del 2014, suscrito con el Consorcio conformado por las empresas Banco de Crédito del Perú S.A.A. e Inversiones Centenario S.A.A., para la ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. P.N.P. SGTO I RAMIRO VILLAVERDE LAZO – DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNIN"**, con Código SNIP N° 45525, del Gobierno Regional de Junín, con un gasto final de S/. 7'027,499.69 (Siete millones Veintisiete mil Cuatrocientos noventa y nueve con 69/100 Soles), que comprende el presupuesto ejecutado correspondiente a los ejercicios fiscales 2015, 2016, 2017, 2018, 2019; de acuerdo al Informe Técnico N° 392-2019-GRJ/GRI/SGSLO e Informe Técnico N° 188-2019-GRJ/GRI.

**ARTICULO SEGUNDO. – DECLARAR**, la veracidad de la Liquidación Técnica - Financiera del **Convenio de Inversión Pública Regional y Local** (y sus Adendas) de fecha 03 de diciembre del 2014, suscrito con el Consorcio conformado por las empresas Banco de Crédito del Perú S.A.A. e Inversiones Centenario S.A.A., para la ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. P.N.P. SGTO I RAMIRO VILLAVERDE LAZO – DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNIN"**, con Código SNIP N° 45525, del Gobierno Regional de Junín; asimismo, **DETERMNAR** la responsabilidad de la CPC. Cristina Romaní Garcés, CPC. Ofelia Rios Pacheco, Ing. Augusto Paredes Taipe, Ing. Luís Ángel Ruiz Ore, Ing. Jakelyn Flores Peña, quienes intervinieron en la elaboración, evaluación, conformidad y aprobación del Expediente de Liquidación Técnica - Financiera de la Obra mencionada, todo ello en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones técnicas, legales.

**ARTÍCULO TERCERO. – ENCARGAR** a la Dirección Regional de Administración y Finanzas a través de la Sub Dirección de Administración y Finanzas, rebaje la Cuenta 1501 Sub Cuenta 0702 - Instalaciones Educativas - Construcciones en curso, por el monto de S/. 7'027,499.69 (Siete millones Veintisiete mil Cuatrocientos noventa y nueve con 69/100 Soles), correspondiente al Proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. P.N.P. SGTO I RAMIRO VILLAVERDE LAZO – DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNIN"**, con Código SNIP N° 45525.

**ARTÍCULO CUARTO. – COMUNICAR**, la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Obras, Órgano Regional de Control Institucional, Oficina Regional Desarrollo y Tecnología de la Comunicación Informática, Dirección Regional de Administración y Finanzas, Sub Dirección de Administración y Finanzas (para las rebajas contables), y demás Unidades Orgánicas que por la naturaleza de sus funciones tengan inherencia en el contenido de la misma.







Gobierno Regional Junín


"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"



*Participando en la fuerza del pueblo*

**ARTÍCULO QUINTO.** – Derivar el Expediente original de la Liquidación Técnica - Financiera de la Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. P.N.P. SGTO I RAMIRO VILLAVERDE LAZO – DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN"**, con Código SNIP N° 45525, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, para la custodia y trámite correspondiente.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**



*R. S. Ruiz Ore*  
.....  
Ing. LUIS ANGEL RUIZ ORE  
Gerente Regional Infraestructura  
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
Lo que transcribo a Ud. para su  
conocimiento y fines pertinentes

HYO.

17 DIC 2019

*Helen S. Díaz Herrera*  
.....  
Abog. Helen S. Díaz Herrera  
SECRETARIA GENERAL