



Gerencia General Regional



DESARROLLO SOSTENIBLE CON IDENTIDAD

RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 119 -2017-GRJ/GGR

Huancayo, 21 MAR 2017

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

VISTO:

La Carta N° 010-2017-CH/LP-18-2015-CE-O de fecha de recepción 02 de marzo de 2017 del Consorcio Huasahuasi, a través de la cual solicita la ampliación de plazo parcial N° 01 por diecisiete (17) días calendario al Contrato N° 113-2016-GRJ/GGR de fecha 12 de mayo de 2016, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la Carretera Huayauniocc – Huasahuasi, Distrito de Huasahuasi, Provincia de Tarma, Región Junín";

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Huasahuasi, suscribieron el Contrato N° 113-2016-GRJ/GGR de fecha 12 de mayo de 2016, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la Carretera Huayauniocc – Huasahuasi, Distrito de Huasahuasi, Provincia de Tarma, Región Junín", por un monto económico ascendente a la suma de S/. 20'104,585.03 (Veinte Millones Ciento Cuatro Mil Quinientos Ochenta y Cinco con 03/100 Soles), incluido el I.G.V., bajo el sistema de contratación a suma alzada y un plazo de ejecución de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario;

Que, mediante la Carta N° 010-2017-CH/LP-18-2015-CE-O de fecha de recepción 02 de marzo de 2017 del Consorcio Huasahuasi, solicita la ampliación de plazo parcial N° 01 por diecisiete (17) días calendario al Contrato N° 113-2016-GRJ/GGR de fecha 12 de mayo de 2016, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la Carretera Huayauniocc – Huasahuasi, Distrito de Huasahuasi, Provincia de Tarma, Región Junín", generado de los atrasos o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. El contratista señala que debido a los reiterados pedidos de la comunidad de Huasahuasi, como son autoridades, dirigentes, agricultores, transportistas y comunidad en general, en el sentido que no se proceda al cierre total de la vía por los trabajos en la misma, en razón de que estando próximo a iniciar la temporada de cosecha de papa que representa la principal actividad económica del distrito y la imposibilidad de que las vías alternas soporten el tránsito vehicular de carga, la comunidad de Huasahuasi solicita que se mantenga el tránsito en vía en construcción aunque sea de manera restringida a fin de no afectar los cultivos ni la producción de la zona;

GERENCIA GENERAL	
DOC. N°	1982015
EXP. N°	1349278



Gerencia General Regional



Que, a través de la Carta N° 26-2017-C.S.V.H. y la Carta N° 11-2017-C.S.V.H. de fecha 09 de marzo de 2017, el jefe de supervisión de obra, luego de realizar una evaluación integral de los documentos que forman parte del expediente administrativo, señala y concluye que la ampliación de plazo N° 01 por diecisiete (17) días calendario es procedente, ya que la causal de ampliación de plazo está justificada. El supervisor de obra, sobre la cuantificación de los días, señala que ésta corresponde otorgar porque es concordante exactamente con la cantidad de días que se programaron las partidas: 02.02.01 Excavación en roca fija, 02.02.02 Excavación en roca fracturada, 02.02.03 Excavación en material suelto y 02.03.01 Remoción de derrumbes en la programación PERC CPM y el calendario de ejecución de obra vigente aprobado;

Que, por la Carta N° 070-2017-CO/MART de fecha 14 de marzo de 2017, el coordinador de obra, concluye y señala que: *"Después de haber evaluado el informe de ampliación de plazo N° 01, se concluye que si amerita otorgarle la solicitud de ampliación de plazo por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, por lo que se da procedente la ampliación de plazo N° 01 por 17 días calendario (...), siendo la nueva fecha de culminación de obra el 09 de octubre de 2017"*;

Que, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, por el Reporte N° 950-2017-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 15 de marzo de 2017, luego de realizar una evaluación integral de los documentos que forman parte del expediente administrativo, señala y concluye que se declare procedente la solicitud de ampliación de plazo N° 01 por un periodo de diecisiete (17) días calendario, sin el reconocimiento de los mayores gastos generales;

Que, el Gerente Regional de Infraestructura a través del Informe Técnico N° 57-2017-GRJ-GRI de fecha 16 de marzo de 2017, luego de realizar una evaluación integral de los documentos que forman parte del expediente administrativo, emite opinión favorable sobre la solicitud de ampliación de plazo N° 01 por diecisiete (17) días calendario, sin el reconocimiento de los mayores gastos generales;

Que, a través del Informe Legal N° 202-2017-GRJ/ORAJ de fecha 17 de marzo de 2017, el Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, emite opinión legal y recomienda que se declare procedente el pedido de ampliación de plazo N° 01 por diecisiete (17) días calendario, solicitado por el Consorcio Huasahuasi;

Que, sobre el particular, la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, en el numeral 34.5 del artículo 34, establece que:

"El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento. De aprobarse la ampliación de plazo debe



Gerencia General Regional



reconocerse los gastos y/o costos incurridos por el contratista, siempre que se encuentren debidamente acreditados”;

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en el artículo 169 del Reglamento, prevé que:

“Artículo 169.- Causales de ampliación de plazo

El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.
3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metros que no provengan de variaciones del expediente técnico de obra, en contratos a precios unitarios.

Que, en relación con lo señalado, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 170 del Reglamento, el cual establece el procedimiento para la ampliación de plazo, estableciendo que el contratista debe anotar por intermedio del residente de obra las circunstancias que a su criterio determinan la configuración de alguna de las causales señaladas en el párrafo anterior. En esa medida, dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor de obra según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente;

Que, en tal sentido, se debe considerar que la ampliación de plazo debe ser solicitada dentro de las causales contempladas en el artículo 169 del Reglamento referido, siendo en el presente caso por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista;

Que, del mismo modo se debe tener en consideración que en caso el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes de su vencimiento. En este extremo de autos, se aprecia que el pedido realizado por el Consorcio Huasahuasi cumple con esta condición, dado que la solicitud de ampliación de plazo ha sido presentada con fecha 02 de marzo de 2017 dentro del periodo contemplado para la ejecución de la obra. Se advierte que el último asiento del cuaderno de obra es el N° 103 de fecha 03 de febrero de 2017, estando dentro de los quince (15) días de concluido el hecho invocado. Del mismo modo, la opinión de la supervisión de obra fue emitida el 09 de marzo de 2017, encontrándose dentro del plazo de siete (7) días calendario, estipulado por ley;



Gerencia General Regional



Que, en relación con lo señalado en el párrafo anterior se observa copias del cuaderno de obra, donde consta las anotaciones de los hechos que motivaron la paralización de obra, siendo los asientos: N°s 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, en el cual consta la causal que conllevó a los atrasos de obra, siendo en el presente caso la imposibilidad de cerrar las vías alternas de tránsito vehicular a fin de no afectar a la población;

Que, asimismo, tener en cuenta que en un "atraso" el contratista continúa ejecutando actividades y/o partidas de la obra, pero a un ritmo menor al establecido en el calendario de avance de obra –pudiendo producirse, incluso la paralización de alguna actividad y/o partida-, como en el presente caso se ha cumplido con acreditar dicha ocurrencia, hecho que también se encuentra enmarcado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, sobre las demás condiciones previstas en la normativa de contrataciones del Estado, la empresa contratista, ha adjuntado en el expediente de la solicitud de ampliación de plazo N° 01 la siguiente documentación: El cronograma de obra y copias del cuaderno de obra, entre otros. Por lo que, en mérito a lo señalado en los párrafos anteriores, quedan acreditadas las circunstancias que motivaron el pedido de ampliación de plazo, además de considerarse la cuantificación de días efectuada por las áreas técnicas pertinentes;

Que, estando a los informes técnicos emitidos por el supervisor de obra, coordinador de obra, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, el Gerente Regional de Infraestructura y el informe legal del Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, corresponde aprobar la ampliación de plazo parcial N° 01 por diecisiete (17) días calendario, sin el reconocimiento de los mayores gastos generales, al Contrato N° 113-2016-GRJ/GGR de fecha 12 de mayo de 2016, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la Carretera Huayauniocc – Huasahuasi, Distrito de Huasahuasi, Provincia de Tarma, Región Junín";

Con el visto de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerencia Regional de Infraestructura y Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 114-2016-GR-JUNIN/GR, suscrita por el Gobernador Regional de Junín;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la ampliación de plazo parcial N° 01 por diecisiete (17) días calendario, sin el reconocimiento de los mayores gastos generales, al Contrato N° 113-2016-GRJ/GGR de fecha 12 de mayo de 2016, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la Carretera Huayauniocc – Huasahuasi, Distrito de Huasahuasi, Provincia de Tarma, Región Junín", contabilizado del 22 de



setiembre al 09 de octubre de 2017, solicitada por el Consorcio Huasahuasi, mediante la Carta N° 010-2017-CH/LP-18-2015-CE-O de fecha de recepción 02 de marzo de 2017; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.



ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, copia de la presente Resolución a la empresa ejecutora, al supervisor de obra, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Abog. JAVIER YAURI SALOME
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYC. 21 MAR 2017

Abog. A. Antonieta Vidatón Robles
SECRETARIA GENERAL